Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"19" 10 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Игілік-ГН» БИН 040440027885, Атырауская область, Исатайский район, с. Аккистау, ул. Т.Мусагалиева8/12 Тел : ГСЛ №15008113 тел: 87123121606**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Ғайдаров Нуркен Ғайдарұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Капитальный ремонт помещение,зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школы» в с. Баршакум, Байганинского район Актюбинский области.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Актюбинская область, Байганинский район, село Баршакум, улица Жагалау, дом 7.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

руководителя **Хайырмуканбетов Руслан Арыстанович**

удостоверяет, что:

1. Вид строительства реставрация и капитальный ремонт существующих объектов выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТОП Проект » №163 от 09.12.2020 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел образования Байганинского района» Рабочий проект**

№163 от 09.12.2020 г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица	По проекту	Фактически

и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1		1	
Общая площадь здания	м2	580,0		580,0	
Площадь застройки	м2				
Строительный обьем здания	м3	2223,0		2223,0	
Общая сметная стоимтсь строительства в текущих ценах, В том числе	тыс.тенге	36041,673		32437,505	
СМР		0		0	
Оборудование		0		0	
прочие		0		0	
Продолжительность строительства		3		3,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

5.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

4.1.Основные строительные решения

При капитальном ремонте здания без изменения остаются следующие конструкций: - Фундамент – ленточный, из монолитного железобетона. - Наружные и внутренние несущие стены из Ракушечного блока толщиной 500 мм. - Крыша из деревянных накатов по деревянным балкам.
Кровля запроектирована стропильной системой с покрытием из профлиста.
Элементы стропильной системы изготавливать из древесины хвойных пород, относительной влажностью не более 20%. На основании дефектного акта, и технического обследования проектом предусматривается демонтаж монтаж профлиста с обрешёткой.
Проектом предусматривается утепление кровли. Условной отметке 0.000 соответствует отметка пола 1-го этажа и превышающая планировочный уровень земли на 0,4 м.Наружные стены школы облицовываются металлосаидингом по металлическим профилям.
Проектом предусмотрено: - Утепление существующей наружной стены толщиной 500 мм с утепление минерал ватными плитами на синтетическом связующем марки ПЖ-100 толщиной 100 мм по ГОСТ 9573-2012 согласно расчета теплотехнического. - Двери внутренние - деревянные двери по ГОСТ 6629-88. Двери наружные - металлические по ГОСТ 31173-2016. - Покрытие полов - Устройство покрытие полов согласно "Экспликации полов" и назначение помещений. Полы запроектированы в соответствии со СН РК 3.02-36-2012 «Полы. Нормы проектирования». В проекте предусмотрены полы из линолеума по ГОСТ 18108-80 и из керамической плитки по ГОСТ 6787-2001, в зависимости от назначения помещения.*
Производство, монтаж и приемку работ выполнить в соответствии с рабочими чертежами и указаниями глав. СН РК 5.01.01-2013, СН РК 5.03.07-2013, СП 71.13330.2011. В период производства работ необходимо осуществлять систематический контроль над выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности в строительстве. - Внутренняя отделка -

-

согласно "Ведомости отделки" и назначение помещений. На основании дефектного акта внутренние поверхности существующих стен и перегородок очищаются от масляной и водоэмульсионной окраски, выравниваются сухими смесями. В функциональных помещениях предусмотрена высококачественная масляная окраска панелей высотой 1,8 метра, для уборки влажным способом согласно «Ведомости отделки». Остальные части поверхности стен окрасить красками водоэмульсионным составом. Поверхности стен помещений с повышенной влажностью предусмотрена облицовка стен керамической глазурованной плиткой по ГОСТ 6141-91 на высоту 1,8 метра.
По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм из бетона В 7.5 по ГОСТ 26633-2015 с уклоном 3% от здания. При производстве всех видов работ руководствоваться СН РК 1.03-05-2011"Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Водопотребление. Водоотведение

Источник водоснабжения на период строительства на технические нужды – привозная в емкости. Источник водоснабжения в период строительства на хозяйственно-питьевые нужды – бутилированная привозная вода.Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в передвижной биотуалет, по мере накопления будут вывозиться по договору. Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод Поверхностных водоемов в районе расположения проектируемых объектов нет. Следовательно, воздействия на открытые водные источники не будет. На подземные воды могут оказывать влияние: места накопления бытовых и производственных отходов, загрязненные атмосферные осадки. Для предотвращения загрязнения поверхностного стока и подземных вод на территории площадки строительства предусмотрены следующие мероприятия: - своевременный вывоз хозбытовых сточных вод в разрешенное место; - бытовые и производственные отходы предусматривается складировать в специальные металлические контейнеры и вывозить спецавтотранспортом на свалку или для утилизации в специализированные организации; - регулярная уборка территории от мусора; Все вышеперечисленные мероприятия позволяют уменьшить возможное влияние на подземные воды в районе размещения рассматриваемого объекта.

Пожарная сигнализация

Проектом предусматривается разработка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. В качестве приемно-контрольного устройства применена контрольная панель типа «Гранит-6», которая устанавливается в помещении охраны. Контрольная панель контролирует целостность лучей и включает сигналы тревоги при их обрыве или коротком замыкании.Пожарные извещатели устанавливаются во всех пожароопасных помещениях согласно СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре», СН РК 2.02-02-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные учреждения». Пожарные извещатели приняты типа ИП- 212-45 (дымовые) и типа ИП 103-5/4С-А3 (тепловые), в качестве ручных извещателей приняты извещатели типа ИПР 3СУ.*

Наружное электроосвещение

Раздел выполнен на основании задания на проектирование, задания архитектурно строительной и санитарно-технического разделов проекта и разработан в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан.
Согласно классификации ПУЭ РК 2016, по степени надежности электроснабжения электроприёмники здания школы относятся - к III категории. Для распределения электроэнергии принят щит учета и распределения ЩУР-1. Питание электроприемников выполняется по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Система заземления принята TN-C-S. Основными потребителями электроэнергии являются освещение и розеточная сеть помещений. Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно установлено, и требований техники безопасности. Расчетная нагрузка на вводе в здание школы, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СН РК и СП РК.Питающие сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки ВВГнг скрыто по стенам и инженерных каналах. Групповые и распределительные сети также выполнены кабелем марки ВВГнг, проложенные скрыто по стенам на скобах. Групповые и розеточные сети выполняются трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг, прокладываемым открыто в ПВХ трубах (серия 9). Рабочим проектом предусмотрено рабочее и аварийно-ремонтное освещение через ЯТП. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии СН РК 2.04 01-2011 «Естественное и искусственное освещение». Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением

-

помещений и условиями окружающей среды. Для рабочего освещения применены светодиодные светильники. Освещение входов также предусмотрено светодиодными светильниками. Управление рабочим и аварийным освещением выполнено от выключателей установленных на входах в помещения. К установке приняты розетки с защитной шторкой для скрытой установки. Высота установки штепсельных розеток и выключателей - 1,0 м, от уровня пола.

Защитные мероприятия.

Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты: - основная система уравнивания потенциалов; - дополнительная система уравнивания потенциалов; - защитное заземление и зануление.

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между собой: - глухозаземленную нейтраль питающей линии; - заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки; - заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание; - металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; - заземляющий проводник рабочего заземления. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой. Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола. В качестве защитного заземления применено устройство, состоящее из искусственных заземлителей. Вертикальные из стали угловой 50х50х5мм длиной 3 метра, которые соединены между собой стальной полосой 4х40 мм. Все соединения выполняются сваркой для обеспечения непрерывности цепи заземления. Все электротехнические работы необходимо выполнить квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, с учетом требований ПУЭ РК 2016, ГОСТ, СП РК, СН РК и других действующих нормативных документов. Все используемое электрооборудование и материалы должно быть сертифицировано.

4.3.Генеральный план

Размещение проектируемых зданий и сооружений по генеральному плану выполнено ранее (существующее) с учетом градостроительных, противопожарных, экологических и санитарно-гигиенических требований в соответствии СН 3.01.01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СН РК 3.01-05-2013 «Благоустройство территории населённых пунктов», СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Территория ограждена и благоустроена зелеными насаждениями. Разбивочный план разработан на основании плана существующего участка с размещением на нем существующих зданий: Школа, котельная.

4.4.Благоустройство

Главный фасад зданий клуба ориентирован на восток, на проспект Азаттык. По проекту предусмотрен демонтаж ограждений вороты и калитки из профнастила и металлических прутьев, демонтаж вазон в количестве 2-х штук с фасадной стороны здания. После демонтажных работ производить укладку покрытий. Перед укладки необходимо произвести произвести срезку плодородного слоя толщиной 200мм. Одновременно выполнить установку вороты и калитки, и ограждения из профнастила, установку калитки и ограждения из металлических прутьев. До укладки покрытий тип -1 установить лоток, Лоток DN 150 Н 210 для отвода талых вод от поверхности покрытий, на низшие отметки прилегающей территорий. Также на территории и фасадной стороны здания музея проектом предусмотрены скамьи урны и вазоны.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2021 год;
месяц, год

окончание работ октябрь 2021 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____3_____;
фактически, месяц:_____3,5_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт помещение,зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школы» в с. Баршакум, Байганинского район Актюбинский области»** готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Игілік-ГН» - Директор – Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____ «19» 10 2021 г.

М п