Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Генподрядчик: **ТОО "ЭлитИнвест-Б"**

Субподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Договор: **№011 от 01 ноября 2024 года**

Наименование объекта: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Пеньково, Рощинский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)"**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Локальная смета 4-01-00-01. Внешние сети электроснабжения**				
7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт	1	6 477	6477
11	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт	1	5 716	5716
13	1308-0305-0905 Кклим = 1,09	Щитки учета массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт	1	22 465	22465
15	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3	2 357	7071
17	6101-0201-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,75	9 559	7169
18	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,50	4 066	2033
19	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,20	4 066	813
20	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5	812	4060
22	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	19	1 119	21261
25	6124-0201-1502 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	2	6 400	12800
27	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	7	23	161

	Итого по смете 4-01-00-01:					**90026**
	Раздел 2.	**Локальная смета 5-01-00-01. Наружные сети связи**				
1	6125-0702-1001 Кклим = 1,09	Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м	235,61	934	220060
2	6124-0201-0708 Кклим = 1,09	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг /по опоре/	м	3	1 463	4389
3	6124-0201-0601 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг /по зданию ФАП/	м	26	1 771	46046
5	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки телефонной	шт	1	2 734	2734
	Итого по смете 5-01-00-01:					**273229**
	Раздел 3.	**Локальная смета 6-01-00-01. Наружные сети водоотведения**				
20	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0495	1 465 996	72567
	Итого по смете 6-01-00-01:					**72567**
	Раздел 4.	**Локальная смета 6-01-00-02. Накопительный резервуар емкостью 5,5 м3**				
9	6122-0401-0108 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	м3	0,1	106070	10607
	Итого по смете 6-01-00-02:					**10607**
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**446429**
Всего, сметная стоимость СМР	-					**446429**
НДС 12%						**53571**
Итого к оплате с НДС						**500000**

Генподрядчик :

ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик :

ТОО "СПМК-7"

Руководитель _____ Мырзабаев С.К

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование объекта: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Пеньково, Рощинский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)"

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 год

Код		Код		Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
									17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субподрядные работы	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик :
ТОО "ЭлитИнвест-Б"
Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик :
ТОО "СПМК-7"
Руководитель _____ Мырзабаев С.К.