Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г. от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«27» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ЭлитИнвест-Б», Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Т.Бегелдинов, №13/1.**

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора **Жумагулов К.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство медицинского пункта в с. Бостандык, Кишикараойского с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области. (Наружные инженерные сети**

По адресу: **РК, СКО, Акжарский район, Кишикараойский с.о., с.Бостандык.**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», Руководитель - Галеев К.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «ЛивКос-Север» лицензия №16001844 от 04.02.2016 года, ТОО «Мега экспресс» лицензия № 20011673 от 13.08.2020 года, ТОО «Қазығұрт-Сервис» лицензия № 23013679 от 10.07.2023 года, ТОО «СПМК-7» №15011899 от 16.06.2015 года, ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ» №20018903 от 20.12.2020 года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Севгражданпроект», №ЦЭ-0783/23 от 26.12.2023 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительный объём	м3				
Площадь застройки	м2				
Наружные сети водоснабжения	м	70	70	70	70
Труба ПЭ 100 SDR 17 Ø 32х2,0 мм	м	70	70	70	70
Наружные сети водоотведения	м	36	36	36	36
Труба полимерная SN8 диам 160мм оптима	м	36	36	36	36
Труба ПЭ 100SDR 26 диам 110х4,2мм	м	7	7	7	7
Накопитель на 5,5 м3	шт	1	1	1	1
Внешние сети электроснабжения	м	60	60	60	60
в том числе:					
Провод АС35мм	м	180	180	180	180
Опоры железобетонные СВ110-3,5	шт	4	4	4	4
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН 63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1	1	1	1
Дизельный генератор 69 кВА	шт	1	1	1	1
Наружные сети связи	м	57	57	57	57
Кабель МКППэПТ 2*2*0,4	м	57	57	57	57

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Выполнено:

Внешние сети электроснабжения. Предусмотреть: установку РЛНД-10кВ на отпаечной опоре; строительство ЛЭП-10 кВ; монтаж КТПН-10/0,4 кВ на расчетную нагрузку. Установку резервного источника питания на расчетную нагрузку для обеспечения заявленной категории надежности электроснабжения. Питающую сеть 10кВ выполнить проводом марки АС-35мм2. Сечение провода 10кВ выбрано в соответствии с расчетом по длительно допустимому нагреву (максимальной токовой нагрузке), проверено на потерю напряжения в конце линии (у потребителя) и по уставке защитного аппарата, также с учетом дальнейшего увеличения мощности. Смонтировать 2 опоры (стойки СВ-110), согласно схеме, указанной в проекте. Смонтировать резервный источник питания - дизель-генератор номинальной мощностью 69кВА. Сечение провода 10кВ выбрано в соответствии с расчетом по длительно допустимому нагреву (максимальной токовой нагрузке), проверено на потерю напряжения в конце линии (у потребителя) и по уставке защитного аппарата, также с учетом дальнейшего увеличения мощности.

Сети водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение Водоснабжение медицинского пункта предусматривается от существующего водопровода Ø110 по ул. Ак-Орда. Врезка в существующий колодец. Сети предусматриваются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø32 по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб - при помощи контактной стыковой сварки согласно СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СН РК 4.01 05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб». Канализация Система канализации - бытовая. Сброс сточных вод, согласно заданию на проектирование, в проектируемый резервуар-накопитель V=5.5м³. Сети самотечной канализации выполняются из двухслойных профилированных труб Ø160 «OPTIMA» по ГОСТ Р 54475-2011. Соединение труб раструбное на каучуковых уплотнительных кольцах. Глубина заложения сети от 1,80 м до 2,00 м. Смотровые колодцы д=1,5м выполнены из сборных железобетонных элементов.

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2024г.

месяц, год

окончание работ: декабрь 2024г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:;
- по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяцев;
- фактически, месяц: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

[illegible] Ахмеров. В.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата

м.п.

Начальник ЛТУ Аккарского р-на Алмуая Мусиабенов А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата

м.п.

Аким Кишинаровского с/о Фамилия Федорова Б.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата

м.п.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

м.п

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство медицинского пункта в с. Бостандык, Кишикараойского с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области. (Наружные инженерные сети)»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ЭлитИнвест-Б» директор - Жумагулов К.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись.)

М.П