Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«14» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектная Строительная Компания «ДАМУ» г. Атырау, ул.Академика Жарбосынова,71, н.п.1 нижний этаж**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Есенова А.Н.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту: **«Капитальный ремонт здания КГКП «Станция юных натуралистов города Атырау», Атырауская область, г.Атырау, ул. Т.Нажмединова,71**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ГККП «Центр школьников города Атырау» отдел образования города Атырау» и.о. директора Калауова Алтын Тулеуовна**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не предусмотрено**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО "SALA"№2018-05-01 ГСЛ №17010994 от 16.06.2016г**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденный: **КГКП «Станция юных натуралистов города Атырау» 11.07.2018г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект, и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	единица изм.	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания (лит А)	м2	158,6		158,6	
Общая площадь здания (лит Б)	м2	238,44		238,44	
Общая площадь здания (лит В)	м2	66,9		66,9	
Общая площадь здания (лит Д)	м2	74,8		74,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Административное здание Лит А.

Административное здание в плане одноэтажное с размерами в осях 10,58х15,83м. Фундаменты ленточные железобетонные блоки, стени и перегородки ракушечник, перекрытия-ж/б плиты, кровля-шифер, полы-

бетонные, керамические и линолеум в не удовлетворительном состоянии, дверные блоки-металлические и деревянные, подлежат замене.
В фундаментной части устранили локальных трещин, выполнили усиление в местах осадок и восстановление сколов в отдельных участках кладки, восстановили горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию, по периметру выполнена бетонная отмостка шириной 1000мм.
По фасаду выполнено облицовка металлическими панелями "Сайдинг", под панели – утеплитель Izover-100мм. Так же предусмотрено наружный водосток из водопропускных труб диаметром 100 мм, водосточный желоб диаметром 125 мм, воронка водосборная диаметром 100 мм.
Кровля выполнен из металлочерепицы с заменой обрешеток, стропил и мауэрлатов. Все металлические элементы очищены от коррозии и окрашены эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021. Все деревянные элементы обработаны огне и биозащитным составом.
Выполнена внутренние отделочные работы; полы–ламинат, керамические плитки и линолеум, стены, перегородки, потолок водоэмульсионная покраска.

Учебный корпус и Теплица Лит Б.
Здание учебного корпуса и теплица двухэтажное с размерами в осях 6,0х8,98х24,6х6,18 высотой 3м, 3,7м.
Выполнено внутренние отделочные работы; полы–линолеум, стены, перегородки, потолки-водоэмульсионная покраска.
Заменено покрытие кровли на металлочерепицу с заменой всех деревянных конструкций крыши.
Так же выполнено облицовка фасада металлическими панелями «Сайдинг». Под панели принят утеплитель Izover-100мм. Входную часть оборудовано устройством козырька из металлических профилей, покрытых профлистом. был произведен монтаж металлической лестницы.
Вокруг здания выполнена бетонная отмостка из бетона кл.В7,5 шириной 1000 мм.

Актовый зал Лит В.
Здание актового зала в плане одноэтажное с размерами в осях 11,87х5,88м. высотой 2,7м.
Выполнена внутренние отделочные работы; полы–ламинат, стены, перегородки, потолок водоэмульсионная покраска. Так же выполнена облицовка фасада металлическими панелями «Сайдинг». Под панели принят утеплитель Izover -100мм. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка из бетона кл.В7,5 шириной 1000 мм.

Котельная Лит Д.
Здание котельной в плане одноэтажное с размерами в осях 12,46х6,18м. высотой 3,7м.
Выполнена внутренние отделочные работы; полы–керамическая плитка, стены, перегородки, потолок водоэмульсионная покраска, установка перегородок из ПВХ профили, заменены наружные и внутренние дверные блоки. Так же выполнена облицовка фасада металлическими панелями «Сайдинг». Под панели принят утеплитель Izover -100мм. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка из бетона кл.В7,5 шириной 1000 мм. Во всех зданиях установили пожарную сигнализацию.
Выполнен ограждение территории и устройство ворота и калитку, проложена брусчатка по всей территории, установили уличные светильники, установили септик металлический и железобетонный.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **27 мая 2020 года;**
(месяц, год)
окончание работ **14 декабря 2020 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства,
месяц: **3,0 месяца;** фактически, месяц: **6,5 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания КГКП «Станция юных натуралистов города Атырау», Атырауская область, г.Атырау, ул.Т.Нажмединова,71 готовым к приемке в эксплуатацию**
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПроектнаяСтроительнаяКомпания"ДАМУ" Есенов А.Н.