Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«09» декабрь 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектная Строительная Компания «ДАМУ» г. Атырау, ул.Академика Жарбосынова,71, н.п.1 нижний этаж***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Есенова А.Н.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту: **«Капитальный ремонт зданий КГКП «Кызылкогинского аграрно-технического колледжа», по ул.Т.Декеева №2 в п.Сагыз,Атырауская область, Кызылкогинский район, ул.Т.Декеева 2**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГКП «Кызылкогинский аграрно-технический колледж» руководитель Касымов Ш.Н.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не предусмотрено**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО "АСП Абу-Нур"№126-2018 ГСЛ №17002315 от 09.02.2017г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденный: **КГКП «Кызылкогинский аграрно-технический колледж»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	единиц аизм.	Попроекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадьзд. (Литер Б)	**м2**	**877,3**		**877,3**	
Общая площадь зд. (Литер В)	**м2**	**1364,9**		**1364,9**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Литер Б.

Здание колледжа корпус Б.-трехэтажное,прямоугольной формы размерамив осях - 34,1х9,7м,высота этажа 3,0м.Здания с несущими продольными стенами из ракушеблока. Фундамены-сборные ж/бетонные блоки.Перегородки из керамического полнотелого кирпича. Перекрытия и покрытия-сборные ж/бетонные плиты. Окна предусмотреныиз ПВХ профилейи дверные блоки деревянные. По фасаду выполнена облицовка металлическими панелями "Сайдинг" и комбинирована Линеарными панелями, под панели -

утеплитель Isover. Так же предусмотрен наружный водосток из водопропускных труб размером 76х102мм, водосточный желоб размером 126х86 мм, воронка водосборная 102 мм.
Кровля выполнена из металлочерепицы с заменой обрешеток, стропил и мауэрлатов. Все деревянные элементы обработаны огне и био защитным составом.Все металлические элементы очищены от коррозии и окрашены эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021.
Были произведены демонтажные работы, штукатурка со стен полностью 100% отбита, были заменены все оконные и дверные блоки, заменили подоконные доски.
Выполнены внутренние отделочные работы; цементная стяжка пола,полы–керамические плитки и линолеум, стены, перегородки, потолок водоэмульсионная покраска, масляная панель.

Литер В.
Здания спортзала и актового зала колледжа корпус В.-двухэтажное, сложной формы размерамив осях - 30,76х36,58м,высота этажа 3,0м, высота спортзала - 7,4м.Здание с несущими продольными стенами из ракушеблока.Фундамены-сборные ж/бетонные блоки. Перегородки из керамического полнотелого кирпича. Перекрытия и покрытия - сборные ж/бетонные плиты. Наружная отделка-облицовка силикатным кирпичом.Окна предусмотрены из ПВХ профилейи дверные блоки деревянные.
По фасаду выполнена облицовка металлическими панелями "Сайдинг", под панели - утеплитель Isover. Так же предусмотрен наружный водосток из водопропускных труб размером 76х102мм, водосточный желоб размером 126х86 мм, воронка водосборная.
Кровля выполнена из металлочерепицы с заменой обрешеток, стропил и мауэрлатов. Все деревянные элементы обработаны огне и био защитным составом.Все металлические элементы очищены от коррозии и окрашены эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021.
Были произведены демонтажные работы, штукатурка со стен полностью 100% отбита, были заменены все оконные и дверные блоки, заменили подоконные доски.
Выполнены внутренние отделочные работы; цементная стяжка пола,полы–керамические плитки и линолеум, стены, перегородки, потолок водоэмульсионная покраска, масляная панель.

Инженерные сети.
В колледже демонтировано полностью старая, пришедшая в негодность отопительная система,демонтированы отопительные приборы.
Полностью заменены отопительная система и радиаторы, водопровод и канализация, электроснабжение, установили пожарную сигнализацию, переустановлена с заменой кабелей система видеонаблюдения. На место блочного теплового пункта установлен тепловой узел в корпусах Б и В. По системе вентиляции прочистка воздуховодов и заменены вентиляционные решетки, по корпусу В заменена вся система, с установкой вентиляторов.

Генеральный план и благоустройство.
Предусмотрен септик для корпусов Б и В, ЖБ резервуар для воды, Наружный туалет 2шт, колодец для пожарного гидранта. Заменено ограждение территории по периметру, ворота, калитка.
Предусмотрено устройство брусчатки.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **04 июня 2020 года;**
(месяц, год)
окончание работ **09декабря2020 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,0 месяцев;** фактически, месяц: **6,0 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт зданий КГКП «Кызылкогинского аграрно-технического колледжа» по улице Т.Декеева №2 в п.Сагыз, Атырауская область, ул.Т.Декеева,2 готовым к приемке в эксплуатацию**

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик :

Директор ТОО "ПроектнаяСтроительнаяКомпания"ДАМУ"_____Есенов А.Н.