Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВВГ комфорт", 150340023207, Южно-Казахстанская Область, Сарыагашский Район, Капланбекский Сельский Округ, Село Капланбек, Улица Гагарина, Дом 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Арман Group», директор Азизов Арман Жолдыбекович, Республика Казахстан, область Карагандинская, город Балхаш, Микрорайон Злихи Сабитовой, дом 8, кв. 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство лечебно-оздоровительного комплекса по ул. Алтынсарина б/н, п. Коктерек, Сарыагашский р-н, Туркестанской области» (без наружных сетей газоснабжения, котельной и сметной документаций)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство лечебно-оздоровительного комплекса по ул. Алтынсарина б/н, п. Коктерек, Сарыагашский р-н, Туркестанской области» (без наружных сетей газоснабжения, котельной и сметной документаций)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

№

за декабрь 2019 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	492	525.28	525.28	258437	258437	0	39907	322211
					0	112.65	0	55426		23867	
2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	492	510.79	487.21	251309	239705	0	45444	320493
					23.58	104.7	11604	51513		23740	
3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	420	125.88	125.88	52869	52869	0	13509	71689
					0	44.67	0	18763		5310	
4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	420	562.35	268.65	236189	112832	0	125647	390783
					293.71	121.79	123357	51154		28947	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									**1105176**
		Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9	60866.21	4030.18	547796	36272	472054	42808	637852
					4385.61	841.2	39470	7571		47248	
6	Е11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	45	77315.09	6618.66	3479179	297840	2700387	489959	4286669
					10687.82	1276.99	480952	57464		317531	
7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.825	221225		846186		846186		913880
										67695	
8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	500	3161.17	78.05	1580585	39024	1057194	454776	2198190
					968.73	9.28	484367	4640		162829	
9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	225	38021.32	8860.76	8554798	1993671	2792916	3892788	13443393
					16747.61	1855.92	3768211	417582		995807	
10	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27	161037.62	6720.09	4348016	181442	2499043	1553446	6373578
					61760.4	1464.9	1667531	39552		472117	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.295	221225		507711		507711		548328
										40617	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	38.4	104260.85 20385.34	17163.62 3510.45	4003617 782797	659083 134801	2561737	835014 387090	5225721
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.264	221225		722078		722078		779845
14	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	43.2	131551.25 51507.07	20827.74 4484.8	5683014 2225105	899758 193743	2558150	2201152 630733	8514899
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.672	221225		812338		812338		877325
		Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций								64987	**43799680**
		Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1500	5111.43 4604.1	507.34 242	7667146 6906143	761003 363001	0	5815315 1078597	14561057
17	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	1500	5150		7725000		7725000	618000	8343000
18	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	455	5004.37 3323.93	280.85 215.02	2276988 1512389	127786 97836	636813	1288180 285213	3850381
19	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	455	3590.07 1573.72	33.94 10.25	1633480 716043	15445 4665	901992	576566 176804	2386850
20	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455	2278.24 1633.48	16.14 7.74	1036599 743232	7344 3520	286023	597401 130720	1764720
		Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**30906008**
		ИТОГО:									**75810864**
		НДС			**12 %**		**9097304**				
		Итого с НДС									**84908168**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Арман Group», директор Аймак Арман Жолдыбекович

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ВВГ комфорт", директор Баубеков А.У.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Абдисамат Дауren Нурланулы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер аттестата)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Колесник Анатолий Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"ПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ.КЗ" БИН:130740000673

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВВГ комфорт", 150340023207, Южно-Казахстанская Область, Сарыагашский Район, Капланбекский Сельский Округ, Село Капланбек, Улица Гагарина, Дом 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Арман Group», директор Азизов Арман Жолдыбекович, Республика Казахстан, область Карагандинская, город Балхаш, Микрорайон Злихи Сабитовой, дом 8, кв. 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство лечебно-оздоровительного комплекса по ул. Алтынсарина б/н, п. Коктерек, Сарыагашский р-н, Туркестанской области» (без наружных сетей газоснабжения, котельной и сметной документаций)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство лечебно-оздоровительного комплекса по ул. Алтынсарина б/н, п. Коктерек, Сарыагашский р-н, Туркестанской области» (без наружных сетей газоснабжения, котельной и сметной документаций)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)

№

за май 2020 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Полы									
21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1500	2423.28	103.77	3634916	155660	1677327	1763316	5830091
					1201.29	49.29	1801930	73939		431859	
22	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1500	2489.11	141.4	3733658	212103	3343387	259418	4312523
					118.78	65.21	178168	97809		319446	
23	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1500	2552.11	75.68	3828160	113522	1600898	2038780	6336295
					1409.16	36.78	2113740	55175		469355	
24	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1500	6534.62		9801937				9801937
		Отпускная цена							9801937		
		Сметная стоимость оборудования			6535		9801937				
							9801937				
25	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	210	1430.23	7.78	300349	1635	236361	59345	388469
					296.92	3.71	62353	779		28775	
		Итого по разделу: 4. Полы									**26669315**
		Раздел: 5. Окна									
26	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53.76	8484.15	617.4	456108	33191	200826	213925	723635
					4131.16	290.23	222091	15603		53603	
27	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	53.76	20859		1121380		1121380		1211090
		Итого по разделу: 5. Окна								89710	
		Раздел: 6. Двери									**1934725**
28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	23.52	6079.73	276.88	142995	6512	43885	85875	247180
					3936.99	119.84	92598	2819		18310	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	23.52	9239		217301		217301		234685
30	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5.88	5082.71 3353.67	382.88 172.92	29886 19720	2251 1017	7915	17384 18663 3884	52433
31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5.88	9173.02 7555.09	182.47 74.3	53937 44424	1073 437	8441	30954 6791	91683
32	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	5.88	42160		247901		247901		267733
		Итого по разделу: 6. Двери								19832	
											893714
		Раздел: 7. Стены и перегородки									
33	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	540	8455.96 5550.26	921.15 195.8	4566218 2997140	497419 105732	1071658	2885671 596151	8048040
34	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	7536.75 4358.39	3178.36 1418.39	75368 43584	31784 14184	0	48525 9911	133804
		Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									**8181844**
		Раздел: 8. Кровля									
35	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	500	236.03 162.68	7.46 3.18	118013 81340	3729 1591	32944	74637 15412	208062
36	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	500	10349.93 6769.89	363.52 96.24	5174967 3384945	181762 48119	1608259	3158419 666671	9000056
37	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	500	5728		2864000		2864000		3093120
38	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	500	548.88 280.15	46.74 10.74	274442 140073	23369 5369	111000	229120 133807 32660	440909
		Итого по разделу: 8. Кровля									**12742147**
		Раздел: 9. Фасад									
39	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	225	2475.02 1718.21	6.81 3.25	556880 386596	1533 731	168751	360214 73368	990462
40	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	225	7343.95 4991.12	123.31 56.95	1652388 1123001	27745 12814	501642	908652 204883	2765923
41	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	225	763.26 388.44	5.08 2.32	171732 87399	1143 522	83190	70337 19366	261435
		Итого по разделу: 9. Фасад									**4017820**
		ИТОГО:									**54439565**
		НДС			**12 %**		**6532748**				
		Итого с НДС									**60972313**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Арман Group», директор Азизов Арман Жолдыбекович

Принял (Заказчик)

ТОО "ВВГ комфорт", директор Баубеков А.У.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Абдисамат Даурен Нуржанулы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

эксперт Колесник Анатолий Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВВГ комфорт", 150340023207, Южно-Казахстанская Область, Сарыагашский Район, Капланбекский Сельский Округ, Село Капланбек, Улица Гагарина, Дом 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Арман Group», директор Азизов Арман Жолдыбекович, Республика Казахстан, область Карагандинская, город Балхаш, Микрорайон Злихи Сабитовой, дом 8, кв. 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство лечебно-оздоровительного комплекса по ул. Алтынсарина б/н, п. Коктерек, Сарыагашский р-н, Туркестанской области» (без наружных сетей газоснабжения, котельной и сметной документаций)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство лечебно-оздоровительного комплекса по ул. Алтынсарина б/н, п. Коктерек, Сарыагашский р-н, Туркестанской области» (без наружных сетей газоснабжения, котельной и сметной документаций)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт приемки выполненных работ №3

(по ресурсному методу)

№

за октябрь 2020 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 10. Система отопления									
42	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	46.08	4046.71 2371.43	59.11 19.42	186472 109276	2724 895	74473	107967 23555	317995
43	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	288	1768		509184		509184		549919
44	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	24	1022.06 617.84	0 0	24530 14828	0 0	9701	40735 14532 3125	42186
45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	7721.6 6265.73	353.72 46.4	432410 350881	19808 2598	61721	346409 62306	841125
46	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	28	9521		266588		266588		287915
47	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	28	11210		313880		313880	21327 25110	338990
48	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	285	3492.5 3445.98	7.57 1.01	995362 982104	2158 289	11100	962745 156649	2114756
49	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	268	3391.84 3346.22	14.17 1.58	909013 896788	3797 423	8429	879266 143062	1931342
50	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	243	5104.09 4995.67	82.61 1.35	1240295 1213948	20074 329	6273	1189991 194423	2624709
51	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	796	2244.04 1016.47	243.28 116	1786254 809111	193647 92332	783496	685097 197708	2669059
		Итого по разделу: 10. Система отопления									**11717996**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 11. Вентиляция									
52	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	12	37889.44 33662.51	1498.64 452.33	454673 403950	17984 5428	32739	401191 68469	924333
53	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	12	157028		1884336		1884336		2035083
54	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	245	19465.23 6527.34	191.72 74.18	4768982 1599199	46972 18175	3122811	1585026 508321	6862329
55	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	232	18874.65 5976.33	152.46 58.25	4378919 1386510	35370 13513	2957040	1372022 460075	6211017
56	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FIEX	м2 изолируемой поверхности	477	6873.68 2890.44	418.43 199.51	3278745 1378740	199593 95167	1700413	1120169 351913	4750828
57	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	25	5975.38 4705.67	117.91 48.72	149384 117642	2948 1218	28795	116482 21269	287136
58	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	25	2414		60350		60350	4828	65178
59	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	9883.46 4705.67	210.22 48.72	98835 47057	2102 487	49676	46593 11634	157062
60	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	10	2845		28450		28450	2276	30726
		Итого по разделу: 11. Вентиляция									**21323692**
		Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									
61	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	267	3455.27 2813.36	4.97 1.59	922556 751168	1327 425	170062	736560 132729	1791846
62	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	248	5527.16 2697.74	12.16 3.65	1370736 669041	3015 904	698681	656546 162183	2189464
63	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	326	10886.96 1563.61	74.35 28.77	3549149 509738	24239 9378	3015172	508733 324631	4382513
64	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	247	6195.15 5238.8	73.09 0.56	1530202 1293983	18054 139	218164	1268240 223875	3022317
65	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	315	5538.29 4853.23	60.79 0.34	1744561 1528768	19150 106	196643	1498297 259429	3502286
66	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	562	2244.04 1016.47	243.28 116	1261149 571257	136721 65189	553172	483699 139588	1884436
67	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	7721.6 6265.73	353.72 46.4	432410 350881	19808 2598	61721	346409 62306	841125
68	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	56	1730		96880		96880	7750	104630
69	Е11-170301-0103	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	96051.04 9047.61	490.93 240.2	384204 36190	1964 961	346050	36408 33649	454261
70	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	17988		71952		71952	5756	77708

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	4	1530		6120		6120		6610
72	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	4	5840	191.4	23360	766	7561	490	41530
					3758.24	92.13	15033	369		15093	
73	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПуиВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7142		28568		28568		30853
		Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение								2285	
		Раздел: 13. Электрооборудование									**18329579**
74	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4683.5	97.24	4684	97	680	2834	8119
					3906	30.45	3906	30		601	
75	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600		8208
										608	
76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2640.8	26.34	47534	474	24830	16006	68623
					1235	0	22230	0		5083	
77	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	3640		65520		65520		70762
										5242	
78	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	42	2087.68	625.2	87683	26258	39004	29666	126737
					533.82	447.21	22420	18783		9388	
79	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	42	18435		774270		774270		836212
										61942	
80	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	394.02	3.5	7880	70	259	5455	14402
					377.58	1.22	7552	24		1067	
81	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	70	469.35	3.5	32855	245	1622	22372	59645
					442.68	1.22	30988	85		4418	
82	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	351		7020		7020		7582
										562	
83	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	70	560		39200		39200		42336
										3136	
84	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5700	825.97	407.74	4708051	2324105	1383254	1262228	6447902
					175.56	132	1000692	752403		477622	
85	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.9	171879		498449		498449		538325
										39876	
86	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.8	269000		753200		753200		813456
		Итого по разделу: 13. Электрооборудование								60256	
		Раздел: 14. Покрытия									**9042309**
87	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	800	525.28	525.28	420222	420222	0	64889	523920
					0	112.65	0	90123		38809	
88	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		200	223.28	223.28	44656	44656	0	12310	61523

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 уплотненного грунта			0	85.49	0	17097		4557	
89	E11-010201-0307 K=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		200	120.51	120.51	24102	24102	0	6681	33246
		м3 уплотненного грунта			0	46.4	0	9280		2463	
90	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		80	4316.34	3763.46	345307	301077	4632	111980	493870
		м3 материала основания в плотном теле			494.97	801.09	39598	64087		36583	
91	E11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		800	9499.95	135.67	7599960	108539	1733308	1219240	9524736
		м2 тротуара			1357.54	53.62	1086033	42893		705536	
92	E11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		280	5012.04	112.63	1403370	31538	627011	817193	2398208
		м бортового камня			2660.08	42.28	744822	11838		177645	
93	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4.48	37747		169107		169107		182635
		Итого по разделу: 14. Покрытия								13529	
		ИТОГО:									**13218138**
		НДС									
		Итого с НДС			**12 %**		**8835806**				**73631714**
											82467520

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Арман Group», директор Аязов Арман Жолдыбекович

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ВВГ комфорт", директор Баубеков А.У.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Абдисамат Дауren Нуржанулы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Колесник Анатолий Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)