Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK-TEMIR Құрылыс", БИН 051240019099, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Ракымжан Кошкарбаев 32/3

Субподрядчик: ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Школа-лицей №24 многопрофильного направления отдела образования акимата г.Экибастуза»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Школа-лицей №24 многопрофильного направления отдела образования акимата г.Экибастуза»

Договор № 75/1 от 18.10.2022г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за ноябрь 2022г.

	Код	Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика		Договор № 75/1 от 18.10.2022г.	Наименование	Код	Наименование	Код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Школа-лицей №24 многопрофильного направления отдела образования акимата г.Экибастуза», бульвар К.Сатпаева , строение 4	12 015 282,30	10 667 774,01							1 347 508,30	12 015 282,30
	Всего к оплате :										**12 015 282,30**

Принял (Генподрядчик)
ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

Директор_____Кусаинов А.Р.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461

Директор_____Турымбетов Ж.Е.

Заказчик КГУ «Школа-гимназия №24» многопрофильного направления» отдела образования г.Экибастуз, БИН 980840002522, Бульвар К.Сатпаева ,4
Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «BEK-TEMIR Құрылыс", БИН 051240019099, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Ракымжан Кошкарбаев 32/3

Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"
Наименование объекта «Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Школа-лицей №24 многопрофильного направления отдела образования акимата г.Экибастуза»

Договор № 75/1 от 18.10.2022г.

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2022г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*	м трубопровода	10	5146,6	68,1	51466	681	41215	7060	63 208,00
						957	23,5	9570	235		4682	
2	2	Е11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3482,83	68,18	278626	5454	196612	56475	361 909,00
						957	23,48	76560	1878		26808	
3	3	Е11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	63,8	2257,59	32,88	144034	2098	111201	22742	180 118,00
						481,74	13,34	30735	851		13342	
4	4	Е11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*	м трубопровода	88	2179,44	17,95	191791	1580	156365	24804	233 923,00
						384,61	6,86	33846	604		17328	
5	5	Е11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	214,5	2005,68	17,97	430219	3855	343864	60460	529 933,00
						384,62	6,86	82500	1472		39254	

6	6	Е11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм..Прокладка	м трубопровода	251,9	1268,13 384,62	17,96 6,86	319443 96885	4525 1729	218033	71002 31236	421 681,00
7	7	Е11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1089	1634,83 384,62	17,97 6,86	1780326 418846	19566 7474	1341914	306950 166982	2 254 258,00
8	8	Е11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,815	1523,57 384,63	17,86 6,85	7336 1852	86 33	5398	1357 695	9 388,00
9	9	Е11-180301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	226,1	1094,8 642,6	15,41 5,26	247536 145292	3484 1190	98760	105467 28240	381 243,00
10	10	2305-1001-0304	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1809	2857		5168313		5168313	413465	5 581 778,00
11	11	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	30	2285,1 1938	287,2 127,67	68553 58140	8616 3830	1797	44618 9054	122 225,00
12	12	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	60	2131,13 1749,3	83,97 12,95	127868 104958	5038 777	17872	76129 16320	220 317,00

Итого по акту:						**10 359 981**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей						1059184
- затраты на эксплуатацию машин						54983
- в том числе зарплата машинистов						20 073
- материалов, изделий и конструкций						7 701 344
накладные расходы, тенге						777 064
сметная прибыль (8%), тенге						767 406
Всего						**10 359 981**

Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8							**124 320**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							209 686
Итого в текущих ценах с 05.01.2021г.							10 693 986,79
Итого по акту в текущих ценах 2022 года (Иинф=1,0500514)							11 229 235,80
с учетом понижающего К=0,95							10 667 774,01
НДС (12 %)							1 347 508,30
Итого							**12 015 282,30**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461

Директор _____ **Турымбетов Ж.Е.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

Директор _____ **Кусаинов А.Р.**