Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 139 доп. согл. № 1	09.04.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	60 000 000,00	53 571 428,57	53 571 428,57	53 571 428,57			30 776 827,00		6 428 571,43	60 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор_____Шаров . М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору_____Тсупкалиев К. Д.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела_____Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____Зулеев Б. А.

"SANA-2015". Версия 19.1 от 14.01.19 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организаці
деятельности и осуще
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ39998LTB0000104972 АО «First Heartland Jýsan Bank»

Объект : Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 09.04.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 1 май 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г. 20.05.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 Буровые работы											
1	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	10	3391,4	1964,2	33914	19642	5193	13533	51243
					907,9	684,2	9079	6842	–	3796	

2	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	37	3391,35	1964,22	125480	72676	19212	50071	189595
					907,89	684,19	33592	25315	–	14044	
3	1104-0201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	10,5	1092	512,86	11466	5385	123	6310	19198
					567,43	139,62	5958	1466	–	1422	
4	2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,0 мм	м	10,5	18035		189368		189368	–	204517
					–		–		–	15149	
5	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	438214	248606	438214	248606	–	234784	726838
					189608	86609	189608	86609	–	53840	
6	2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	1	24477		24477		24477	–	26435
					–		–		–	1958	
7	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1	351882	261864	351882	261864	–	143899	535443

				90018	79275	90018	79275	–	39662	
8 1122-0301-0103	(Водоподъемная труба) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,015	537600	112666,67	8064	1690	226	6725	15972
				409866,67	43000	6148	645	–	1183	
9 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	15,06	2439		36731		36731	–	39669
				–		–		–	2938	
Раздел 2 Локальная смета 6-6-1 Сантехнические работы										
Колодцы ж/бетонные распределительные (52 шт)										
110 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	26328		631872		631872	–	682422
				–		–		–	50550	
111 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=52,000;	шт.	52	18319		952588		952588	–	1028795
				–		–		–	76207	
113 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	21773		522552		522552	–	564356
				–		–		–	41804	
Трубопроводы сети										
121 1101-0101-0402	(Н=1,2 м) Сухие грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5562,4724	171,82	164,81	955764	916740	–	236760	1287926

				7,02	52,1	39024	289810	–	95402	
122 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	137,628	843,9	331,84	116144	45670	104	59890	190117
				511,3	93,08	70370	12810	–	14083	
123 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	34,69	1723,26	–	59780	–	–	43042	111048
				1723,26	–	59780	–	–	8226	
124 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4187,73596	18,68	18,68	78230	78230	–	22652	108953
				–	7,51	–	31461	–	8071	
125 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4187,73596	164,58	76,99	689214	322419	–	373633	1147875
				87,59	36,33	366795	152140	–	85028	
126 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1046,755	899,1	–	941137	–	–	677619	1748256
				899,1	–	941137	–	–	129500	
127 1101-0101-0402	(При амплитуде УГВ=1 м Н=1,3 м) Мокрые грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	6025,5951	189	181,29	1138850	1092373	–	282103	1534629
				7,71	57,31	46477	345333	–	113676	
128 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора мокрого грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта недобора	149,984	928,21	365,02	139217	54747	114	71793	227891

				562,43	102,38	84356	15356	–	16881	
129	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	37,246	2067,91	–	77021	–	–	55455	143074
					2067,91	–	77021	–	–	10598	
130	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4569,06396	18,68	18,68	85354	85354	–	24715	118875
					–	7,51	–	34326	–	8806	
131	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4569,06396	164,58	76,99	751973	351778	–	407656	1252399
					87,59	36,33	400195	165994	–	92770	
132	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1142,76599	1033,97	–	1181580	–	–	850738	2194903
					1033,97	–	1181580	–	–	162585	
133	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1870	1164,02	1164,02	2176717	2176717	–	1120555	3561054
					–	832,26	–	1556326	–	263782	
134	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 161 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	1,935	366120,12	107354,15	708442	207730	6323	550094	1359219
					255498,05	31659,55	494389	61261	–	100683	
135	2301-0501-1313	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7166,96	1810		12972198		12972198	–	14009974

138	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	162,61	– / 7301		– / 1187216		– / 1187216	1037776 / –	1282193
141	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7458,85	– / 113		– / 842850		– / 842850	94977 / –	910278
150	2900-0005-0015 (пл)	(Стр.2,3) Тройник ППТФ-100 с пожарной подставкой	шт	27	– / 50893		– / 1374111		– / 1374111	67428 / –	1484040
151	2900-0005-0016 (пл)	(Стр.3) Крест ППКФ-100 с пожарной подставкой	шт	13	– / 55357		– / 719641		– / 719641	109929 / –	777212
152	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	120	– / 3206		– / 384720		– / 384720	57571 / –	415498
	Колодцы водопроводные										
176	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,69901	37836,97	9362,7	1085883	268700	511038	413888	1619753
177	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	10667,44 / 45552	3899,91	306145 / 2049840	111924	– / 2049840	119982 / –	2213827

178	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	29565	1330425	1330425	–	1436859
					–	–	–	106434	
179	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	29565	1330425	1330425	–	1436859
					–	–	–	106434	
180	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	46476	2091420	2091420	–	2258734
					–	–	–	167314	
181	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	51	3574	182274	182274	–	196856
					–	–	–	14582	
182	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90	3749	337410	337410	–	364403
					–	–	–	26993	
183	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	26328	157968	157968	–	170605
					–	–	–	12637	

184	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	6	14451	86706	86706	–	93642
					–	–	–	6936	
185	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	6	18319	109914	109914	–	118707
					–	–	–	8793	
186	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	6	18319	109914	109914	–	118707
					–	–	–	8793	
187	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	6	24568	147408	147408	–	159201
					–	–	–	11793	
188	2106-0801-0401	(МС-3, МС-7) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т						
			т	0,1506	463522	69806	69806	–	75390
					–	–	–	5584	

Раздел 3 Локальная смета 4-1-1 Электромонтажные работы

Трансформаторная подстанция

27	5108-0102-0401 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели 2КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный								
			шт.	1	922571		922571		–	–	922571
					–		–		922571	–	
47	5108-0101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			шт.	2	376732		753464		–	–	753464
					–		–		753464	–	
Опоры электроснабжения											
140	1133-0202-0102	(Кр10-1.2с-2 шт, А10-1.2с-2 шт, УП10-1.2с-2 шт) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %								
			опора	6	15181,83	7266,33	91091	43598	4293	52401	154971
					7200	3716,83	43200	22301	–	11479	
141	1133-0202-0101	(П10-1.2с-11 шт) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %								
			опора	11	7543,36	3143,64	82977	34580	7870	46566	139906
					3684,27	1607,36	40527	17681	–	10363	

142	1133-0202-0103	(УА10-1.2с-1 шт) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %								
			опора	1	23249	11697	23249	11697	716	13456	39641
					10836	5984	10836	5984	–	2936	
144	5108-0301-1103 (об)	(Стр.18) Разъединитель РЛНД-1-10/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10	шт.	4	44018		176072		–	–	176072
					–		–		176072	–	
145	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	26	48379		1257854		1257854	–	1358482
					–		–		–	100628	
147	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,182	254581		555496		555496	–	599936
					–		–		–	44440	
148	2900-0017-0001 (пл)	(Стр.22) Проводники ЗП1 заземляющие	м	9	1393		12537		12537	–	13540
					–		–		–	1003	
149	2900-0018-0001 (пл)	(Стр.22) Проводники ЗП21 заземляющие	м	16	1326		21216		21216	–	22913
					–		–		–	1697	
150	2900-0019-0001 (пл)	(Стр.23) Крепление KUsl изолятора	шт	1	2679		2679		2679	–	2893
					–		–		–	214	
151	2900-0017-0002 (пл)	(Стр.22) Кронштейн КМ1	шт	2	2679		5358		5358	–	5787
					–		–		–	429	
152	2900-0017-0003 (пл)	(Стр.22) Накладка ОГ52	шт	5	1339		6695		6695	–	7231

153	2900-0017-0004 (пл)	(Стр.22) Оголовок ОГs55	шт	11	– / 15446	– / 169906	– / 169906	536 / –	183498
154	2900-0017-0005 (пл)	(Стр.22) Оголовок ОГs59	шт	2	– / 13393	– / 26786	– / 26786	13592 / –	28929
155	2900-0017-0006 (пл)	(Стр.22) Кронштейн РА1	шт	2	– / 9500	– / 19000	– / 19000	2143 / –	20520
156	2900-0017-0007 (пл)	(Стр.22) Кронштейн РА2	шт	2	– / 5446	– / 10892	– / 10892	1520 / –	11763
157	2900-0017-0008 (пл)	(Стр.22) Кронштейн РА5а	шт	2	– / 1357	– / 2714	– / 2714	871 / –	2931
158	2900-0017-0009 (пл)	(Стр.20) Траверса ТМ-73	шт	5	– / 15179	– / 75895	– / 75895	217 / –	81967
159	2900-0017-0010 (пл)	(Стр.20) Траверса ТМs60а	шт	5	– / 3125	– / 15625	– / 15625	6072 / –	16875
160	2900-0017-0011 (пл)	(Стр.22) Кронштейн У1	шт	8	– / 4464	– / 35712	– / 35712	1250 / –	38569
161	2900-0017-0012 (пл)	(Стр.21) Хомуты Х1	шт	10	– / 1161	– / 11610	– / 11610	2857 / –	12539
162	2900-0017-0030 (пл)	(Стр.21) Хомуты Х7	шт	6	– / 1071	– / 6426	– / 6426	929 / –	6940
163	2900-0017-0031 (пл)	(Стр.21) Хомуты Х8	шт	2	– / 1161	– / 2322	– / 2322	514 / –	2508

				–	–	–	186	
178	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30083	225452	67823	67823	–	73249
					–	–	–	5426	
179	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00226	499572	1129	1129	–	1219
					–	–	–	90	
180	2900-0017-0013 (пл)	(Стр.22) Кронштейн РА3	шт	6	8214	49284	49284	–	53227
					–	–	–	3943	
182	2900-0017-0014 (пл)	(Стр.20) Траверса ТМ2	шт	2	7464	14928	14928	–	16122
					–	–	–	1194	
183	2900-0017-0012 (пл)	(Стр.21) Хомут Х1	шт	2	1161	2322	2322	–	2508
					–	–	–	186	
184	2900-0017-0001 (пл)	(Стр.22) Проводник ЗП1 заземляющий	м	4	1393	5572	5572	–	6018
					–	–	–	446	

Итого	**52 970 229**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 496 235
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 300 196
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 022 859
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 776 827
- оборудование, тенге	1 852 107
Накладные расходы, тенге	5 758 338
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 786 526
Всего	**52 970 229**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	1 329 071

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 730 757
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 083 559**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**57 113 616**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**47 290 074**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**12 233 736**
Итого по акту	**59 523 810**
С учетом договорного коэффициента 0,9	**53 571 428,57**
НДС (12 %)	**6 428 571,43**
Итого	**60 000 000**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору_____ Тсупкалиев К. Д.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела_____Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ Зулеев Б. А