Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 139 доп. согл. № 1	09.04.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 2	100 000 000,00	35 714 285,71	35 714 285,71	35 714 285,71			6 546,00		4 285 714,29	40 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров . М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору_____Тсупкалиев К. Д.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела_____Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____Зулеев Б. А.

"SANA-2015". Версия 19.1 от 14.01.19 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организац
деятельности и осуще
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ39998LTB0000104972 АО «First Heartland Jýsan Bank»

Объект : Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 09.04.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 2 с 1- 15 июня 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г. 15.06.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Работы по тех решению										
1	1101-0205-0901	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	2489,88705	5420,41	2028,91	13496208	5051756	–	7742357	22937650
					3391,5	927,28	8444452	2308822	–	1699085	
	Раздел 2 Локальная смета 6-6-1 сантехнические работы										
121	1101-0101-0402	(Н=1,2 м) Сухие грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5562,475	171,82	164,81	955764	916740	–	236761	1287927

122 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	137,628	7,02	52,1	39024	289811	–	95402	
				843,9	331,84	116144	45670	104	59890	190117
123 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	34,69	511,3	93,08	70370	12810	–	14083	
				1723,26	–	59780	–	–	43042	111048
124 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4187,73596	1723,26	–	59780	–	–	8226	
				18,68	18,68	78230	78230	–	22652	108953
125 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4187,73596	–	7,51	–	31461	–	8071	
				164,58	76,99	689214	322419	–	373633	1147875
126 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1046,755	87,59	36,33	366795	152140	–	85028	
				899,1	–	941137	–	–	677619	1748256
127 1101-0101-0402	(При амплитуде УГВ=1 м Н=1,3 м) Мокрые грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1:	м3 грунта	6025,5951	899,1	–	941137	–	–	129500	
				189	181,29	1138850	1092373	–	282103	1534629
128 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора мокрого грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1.1:	м3 грунта недобора	149,984	7,71	57,31	46477	345333	–	113676	
				928,21	365,02	139217	54747	114	71793	227891
129 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2:	м3 грунта	37,246	562,43	102,38	84356	15356	–	16881	
				2067,91	–	77021	–	–	55455	143074
				2067,91	–	77021	–	–	10598	

130	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4569,06396	18,68	18,68	85354	85354	–	24715	118875
					–	7,51	–	34326	–	8806	
131	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4569,06396	164,58	76,99	751973	351778	–	407656	1252399
					87,59	36,33	400195	165994	–	92770	
132	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1.15;	м3 грунта	1142,76599	1033,97	–	1181580	–	–	850738	2194903
					1033,97	–	1181580	–	–	162585	
133	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	450	1164,02	1164,02	523809	523809	–	269652	856938
					–	832,26	–	374517	–	63477	
134	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 161 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	1,93664	366120,12	107354,15	709043	207907	6328	550561	1360372
					255498,05	31659,55	494808	61314	–	100768	

Итого	**35 220 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 205 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 730 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 791 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 546
Накладные расходы, тенге	11 668 627
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 608 956
Всего	**35 220 907**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	915 744
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 192 509
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**746 583**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**38 075 743**

Итого в текущих ценах 2020 г.	**31 526 715**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**8 155 824**
Итого по акту	**39 682 539**
С учетом договорного коэффициента 0,9	**35 714 285,71**
НДС (12 %)	**4 285 714,29**
Итого	**40 000 000**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору_____ Тсупкалиев К. Д.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ Зулеев Б. А