102

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик:ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жили
коммунального хозяйства от "02" мая 201
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №102 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	всего к
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №102 по ул.Толебаева	24 156 587,95	8 259 671							991 160	9 250 8

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №102 по ул. Толебаева
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за октябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

на Покрытия

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимо с НР и тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тип I										
1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,51948	121891,12	1817,2	63320	944	62376	536	68
					–	954,8	–	496	–	5108	

2	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	577,2	1490,21 46,27	100,11 31,74	860149 26705	57782 18319	775662 –	48626 72702	98
3	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	181,41	1610,76 790,14	31,73 12,55	292208 143339	5756 2277	143113 –	157265 35958	485
	Раздел 2 Тип II										
4	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	273,1	1193,98 46,27	99,88 31,64	326075 12636	27277 8641	286162 –	22979 27924	3769
5	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1092,4	130,27 0,12	0,02 –	142309 135	22 –	142152 –	146 11396	15385
6	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	273,1	1490,21	100,11	406977	27340	367001	23008	46438

				46,27	31,74	12636	8668	–	34399	
Раздел 3 Тип III										
7 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,136	3211,89	1042,83	55039	17870	34652	7117	67
				146,88	237,69	2517	4073	–	4972	
8 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	428,4	3066,88	38,25	1313852	16385	1124943	193688	16281
				402,72	15,91	172524	6817	–	120603	
9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	145,5	1500,78	31,73	218364	4617	98782	126134	3720
				790,14	12,55	114965	1826	–	27560	
Раздел 4 Тип IV										
10 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	45,6	2964,08	1079,1	135162	49207	79257	19438	16696
				146,89	247,81	6698	11300	–	12368	
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	19	15347,95	1111,53	291611	21119	245740	26840	34392
				1302,74	249,63	24752	4743	–	25476	

12	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	380	712,36	0,6	270695	228	264983	6030	298
					14,43	0,26	5484	99	–	22138	
13	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	380	4176,98	23,85	1587254	9062	1320956	281262	20179
					676,94	8,4	257236	3192	–	149481	
14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	78	1500,79	31,73	117062	2475	52956	67619	1994
					790,14	12,55	61631	979	–	14774	
Раздел 5 Тип V											
15	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	9,258	2964,14	1079,17	27442	9991	16091	3946	3389
					146,9	247,79	1360	2294	–	2511	
16	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	12,344	16475,05	1111,55	203368	13721	173566	17438	23847
					1302,74	249,68	16081	3082	–	17664	
Раздел 6 Тип VI											
17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,992	2964,36	1079,32	5905	2150	3462	850	7295
					147,09	247,99	293	494	–	540	

18 1106-0101-0101	Покрытие бетонное. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,664	17960,84	1109,94	11926	737	10324	938	13
				1302,71	250	865	166	–	1029	
Раздел 7 Арычные лотки										
19 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	72	3832,56	1880,04	275944	135363	15569	192486	5059
				1736,28	739,11	125012	53216	–	37474	
20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	108	879,93	21,35	95032	2306	61679	29150	13411
				287,47	2,75	31047	297	–	9935	
21 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	20136,67	1999,17	24164	2399	16424	5625	3217
				4450,83	700	5341	840	–	2383	
22 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	72	155,15	146,58	11171	10554	–	2412	1467
				8,57	37,96	617	2733	–	1087	
23 1108-0101-0202	Основание под лотки щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	14,4	5488,19	1749,44	79030	25192	40900	22278	109413

24 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	1,8	898,47 42356,67	765,07 20300	12938 76242	11017 36540	– 12812	8105 30776	1155
25 1130-0403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР = 84 %	м3 сборных конструкций	0,64	14938,89 18448,44	5415,56 10100	26890 11807	9748 6464	– 919	8561 5168	183
26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	64,8	6912,5 879,92	2700 21,36	4424 57019	1728 1384	– 37007	1358 17490	8047
27 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	27	287,47 2220,07	2,75 44,26	18628 59942	178 1195	– 41613	5961 16124	8215
28 1106-0101-0114	Монолитные бетонные стенки под люк. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	0,6	634,59 15605	7,56 1201,67	17134 9363	204 721	– 7971	6085 763	1093
29 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1118,33 1826	280 193,5	671 3652	168 387	– 186	810 3239	744

				1539,5	96,5	3079	193	–	551	
30 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,2	894,31	–	6439	–	–	4636	119
				894,31	–	6439	–	–	886	
31 1106-0101-0101	Бетонирование при установке шандорной заслонки Бетон В15 НР = 91 %	м3	0,2	17155	1115	3431	223	2947	283	40
				1305	250	261	50	–	297	
32 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж шандорной заслонки НР = 69 %	т конструкций	0,054	60296,3	2722,22	3256	147	208	2020	56
				53722,22	500	2901	27	–	422	

Всего	**8 340 306,79**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 115 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	489 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 865
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 440 413
Накладные расходы, тенге	1 336 310
Сметная прибыль (8 %), тенге	670 518
Всего	**8 340 306,79**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	86 739,19
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**168 540,92**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**8 595 586,9**

НДС (12 %)	1 031 470,43
Итого	**9 627 057,33**
Минус тендерная скидка	**2 684 065,33**
Итого к оплате	**6 942 992**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №102 по ул. Толебаева
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за октябрь 2020 г.

на Озеленение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	409,4	166,66	–	68229	–	–	60042	13853
					166,66	–	68229	–	–	10262	

2 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	409,4	267,35	156,62	109455	64120	21004	35005	1560
				59,43	37,73	24331	15447	–	11557	
3 1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	м траншеи	42	438,12	–	18401	–	–	16193	373
				438,12	–	18401	–	–	2768	
4 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	42	601,17	97,17	25249	4081	77	19425	482
				502,17	23,4	21091	983	–	3574	
5 2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	42	3744		157248		157248	–	1698
				–		–		–	12580	
6 1147-0102-0211	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	2	1983,5	506	3967	1012	–	2951	74
				1477,5	199	2955	398	–	553	
7 1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	2	7024	1558	14048	3116	252	10283	262
				5340	502,5	10680	1005	–	1946	

8	2501-0103-0401	Ель Шренка (Тянь-Шаньская), с комом, высотой до 1,5 м	шт.	2	13978	27956	27956	–	30
					–	–	–	2236	

Всего	**613 928**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	145 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	206 537
Накладные расходы, тенге	143 899
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 476
Всего	**613 928**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 385
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 406**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**632 719**
НДС (12 %)	75 926
Итого	**708 645**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма .

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №102 по ул. Толебаева
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за октябрь 2020 г.

на МАФ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СІ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 МАФ по УСН РК 8.02-03-2018											
1	8601-0602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР = 91 %	секция	36	18170	71	654120	2556	605988	42555	75240
					1266	33	45576	1188	–	55734	

2	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	1	45757	174	45757	174	43496	1937	51
					2087	42	2087	42	–	3816	
3	8601-0106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР = 91 %	шт.	1	190634	3285	190634	3285	175033	12122	218
					12316	1005	12316	1005	–	16220	

Раздел 2 Стойка для сушки белья (2шт)

4	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2116	26337,43	12689,04	5573	2685	1341	1596	77
					7310,96	3620,04	1547	766	–	574	
5	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,77	2634		4662		4662	–	50
					–		–		–	373	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	216607		347		347	–	3
					–		–		–	28	
7	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0074	230810		1708		1708	–	18
					–		–		–	137	

8 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	2702,22	–	4864	–	–	3502	90
9 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %			2702,22	–	4864	–	–	669	
		м3	1,8	21456,11	1168,89	38621	2104	26348	9705	521
10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			5649,44	275,56	10169	496	–	3866	
		т	0,0011	214736		236		236	–	25
11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %			–		–		–	19	
		м2	6,1364	81,16	1,79	498	11	322	115	66
				26,89	0,33	165	2	–	49	
Раздел 3 Стойка для ковра (2шт)										
12 1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12955	26337,32	12690,08	3412	1644	821	978	4741
				7309,92	3627,94	947	470	–	351	
13 2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	18,52	1393		25798		25798	–	27862

14	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75				–		–	–	2064	
			м	29,2	666		19447		19447	–	21(
15	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %				–		–	–	1556	
			м3 грунта	0,2	2700	–	540	–	–	389	10
					2700	–	540	–	–	74	
16	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %									
			м3	0,144	21465,28	1166,67	3091	168	2109	777	41
					5652,78	277,78	814	40	–	309	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2	3,75695	162,37	3,19	610	12	395	141	8
					54,03	0,53	203	2	–	60	

Всего	**1 159 634**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	908 051
Накладные расходы, тенге	73 817
Сметная прибыль (8 %), тенге	85 899
Всего	**1 159 634**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	12 060
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 434**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 195 128**
НДС (12 %)	143 415
Итого	**1 338 543**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор

(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №102 по ул. Толебаева

(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за октябрь 2020 г.

на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Наружное освещение двора											
1	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	12	706,25	–	8475	–	51	5139	1470
					702	–	8424	–	–	1089	

2 1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	12	5814,25	2182,17	69771	26186	19977	23975	1012
				1967,33	807,5	23608	9690	–	7500	
Раздел 2 Линия КЛ-0,4 кВ										
3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,24	894,24	–	16311	–	–	11744	302
				894,24	–	16311	–	–	2244	
4 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	80	333,69	151,61	26695	12129	3550	10675	403
				137,7	47,64	11016	3811	–	2990	
Раздел 3 Учет электроэнергии										
5 1308-0303-2501	Бокс пластиковый. Установка на конструкции на стене или колонне (прим) НР = 72 %	шт.	1	6464	51	6464	51	2411	2881	100
				4002	–	4002	–	–	748	
6 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2760	27	2760	27	1377	976	40
				1356	–	1356	–	–	299	
7 1308-0305-0902	Щитки учетно-распределительные. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4822	98	4822	98	434	3113	85
				4290	34	4290	34	–	635	

8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2760	27	2760	27	1377	976	40
					1356	–	1356	–	–	299	
9	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2478	1001	2478	1001	100	1256	40
					1377	367	1377	367	–	299	
10	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2306	–	2306	–	–	1407	40
					2306	–	2306	–	–	297	
11	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1356	91	1356	91	21	920	24
					1244	34	1244	34	–	182	
12	1311-0601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных НР = 75 %	м	7	149,71	–	1048	–	11	778	19
					148,14	–	1037	–	–	146	

Всего	**225 814**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 936
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 309
Накладные расходы, тенге	63 840
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 728
Всего	**225 814**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	2 348
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 563**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**232 724**
НДС (12 %)	27 927
Итого	**260 651**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик:ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищ
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №102 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к с
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №102 по ул.Толебаева	14 905 756,95	1 719 162							206 299	1 925 4

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №102 по ул. Толебаева
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за март 2020 г.

на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Наружное освещение двора											
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,4	2702,08	–	6485	–	–	4669	1204

2	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %			2702,08	–	6485	–	–	892	
			м3	2,4	20133,33	1760,83	48320	4226	31891	11983	651
3	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %			5084,58	402,08	12203	965	–	4824	
			опора	12	26510,58	9373,5	318127	112482	20173	183628	5418
4	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75			15456	3671,92	185472	44063	–	40140	
			м	24	1782		42768		42768	–	4618
5	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм			–		–		–	3421	
			м	24	4082		97968		97968	–	10580
6	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	7837	
			шт.	12	261		3132		3132	–	338
7	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %			–		–		–	251	
			м	24	305,08	12,96	7322	311	1888	3769	1197
8	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм			213,46	4,67	5123	112	–	887	
			м	24	109		2616		2616	–	282

					–		–		–	209	
9	2307-0103-0504	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	12	16155		193860		193860	–	2093
					–		–		–	15509	
10	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	12	678		8136		8136	–	87
					–		–		–	651	
11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	42	333,69	151,62	14015	6368	1864	5604	211
					137,69	47,64	5783	2001	–	1570	
12	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	168503		7077		7077	–	76
					–		–		–	566	
13	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	2057,25	177,75	24687	2133	11348	8472	3581
					933,83	46,75	11206	561	–	2653	
14	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	387,75	18,83	4653	226	1866	1884	706
					213,42	4,67	2561	56	–	523	
15	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	16,2	124,69	3,02	2020	49	1643	230	243

				20,25	0,37	328	6	–	180	
Раздел 2 Линия КЛ-0,4 кВ										
16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	27,36	1714,04	–	46896	–	–	33765	871
					1714,04	–	46896	–	–	6453	
17	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	152	536,61	453,99	81565	69007	–	27303	1175
					82,62	166,86	12558	25363	–	8709	
18	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,16	152062,5	–	24330	–	241	18308	460
					150556,25	–	24089	–	–	3411	
19	2301-0605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена двойные диаметром 62/51,4 мм (прим)	м	160	617		98720		98720	–	1066
					–		–		–	7898	
20	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	80	333,69	151,61	26695	12129	3550	10675	403
					137,7	47,64	11016	3811	–	2990	
21	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	44	355,64	160,11	15648	7045	1938	6389	238
					151,48	50,18	6665	2208	–	1763	
22	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	284727		58084		58084	–	627

					–	–	–	4647	
Раздел 3 Учет электроэнергии									
23	2307-0201-1002	Боксы пластиковые КМПн 2/4 (прим)	шт.	1	774	774	774	–	8:
					–	–	–	62	
24	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550	1550	1550	–	16:
					–	–	–	124	
25	2307-0201-0319	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7863	7863	7863	–	84:
					–	–	–	629	
26	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550	1550	1550	–	167
					–	–	–	124	
27	2307-0208-0227	Контакторы модульные серии КМ 25-40 (прим)	шт.	1	13857	13857	13857	–	149(
					–	–	–	1109	
28	2307-0208-0231	Реле времени программируемое PCZ-524 (прим)	шт.	1	19748	19748	19748	–	2132
					–	–	–	1580	

29 2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438	48438	48438	–	523
				–	–	–	3875	
30 2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	60052	60	60	–	
				–	–	–	5	
31 2306-0128-0106	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	199823	200	200	–	2
				–	–	–	16	
32 2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	139648	698	698	–	7
				–	–	–	56	

Всего	**1 668 105**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	330 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	213 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	683 501
Накладные расходы, тенге	316 679
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 564
Всего	**1 668 105**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	17 348
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 709**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 719 162**
НДС (12 %)	206 299
Итого	**1 925 461**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Казахстан по делам строительства и жилищн
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Подрядчик:ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №102 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №102 по ул.Толебаева	12 980 295,95	398 812,46							47 857,49	446 66

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за декабрь 2019 г.

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор. Работы по благоустройству двор №102 по ул. Толебаева"

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и С тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тип I										
1	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	16,59	1610,73	31,71	26722	526	13088	14381	443
					790,11	12,54	13108	208	–	3288	

Раздел 2 Тип II

2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	132,477	736,91	232,58	97623	30812	62190	16405	1231
					34,88	79,78	4621	10569	–	9122	
3	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	82	1610,77	31,74	132083	2603	64689	71086	2194
					790,13	12,55	64791	1029	–	16254	

Всего	**386 968,14**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 941
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 806
- материалы, изделия и конструкции, тенге	139 967
Накладные расходы, тенге	101 872
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 664
Всего	**386 968,14**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 024,47
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 819,85**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**398 812,46**
НДС (12 %)	47 857,49
Итого	**446 669,95**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № № 170

Подрядчик:ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №102 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №068-к	26.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к о
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №102 по ул.Толебаева	11 777 261	5 803 571							696 429	6 500

Заказчик:

Директор ТОО "Асыл-Тау"

_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:

Директор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ Нильдибаев Н.С.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №102 по ул. Толебаева
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ №
на МАФ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СІ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 МАФ по УСН РК 8.02-03-2018											
1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	2	45757	174	91514	348	86992	3875	10302
					2087	42	4174	84	–	7631	

2 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	3	10182	–	30546	–	30546	–	329
				–	–	–	–	–	2444	
3 8601-0113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м) НР = 91 %	комплект	1	884828	1694	884828	1694	832994	46099	10054
				50140	518	50140	518	–	74474	
4 8601-0106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР = 91 %	шт.	2	190634	3285	381268	6570	350066	24244	4379
				12316	1005	24632	2010	–	32441	
5 8601-0106-0108	Домик-беседка с мини -верандой НР = 91 %	комплект	1	561123	670	561123	670	540956	17947	6253
				19497	225	19497	225	–	46326	
6 8601-0103-0201	Лестница-лиана НР = 91 %	шт.	1	40372	205	40372	205	35586	4213	481
				4581	49	4581	49	–	3567	
7 8601-0103-0301	Лазалка "Слон" НР = 91 %	комплект	1	107058	2475	107058	2475	97263	7362	1235
				7320	770	7320	770	–	9154	
8 8601-0101-0107	Карусель "Ромашка" НР = 69 %	комплект	2	323809	4191	647618	8382	619190	15619	7162
				10023	1295	20046	2590	–	53059	
9 8601-0104-0207	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 91 %	комплект	2	157128	478	314256	956	272498	37335	3797
				20401	113	40802	226	–	28127	
10 8601-0104-0111	Качалка-балансир "Большая" НР = 91 %	комплект	2	114298	216	228596	432	213086	13830	2618
				7539	60	15078	120	–	19394	
11 8601-0104-0308	Качалка на пружине "Осьминог" НР = 91 %	комплект	1	101956	491	101956	491	95635	5434	1159

12	8601-0301-0108	Столик "Солнышко" НР = 0	шт.	1	5830 88383 –	141 – –	5830 88383 –	141 – –	– 88383 –	8591 – 7071	954
13	8601-0216-0202	Тренажерный комплекс комбинированный НР = 91 %	шт.	1	659838 19712	7339 2260	659838 19712	7339 2260	632787 –	19995 54387	7342
14	8601-0201-0110	Гимнастический комплекс (разборный) НР = 91 %	комплект	1	130017 12969	2024 613	130017 12969	2024 613	115024 –	12360 11390	153
15	8601-0301-0105	Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м) НР = 0	шт.	1	77247 –	– –	77247 –	– –	77247 –	– 6180	83
16	8601-0202-0105	Двухсекционный турник с лестницей НР = 91 %	комплект	1	118249 5325	318 77	118249 5325	318 77	112606 –	4916 9853	133
17	8601-0903-0101	Щит информационный НР = 91 %	шт.	1	81132 2601	151 37	81132 2601	151 37	78380 –	2401 6683	90
18	8601-0104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл" НР = 91 %	комплект	1	42330 4651	1167 347	42330 4651	1167 347	36512 –	4548 3750	50
19	8601-0104-0302	Качалка на пружине "Лошадка" НР = 91 %	комплект	1	44104 4974	1020 303	44104 4974	1020 303	38110 –	4802 3912	5
20	8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт. НР = 91 %	шт.	1	259702 23233	12284 3811	259702 23233	12284 3811	224185 –	24610 22745	30

Раздел 2 Стойка для сушки белья (2шт)

21 230 -0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	28,23	2634	–	74358	74358 –
	Всего					**5 631 213**	
	в том числе					265 565	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					46 526	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 181	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 652 404	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					249 590	
	Накладные расходы, тенге					417 128	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**5 631 213**	
	Всего					58 565	
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					**113 796**	
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**5 803 571**	
	Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					696 429	
	НДС (12 %)					**6 500 000**	
	Итого						

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау"

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № № 170

Подрядчик:ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №102 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 29 июля 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №102 по ул.Толебаева	5 277 261	4 711 840							565 421	аванс- 376 1 517 1

Заказчик:

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор. Благоустройство двора №102 по ул. Толебаева"

на Подготовительные работы от 29июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и С тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	24,288	2947,42	1250,16	71587	30364	–	58768	1407
					1697,26	543,15	41223	13192	–	10428	

2 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	280	782,34	–	219055	–	–	236579	4920
				782,34	–	219055	–	–	36451	
3 1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 лотка	4,9	7687,76	4651,63	37670	22793	–	25888	686
				3036,12	1855,71	14877	9093	–	5085	
4 8601-0202-0107	Сушилка.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	2	5680,5	1151,5	11361	2303	–	8889	218
				4529	355	9058	710	–	1620	
5 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,68	2701,47	–	1837	–	–	1323	34
				2701,47	–	1837	–	–	253	
6 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,68	19654,41	1169,12	13365	795	8728	3667	183
				5650	276,47	3842	188	–	1363	
7 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	80,01024	97		7761		–	–	8
				–		–		–	621	
8 4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	80,01024	323		25843		–	–	27

Всего	**781 481**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	289 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 728
- перевозка грузов, тенге	33 604
Накладные расходы, тенге	335 114
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 888
Всего	**781 481**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	8 127
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 792**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**805 400**
НДС (12 %)	96 648
Итого	**902 048**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ №

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор. Благоустройстве двора №102 по ул. Толебаева"

на Покрытия от 29 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и С тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Тип I

1	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм HP = 108 %	м2 покрытия	577,2	97,96	94,62	56542	54617	–	6958	685
					3,34	7,83	1925	4518	–	5080	
2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,91	47744		425399		425399	–	4594
					–		–		–	34032	
	Раздел 2 Тип II										
3	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,69	47744		176175		176175	–	1902
					–		–		–	14094	
	Раздел 3 Тип III										
4	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,328	47744		111148		111148	–	1200
					–		–		–	8892	
	Раздел 4 Тип IV										
5	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	387,6	4821		1868620		1868620	–	2018
					–		–		–	149490	
6	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,248	47744		59585		59585	–	64
					–		–		–	4767	

Раздел 7 Арычные лотки

7 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	6,12	66865	409214	409214	–	4419
				–	–	–	32737	
8 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	9	25514	229626	229626	–	2479
				–	–	–	18370	
9 2104-0803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	40846	81692	81692	–	882
				–	–	–	6535	
10 2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	27281	54562	54562	–	589
				–	–	–	4365	
11 2106-0405-1201	Шандорные заслонки (прим)	т	0,054	557969	30130	30130	–	325
				–	–	–	2410	

Всего	**3 790 423**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 925
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 446 151
Накладные расходы, тенге	6 958
Сметная прибыль (8 %), тенге	280 772

Всего	**3 790 423**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	39 420
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 597**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**3 906 440**
НДС (12 %)	468 773
Итого	**4 375 213**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Ниязбибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № 1
№ 170

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик:ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №102 по ул.Толебаева

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Работы по благоустройству двора №102 по ул.Толебаева	12 533 626	675 326							81 039	756 36

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
Нильдибаев Н.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 3

по объекту: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор. Работы по благоустройству двора №102 по ул. Толебаева
на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Тип II										
1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	140,623	736,89	232,57	103623	32705	66013	17416	13072

				34,88	79,79	4905	11221	–	9683	
Раздел 3 Тип III										
2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	428,4	736,89	232,57	315684	99633	201108	53055	3982
					34,88	79,79	14943	34182	–	29499	
3	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-1285,2	40,64	11,91	-52232	-15311	-36921	-5790	-626
					–	4,17	–	-5361	–	-4642	

Всего	**466 296**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 848
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	230 200
Накладные расходы, тенге	64 681
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 540
Всего	**466 296**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 849
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 423**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**480 569**
НДС (12 %)	57 668
Итого	**538 237**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 3

по объекту: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор. Работы по благоустройству двора №102 по ул. Толебаева

на Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и С тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия) НР = 72 %	м3 грунта	23,1	50,56	50,56	1168	1168	–	315	16
					–	18,92	–	437	–	119	

2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	106,6	43,26	43,26	4612	4612	–	1243	63
					–	16,2	–	1727	–	468	
3	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	53	52,28	52,28	2771	2771	–	647	36
					–	16,96	–	899	–	273	
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	111,4	168,31	160,52	18750	17882	8	4280	248
					7,72	45,64	860	5084	–	1842	
5	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	178,24	482		85912		–	–	927
					–		–		–	6873	
6	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (плодородный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	53,6	168,32	160,52	9022	8604	4	2060	119
					7,72	45,65	414	2447	–	887	

7 4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,200;	т	64,32	610		39235		–	–	423
				–		–		–	3139	
8 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2	2538,7	1,54	1,54	3907	3907	–	1053	53
				–	0,58	–	1463	–	397	

Всего	**188 973**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 944
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12
- перевозка грузов, тенге	125 147
Накладные расходы, тенге	9 598
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 998
Всего	**188 973**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 965
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 819**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**194 757**
НДС (12 %)	23 371
Итого	**218 128**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.