Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 139 доп. согл. № 1	09.04.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 4	140 000 000,00	17 857 142,86	17 857 142,86	17 857 142,86			13 238 584,00		2 142 857,14	20 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор_____Шаров . М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору_____Тсупкалиев К. Д.

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела_____Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____Зулеев Б. А.

"SANA-2015". Версия 19.1 от 14.01.19 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организаці
деятельности и осуще
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ39998LTB0000104972 АО «First Heartland Jýsan Bank»

Объект : Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 09.04.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за июнь 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г. 25.06.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Локальная смета 4-1-1									
35	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=3,000;									
			шт.	6	31666		189996		189996	–	205196
					–		–		–	15200	

53	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=10,000;								
			шт.	10	31666		316660		316660	–	341993
					–		–		–	25333	
60	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=7,000;								
			шт.	14	31666		443324		443324	–	478790
					–		–		–	35466	
78	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;								
			шт.	4	31666		126664		126664	–	136797
					–		–		–	10133	
118	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;								
			м3 грунта	12,8137	219,76	209,23	2816	2681	–	857	3967
					10,54	82,33	135	1055	–	294	
119	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,39	1723,08	–	672	–	–	484	1248
					1723,08	–	672	–	–	92	

120	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,52	9024,43	1746,31	31766	6147	13496	13914	49334
					3444,03	761,08	12123	2679	–	3654	
121	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	4,448	18,66	18,66	83	83	–	24	116
					–	7,42	–	33	–	9	
122	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	4,448	164,57	76,89	732	342	–	397	1219
					87,68	36,42	390	162	–	90	
123	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1,112	899,28	–	1000	–	–	720	1858
					899,28	–	1000	–	–	138	
124	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2289,25	1277,83	27471	15334	–	21097	52453
					1011,42	478,5	12137	5742	–	3885	
125	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3314,5	1775,5	6629	3551	–	5238	12816
					1539	680,5	3078	1361	–	949	
126	2104-1201-9903	Блоки ФБС 9.6.6 бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=12,000;	м3	3,516	24300		85439		85439	–	92274
					–		–		–	6835	

127	2104-1201-9911	Блоки ФБС 24.6.6 бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;								
			м3	1,63	23927		39001		39001	–	42121
					–		–		–	3120	
128	1106-0301-0410	Армирование НР = 91 %									
			т	0,04421	15675,19	1425,02	693	63	1	597	1393
					14227,55	610,72	629	27	–	103	
129	2105-0309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,03542	254487		9014		9014	–	9735
					–		–		–	721	
130	2105-0309-0302	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,00879	269737		2371		2371	–	2561
					–		–		–	190	
131	1109-0606-0113	Обрамления бетонных блоков. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,51914	61956,31	9469,51	32164	4916	1167	19321	55604
					50238,86	3700,35	26081	1921	–	4119	
132	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т									
			т	0,51914	433035		224806		224806	–	242790
					–		–		–	17984	
133	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	20	29		580		580	–	626
					–		–		–	46	

134	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 %								
			м2	15,06	124,77	2,99	1879	45	1527	216	2263
					20,39	0,4	307	6	–	168	
135	1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %								
			шкаф	1	4321	1553	4321	1553	–	2404	7263
					2768	571	2768	571	–	538	
136	5800-0013-0021 (пл) (об)	(Стр.19) Установка УКМ63-0,4-0,69-10 У3 конденсаторная								
			шт	1	113448		113448		–	–	113448
					–		–		113448	–	
137	2306-0137-0213	Кабели силовые АВБбШв 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			км	0,02	609391		12188		12188	–	13163
					–		–		–	975	
138	1308-0201-1818	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	2	2985,5	91,5	5971	183	252	4035	10806
					2768	34	5536	68	–	800	
139	2306-1703-1505	Заделки концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа ПКВ-1-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86								
			шт.	2	27954		55908		55908	–	60381
					–		–		–	4473	

143 1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 полюса)	4	45563,5	12297,5	182254	49190	27880	88453	292364
				26296	4416,75	105184	17667	–	21657	
146 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	2,182	73735,11	23772,69	160890	51872	10401	96650	278143
				45195,69	10172,32	98617	22196	–	20603	
164 2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	84	84		7056		7056	–	7620
				–		–		–	564	
165 2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3634		43608		43608	–	47097
				–		–		–	3489	
166 5108-0401-1301 (об)	Разрядники SDI10.2 искровые ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6754		20262		–	–	20262
				–		–		20262	–	
167 2404-0207-1935	Искровой промежуток SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	13294		518466		518466	–	559943
				–		–		–	41477	
168 2404-0106-0148	Изоляторы подвесные стеклянные SH193 ГОСТ 6490-93	шт.	52	22245		1156740		1156740	–	1249279
				–		–		–	92539	
169 2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150, SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	14677		352248		352248	–	380428
				–		–		–	28180	
170 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	799		34357		34357	–	37106
				–		–		–	2749	

171 2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3787		22722		22722	–	24540
				–		–		–	1818	
172 2404-0207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4102		12306		12306	–	13290
				–		–		–	984	
173 2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	14	3540		49560		49560	–	53525
				–		–		–	3965	
174 2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	13138		315312		315312	–	340537
				–		–		–	25225	
175 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	412		8240		8240	–	8899
				–		–		–	659	
176 2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	790		9480		9480	–	10238
				–		–		–	758	
177 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	702		16848		16848	–	18196
				–		–		–	1348	
181 1133-0206-0102	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2 НР = 80 %	ответвление	2	2615,5	506,5	5231	1013	275	3531	9463
				1971,5	235,5	3943	471	–	701	
185 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1780		10680		10680	–	11534
				–		–		–	854	
186 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54		324		324	–	350

187	2900-0017-0015 (пл)	(Стр.23) Крепление провода СШ-2			–		–		–	26	
			шт	4	223		892		892	–	963
188	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	71	
			шт.	12	386		4632		4632	–	5003
					–		–		–	371	

Раздел 2 Локальная смета 6-6-1

109	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %									
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,99215	37836,97	9362,67	1134813	280808	534066	432537	1692738
					10667,44	3899,92	319939	116967	–	125388	
112	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	33	18319		604527		604527	–	652889
					–		–		–	48362	
118	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=52,000;									
			м2 поверхности	580,84	879,58	18,78	510894	10909	332148	157584	721956
					288,96	2,77	167837	1608	–	53478	
119	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за 2 раза НР = 69 % К=52,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2	580,84	888,67	3,87	516175	2249	452751	42544	603417
					105,32	0,83	61175	483	–	44698	

133	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %								
			м3 мокрого грунта	423,1334	1164,02	1164,02	492536	492536	–	253553	805776
					–	832,26	–	352157	–	59687	
143	2304-0102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
			шт.	69	88330		6094770		6094770	–	6582352
					–		–		–	487582	
145	2304-0102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
			шт.	6	55747		334482		334482	–	361241
					–		–		–	26759	

Раздел 3 Локальная смета 6-1-1

1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,970;									
			м3 грунта	206,0765	171,82	164,81	35409	33963	–	8772	47715
					7,02	52,1	1446	10737	–	3534	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	6,37	1723,23	–	10977	–	–	7903	20390
					1723,23	–	10977	–	–	1510	
3	1101-0104-0106	Устройство съездов в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	14,56	33,45	33,45	487	487	–	141	678

				–	13,46	–	196	–	50	

Раздел 4 Локальная смета 6-1-2

2	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11595	269737	31276	31276	–	33778
					–	–	–	2502	
3	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,64562	254487	673276	673276	–	727138
					–	–	–	53862	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11589	229990	26654	26654	–	28786
					–	–	–	2132	
9	2105-0309-0303	(АС-4) Для усиления плит сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06364	254487	16196	16196	–	17492
					–	–	–	1296	
10	2105-0309-0303	((АС-12. Связка плит. Каркасы Кр-1, Кр-2) Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05508	254487	14017	14017	–	15138
					–	–	–	1121	
		Итого				**17 620 479**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				833 974			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				957 925			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				536 107			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 238 584			

- оборудование, тенге	133 710
Накладные расходы, тенге	1 160 972
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 295 314
Всего	**17 620 479**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	454 656
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	592 067
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**370 670**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**19 037 872**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**15 763 358**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**4 077 912**
Итого по акту	**19 841 270**
С учетом договорного коэффициента 0,9	**17 857 142,86**
НДС (12 %)	**2 142 857,14**
Итого	**20 000 000**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору_____Тсупкалиев К. Д.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____Зулеев Б. А