Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

СПРАВКА № 8
стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 39 доп. согл. № 1	09.04.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 8	240 945 456,00	29 185 890,18	29 185 890,18	29 185 890,18			10 576 275,00		3 502 306,82	32 688 197,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору_____Тсупкалиев К. Д.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____Зулеев Б. А.

"SANA-2015". Версия 19.1 от 14.01.19 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организаці
деятельности и осуще
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ39998LTB0000104972 АО «First Heartland Jýsan Bank»

Объект : Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 09.04.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 8 за октябрь 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г. 1.10.2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел1 Локальная смета 6-5-1										
66	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	22021		220210		220210	–	237827
					–		–		–	17617	
67	2106-0208-0501	Стремянки С-2 ГОСТ 25772-83 К=10,000;	т	0,1708	544367		92978		92978	–	100416
					–		–		–	7438	
68	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	19	595		11305		11305	–	12209
					–		–		–	904	

69	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	88,7447	879,59	18,78	78058	1667	50748	24077	110306
					288,96	2,77	25643	246	–	8171	

Раздел 2 Локальная смета 6-6-1

140	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,32	303740,41	74983,08	1615899	398910	4875	1315264	3165656
					227840,98	21886,28	1212114	116435	–	234493	
146	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	40	46396,15	184	1855846	7360	1764184	86670	2097917
					2107,55	81,08	84302	3243	–	155401	
147	1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	40	682,6	–	27304	–	–	20751	51899
					682,6	–	27304	–	–	3844	
147	2401-0201-0229	Светоуказатель пожарного гидранта	шт.	40	2817		112680		112680	–	121694
					–		–		–	9014	
163	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	4	61003,25	55,5	244013	222	235548	8270	272466
					2060,75	27,75	8243	111	–	20183	

Раздел 3 Локальная смета 7-1-1

1	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3135	18,68	18,68	58564	58564	–	16957	81563
					–	7,51	–	23552	–	6042	
2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1280,9	33,48	33,48	42882	42882	–	12416	59722

				–	13,46	–	17245	–	4424	
3 8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	166672	1325	166672	1325	136472	26684	208824
				28875	448	28875	448	–	15468	
4 8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	86516	724	86516	724	69264	15230	109886
				16528	208	16528	208	–	8140	

Раздел 4 Локальная смета 7-1-1 д(тех решение 1)

1 1107-0111-0109	Ограды металлические из профлиста, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	394	4548,54	977,32	1792125	385064	249918	1538974	3597587
				2936,91	373,28	1157143	147072	–	266488	
2 2110-0104-0212	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	788	3667		2889596		2889596	–	3120764
				–		–		–	231168	
3 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	524	1972		1033328		1033328	–	1115994
				–		–		–	82666	
4 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	3,499	272384		953072		953072	–	1029318
				–		–		–	76246	
5 1133-0204-0102	Насадка из колючей проволоки(прим) НР = 80 %	км линии	1,5766	35662,18	3379,42	56225	5328	1964	41276	105301

				31037,04	1688,44	48933	2662	–	7800	
6	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	149,78	641		96009		96009	–	103690
					–		–		–	7681	
Раздел 5 Локальная смета 2-1-1д											
1	5800-0002-0002 (пл) (об)	(Стр.30-31) Насос ЭЦВ 8-25-35 артезианский скважинный (резервный на 2 скважины)	шт	2	265179		530358		–	–	530358
					–		–		530358	–	
Раздел 6 Локальная смета 4-1-1д											
1	2306-0137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	1043596		52180		52180	–	56354
					–		–		–	4174	
2	2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,18	330534		59496		59496	–	64256
					–		–		–	4760	
Раздел 7 локальная смета 6-2-2д											
1	2900-0022-0003 (пл)	(Стр.17) Электропечь ПЭТ-4/1,6 с вилкой и электрошнуром	шт	4	7366		29464		29464	–	31821
					–		–		–	2357	
Раздел 8 Локальная смета 6-2-3д											
1	5800-0006-0004 (пл) (об)	Установка УОВ-20 бактерицидная, Q=20 м3/час	шт	2	1055357		2110714		–	–	2110714
					–		–		2110714	–	
2	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	17	4089,47	260,65	69521	4431	8868	56119	135691
					3307,18	61,29	56222	1042	–	10051	

3	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002								
			шт.	17	20265		344505		344505	–	372065
					–		–		–	27560	
4	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			шт.	85	3206		272510		272510	–	294311
					–		–		–	21801	

Раздел 9 Локальная смета 6-2-4д

1	2908-0000-0001 (пл)	Ящик АВР 100А									
			шт	1	357411		357411		357411	–	386004
					–		–		–	28593	
2	2908-0000-0002 (пл)	ЩР 11-73504-54 У2									
			шт	1	444196		444196		444196	–	479732
					–		–		–	35536	
3	2908-0000-0003 (пл)	Я5111-3274									
			шт	1	177678		177678		177678	–	191892
					–		–		–	14214	
4	2306-0144-0805	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	0,042	575146		24156		24156	–	26088
					–		–		–	1932	
5	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %									
			м кабеля	80	765,15	360,44	61212	28835	19091	16773	84224
					166,08	125,13	13286	10010	–	6239	
6	2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	0,08	274229		21938		21938	–	23693
					–		–		–	1755	

7	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1135	18	6810	108	839	4239	11933
					977,17	4	5863	24	–	884	
8	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	361		2166		2166	–	2339
					–		–		–	173	

Раздел10 локальная смета 6-3-1д

1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	17,8383	171,82	164,81	3065	2940	–	759	4130
					7,01	52,08	125	929	–	306	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,06	1723,58	–	1827	–	–	1315	3393
					1723,58	–	1827	–	–	251	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,23	899,04	–	5601	–	–	4033	10405
					899,04	–	5601	–	–	771	
4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	18281,67	1093,33	10969	656	9528	851	12766
					1308,33	250	785	150	–	946	
5	1106-0201-0101	Фундаменты ФПм1 общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	4	22552,25	1017,5	90209	4070	68220	17677	116517

				4479,75	376,5	17919	1506	–	8631	
6	2106-0802-0102	(МС-1, АС-3) Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0094	499222		4693		4693	–	5068
					–		–		–	375	
7	1106-0801-0101	(ПМ1) Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,8	36271,25	1828,75	29017	1463	19939	7248	39166
					9518,75	437,5	7615	350	–	2901	
8	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,128	254487		32574		32574	–	35180
					–		–		–	2606	
9	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	269737		4046		4046	–	4370
					–		–		–	324	
10	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,15	604,1	147,95	2507	614	713	1316	4129
					284,34	53,01	1180	220	–	306	
11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего-15мм) НР = 94 %	м2 стяжки	4,15	769,64	28,67	3194	119	1587	1456	5022
					358,55	14,7	1488	61	–	372	
12	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-4,15	104,58	4,82	-434	-20	-396	-26	-497
					4,34	2,41	-18	-10	–	-37	

13	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	4,15	1567,23	253,98	6504	1054	932	3780	11107
					1088,67	64,34	4518	267	–	823	
14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего -15 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	3,14	769,75	28,66	2417	90	1201	1102	3801
					358,6	14,65	1126	46	–	282	
15	1141-0101-0104	Поверхности (наружные и внутренние) бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	36,93	1843	361,9	68062	13365	12409	36084	112478
					1145,09	91,74	42288	3388	–	8332	
16	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,61	8644,72	4436,02	13918	7142	636	10469	26338
					3813,66	1696,89	6140	2732	–	1951	
17	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29565		59130		59130	–	63860
					–		–		–	4730	
18	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22636		22636		22636	–	24447
					–		–		–	1811	
19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3574		7148		7148	–	7720

				–		–		–	572	
20 1108-0801-0501	Горловина кирпичная. Кладка НР = 93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	1,68	41976,19	2014,88	70520	3385	43065	23660	101714
				14327,38	816,07	24070	1371	–	7534	
21 1106-0301-0406	Конструкции стальные набивных сальников, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0323	607770,9	17430,34	19631	563	17168	1938	23295
				58823,53	7120,74	1900	230	–	1726	
22 2900-0033-0001 (пл)	(Стр.) Сальник ТМ.89-02, d=100, L=200 мм	шт.	1	8188		8188		8188	–	8843
				–		–		–	655	
23 2900-0033-0002 (пл)	(Стр.) Сальник ТМ.90-06, d=250, L=300 мм	шт.	1	25580		25580		25580	–	27626
				–		–		–	2046	
24 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	23897	194	23897	194	22156	1628	27567
				1547	97	1547	97	–	2042	
25 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,3	3333,33	530	1000	159	421	416	1529
				1400	140	420	42	–	113	
26 2107-0602-0106	Щиты КД1	м2	0,3	5129		1539		1539	–	1662
				–		–		–	123	
27 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,23	22556,52	1021,74	5188	235	3923	1016	6700
				4478,26	378,26	1030	87	–	496	
28 1109-0301-0201	(Поз. 1,4,5) Стойки высотой до 25м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0602	25913,62	11495,02	1560	692	139	642	2378
				12109,63	3338,87	729	201	–	176	

29	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,0592	463144		27418		27418	–	29611
				–		–		–	2193	
30	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т								
		т	0,001	463522		464		464	–	501
				–		–		–	37	
31	1109-0302-0301	(Поз. 2,3) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %								
		т конструкций	0,03772	92364,79	21792,15	3484	822	96	1927	5844
				68027,57	6018,03	2566	227	–	433	
32	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,03772	463144		17470		17470	–	18868
				–		–		–	1398	
33	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %								
		т	0,09792	7209,97	725,08	706	71	90	376	1169
				5565,77	–	545	–	–	87	
34	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза НР = 69 %								
		м2	2,84	126,76	1,76	360	5	278	54	447
				27,11	0,35	77	1	–	33	

35	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %								
			м2 кровли	4	2136	79	8544	316	6225	1938	11321
					500,75	25,75	2003	103	–	839	
36	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86								
			м3	0,0025	21640		54		54	–	58
					–		–		–	4	
37	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %								
			м2 обработанной поверхности	4	309,25	2,75	1237	11	1086	131	1477
					35	1,25	140	5	–	109	

Раздел 11 Локальная смета 6-4-1д

1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %								
			м3 грунта	17,8383	171,82	164,81	3065	2940	–	759	4130
					7,01	52,08	125	929	–	306	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
			м3 грунта	1,06	1723,58	–	1827	–	–	1315	3393
					1723,58	–	1827	–	–	251	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	6,23	899,04	–	5601	–	–	4033	10405
					899,04	–	5601	–	–	771	
4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %								
			м3	0,6	18281,67	1093,33	10969	656	9528	851	12766

				1308,33	250	785	150	–	946	
5	1106-0201-0101	Фундаменты ФПм1 общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	4	22552,25	1017,5	90209	4070	68220	17677	116517
					4479,75	376,5	17919	1506	–	8631	
6	2106-0802-0102	(МС-1, АС-3) Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0094	499222		4693		4693	–	5068
					–		–		–	375	
7	1106-0801-0101	(ПМ1) Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,8	36271,25	1828,75	29017	1463	19939	7248	39166
					9518,75	437,5	7615	350	–	2901	
8	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,128	254487		32574		32574	–	35180
					–		–		–	2606	
9	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	269737		4046		4046	–	4370
					–		–		–	324	
10	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,15	604,1	147,95	2507	614	713	1316	4129
					284,34	53,01	1180	220	–	306	
11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего-15мм) НР = 94 %	м2 стяжки	4,15	769,64	28,67	3194	119	1587	1456	5022
					358,55	14,7	1488	61	–	372	

12	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-4,15	104,58	4,82	-434	-20	-396	-26	-497
					4,34	2,41	-18	-10	–	-37	
13	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	4,15	1567,23	253,98	6504	1054	932	3780	11107
					1088,67	64,34	4518	267	–	823	
14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего -15 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	3,14	769,75	28,66	2417	90	1201	1102	3801
					358,6	14,65	1126	46	–	282	
15	1141-0101-0104	Поверхности (наружные и внутренние) бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	36,93	1843	361,9	68062	13365	12409	36084	112478
					1145,09	91,74	42288	3388	–	8332	
16	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,61	8644,72	4436,02	13918	7142	636	10469	26338
					3813,66	1696,89	6140	2732	–	1951	
17	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29565		59130		59130	–	63860
					–		–		–	4730	

18	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
			шт.	1	22636		22636		22636	–	24447
					–		–		–	1811	
19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
20	1108-0801-0501	Горловина кирпичная. Кладка НР = 93 %								
			м3 кладки (без вычета пустот)	1,68	41976,19	2014,88	70520	3385	43065	23660	101714
					14327,38	816,07	24070	1371	–	7534	
21	1106-0301-0406	Конструкции стальные набивных сальников, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %								
			т	0,0323	607770,9	17430,34	19631	563	17168	1938	23295
					58823,53	7120,74	1900	230	–	1726	
22	2900-0033-0001 (пл)	(Стр.) Сальник ТМ.89-02, d=100, L=200 мм								
			шт.	1	8188		8188		8188	–	8843
					–		–		–	655	
23	2900-0033-0002 (пл)	(Стр.) Сальник ТМ.90-06, d=250, L=300 мм								
			шт.	1	25580		25580		25580	–	27626
					–		–		–	2046	
24	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	23897	194	23897	194	22156	1628	27567
					1547	97	1547	97	–	2042	
25	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %								
			м2	0,3	3333,33	530	1000	159	421	416	1529
					1400	140	420	42	–	113	
26	2107-0602-0106	Щиты КД1	м2	0,3	5129		1539		1539	–	1662
					–		–		–	123	

27 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,23	22556,52	1021,74	5188	235	3923	1016	6700
				4478,26	378,26	1030	87	–	496	
28 1109-0301-0201	(Поз. 1,4,5) Стойки высотой до 25м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0602	25913,62	11495,02	1560	692	139	642	2378
				12109,63	3338,87	729	201	–	176	
29 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0592	463144		27418		27418	–	29611
				–		–		–	2193	
30 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,001	463522		464		464	–	501
				–		–		–	37	
31 1109-0302-0301	(Поз. 2,3) Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03772	92364,79	21792,15	3484	822	96	1927	5844
				68027,57	6018,03	2566	227	–	433	
32 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03772	463144		17470		17470	–	18868
				–		–		–	1398	
33 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,09792	7209,97	725,08	706	71	90	376	1169

				5565,77	–	545	–	–	87	
34	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,84	126,76	1,76	360	5	278	54	447
					27,11	0,35	77	1	–	33	
35	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4	2136	79	8544	316	6225	1938	11321
					500,75	25,75	2003	103	–	839	
36	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	21640		54		54	–	58
					–		–		–	4	

Раздел 12 Локальная смета 6-6-1д

1	1101-0205-0901	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	755,2559	5420,41	2028,91	4093797	1532347	–	2348484	6957663
					3391,5	927,28	2561450	700334	–	515382	

Итого	**28 980 720**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 497 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 543 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 046 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 576 275
- оборудование, тенге	2 641 072
Накладные расходы, тенге	5 771 633
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 951 084

Всего	**28 980 720**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	684 831
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	891 808
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**558 326**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**31 115 685**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**25 763 787**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**6 664 980**
Итого по акту	**32 428 767**
С учетом договорного коэффициента 0,9	**29 185 890,18**
НДС (12 %)	**3 502 306,82**
Итого	**32 688 197,00**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Шаров М. Ю.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ Кисембинов Р. Т.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору _____ Тсупкалиев К. Д.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ Зулеев Б. А