Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Alyans XXI», г. Усть-Каменогорск, ул. П. Протазанова 47-23**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Шарова Максима Юрьевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в с. Гагарино Уланского района ВКО»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Уланского района» в лице руководителя Кисембинова Р. Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» лицензия №ГСЛ №11-00389 от 22.11.2006г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Нурпалиева Нуржана Мусулимовича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Big Build Street» лицензия № ГСЛ №09966 от 12.11.2012 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Аблкашева Асхата Кастеровича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" 31-18**
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден (а) **приказом ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Уланского района» № 34 от 15.05.2019 года на основании заключения ТОО «Qazexpertiza.KZ» № QKZ-0020/19 от 03.05.2019 г**
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь отведенного участка	**га**	1,0		1,0	-
Протяженность сетей: - водоснабжения - бытовой канализации - теплоснабжения -электроснабжения	**м**	14689		14689	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 условным диаметром 50 – 110 мм по ГОСТ 18599-2001 Водовод от площадки водопроводных сооружений до кольцевых водопроводных сетей проложен в 2 нитки. Сети водоснабжения подведены непосредственно к границам участков потребителей. В основании под трубопроводами выполнено уплотнение грунта на глубину 0,3 м с устройством песчаной подушки под полиэтиленовые трубы 0,3 м. Колодцы на водопроводной сети выполнены по Т.П. 901-09-11.84 из сборного железобетона (круглые). Подача воды в распределительную сеть происходит с площадки водопроводых сооружений. На площадке водопроводных сооружений построены следующие здания и сооружения: Водопроводная насосная станция, сторожка,уборная, 2 резервуара для воды емкостью по 100 м3, КТТП-25-10/0,4 кВ в блочно-модульном исполнении. Ограждение площадки водопроводных сооружений из профилированного листа высотой 2,0 м. с устройством поверху ограждения из стальной колючей проволоки высотой 0,5 м

Здание насосной станции второго подъема Здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами 4,5 м х 5.5 м. Фундаменты монолитные железобетонные. Стены кирпичные. Покрытие -монолитное

железобетонное. Кровля плоская рулонная. Полы - бетонные. Отделка: потолок - водоэмульсионная покраска, стены - простая штукатурка с последующей клеевой окраской

КПП. Здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами 3,3 м **х** 3.3 м. Высота помещения до низа покрытия 2.7 м. Здание с несущими кирпичными стенами. Фундаменты ленточные бетонные. Стены кирпичные на цементно-песчаном растворе М25. Покрытие- бетонное монолитное. Кровля — металлочерепица

Резервуары для воды емк. 100 м^3. Резервуар прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,6*6,3 м, Резервуары монолитные железобетонные. Перекрытие сборные железобетонные ребристые панели.

Уборная на 1 очко. Уборная представляет собой прямоугольное в плане строение с размерами 1.57х1.81 м. Стены уборной - кирпичные Стены выгреба из монолитного бетона.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены: ДА.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2021 г.;**
(месяц, год)
окончание работ: **ноябрь 2021 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5 месяцев;**
фактически **7 месяцев** *по факту финансирования;*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство водопроводных сетей в с. Гагарино Уланского района ВКО»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Alyans XXI»**
(наименование организации)

Директор **Шаров Максим Юрьевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
Место печати (при наличии)