Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"13" декабря 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "BN-Project" Директор Сакенова Гулим Талгатовна, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, мкр.Батыс-2, 339
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сакенова Г.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство газовой блочно-модульной котельной с наружными сетями для КГУ Общеобразовательная средняя школа имени Б.Алманова в с.Курылыс Иргизского района »**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", 030100, г.Актобе, район Астана, проспект Абилхайыр хана 40. Руководитель Муздыбаев Е.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АрхСтрой-KZ», лицензия №24006692 от 06.12.2024 г.;**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора: **Бегембетова Е.С. ;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.1.Субподрядными организациями: **ТОО «Влад», лицензия № 24002598 от 30.01.2024 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: **Бакытжанулы Ш.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2.Субподрядными организациями: **ТОО «Актобеспецстрой», № 14001680 от 10.02.2014г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: **Уразова А.С. ;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "РОСИБ" №08627 от 31.08.2021г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области », от 13.11.2023г, №355;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки ГП	м2	**38,39**		**38,39**	
ЭС (Сети электроснабжение) Кабеля АВБбШв 4х25 мм2 в траншее – 70,0м; Кабель КВБбШв 5х1,5 мм2 в траншее – 19,0м; Кабеля АВВГ 4х25 мм2 в траншее – 10,0м; Дизельный генератор исполнение в кожухе, мощностью 18 кВА / 14,4 кВт	м	99,0		99,0	
НВК (Наружный водопровод и канализация) - (В1) Труба ПЭ ∅40х3,8 – 71,0м. (К1) Труба стальная электросварная ∅57х3.0– 5,0м;	м	76,0		76,0	
ТС (Тепловые сети): -Трубы стальные электросварные ∅89х4,0 –70м. -Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ∅40 - 35м. -Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ∅32 - 35м.	м	70,0		70,0	
Наружное газоснабжение: Общая протяженность трассы газопровода (среднего давления): Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ∅63х3,8 подземный – 35м. Труба стальная электросварная ∅57х3,5 надземный – 4,5м. Общая протяженность трассы газопровода (низкого давления): Труба стальная электросварная ∅57х3,5 надземный – 14м.	м	53,5		53,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект «Строительство газовой блочно-модульной котельной с наружными инженерными сетями для КГУ «Общеобразовательная средняя школа имени Б. Алманова» в с.Курылыс, Иргизского района, Актюбинской области», разработан в соответствии с техническими условиями № 03-ИГХ-2023-000000053 от 06.06.2023 года выданными АО "КазТрансГаз Аймак" Актюбинский производственный филиал и в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами:

- МСН 4.03-01-2003 "Газораспределительные системы";

- СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы";

- СП РК 4.03–101-2013 "Газораспределительные системы";

Данный объект относятся ко II уровню степени ответственности (нормального) и не относящиеся к технически сложным проектируемым объектам. Проектом предусмотрено газоснабжение отдельно стоящей блочно-модульной котельной (БМК) на отопление и горячее водоснабжение, расположенной на территории средней школы им. Б. Алманова в Актюбинской области Иргизского района, с.о. Кызылжарский, с. Курылыс ул. Б. Белесова 5. Врезка предусмотрено от действующего надземного газопровода среднего давления DN100мм (PN=0,3МПа), проложенного на территории школы. Прокладка газопровода: от точки врезки до ввода в БМК проложен преимущественно подземным способом частично надземным для обвязки ГРПШ и ввод в БМК. На месте врезки предусматривается задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=1,6МПа DN50. Для снижения давления газа со среднего (PN=0,3МПа) на низкое (PN=0,003 МПа) и поддержания его на заданном уровне, проектом предусматривается установка газорегуляторного пункта ГРПШ-04-2У1 с регулятором давления РДНК-400 (2-шт). Расчет счетчика. Пропускная способность газового счетчика G40 при стандартном давлении-0,4- 65,0м3/час. Расход газа по проекту при стандартном давлении -54м3/час. Учет расхода газа будет осуществляться газовым счетчиком G40T, установленным перед проектируемой БМК на опорах. На месте выхода газопровода из ГРПШ предусматривается установка отключающих устройств - кран шаровый фланцевый DN50 PN=1,6 МПа. Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3,8 мм с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Выбор труб и конструктивных элементов газопровода выполнен на основании расчетов и требований СН РК 4.03-01-2011, МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» и МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб». Подземный полиэтиленовый газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011, с заглублением до верха трубы не менее 1,0 м. Надземный газопровод запроектирован из стальной электросварной прямошовной трубы ∅57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91. Надземный газопровод проложен на отдельно стоящих опорах из стальной электросварной прямошовной трубы по ГОСТ 10704-91 высотой h=1,7 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2024 года;**
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2024 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделияьсоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АПФ АО«QAZAQGAZ AIMAQ» директор Бітірбай Ж.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Казақстан Республикасы Ақтөбе өңірлік филиалы «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтобинский производственный филиал Республика Казахстан «QAZAQGAZ AIMAQ» город Актобе для технической документации

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. **Не требуется по проекту. Директор Дарханова А.Л. ТОО "РОСИБ" ГСЛ №08627 от 31.08.2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**«Строительство газовой блочно-модульной котельной с наружными сетями для КГУ Общеобразовательная средняя школа имени Б.Алманова в с.Курылыс Иргизского района» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор «BN-Project» Директор Сакенова Гулим Талгатовна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
BN-Project
Товарищество с ограниченной ответственностью
Г. АКТОБЕ БИН 091040013644
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН