Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 87183760064**	**041240006263**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №24 от 05.04.2022 г., доп. согл. №24/1 от 03.05.2022 г.

Номер документа	Дата составления
8	**23.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области			шт	1	27 276 033,00	27 276 033,00	2 922 432,11
				Итого	1	x	27 276 033,00	2 922 432,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / "Alyans XXI" / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 24 доп. согл. № 24/1	05.04.2022г 03.05.2022г	Местный бюджет, Областной бюджет, Национальный Фонд РК	009.015.431 009.028.431 009.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	27 276 033,000	24 353 600,89	24 353 600,89	24 353 600,89			12 770 371,00		2 922 432,11	27 276 033,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Жаров М. Ю.

Заказчик:

Руководитель отдела
Государственное учреждение
«Отдел строительства города Аксу»

_____ Конротбаев Н.З.

Технический надзор

ТОО "KZ Строй Эксперт"

Эксперт _____ Дерягин М.

Авторский надзор

ТОО "ИМПОРТ"

Эксперт _____ Ноженко В. А.

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52
БИН 041240006263 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ36070103KSN4514000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.04.2022г, доп.соглашение №24/1 от 03.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 1 май 2022 года

от 23 мая 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

23.05.2022г

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-01-01 Тепловые сети от ТК-791 до ТК-791А до домов ул.Ленина 33,35											
		Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	618,181	203,81	194,79	125993	120414	62	27464	165734
		НР - 12%; СП - 8%			8,92	52,78	5517	32628		12277	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	19,119	3718,94	--	71102	--	--	51194	132080
		НР - 12%; СП - 8%			3718,94	--	71102	--		9784	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (после ручной доработки)**	м3 грунта	19,119	203,81	194,79	3897	3724	2	849	5126
		НР - 12%; СП - 8%			8,92	52,78	171	1009		380	
4	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	1115,275	63,00	--	70262	--		--	75883
		СП - 8%			--	--	--	--		5621	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	637,3	20,67	17,56	13174	11192	63	4494	19081
		НР - 12%; СП - 8%			3,01	6,78	1919	4322		1413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	59,13	3243,99	157,71	191817	9325	122541	62004	274127
	НР - 99%; СП - 8%				1013,88	45,33	59951	2680		20306	
				Тепловая сеть							
14	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,24	1159457,64	445037,97	278270	106809	4080	194825	510942
	НР - 99%; СП - 8%				697421,78	122548,53	167381	29412		37848	
15	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	240	14837,00	--	3560880	--	3560880	--	3845750
	СП - 8%				--	--	--	--		284870	
16	2302-0201-6108 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	28	13068,00	--	365904	--	365904	--	395176
	СП - 8%				--	--	--	--		29272	
17	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладкабесканальная	км труб	0,03	832006,37	297002,65	24960	8910	248	18145	46553
	НР - 99%; СП - 8%				526748,72	84178,77	15802	2525		3448	
18	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	30	6868,00	--	206040	--	206040	--	222523
	СП - 8%				--	--	--	--		16483	
19	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	8	7072,00	--	56576	--	56576	--	61102
	СП - 8%				--	--	--	--		4526	
20	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	22237,51	6679,58	44475	13359	802	33736	84468
	НР - 99%; СП - 8%				15156,89	1881,39	30314	3763		6257	
21	2302-0201-0506 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°(60°)-2-ППУ-ПЭГОСТ 30732-2006	шт.	2	46982,00	--	93964	--	93964	--	101481
	СП - 8%				--	--	--	--		7517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1124-0108-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условномдавлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	26537,78	9225,13	106151	36901	1604	77074	197883
		НР - 99%; СП - 8%			16911,62	2551,54	67646	10206		14658	
23	2304-1012-2906 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой подприварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до+850°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	4	368122,00	--	1472488	--	1472488	--	1590287
		СП - 8%			--	--	--	--		117799	
		Теплофикационная камера (лист 12,13)									
127	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	128,838	203,81	194,79	26259	25096	13	5724	34541
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	1150	6800		2559	
128	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м3 грунта	1,962	3718,94	--	7297	--	--	5254	13554
		НР - 72%; СП - 8%			3718,94	--	7297	--		1004	
129	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (после ручной доработки)	м3 грунта	1,962	203,81	194,79	400	382	--	87	526
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	18	104		39	
130	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 2 км	т	228,9	63,00	--	14421	--		--	15574
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
131	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	130,8	20,67	17,56	2704	2297	13	922	3916
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,78	394	887		290	
		Демонтажные (основные) работы									
174	1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Трубопроводыдиаметром до 150 мм. Демонтаж краном	м трубопровода	238	533,46	115,58	126963	27508	1934	77697	221032
		НР - 72%; СП - 8%			409,75	43,66	97521	10391		16373	
175	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводыдиаметром до 80 мм. Демонтаж краном	м трубопровода	45	471,71	101,68	21227	4576	163	13118	37093
		НР - 72%; СП - 8%			366,39	38,48	16488	1732		2748	
176	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка тепловой камеры УТ2	м3	18,18	34215,36	16404,14	622035	298227	35640	353401	1053471
		НР - 84%; СП - 8%			15850,80	7290,85	288168	132548		78035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7507259	668721	5923017	925988	9107903
							830838	239006	--	674661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1751407				
	Материалы		Тенге				167166				
	Всего заработная плата		Тенге					1069844			
	Транспортные расходы		Тенге				84683				
		Накладные расходы	Тенге				925988				
		Сметная прибыль	Тенге				214192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2891586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								851
		Сметная заработная плата	Тенге					1069844			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5755852				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5755852				
		Сметная прибыль	Тенге				460468				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6216320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9107906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								851
		Сметная заработная плата	Тенге					1069844			
	РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-01-02 Тепловые сети от ТК-311 до ТК-313										
	Земляные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	525,158	203,81	194,79	107034	102295	52	23332	140795
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	4687	27718		10429	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	16,242	3718,94	--	60403	--	--	43490	112205
		НР - 72%; СП - 8%			3718,94	--	60403	--		8311	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(после ручной доработки)									
			м3 грунта	16,242	203,81	194,79	3310	3164	1	722	4354
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	145	857		323	
4	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км									
			т	947,45	63,00	--	59689	--		--	64464
		СП - 8%			--	--	--	--		4775	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
			м3 грунта	541,4	20,67	17,56	11192	9508	54	3818	16210
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,78	1630	3672		1201	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
			м3 основания	45,7125	3243,99	157,71	148291	7209	94735	47935	211924
		НР - 99%; СП - 8%			1013,88	45,33	46347	2072		15698	
	Тепловая сеть										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,33	893566,70	322768,72	294877	106514	3153	213080	548593
		НР - 99%; СП - 8%			561241,23	90977,41	185210	30023		40637	
15	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	330	8153,00	--	2690490	--	2690490	--	2905729
		СП - 8%			--	--	--	--		215239	
16	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	42	7730,00	--	324660	--	324660	--	350633
		СП - 8%			--	--	--	--		25973	
17	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,23	832006,37	297002,65	191361	68311	1898	139108	356907
		НР - 99%; СП - 8%			526748,72	84178,77	121152	19361		26438	
18	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	230	6868,00	--	1579640	--	1579640	--	1706011
		СП - 8%			--	--	--	--		126371	
19	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	30	7072,00	--	212160	--	212160	--	229133
		СП - 8%			--	--	--	--		16973	
20	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	16689,59	4428,75	66758	17715	914	52819	129144
		НР - 99%; СП - 8%			12032,37	1305,77	48129	5223		9566	
21	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	29484,00	--	117936	--	117936	--	127371
		СП - 8%			--	--	--	--		9435	
22	1124-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	18934,34	5858,22	75737	23433	913	57537	143936
		НР - 99%; СП - 8%			12847,64	1681,93	51391	6728		10662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2304-1012-2904 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	4	295467,00	--	1181868	--	1181868	--	1276417
		НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		94549	
24	1124-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	17390,29	5264,00	69561	21056	793	53284	132673
		НР - 99%; СП - 8%			11928,04	1527,47	47712	6110		9828	
25	2304-1012-2903 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	4	120616,00	--	482464	--	482464	--	521061
		СП - 8%			--	--	--	--		38597	
		Теплофикационная камера, 2шт (лист 12,13)									
136	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	257,676	203,81	194,79	52518	50192	26	11448	69083
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	2300	13600		5117	
137	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,924	3718,94	--	14593	--	--	10507	27108
		НР - 72%; СП - 8%			3718,94	--	14593	--		2008	
138	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (после ручной доработки)	м3 грунта	3,924	203,81	194,79	800	764	1	174	1052
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	35	207		78	
139	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	457,8	63,00	--	28841	--		--	31149
		СП - 8%			--	--	--	--		2307	
140	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	261,6	20,67	17,56	5408	4594	26	1845	7833
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,78	788	1774		580	
		Демонтажные (основные) работы									
178	1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,656	561608,69	224216,69	368415	147086	--	262706	681611
		НР - 60%; СП - 8%			337392,00	67119,48	221329	44030		50490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,454	551590,90	217310,96	250422	98659	2902	176677	461268
		НР - 99%; СП - 80%			327888,00	65200,29	148861	29601		34168	
180	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов и сооружений массой до 0,1 т. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	2,6	60441,14	4053,55	157147	10539	9977	94791	272093
		НР - 69%; СП - 80%			52550,40	287,49	136631	747		20155	
181	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка тепловой камеры УТ1, УТ3	м3	72,72	34215,36	16404,14	2488141	1192909	142562	1413603	4213884
		НР - 84%; СП - 80%			15850,80	7290,85	1152670	530191		312140	
182	1216-0101-1801 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 100 мм. Демонтаж в камерах	компенсатор	4	11696,38	5642,85	46786	22571	129	23575	75990
		НР - 72%; СП - 80%			6021,40	2164,50	24086	8658		5629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11090503	1886519	6847354	2630451	14818631
							2268099	730572	–	1097677	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4344138				
	Материалы		Тенге				248159				
	Всего заработная плата		Тенге					2861293			
	Транспортные расходы		Тенге				88531				
		Накладные расходы	Тенге				2535660				
		Сметная прибыль	Тенге				550384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7430182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2244
		Сметная заработная плата	Тенге					2861293			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157147				
	Материалы		Тенге				9977				
	Всего заработная плата		Тенге					137379			
		Накладные расходы	Тенге				94791				
		Сметная прибыль	Тенге				20155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				272093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					137379			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6589218				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6589218				
		Сметная прибыль	Тенге				527137				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7116355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14818630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2360
		Сметная заработная плата	Тенге					2998671			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23926534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3098937				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2555240			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					969579			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12770371		
		- Перевозка грузов	Тенге				173213				
		- Накладные расходы	Тенге							3556439	
		- Сметная прибыль	Тенге							1772338	

Всего		**23 926 534**
Временные здания и сооружения (1,04 %)		248 836
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		957 345
Итого		25 132 715
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		502 654
Итого по акту		**25 635 369**
Понижающий коэффициент (тендерная скидка) К=	0,95	24 353 600,89
НДС (12 %)		2 922 432,11
Итого		**27 276 033**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Заказчик:

Руководитель отдела
Государственное учреждение
«Отдел строительства города Аксу»

Руководитель отдела _____ Конротбаев Н.З.

Технический надзор

ТОО "KZ Строй Эксперт"

Эксперт _____ Дерягин М. В.

Авторский надзор

ТОО "ИМТОРГ"

Эксперт _____ Ноженко В. А.