Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 3

стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 24 доп. согл. № 24/1	05.04.2022г. 03.05.2022г.	Местный бюджет, Областной бюджет, Национальный Фонд РК	009.015.431 009.028.431 009.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	119 836 901,00	44 495 172,32	44 495 172,32	44 495 172,32			31 848 063,00		5 339 420,68	49 834 593,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____Дерягин М. В.

Заказчик:

Руководитель отдела
Государственное учреждение
«Отдел строительства города Аксу»

Руководитель отдела _____Конротбаев Н.З.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Эксперт _____Джуматаев Т. А.

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52
БИН 041240006263 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ36070103KSN4514000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.04.2022г, доп.соглашение №24/1 от 03.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 7 июля 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2 Тепловые сети от Тк311 до ТК317									
		Узел трубопровода УТ1 (лист6)									
35	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	комплект	2	9277,46	4894,28	18555	9789	561	10683	31577
		НР - 90%, СП - 8%			4102,25	1293,15	8205	2586		2339	
36	2304-0904-0209 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	112828,00	--	225656	--	225656	--	243708
		СП - 8%			--	--	--	--		18052	
37	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	1048,72	58,68	4195	235	245	3678	8503
		НР - 90%, СП - 8%			928,80	--	3715	--		630	
38	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	2202,00	--	8808	--	8808	--	9513
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
39	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2131,14	83,97	4262	168	595	3454	8334
		НР - 90%, СП - 8%			1749,30	12,95	3499	26		617	
40	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1526,00	--	3052	--	3052	--	3296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
41	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	1513,91	89,51	3028	179	1347	916	4260
		НР - 60%, СП - 8%			751,10	0,13	1502	--		316	
42	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5146,70	68,18	51467	682	41215	9609	65962
		НР - 98%, СП - 8%			957,00	23,48	9570	235		4886	
43	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1523,59	17,97	1524	18	1121	384	2060
		НР - 98%, СП - 8%			384,62	6,86	385	7		153	
44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0072	1351782,72	508816,08	9733	3663	2585	4487	15357
		НР - 99%, СП - 8%			484059,60	145422,33	3485	1047		1138	
45	2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2595,00	--	5190	--	5190	--	5605
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
49	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7315,39	--	14631	--	7467	7021	23383
		НР - 98%, СП - 8%			3581,90	--	7164	--		1732	
51	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	18816,00	--	18816	--	18816	--	20321
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8	83,03	2,39	399	11	180	144	586
		НР - 60%, СП - 8%			43,37	0,26	208	1		43	
53	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 на два раза	м2	4,8	248,99	6,16	1195	30	982	129	1430
		НР - 60%, СП - 8%			38,08	0,78	183	4		106	
54	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,4	1886,22	115,76	754	46	385	262	1098
		НР - 70%, СП - 8%			807,00	55,69	323	22		81	
55	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	0,44	4304,00	--	1894	--	1894	--	2045
		СП - 8%			--	--	--	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	7,5	3489,48	26,59	26171	199	5726	15451	44952
		НР - 76%, СП - 8%			2699,42	11,27	20246	84		3330	
57	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008625	373194,00	--	3219	--	3219	--	3476
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
			Узел трубопровода УТ3 (лист 8)								
94	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	2131,14	83,97	4262	168	595	3454	8334
		НР - 98%, СП - 8%			1749,30	12,95	3499	26		617	
95	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1526,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
96	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	1351782,72	508816,08	3244	1221	861	1496	5119
		НР - 97%, СП - 8%			484059,60	145422,33	1162	349		379	
97	2302-0101-3326 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 8 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	18367,00	--	36734	--	36734	--	39673
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
98	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80мм. Прокладка	м трубопровода	7	4186,83	68,18	29308	477	22132	6726	38917
		НР - 98%, СП - 8%			957,00	23,48	6699	164		2883	
102	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7315,39	--	14631	--	7467	7021	23383
		НР - 98%, СП - 8%			3581,90	--	7164	--		1732	
104	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 243 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ10705-80	м	1	15183,00	--	15183	--	15183	--	16398
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8	83,03	2,39	232	7	104	84	342
		НР - 69%, СП - 8%			43,37	0,26	121	1		25	
106	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 на два раза	м2	2,8	248,99	6,16	697	17	573	75	834
		НР - 69%, СП - 8%			38,08	0,78	107	2		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,2	1886,22	115,76	377	23	193	131	549
		НР - 76%, СП - 8%			807,00	55,69	161	11		41	
108	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	0,22	4304,00	--	947	--	947	--	1023
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
109	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым,стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	5	3489,48	26,59	17447	133	3817	10301	29968
		НР - 76%, СП - 8%			2699,42	11,27	13497	56		2220	
110	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00575	373194,00	--	2146	--	2146	--	2318
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
				Теплофикационная камера, 2шт (лист 12,13)							
141	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	109,87	203,81	194,79	22393	21401	11	4881	29456
		НР - 72%, СП - 8%			8,92	52,78	981	5799		2182	
142	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (с временного отвала грунта за минусом вытесненного грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	192,2725	63,00	--	12113	--		--	13082
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
143	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,987	840,78	--	9238	--	--	6651	17160
		НР - 72%, СП - 8%			840,78	--	9238	--		1271	
144	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,883	34,74	34,74	3435	3435	--	888	4669
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,48	--	1234		346	
145	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	98,883	156,94	74,97	15519	7413	--	8256	25677
		НР - 72%, СП - 8%			81,97	33,99	8106	3361		1902	
146	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,544	73024,62	3575,09	916021	44846	718149	171734	1174775
		НР - 99%, СП - 8%			12199,15	1629,67	153026	20443		87020	
147	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное железобетонное для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2556,00	--	5112	--	5112	--	5521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
148	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3642,00	--	7284	--	7284	--	7867
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
149	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23132,00	--	46264	--	46264	--	49965
		СП - 8%			--	--	--	--		3701	
150	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	16	595,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
151	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,114	14730,64	1382,48	1679	158	3	1442	3371
		НР - 94%, СП - 8%			13316,80	580,90	1518	66		250	
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	222265,00	--	25338	--	25338	--	27365
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
		Днище									
162	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14	2453,08	149,61	34343	2095	28522	4154	41577
		НР - 94%, СП - 8%			266,16	49,51	3726	693		3080	
167	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,8	1010,17	95,07	6869	646	3911	2398	10008
		НР - 94% СП - 8%			340,06	35,03	2312	238		741	
168	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	6,8	400,19	16,77	2721	114	2341	303	3266
		НР - 94% СП - 8%			39,19	8,24	266	56		242	
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-3 Тепловые сети отТК-797 по ул.Калинина, от ТК-798 по ул.Иртышская,от ТК-804 по ул.Заводская, ул.Конечная, ул.Южная									
		Земляные работы									
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2454,103593	203,81	194,79	500177	478030	244	109031	657944
		НР - 72%, СП - 8%			8,92	52,78	21903	129529		48737	
7	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (с временного отвала грунта за минусом вытесненного грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	4294,681287	63,00	--	270565	--		--	292210
		СП - 8%			--	--	--	--		21645	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (песок)	м3 грунта	836,8841	34,74	34,74	29072	29072	--	7518	39517
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,48	--	10442		2927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	836,8841	1884,00	--	1576690	--	1576690	--	1702825
		СН - 8%			--	--	--	--		126135	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	245,4103593	840,78	--	206336	--	--	148562	383290
		НР - 72%, СН - 8%			840,78	--	206336	--		28392	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2208,693233	34,74	34,74	76727	76727	--	19841	104294
		НР - 72%, СН - 8%			--	12,48	--	27558		7725	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2208,693233	156,94	74,97	346637	165586	--	184416	573537
		НР - 72%, СН - 8%			81,97	33,99	181051	75082		42484	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	146,922	3243,99	157,71	476613	23171	304481	154064	681132
		НР - 99%, СН - 8%			1013,88	45,33	148961	6659		50454	
				Тепловая сеть							
38	1124-0108-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков т ермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром250 мм. Установка	шт.	6	49091,85	20190,59	294551	121144	5745	197694	531625
		НР - 99%, СН - 8%			27943,67	5338,16	167662	32029		39380	
39	2304-1012-2110 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой од носекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт	6	521878,00	--	3131268	--	3131268	--	3381769
		СН - 8%			--	--	--	--		250501	
				Теплофикационная камера, 41шт (лист 18,19)							
324	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	515,352	203,81	194,79	105035	100385	51	22896	138166
		НР - 72%, СН - 8%			8,92	52,78	4599	27201		10234	
325	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,848	3718,94	--	29186	--	--	21014	54216
		НР - 72%, СН - 8%			3718,94	--	29186	--		4016	
326	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (после ручной доработки)	м3 грунта	7,848	203,81	194,79	1600	1529	1	349	2104
		НР - 72%, СН - 8%			8,92	52,78	70	414		156	
327	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	915,6	63,00	--	57683	--		--	62297
		СН - 8%			--	--	--	--		4615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	523,2	20,67	17,56	10816	9188	53	3689	15665
		НР - 72% СН - 8%			3,01	6,78	1575	3548		1160	
329	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	439,48	203,81	194,79	89571	85606	43	19525	117824
		НР - 72% СН - 8%			8,92	52,78	3922	23196		8728	
330	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (с временного отвала грунта за минусом вытесненного грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	769,09	63,00	--	48453	--		--	52329
		СН - 8%			--	--	--	--		3876	
331	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,948	840,78	--	36951	--	--	26604	68639
		НР - 72% СН - 8%			840,78	--	36951	--		5084	
332	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	395,532	34,74	34,74	13740	13740	--	3553	18677
		НР - 72% СН - 8%			--	12,48	--	4935		1383	
333	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	395,532	156,94	74,97	62076	29653	--	33025	102709
		НР - 72% СН - 8%			81,97	33,99	32423	13446		7608	
334	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,088	73024,62	3575,09	1832042	89692	1436298	343468	2349550
		НР - 99% СН - 8%			12199,15	1629,67	306052	40885		174041	
		Днище									
350	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	56	2453,08	149,61	137372	8378	114089	16616	166308
		НР - 94% СН - 8%			266,16	49,51	14905	2772		12319	
355	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	27,2	1010,17	95,07	27477	2586	15641	9590	40032
		НР - 91% СН - 8%			340,06	35,03	9250	953		2965	
356	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	27,2	400,19	16,77	10885	456	9363	1213	13066
		НР - 91% СН - 8%			39,19	8,24	1066	224		968	

Локальная смета 2-1-1д Тепловые сети от ТК-791 до ТК-791А до домов ул.Ленина
33,35(Добавляемые работы дополнение 1)

Тепловая сеть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,024	1159457,64	445037,97	27827	10681	408	19482	51094
		НР - 99%, СП - 8%			697421,78	122548,53	16738	2941		3785	
2	2301-0402-0209 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	24	14837,00	--	356088	--	356088	--	384575
		СП - 8%			--	--	--	--		28487	
3	2302-0201-6108 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	13068,00	--	52272	--	52272	--	56454
		СП - 8%			--	--	--	--		4182	
				Теплофикационная камера (лист 12,13)							
		Днище									
7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,1	23657,60	7,20	49681	15	42026	7181	61411
		НР - 94%, СП - 8%			3638,04	--	7640	--		4549	
				Локальная смета 2-1-2д Тепловые сети от ТК-311 до ТК-313 (Добавляемые работы дополнение 1)							
				Тепловая сеть							
1	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	7730,00	--	15460	--	15460	--	16697
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
2	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	16689,59	4428,75	33379	8857	457	26410	64572
		НР - 99%, СП - 8%			12032,37	1305,77	24065	2612		4783	
3	2302-0201-0504 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	29484,00	--	58968	--	58968	--	63685
		СП - 8%			--	--	--	--		4717	
4	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Футляр	км трубопровода	0,014	1254633,13	547249,19	17565	7661	1137	11123	30983
		НР - 99%, СП - 8%			626220,00	176318,71	8767	2468		2295	
5	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Трубы стальные электросварные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	шт	14	32219,64	--	451075	--	451075	--	487161
		СП - 8%			--	--	--	--		36086	
6	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумной изоляции	км трубопровода	0,014	1995800,82	197571,88	27941	2766	21067	4530	35069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 99%, СН - 8%			293436,00	33418,40	4108	468		2598	
				Теплофикационная камера, 2шт (лист 12,13)							
				Днище							
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,2	23657,60	7,20	99362	30	84052	14363	122823
		ПР - 91%, СН - 8%			3638,04	--	15280	--		9098	
				Локальная смета 2-1-4д Реконструкция ЦТП и замена тепловых сетей(Добавляемые работы дополнение 1)							
				===Земляные работы===							
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3	м3 грунта	3622,3	203,81	194,79	738270	705581	360	160931	971137
		ПР - 72%, СН - 8%			8,92	52,78	32329	191187		71936	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	112	3718,94	--	416522	--	--	299896	773731
		ПР - 72%, СН - 8%			3718,94	--	416522	--		57313	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3 (после ручной доработки)	м3 грунта	3734,3	203,81	194,79	761097	727398	371	165907	1001164
		ПР - 72%, СН - 8%			8,92	52,78	33328	197098		74160	
4	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6535,025	63,00	--	411707	--		--	444643
		СН - 8%			--	--	--	--		32937	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3734,3	20,67	17,56	77196	65580	371	26331	111809
		ПР - 72%, СН - 8%			3,01	6,78	11245	25326		8282	
				======Прокладка труб ППУ в две нити диам 530=====							
15	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Труба Ст 530х7-ППУ-ПЭ тип1 ГОСТ 30732-2006	м	108,54925	200698,21	--	21785641	--	21785641	--	23528492
		СН - 8%			--	--	--	--		1742851	
21	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Футляр	км трубопровода	0,015	2567782,71	1231191,61	38517	18468	1795	23632	67120
		ПР - 99%, СН - 8%			1216940,00	374427,64	18254	5616		4972	
22	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Трубы стальные электросварные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	15	123299,11	--	1849487	--	1849487	--	1997446
		СН - 8%			--	--	--	--		147959	
23	1122-0601-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,015	5161271,65	1137384,36	77419	17061	58478	6339	90459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 99%, СП - 8%			125332,50	301546,33	1880	4523		6701	
54	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Демонтаж	км труб	0,552	1140941,02	445289,77	629799	245800	--	449314	1165442
		ПР - 99%, СП - 8%			695651,25	126544,97	383999	69853		86329	
		Локальная смета 2-1-1Тепловые сети от ТК-791 до ТК-791А до домов ул.Ленина 33,35 исключить из акта 2									
24	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	-15158,89	-3843,68	-60636	-15375	-793	-48597	-117971
		ПР - 99%, СП - 8%			-11116,96	-1155,08	-44468	-4620		-8739	
25	2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	-29325,00	--	-117300	--	-117300	--	-126684
		СП - 8%			--	--	--	--		-9384	
26	ПКФ ТЕПЛО	Металлическая заглушка изоляция МЗИ Ст89-2-ППУ-ПЭ	шт	4	-10921,68	--	-43687	--	-43687	--	-47182
		СП - 8%			--	--	--	--		-3495	
		Узел трубопровода УТ1 (лист 6)									
53	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	-22237,51	-6679,58	-44475	-13359	-802	-33736	-84468
		ПР - 99%, СП - 8%			-15156,89	-1881,39	-30314	-3763		-6257	
54	2302-0201-5809 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-48412,00	--	-96824	--	-96824	--	-104570
		СП - 8%			--	--	--	--		-7746	
55	ПКФ ТЕПЛО	Металлическая заглушка изоляция МЗИ Ст159-2-ППУ-ПЭ	шт	2	-16299,78	--	-32600	--	-32600	--	-35208
		СП - 8%			--	--	--	--		-2608	
		Узел трубопровода УТ2 (лист 7)									
84	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	-22237,51	-6679,58	-44475	-13359	-802	-33736	-84468
		ПР - 99%, СП - 8%			-15156,89	-1881,39	-30314	-3763		-6257	
85	2302-0201-5809 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-48412,00	--	-96824	--	-96824	--	-104570
		СП - 8%			--	--	--	--		-7746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	ПКФ ТЕПЛО	Металлическая заглушка изоляция МЗИ Ст159-2-ППУ-ПЭ									
			шт	2	-16299,78	--	-32600	--	-32600	--	-35208
		СП - 8%			--	--	--	--		-2608	
87	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка									
			шт.	4	-15158,89	-3843,68	-60636	-15375	-793	-48597	-117971
		ПР - 97%, СП - 8%			-11116,96	-1155,08	-44468	-4620		-8739	
88	2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
			шт.	4	-29325,00	--	-117300	--	-117300	--	-126684
		СП - 8%			--	--	--	--		-9384	
89	ПКФ ТЕПЛО	Металлическая заглушка изоляция МЗИ Ст89-2-ППУ-ПЭ									
			шт	4	-10921,68	--	-43687	--	-43687	--	-47182
		СП - 8%			--	--	--	--		-3495	
				Теплофикационная камера							
102	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	128,838	-203,81	-194,79	-26259	-25096	-13	-5724	-34541
		ПР - 72%, СП - 8%			-8,92	-52,78	-1150	-6800		-2559	
103	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2									
			м3 грунта	1,962	-3718,94	--	-7297	--	--	-5254	-13554
		ПР - 72%, СП - 8%			-3718,94	--	-7297	--		-1004	
104	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (после ручной доработки)									
			м3 грунта	1,962	-203,81	-194,79	-400	-382	--	-87	-526
		ПР - 72%, СП - 8%			-8,92	-52,78	-18	-104		-39	
105	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъёмность 15 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 2 км									
			т	228,9	-63,00	--	-14421	--		--	-15574
		СП - 8%			--	--	--	--		-1154	
106	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
			м3 грунта	130,8	-20,67	-17,56	-2704	-2297	-13	-922	-3916
		ПР - 72%, СП - 8%			-3,01	-6,78	-394	-887		-290	
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-2 Тепловые сети от Тк311 до ТК317									
75	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка									
			шт.	2	-16689,59	-4428,75	-33379	-8857	-457	-26410	-64572
		ПР - 89%, СП - 8%			-12032,37	-1305,77	-24065	-2612		-4783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2302-0201-5807 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-33014,00	--	-66028	--	-66028	--	-71310
		СН - 8%			--	--	--	--		-5282	
77	ПКФ ТЕПЛО	Металлическая заглушка изоляция МЗИ Ст108-2-ППУ-ПЭ	шт	2	-10921,68	--	-21843	--	-21843	--	-23591
		СН - 8%			--	--	--	--		-1747	
78	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	-15158,89	-3843,68	-30318	-7687	-397	-24299	-58986
		НР - 99%; СН - 8%			-11116,96	-1155,08	-22234	-2310		-4369	
79	2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-29325,00	--	-58650	--	-58650	--	-63342
		СН - 8%			--	--	--	--		-4692	
80	ПКФ ТЕПЛО	Металлическая заглушка изоляция МЗИ Ст89-2-ППУ-ПЭ	шт	2	-10921,68	--	-21843	--	-21843	--	-23591
		СН - 8%			--	--	--	--		-1747	
82	2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм (СВ-200)	шт.	4	-5183,00	--	-20732	--	-20732	--	-22391
		СН - 8%			--	--	--	--		-1659	
86	2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм (СВ-180)	шт.	4	-5183,00	--	-20732	--	-20732	--	-22391
		СН - 8%			--	--	--	--		-1659	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43714902**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2205414**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3040228**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					907999			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**31848063**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**786100**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2596958**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3238140**	

Всего	**43 714 902**
Временные здания и сооружения (1,04 %)	454 635
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 749 114
Итого	45 918 651
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	918 373
Итого по акту	46 837 024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент (тендерная скидка) К=	0,95				44 495 172,32				
		НДС (12 %)					5 339 420,68				
		Итого					49 834 593				

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров М. Ю.

Заказчик:

Руководитель отдела

Руководитель отдела _____Конротбаев Н.З.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____Дерягин М. В.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Эксперт _____Джуматаев Е.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Ж/з подпод

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 87183760064**	**041240006263**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №24 от 05.04.2022 г., доп. согл. №24/1 от 03.05.2022 г.

Номер документа	Дата составления
16	**07.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области			шт	1	49 834 593,00	49 834 593,00	5 339 420,68
				Итого	1	x	49 834 593,00	5 339 420,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2022

М.П.