Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 87183760064**	**041240006263**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №24 от 05.04.2022 г., доп. согл. №24/1 от 03.05.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
17	**22.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области			шт	1	100 171 653,00	100 171 653,00	10 732 677,11
				Итого	1	x	100 171 653,00	10 732 677,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 24 доп. согл. № 24/1	05.04.2022г. 03.05.2022г.	Местный бюджет, Областной бюджет, Национальный Фонд РК	009.015.431 009.028.431 009.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №4	200 343 306,00	89 438 975,89	89 438 975,89	89 438 975,89			79 682 473,00		10 732 677,11	100 171 653,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____ Дерягин М. В.

Заказчик:

Руководитель отдела
Государственное учреждение
«Отдел строительства города Аксу»

Руководитель отдела_____Конротбаев Н.З.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Эксперт _____Джуматаев Е. А

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52
БИН 041240006263 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ36070103KSN4514000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.04.2022г, доп.соглашение №24/1 от 03.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 22 июля 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.===Работы по дополнению 1===									
		===Локальная смета 2-1-4===									
		=====Прокладка труб ППУ в две нити диам 530=====									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	41	3243,99	157,71	133004	6466	84969	42993	190076
		НР - 99%; СП - 8%			1013,88	45,33	41569	1858		14080	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	41	1884,00	--	77244	--	77244	--	83424
		СП - 8%			--	--	--	--		6180	
		=====Прокладка труб ППУ в две нити диам 530=====									
14	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,216	2884440,51	1124905,16	623039	242980	16820	427943	1135061
		НР - 99%; СП - 8%			1681661,38	319570,48	363239	69027		84079	
15	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	**Труба Ст 530х7-ППУ-ПЭ тип1 ГОСТ 30732-2006**	м	113	200698,21	--	22678898	--	22678898	--	24493210
		СП - 8%			--	--	--	--		1814312	
16	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 500 мм ГОСТ 30732-2006**	комплект	24	105091,96	--	2522207	--	2522207	--	2723984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		201777	
19	1124-0108-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка**	шт.	4	85585,51	39279,59	342342	157118	7358	218990	606239
		НР - 99%; СП - 8%			44466,38	10834,19	177866	43337		44907	
20	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	**Компенсатор 530х7-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт	4	3415229,46	--	13660918	--	13660918	--	14753791
		СП - 8%			--	--	--	--		1092873	
		=====Прокладка труб в здании =====									
25	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	**Трубы стальные электросварные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм**	м	24	123299,11	--	2959179	--	2959179	--	3195913
		СП - 8%			--	--	--	--		236734	
29	2302-0101-0320 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром ,530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	109121,00	--	872968	--	872968	--	942805
		СП - 8%			--	--	--	--		69837	
33	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, PN 16, DN 530 мм**	шт	4	4386129,46	--	17544518	--	17544518	--	18948079
		СП - 8%			--	--	--	--		1403561	
34	2302-0103-0620 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	75987,00	--	303948	--	303948	--	328264
		СП - 8%			--	--	--	--		24316	
		.===Работы по дополнению 3===									
		Локальная смета 2-1-4д									
2	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	**Трубы стальные электросварные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм**	шт	47	123299,11	--	5795058	--	5795058	--	6258663
		СП - 8%			--	--	--	--		463605	
4	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, PN 16, DN 530 мм**	шт	3	4386129,46	--	13158388	--	13158388	--	14211059
		СП - 8%			--	--	--	--		1052671	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**87870568**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**582673**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**406564**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**114222**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**79682473**		
		- Накладные расходы	Тенге							**689926**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6508932**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**87 870 568**				
		Временные здания и сооружения (1,04 %)					913 854				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)					3 515 863				
		Итого					92 300 285				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 846 006				
		Итого по акту					**94 146 291**				
		Понижающий коэффициент (тендерная скидка) К=	0,95				89 438 975,89				
		НДС (12 %)					10 732 677,11				
		Итого					**100 171 653**				

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Заказчик:

Руководитель отдела

Руководитель отдела _____ Конротбаев Н.З.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____ Дерягин М. В.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Эксперт _____ Джуматаев Е. А