Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 7
стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№ 24 доп. согл. № 24/1 доп. согл. № 24/6	05.04.2022г. 03.05.2022г. 20.04.2023 г	Местный бюджет, Областной бюджет, Национальный Фонд РК	009.015.431 009.028.431 009.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17		
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 7	727 981 313,00	107 048 600,89	107 048 600,89	107 048 600,89			78 811 428,00		12 845 832,11	119 894 433,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____ Дерягин М. В.

Заказчик:

Руководитель отдела
Государственное учреждение
«Отдел строительства города Аксу»

Руководитель отдела _____ Бекбергенов Р. К.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодаркой области

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52
БИН 041240006263 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ36070103KSN4514000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.04.2022г, доп.соглашение №24/1 от 03.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 21 апреля 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-3									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3**	м3 грунта	3332,20859	203,81	194,79	679146	649075	331	148043	893364
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	29740	175876		66175	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка грунта вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	102,490972	3718,94	--	381158	--	--	274434	708039
		НР - 72%; СП - 8%			3718,94	--	381158	--		52447	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3 (после ручной доработки)**	м3 грунта	102,490972	203,81	194,79	20889	19964	10	4553	27478
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	915	5410		2035	
4	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	6012,7433	63,00	--	378803	--		--	409107
		СП - 8%			--	--	--	--		30304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грун ты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3435,69956	20,67	17,56	71023	60336	341	24226	102869
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,78	10346	23301		7620	
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2848,99999	203,81	194,79	580662	554952	283	126575	763816
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	25427	150372		56579	
7	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (с временного отвала грунта за минусом вытесненного грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	4985,49999	63,00	--	314086	--		--	339213
		СП - 8%			--	--	--	--		25127	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (песок)	м3 грунта	224	34,74	34,74	7781	7781	--	2012	10577
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	2795		783	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	224	1884,00	--	422016	--	422016	--	455777
		СП - 8%			--	--	--	--		33761	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	285,899999	840,78	--	240379	--	--	173073	446528
		НР - 72%; СП - 8%			840,78	--	240379	--		33076	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2563,10003	34,74	34,74	89039	89039	--	23025	121029
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	31979		8965	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2563,10003	156,94	74,97	402258	192156	--	214007	665566
		НР - 72%; СП - 8%			81,97	33,99	210102	87129		49301	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	166,943	3243,99	157,71	541561	26329	345972	175059	773950
		НР - 99%; СП - 8%			1013,88	45,33	169260	7567		57330	
		Тепловая сеть									
20	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы изстальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,576	1826249,22	751124,29	1051920	432648	23318	703836	1896216
		НР - 99%; СП - 8%			1034642,25	199637,29	595954	114991		140460	
21	2301-0402-0211 РСНБ РК 2015	Труба Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	м	1152	35023,00	--	40346496	--	40346496	--	43574216
		СП - 8%			--	--	--	--		3227720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2302-0201-6108 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	128	13068,00	--	1672704	--	1672704	--	1806520
		СП - 8%			--	--	--	--		133816	
39	1124-0108-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков т ермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром250 мм. Установка	шт.	9	49091,85	20190,59	441827	181715	8619	296541	797437
		НР - 99%; СП - 8%			27943,67	5338,16	251493	48043		59069	
40	2304-1012-2110 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой од носекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт	19	521878,00	--	9915682	--	9915682	--	10708937
		СП - 8%			--	--	--	--		793255	
		Теплофикационная камера, 41шт (лист 18,19)									
324	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	128,838	203,81	194,79	26259	25096	13	5724	34541
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	1150	6800		2559	
325	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,962	3718,94	--	7297	--	--	5254	13554
		НР - 72%; СП - 8%			3718,94	--	7297	--		1004	
326	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (после ручной доработки)	м3 грунта	1,962	203,81	194,79	400	382	--	87	526
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	18	104		39	
327	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	228,9	63,00	--	14421	--		--	15574
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
328	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	130,8	20,67	17,56	2704	2297	13	922	3916
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,78	394	887		290	
329	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	109,87	203,81	194,79	22393	21401	11	4881	29456
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	981	5799		2182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (с временного отвала грунта за минусом вытесненного грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	192,2725	63,00	--	12113	--		--	13082
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
331	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,987	840,78	--	9238	--	--	6651	17160
		НР - 72%; СП - 8%			840,78	--	9238	--		1271	
332	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,883	34,74	34,74	3435	3435	--	888	4669
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	1234		346	
333	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	98,883	156,94	74,97	15519	7413	--	8256	25677
		НР - 72%; СП - 8%			81,97	33,99	8106	3361		1902	
334	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,544	73024,62	3575,09	916021	44846	718149	171734	1174775
		НР - 99%; СП - 8%			12199,15	1629,67	153026	20443		87020	
339	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,114	14730,64	1382,48	1679	158	3	1442	3371
		НР - 91%; СП - 8%			13316,80	580,90	1518	66		250	
340	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	222265,00	--	25338	--	25338	--	27365
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
		Днище									
350	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14	2453,08	149,61	34343	2095	28522	4154	41577
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	49,51	3726	693		3080	
355	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,8	1010,17	95,07	6869	646	3911	2398	10008
		НР - 94%; СП - 8%			340,06	35,03	2312	238		741	
356	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	6,8	400,19	16,77	2721	114	2341	303	3266
		НР - 94%; СП - 8%			39,19	8,24	266	56		242	
		Подготовительный период									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,45	2823,40	1228,45	15388	6695	--	12394	30004
		НР - 108%; СП - 8%			1594,95	510,79	8692	2784		2223	
367	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	16,35	360,04	253,92	5887	4152	--	2823	9406
		НР - 108%; СП - 8%			106,12	53,72	1735	878		697	
		Смета 2-1-3 д(работы по ТР 1)									
1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	630	840,78	--	529691	--	--	381378	983955
		НР - 72%; СП - 8%			840,78	--	529691	--		72886	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	630	1884,00	--	1186920	--	1186920	--	1281874
		СП - 8%			--	--	--	--		94954	
		Смета 2-1-2 д(работы по ТР 2)									
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12	1900,90	125,09	22811	1501	20788	951	25662
		НР - 108%; СП - 8%			43,51	29,85	522	358		1901	
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	12	432,98	0,04	5196	1	5192	3	5615
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	3	--		416	
		Локальная смета 2-1-3 д(работы по ТР 2)									
		Теплофикационная камера промежуточная, 29 шт									
6	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42	51809,28	2627,24	2175990	110344	1893001	182816	2547511
		НР - 93%; СП - 8%			4110,60	569,80	172645	23932		188705	
7	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции массой до 0,5 т (перемычки). Изготовление и монтаж	т конструкций	0,543816	1137669,85	84287,03	618683	45837	440549	93333	768977
		НР - 69%; СП - 8%			243276,00	5457,50	132297	2968		56961	
8	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	14	7839,00	1369,27	109746	19170	58814	44311	166382
		НР - 118%; СП - 8%			2268,72	413,57	31762	5790		12325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2104-0109-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм ГОСТ 12767-2016(при типу ПО-4 размерами 1,5х2,8)	м3	11,76	99860,00	--	1174354	--	1174354	--	1268302
		СП - 8%			--	--	--	--		93948	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,8	864,46	19,72	105291	2401	69967	30911	147098
		НР - 93%; СП - 8%			270,30	2,59	32923	315		10896	
		Днище									
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,8	23657,60	7,20	231844	71	196120	33514	286587
		НР - 94%; СП - 8%			3638,04	--	35653	--		21229	
17	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2200	1149,72	1149,72	2529384	2529384	--	1232225	4062538
		НР - 72%; СП - 8%			--	777,92	--	1711424		300929	
		Локальная смета 2-1-3 д(работы по ТР 4)									
1	1122-1401-0104 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 630 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м	м продавливания	58,44	294686,18	28582,24	17221460	1670346	14860704	1577682	20303073
		НР - 99%; СП - 8%			11814,00	15455,30	690410	903208		1503931	
		Локальная смета 2-1-3 д(работы по ТР 5)									
1	1122-1401-0104 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 630 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м	м продавливания	21,2	294686,18	28582,24	6247347	605944	5390946	572328	7365249
		НР - 99%; СП - 8%			11814,00	15455,30	250457	327652		545574	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								105171389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3989596				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7317722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3666453			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78811428		
		- Перевозка грузов	Тенге				719423				
		- Накладные расходы	Тенге							6542747	
		- Сметная прибыль	Тенге							7790474	

Всего 105 171 389

Временные здания и сооружения (1,04 %)	1 093 782
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	4 208 101
Итого	110 473 272
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 209 465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по акту		**112 682 738**
Понижающий коэффициент (тендерная скидка) К=	0,95	107 048 600,89
НДС (12 %)		12 845 832,11
Итого		**119 894 433**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Заказчик:

Руководитель отдела

И. О.Руководитель отдела _____ Бекбергенов Р. К.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____ Дерягин М. В.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Эксперт _____ Джуматаев Е. А