Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 8
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№ 24 доп. согл. № 24/1 доп. согл. № 24/6	05.04.2022г. 03.05.2022г. 20.04.2023 г	Местный бюджет, Областной бюджет, Национальный Фонд РК	009.015.431 009.028.431 009.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 8	1 052 008 601,00	289 310 078,57	289 310 078,57	289 310 078,57			244 711 005,00		34 717 209,43	324 027 288,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____ Дерягин М. А.

Заказчик:

И. О.Руководителя отдела
Государственное учреждение
«Отдел строительства города Аксу»

Руководитель отдела _____ Жексенгалиев Р. К.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Эксперт _____ Джуматаев Е. А

Наименование стройки - Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодаркой области

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52
БИН 041240006263 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ36070103KSN4514000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.04.2022г, доп.соглашение №24/1 от 03.05.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 22 мая 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-03									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3**	м3 грунта	5680,32	203,81	194,79	1157720	1106459	565	252365	1522891
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	50696	299810		112807	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка грунта вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	175,68	3718,94	–	653344	–	–	470408	1213652
		НР - 72%; СП - 8%			3718,94	–	653344	–		89900	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3 (после ручной доработки)**	м3 грунта	175,68	203,81	194,79	35806	34220	18	7805	47100
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	1568	9272		3489	
4	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	10248	63,00	–	645624	–		–	697274
		СП - 8%			–	–	–	–		51650	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грун ты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5856	20,67	17,56	121056	102840	582	41292	175335
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,78	17634	39716		12988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5856	203,81	194,79	1193526	1140680	582	260170	1569991
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	52,78	52264	309083		116296	
7	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (с временного отвала грунта за минусом вытесненного грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	10248	63,00	--	645624	--		--	697274
		СП - 8%			--	--	--	--		51650	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (песок)	м3 грунта	228	34,74	34,74	7920	7920	--	2048	10766
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	2845		797	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	228	1884,00	--	429552	--	429552	--	463916
		СП - 8%			--	--	--	--		34364	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	585,6	840,78	--	492361	--	--	354500	914609
		НР - 72%; СП - 8%			840,78	--	492361	--		67749	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5270,4	34,74	34,74	183086	183086	--	47346	248867
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	65758		18435	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5270,4	156,94	74,97	827147	395122	--	440054	1368577
		НР - 72%; СП - 8%			81,97	33,99	432025	179161		101376	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	290,832	3243,99	157,71	943456	45867	602720	304970	1348300
		НР - 99%; СП - 8%			1013,88	45,33	294869	13182		99874	
				Тепловая сеть							
20	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы изстальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,104	1826249,22	751124,29	2016179	829241	44693	1349018	3634413
		НР - 99%; СП - 8%			1034642,25	199637,29	1142245	220400		269216	
21	2301-0402-0211 РСНБ РК 2015	Труба Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	м	2600	35023,00	--	91059800	--	91059800	--	98344584
		СП - 8%			--	--	--	--		7284784	
22	2302-0201-6108 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	510	13068,00	--	6664680	--	6664680	--	7197854
		СП - 8%			--	--	--	--		533174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1124-0108-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков т ермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	24	49091,85 27943,67	20190,59 5338,16	1178204 670648	484574 128116	22982	790776 157518	2126499
39	2304-1012-2110 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой од носекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт	5	521878,00 –	– –	2609390 –	– –	2609390	– 208751	2818141
		Теплофикационная камера, 41шт (лист 18,19)									
324	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	386,514	203,81 8,92	194,79 52,78	78776 3450	75288 20400	38	17172 7676	103624
325	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,886	3718,94 3718,94	– –	21890 21890	– –	–	15761 3012	40662
326	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (после ручной доработки) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,886	203,81 8,92	194,79 52,78	1200 53	1147 311	–	262 117	1578
327	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (на временный отвал) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т	686,7	63,00 –	– –	43262 –	– –		– 3461	46723
328	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	392,4	20,67 3,01	17,56 6,78	8112 1182	6891 2661	39	2767 870	11749
329	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	329,61	203,81 8,92	194,79 52,78	67179 2942	64204 17397	33	14644 6546	88368
330	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (с временного отвала грунта за минусом вытесненного грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т	576,8175	63,00 –	– –	36340 –	– –		– 2907	39247
331	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32,961	840,78 840,78	– –	27713 27713	– –	–	19953 3813	51480
332	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	296,649	34,74	34,74	10305	10305	–	2665	14008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	3701		1038	
333	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	296,649	156,94	74,97	46557	22240	--	24769	77032
		НР - 72%; СП - 8%			81,97	33,99	24317	10084		5706	
334	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,544	73024,62	3575,09	916021	44846	718149	171734	1174775
		НР - 99%; СП - 8%			12199,15	1629,67	153026	20443		87020	
337	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	23132,00	--	138792	--	138792	--	149895
		СП - 8%			--	--	--	--		11103	
339	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,342	14730,64	1382,48	5038	473	11	4325	10112
		НР - 91%; СП - 8%			13316,80	580,90	4554	199		749	
340	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342	222265,00	--	76015	--	76015	--	82096
		СП - 8%			--	--	--	--		6081	
		Днище									
350	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	42	2453,08	149,61	103029	6284	85566	12462	124731
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	49,51	11179	2079		9239	
355	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,8	-1010,17	-95,07	-6869	-646	-3911	-2398	-10008
		НР - 94%; СП - 8%			-340,06	-35,03	-2312	-238		-741	
356	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	20,4	400,19	16,77	8164	342	7023	909	9799
		НР - 94%; СП - 8%			39,19	8,24	799	168		726	
		Работы по тех решению 1									
		Локальная смета 02-01-03д									
1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	820	840,78	--	689440	--	--	496397	1280703
		НР - 72%; СП - 8%			840,78	--	689440	--		94867	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	820	1884,00	--	1544880	--	1544880	--	1668470
		СП - 8%			--	--	--	--		123590	
		Локальная смета 02-01-03д									
26	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	14,5	-7289,57	-373,09	-105699	-5410	-51667	-49110	-167194
		НР - 98%; СП - 8%			-3353,25	-102,79	-48622	-1490		-12385	
27	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Трубы стальные электросварные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	шт	14,5	-39385,71	--	-571093	--	-571093	--	-616780
		СП - 8%			--	--	--	--		-45687	
		Работы по тех решению 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Локальная смета 02-01-03д						
					Теплофикационная камера промежуточная, 29 шт						
6	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	12	51809,28 4110,60	2627,24 569,80	621711 49327	31527 6838	540857	52233 53916	727860
7	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции массой до 0,5 т (перемычки). Изготовление и монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,155376	1137669,85 243276,00	84287,03 5457,50	176767 37799	13096 848	125872	26667 16275	219708
8	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	7839,00 2268,72	1369,27 413,57	31356 9075	5477 1654	16804	12660 3521	47538
9	2104-0109-0102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм ГОСТ 12767-2016(при типу ПО-4 размерами 1,5х2,8) *СП - 8%*	м3	3,36	99860,00 --	-- --	335530 --	-- --	335530	-- 26842	362372
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	34,8	864,46 270,30	19,72 2,59	30083 9406	686 90	19991	8832 3113	42028
		Днище									
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,8	23657,60 3638,04	7,20 --	66241 10187	20 --	56034	9575 6065	81882
					Работы по тех решению 3						
					Локальная смета 02-01-04д						
1	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 530 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	34	-7457,54 -3710,25	-415,86 -113,11	-253556 -126149	-14139 -3846	-113268	-127394 -30476	-411427
2	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Трубы стальные электросварные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм *СП - 8%*	шт	34	-123299,11 --	-- --	-4192170 --	-- --	-4192170	-- -335374	-4527543
9	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Футляр *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	2567782,71 1216940,00	1231191,61 374427,64	61627 29207	29549 8986	2871	37811 7955	107393
10	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Трубы стальные электросварные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм *СП - 8%*	шт	24	123299,11 --	-- --	2959179 --	-- --	2959179	-- 236734	3195913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1122-0601-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,024	5161271,65	1137384,36	123871	27297	93566	10143	144734
		НР - 99%; СП - 8%			125332,50	301546,33	3008	7237		10721	
		Работы по тех решению 4									
		Локальная смета 02-01-03д									
2	1122-0301-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1100 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	359370797,89	5439423,19	8624899	130546	8420842	106862	9430302
		НР - 99%; СП - 8%			3062940,00	1434623,21	73511	34431		698541	
3	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	31016,69	3232,47	124067	12930	73776	37244	174216
		НР - 99%; СП - 8%			9340,31	64,75	37361	259		12905	
4	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	38316,61	3678,34	76633	7357	47883	21333	105803
		НР - 99%; СП - 8%			10696,35	77,70	21393	155		7837	
5	1122-0601-1012 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,05844	8819764,71	1816401,00	515427	106150	398622	40168	600043
		НР - 99%; СП - 8%			182325,00	511961,60	10655	29919		44448	
6	1122-0601-1016 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,024	17665639,59	6272465,26	423975	150539	264562	48819	510617
		НР - 99%; СП - 8%			369750,00	1684902,30	8874	40438		37824	
		Работы по тех решению 5									
		Локальная смета 02-01-03д									
2	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,108	2884440,51	1124905,16	311520	121490	8411	213972	567531
		НР - 99%; СП - 8%			1681661,38	319570,48	181619	34514		42039	
3	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Труба Ст 530х7-ППУ-ПЭ тип1 ГОСТ 30732-2006	м	404	200698,21	–	81082079	–	81082079	–	87568645
		СП - 8%			–	–	–	–		6486566	
4	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 500 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	71	105091,96	–	7461529	–	7461529	–	8058452
		СП - 8%			–	–	–	–		596922	
7	1124-0108-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	Страниц - 8 2	85585,51	39279,59	171171	78559	3679	109495	303119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			44466,38	10834,19	88933	21668		22453	
8	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Компенсатор 530х7-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	8	3415229,46	–	27321836	–	27321836	–	29507583
		СП - 8%			–	–	–	–		2185747	
		РАЗДЕЛ 1.Работы по тех решению 6									
		Локальная смета 02-01-03д									
		Футляры									
16	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Футляр	км трубопровода	0,024	2567782,71	1231191,61	61627	29549	2871	37811	107393
		НР - 99%; СП - 8%			1216940,00	374427,64	29207	8986		7955	
17	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Трубы стальные электросварные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	56	123299,11	–	6904750	–	6904750	–	7457130
		СП - 8%			–	–	–	–		552380	
18	1122-0601-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,056	5161271,65	1137384,36	289031	63694	218318	23666	337713
		НР - 99%; СП - 8%			125332,50	301546,33	7019	16887		25016	
20	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Трубы стальные электросварные из стали марки 15, 20, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	24	254458,62	–	6107007	–	6107007	–	6595567
		СП - 8%			–	–	–	–		488561	
23	ТЦПРАЙС-ЛИСТ	Трубы стальные электросварные из стали марки 15, 20, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	16	184937,14	–	2958994	–	2958994	–	3195714
		СП - 8%			–	–	–	–		236720	
		Благоустройство									
25	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Демонтаж	м2 тротуара	483	333,93	30,02	161288	14498	455	164288	351621
		НР - 108%; СП - 8%			302,97	11,97	146335	5783		26046	
26	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	483	417,18	37,52	201496	18122	455	205359	439404
		НР - 108%; СП - 8%			378,71	14,97	182919	7229		32548	
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,65	3244,22	1033,72	79970	25481	51085	9630	96768
		НР - 108%; СП - 8%			138,10	223,63	3404	5512		7168	
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,3	4435,83	1069,61	218686	52732	159146	19763	257525
		НР - 108%; СП - 8%			138,10	233,08	6808	11491		19076	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**284236717**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5517160				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5461134			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1582137			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						244711005		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				**1370850**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6122001**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**21054570**	

Всего		**284 236 717**
Временные здания и сооружения (1,04 %)		2 956 062
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		11 372 834
Итого		298 565 613
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		5 971 312
Итого по акту		**304 536 925**
Понижающий коэффициент (тендерная скидка) К=	0,95	289 310 078,57
НДС (12 %)		34 717 209,43
Итого		**324 027 288**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Заказчик:

Государственное учреждение
«Отдел строительства города Аксу»

И. О.Руководителя отдела _____ Бекбергенов Р. К.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____ Дерягин М. В.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Эксперт _____ Джуматаев Е. А