Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 87183760064** — **041240006263**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** — **020540000457**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24 от 05.04.2022 г., доп. согл. №24/6 от 20.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
54	27.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области. Корректировка			шт	1	215 067 008,00	215 067 008,00	23 042 893,71
				Итого	1	x	215 067 008,00	23 042 893,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 10
стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№ 24 доп. согл. № 24/1 доп. согл. № 24/6	05.04.2022г. 03.05.2022г. 20.04.2023 г	Местный бюджет, Областной бюджет, Национальный Фонд РК	009.015.431 009.028.431 009.032.431	ТОО "Alyans XXI "		17	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 10	1 411 005 856,00	192 024 114,29	192 024 114,29	192 024 114,29		124 218 785,00			23 042 893,71	215 067 008,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Нурпалиев Н. М.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____Ножнеко В. А.

Заказчик:

Государственное учреждение

Руководитель отдела _____Бекбергенов Р. К.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Директор _____ Тайнов С.С

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 БИН 041240006263 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ36070103KSN4514000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.04.2022г, доп.соглашение №24/1 от 03.05.2022г. доп. согл. № 24/6 от 20.04.2023 г

Акт приемки выполненных работ № 10 от 27 октября 2023 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	№ в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**157 665 461**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**20 432 765**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**20 432 765**
1	1	6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2**	м3	13836,80544	303	4 192 552
2	2	6101-0201-0102	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2**	м3	430,3916	7479	3 218 899
3	3	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м3	964,5688	3180	3 067 329
4	4	6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м3	8662,456	78	675 672
5	5	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м3	8662,456	505	4 374 540
6	6	6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м3	685,076	7158	4 903 774
			Раздел 2. Тепловая сеть, ИТОГО:	тенге			**137 232 695**

			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			137 232 695
7	7	6123-0104-0110	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 400 мм	км	0,176	7272678	1 279 991
8	8	241-402-0216	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	1 м	176	139266	24 510 816
9	9	241-408-0111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	1 комплект	14	23641	330 974
10	13	6123-0104-0107	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	2,1	4533499	9 520 348
11	14	241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	2100	38111	80 033 772
12	15	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	1 комплект	191	7979	1 523 989
13	16	6123-0104-0410	Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм	шт.	3	207740	623 220
14	17	242-403-0311	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	1 шт.	3	860085	2 580 255
15	20	6123-0104-0407	Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	35	115302	4 035 570
16	21	242-403-0307	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	1 шт.	35	365536	12 793 760

Всего	**157 665 461**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%)	11824910
Сметная прибыль (5)%	8474519

в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**177 964 889**
в прогнозных ценах 2023 г.	**192 024 114,29**
НДС (12%)	23 042 893,71
Итого	**215 067 008,00**

Подрядчик

ТОО "Alyans XXI "

Директор Нурпалиев Н.М.

Заказчик

Государственное учреждение
«Отдел строительства города Аксу»

Руководитель отдела Бекбергенов Р. К.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт Ножнеко В. А.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Директор Тайнов С.С