Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 87183760064** — **041240006263**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** — **020540000457**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24 от 05.04.2022 г., доп. согл. №24/6 от 20.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
62	20.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области			шт	1	215 000 000,00	215 000 000,00	23 035 714,29
				Итого	1	x	215 000 000,00	23 035 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2023

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 11

стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 24 доп. согл. № 24/1 доп. согл. № 24/6	05.04.2022г. 03.05.2022г. 20.04.2023 г	Местный бюджет, Областной бюджет, Национальный	009.015.431 009.028.431 009.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 11	1 626 005 856,00	191 964 285,71	191 964 285,71	191 964 285,71		129 789 532,00			23 035 714,29	215 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____ Ножнеко В. А.

Заказчик:

Государственное учреждение

Руководитель отдела _____ Бекбергенов Р. К.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Директор _____ Тайнов С. С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52
БИН 041240006263 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ36070103KSN4514000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.04.2022г, доп.соглашение №24/1 от 03.05.2022г. доп. согл. № 24/6 от 20.04.2023 г

Акт приемки выполненных работ № 11 от 20 ноября 2023 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	№ в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**157 616 337**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**15 742 521**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**15 742 521**
1	**1**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2**	**м3**	**10669,853**	**303**	**3 232 965**
2	**2**	**6101-0201-0102**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2**	**м3**	**331**	**7479**	**2 475 549**
3	**3**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**742**	**3180**	**2 359 560**
4	**4**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**6681**	**78**	**521 118**
5	**5**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**6681**	**505**	**3 373 905**
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**528**	**7158**	**3 779 424**
			Раздел 2. Тепловая сеть, ИТОГО:	тенге			**141 873 815**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**141 873 815**

7	7	6123-0104-0110	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 400 мм	км	0,232	7272678	1 687 261
8	8	241-402-0216	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	1 м	232	139266	32 309 712
9	9	241-408-0111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	1 комплект	20	23641	472 820
10	10	6123-0104-0109	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 300 мм	км	0,2235	6098496	1 363 014
11	11	241-402-0215	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	1 м	223,5	96692	21 610 662
12	12	241-408-0110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	1 комплект	18	18397	331 146
13	13	6123-0104-0107	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	1,523	4533499	6 904 519
14	14	241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	1523	38111	58 043 540
15	15	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	1 комплект	138	7979	1 101 102
16	16	6123-0104-0410	Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 400 мм	шт.	3	207740	623 220
17	17	242-403-0311	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	1 шт.	3	860085	2 580 255
18	18	6123-0104-0409	Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм	шт.	4	170401	681 604

19		242-403-0309	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 300	1 шт.	4	656212	2 624 848
20		6123-0104-0407	Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	24	115302	2 767 248
21		242-403-0307	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	1 шт.	24	365536	8 772 864

Всего	157 616 337
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%)	11821225
Сметная прибыль (5)%	8471878
в текущих ценах с 10.06.2022 г.	177 909 440
в прогнозных ценах 2023 г.	191 964 285,71
НДС (12%)	23 035 714,29
Итого	**215 000 000,00**

Подрядчик

ТОО "Alyans XXI "

Директор Нурпалиев Н.М.

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел строительства города Аксу»

Руководитель отдела Бекбергенов Р. К.

Технический надзор

ТОО "KZ Строй эксперт"

Эксперт Ножнеко В. А.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Директор Тайнов С.С