Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 87183760064** ИИН/БИН **041240006263**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** **020540000457**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24 от 05.04.2022 г., доп. согл. №24/1 от 03.05.2022 г,.доп. согл. №24/6 от 20.04.23

Номер документа	Дата составления
66	01.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области			шт	1	85 811 726,99	85 811 726,99	9 194 113,61
				Итого	1	x	85 811 726,99	9 194 113,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.12.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 12

стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№ 24 доп. согл. № 24/1 доп. согл. № 24/6	05.04.2022г. 03.05.2022г. 25.12.2023 г	Местный бюджет, Областной бюджет, Национальный Фонд РК	009.015.431 009.028.431 009.032.431	ТОО "Alyans XXI "	17		
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из.гр.1							
				в этих		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 12	1 711 863 218,99	76 658 359,81	76 658 359,81	76 658 359,81		47 179 841,00			9 199 003,18	85 857 362,99

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт _____ Ноженко В. А.

Заказчик:

Государственное учреждение

Руководитель отдела _____ Бекбергенов Р. К.

Авторский надзор

ТОО «ИМТОРГ»

Эксперт _____ Тайнов С.С

SANA 2023.2.2 от 08.06.2023 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 БИН 041240000265 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ36070103KSN4514000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.04.2022г, доп.соглашение №24/1 от 03.05.2022г. доп. согл. № 24/6 от 20.04.2023 г

Акт приемки выполненных работ № 12 от 1 декабря 2023 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	№ в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**62 941 968**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**10 076 801**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 076 801**
1	**1**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2**	**м3**	**6793,34156**	**303**	**2 058 382**
2	**2**	**6101-0201-0102**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2**	**м3**	**212,6084**	**7479**	**1 590 098**
3	**3**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**475,4312**	**3180**	**1 511 871**
4	**4**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**4255,544**	**78**	**331 932**
5	**5**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**4255,544**	**505**	**2 149 050**
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**340,244**	**7158**	**2 435 467**
			Раздел 2. Тепловая сеть, ИТОГО:	тенге			**46 111 001**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**46 111 001**

		6123-0104-0107	[illegible] трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с [illegible] муфтами при [illegible] условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	14	241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	894	38111	34 071 520
9	15	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	1 комплект	97	7979	773 963
10	20	6123-0104-0407	Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	15	115302	1 729 530
11	21	242-403-0307	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	1 шт.	15	365536	5 483 040
			Раздел 3. Запорная арматура, ИТОГО:	тенге			5 104 058
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 104 058
12	22	6123-0106-0106	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 250 мм	шт.	2	84294	168 588
13	23	242-203-3507	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	1 шт.	2	1070189	2 140 378
14	24	6123-0106-0105	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 200 мм	шт.	6	59180	355 080
15	25	242-203-3506	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	1 шт.	6	337676	2 026 056
16	26	6123-0106-0102	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	2	23537	47 074
17	27	242-202-0206	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	2	73911	147 822
18	28	6123-0106-0101	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	4	14749	58 996
19	29	242-202-0204	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	40016	160 064
			Раздел 4. Подготовительный период, ИТОГО:	тенге			1 650 107

			[illegible]	тенге			1 850 187
	30	1220-0101-0104	[illegible] асфальтобетонным. Разборка	м3	8,[illegible]	[illegible]	82 545
21	31	1220-0101-0102	Основание щебеночное. Разборка	м3	28,65	888	25 441
22	32	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	300	1648	494 400
23	33	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	300	416	124 800
24	33.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	29,28	27980	819 254
25	34	7101-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	300	7	2 100
26	34.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	3,63	27980	101 567

Всего	**62 941 968**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%)	4720648
Сметная прибыль (5)%	3383131
в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**71 045 746**
в прогнозных ценах 2023 г.	76 658 359,81
НДС (12%)	9 199 003,18
Итого	**85 857 362,99**

Подрядчик

ТОО "Alyans XXI "

Директор Нурпалиев Н.М.

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел строительства города Аксу»

Руководитель отдела Бекбергенов Р. К.

Технический надзор

ТОО "KZ СтройЭксперт"

Эксперт Ноженко В. А.

Авторский надзор

ТОО «ИМПОРГ»

Эксперт Тайнов С.С