Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

"25" декабря **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Alyans XXI», Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. А.Протозанова, 47- 23**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Нурпалиева Нуржана Мусулимовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области», Павлодарская область г. Аксу**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" Бекбергенов Рахат Курсатбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. субподрядными организациями: **ТОО «ВК Стройсбыт» № 11-00389 от 22.11.2006г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Тусупова Каната Ерболатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Имторг", ГСЛ № 18020690 13.11.2018г, Рабочий проект №ТС-001-003**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" № 1-06/14 от 17.05.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплосети в 2-х трубном исполнении	км	11,762	-	11,762	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка тепловых сетей предусмотрена на 3-х участках:

- от ТК-791 до ТК-791А, от ТК-791А до домов по ул. Ленина 33,35;

Трубопровод теплосети проложен в непроходных каналах, частично бесканальным способом.
Подземный канальный способ прокладки трубопроводов (в две нитки): Ø159х4,5/280-119,0м.
Подземный бесканальный способ прокладки трубопроводов (в две нитки) Ø89х4/180-22,5м.
Реконструкция тепловой камеры УТ1 (ТК791) и УТ2 (ТК-791А).

- от ТК-311 до ТК-312 с увеличением диаметра 80мм на диаметр 100мм, от ТК-312 до ТК-313 по ул. Камзина-Карагандинская с увеличением диаметра 50мм на диаметр 80мм;

Трубопровод теплосети проложен подземным бесканальным способом (в две нитки) Ø108х4/200, Ø89х4/180. Реконструкция тепловой камеры УТ1 (ТК-311), УТ2(ТК-312) и УТ3 (ТК-313).

- от ТК-797 по ул. Калинина, от ТК-798 по ул. Иртышская от ТК804 по ул. Заводская, ул. Народная, ул. Конечная, ул. Южная.
В произведена реконструкция тепловых камер: УТ1 (ТК797), УТ2 (ТК-798), УТ3(ТК-804). Трубы приняты стальные электросварные из стали 20, термически обработанные по ГОСТ 10705-80 в ППУ-изоляции по ГОСТ 30732-2006. Укладка труб в индустриальной ППУ - изоляции в полиэтиленовой оболочке произведена бесканальным способом прокладке на песчаное основании толщиной 150мм. с последующей засыпкой песком. Компенсация тепловых удлинений выполняется за счет сильфонных компенсирующих устройств.
По завершению строительно-монтажных работ трубопроводы промыты и испытаны на прочность и герметичность рабочим давлением. Гидравлические испытания трубопроводов провели в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяца;**
фактически, месяц: **20 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87,7% и фактически применено 87,7% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными

испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Аксу Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурпалиев Нуржан Мусулимович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)