15

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республики
Казахстан по делам строительства и жилищн
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал	13 999 307,28	1 751 312							210 157	1 961 46

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Нильдибаев Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №4

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в мкр. Каратал" за март 2020 г.

на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружное освещение двора										
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,4	2702,14	–	3783	–	–	2724	7028
					2702,14	–	3783	–	–	521	

2	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	20133,57	1760	28187	2464	18604	6991	37
					5085	402,14	7119	563	–	2814	
3	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	7	26510,57	9373,43	185574	65614	11768	107117	3161
					15456	3672	108192	25704	–	23415	
4	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14	1782		24948		24948	–	269
					–		–		–	1996	
5	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	14	4082		57148		57148	–	6172
					–		–		–	4572	
6	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	7	706,29	–	4944	–	30	2998	857
					702	–	4914	–	–	635	
7	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	261		1827		1827	–	197
					–		–		–	146	
8	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	14	305,14	13	4272	182	1102	2199	6989

9	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм			213,43	4,71	2988	66	–	518	
			м	14	109		1526		1526	–	
					–		–		–	122	
10	1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %									
			шт.	7	5814,57	2182,29	40702	15276	11654	13986	59
					1967,43	807,57	13772	5653	–	4375	
11	2307-0103-0504	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82									
			шт.	7	16155		113085		113085	–	122
					–		–		–	9047	
12	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74									
			шт.	7	678		4746		4746	–	51
					–		–		–	380	
13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	24,5	333,67	151,59	8175	3714	1087	3270	123
					137,71	47,63	3374	1167	–	916	
14	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,0245	168503		4128		4128	–	44
					–		–		–	330	
15	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	7	2057,29	177,71	14401	1244	6620	4943	2089
					933,86	46,86	6537	328	–	1548	

16	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	7	387,71	18,86	2714	132	1088	1099	4
					213,43	4,57	1494	32	–	305	
17	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	9,45	124,55	2,96	1177	28	958	135	1
					20,21	0,42	191	4	–	105	
Раздел 2 Линия КЛ-0,4 кВ											
18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14,9	1714,03	–	25539	–	–	18388	474
					1714,03	–	25539	–	–	3514	
19	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	83	536,6	453,99	44538	37681	–	14909	642
					82,61	166,87	6857	13850	–	4756	
20	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	894,2	–	8942	–	–	6438	1661
					894,2	–	8942	–	–	1230	
21	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,095	152063,16	–	14446	–	143	10870	2734
					150557,89	–	14303	–	–	2025	
22	2301-0605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена двойные диаметром 62/51,4 мм (прим)	м	95	617		58615		58615	–	63304

23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %			–		–		–	4689	
			м кабеля	95	333,71	151,62	31702	14404	4216	12677	479
					137,71	47,63	13082	4525	–	3550	
24	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	23	355,65	160,13	8180	3683	1013	3339	124
					151,48	50,17	3484	1154	–	922	
25	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,118	284727		33598		33598	–	362
					–		–		–	2688	
Раздел 3 Учет электроэнергии											
26	1308-0303-2501	Бокс пластиковый. Установка на конструкции на стене или колонне (прим) НР = 72 %	шт.	1	6464	51	6464	51	2411	2881	1009
					4002	–	4002	–	–	748	
27	2307-0201-1002	Боксы пластиковые КМПн 2/4 (прим)	шт.	1	774		774		774	–	83
					–		–		–	62	
28	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
29	1308-0305-0902	Щитки учетно-распределительные. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4822	98	4822	98	434	3113	8570

30	2307-0201-0319	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			4290	34	4290	34	–	635	
			шт.	1	7863		7863		7863	–	84
31	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %			–		–		–	629	
			шт.	1	2760	27	2760	27	1377	976	40
32	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			1356	–	1356	–	–	299	
			шт.	1	1550		1550		1550	–	167
33	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	124	
			шт.	1	2478	1001	2478	1001	100	1256	403
34	2307-0208-0227	Контакторы модульные серии КМ 25-40 (прим)			1377	367	1377	367	–	299	
			шт.	1	13857		13857		13857	–	1496
35	2307-0208-0231	Реле времени программируемое PCZ-524 (прим)			–		–		–	1109	
			шт.	1	19748		19748		19748	–	21328
36	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %			–		–		–	1580	
			шт.	1	2306	–	2306	–	–	1407	4010

37	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %			2306	–	2306	–	–	297	
			шт.	1	1356	91	1356	91	21	920	2
38	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1			1244	34	1244	34	–	182	
			шт.	1	48438		48438		48438	–	523
39	1311-0601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных НР = 75 %			–		–		–	3875	
			м	7	149,71	–	1048	–	11	778	19
40	2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			148,14	–	1037	–	–	146	
			км	0,001	60052		60		60	–	6
41	2306-0128-0106	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			–		–		–	5	
			км	0,001	199823		200		200	–	21
42	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			–		–		–	16	
			км	0,005	139648		698		698	–	75
					–		–		–	56	
Раздел 4 Демонтаж											
43	1133-0301-0401	Опоры стальные .Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	опора	2	7449	2812	14898	5624	–	9182	26006

44 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	100	4637 93,25	1102 0,22	9274 9325	2204 22	– –	1926 6707	17
				93,03	0,12	9303	12	–	1283	

Всего	**1 194 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	258 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 336
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	456 996
Накладные расходы, тенге	239 303
Сметная прибыль (8 %), тенге	88 514
Всего	**1 194 909**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	12 427
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 147**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 231 483**
НДС (12 %)	147 778
Итого	**1 379 261**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №4

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в мкр. Каратал" за март 2020 г.

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Тип II											
1	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	9,7	1610,82	31,75	15625	308	7653	8408	25956
					790,1	12,47	7664	121	–	1923	

Раздел 3 Тип III

2 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	187,1	1500,79	31,74	280797	5938	127025	162197	478
				790,13	12,55	147834	2348	–	35440	

Всего	**504 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 498
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 469
- материалы, изделия и конструкции, тенге	134 678
Накладные расходы, тенге	170 605
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 363
Всего	**504 390**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 246
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 193**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**519 829**
НДС (12 %)	62 379
Итого	**582 208**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал	17 431 433,71	817 597,7							98 111,73	915 709,4

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №15 в мкр. Каратал
(наименование)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за октябрь 2020 г.
на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Тип III										
1	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	179,735	3066,88	38,25	551225	6874	471969	81262	683086
					402,72	15,92	72382	2861	–	50599	

Раздел 4 Тип IV										
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	15,02	15348	1111,58	230527	16696	194264	21218	271
					1302,73	249,67	19567	3750	–	20140	
3	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	300,4	712,36	0,6	213992	181	209476	4766	236
					14,43	0,26	4335	78	–	17501	
4	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	300,4	4176,99	23,85	1254767	7164	1044251	222345	15952
					676,94	8,4	203352	2523	–	118169	
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	11,5	1500,87	31,74	17260	365	7808	9969	294
					790,17	12,52	9087	144	–	2178	
Раздел 5 Тип V											
6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5,742	2964,12	1079,24	17020	6197	9980	2447	2102
					146,81	247,82	843	1423	–	1557	
7	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	7,656	16474,92	1111,42	126132	8509	107649	10816	147904
					1302,77	249,74	9974	1912	–	10956	

Всего	
в том числе	**2 471 266,1**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	319 540
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 691
Накладные расходы, тенге	2 045 397
Сметная прибыль (8 %), тенге	352 823
	221 100
Всего	
	2 471 266,1
Временные здания и сооружения (1,3 %)	25 701,17
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**49 939,34**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 546 906,61**
НДС (12 %)	305 628,79
Итого	**2 852 535,4**
Минус тендерная скидка	**1 936 825,97**
Итого к оплате	**915 709,43**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Гильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республики
Казахстан по делам строительства и жилищн
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №067-к	27.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к о
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал	16 515 724,28	2 246 801							269 616	2 516 4

Заказчик:

Директор ТОО "Асыл-Тау"

Жамырбаев Е.Н

Подрядчик:

Директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №15 в мкр. Каратал
(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

на МАФ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 МАФ по УСН РК 8.02-03-2018										
1	8601-0602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР = 91 %	секция	15	18170	71	272550	1065	252495	17731	31350

2	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %			1266	33	18990	495	–	23222	
			шт.	2	45757	174	91514	348	86992	3875	103(
3	8601-0113-0117	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м) НР = 91 %			2087	42	4174	84	–	7631	
			комплект	1	884828	1694	884828	1694	832994	46099	10054
					50140	518	50140	518	–	74474	
Раздел 2 Стойка для сушки белья (2шт)											
4	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2116	26337,43	12689,04	5573	2685	1341	1596	77
					7310,96	3620,04	1547	766	–	574	
5	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	28,768	2634		75775		75775	–	8183
					–		–		–	6062	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	216607		347		347	–	37
					–		–		–	28	
7	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0074	230810		1708		1708	–	1845
					–		–		–	137	

8	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	2702,22	–	4864	–	–	3502	9
					2702,22	–	4864	–	–	669	
9	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,8	21456,11	1168,89	38621	2104	26348	9705	52
					5649,44	275,56	10169	496	–	3866	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	214736		236		236	–	2
					–		–		–	19	
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,1364	81,16	1,79	498	11	322	115	6
					26,89	0,33	165	2	–	49	
Раздел 3 Стойка для ковра											
12	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06477	26308,48	12691,06	1704	822	409	489	236
					7302,76	3628,22	473	235	–	175	
13	2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	9,26	1393		12899		12899	–	1393
					–		–		–	1032	

14	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	14,6	666		9724		9724	–	105
					–		–		–	778	
15	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,072	2708,33	–	195	–	–	140	3(
					2708,33	–	195	–	–	27	
16	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	0,072	21458,33	1166,67	1545	84	1054	388	20(
					5652,78	263,89	407	19	–	155	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,87833	162,91	3,73	306	7	198	71	40
					53,77	1,06	101	2	–	30	

Всего	**1 605 526**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 302 842
Накладные расходы, тенге	83 711
Сметная прибыль (8 %), тенге	118 928
Всего	**1 605 526**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	16 697
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 444**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 654 667**
НДС (12 %)	198 560
Итого	**1 853 227**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №15 в мкр. Каратал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

на Озеленение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	174	166,66	–	28998	–	–	25518	5887

2	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %			166,66	–	28998	–	–	4361
			м2	174	288,1	156,62	50130	27252	12537	14877
3	1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %			59,43	37,73	10341	6565	–	5201
			м траншеи	32,7	438,1	–	14326	–	–	12607
4	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %			438,1	–	14326	–	–	2155
			шт.	33	3618,97	951,18	119426	31389	3880	83352
5	2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м			2550,21	320,03	84157	10561	–	16222
			шт.	33	3744		123552		123552	–
6	1147-0102-0211	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %			–		–		–	9884
			яма	2	1983,5	506	3967	1012	–	2951
					1477,5	199	2955	398	–	553

7	1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	2	7024	1558	14048	3116	252	10283
					5340	502,5	10680	1005	–	1946
8	2501-0103-0401	Ель Шренка (Тянь-Шаньская), с комом, высотой до 1,5 м	шт.	2	13978		27956		27956	–
					–		–		–	2236

Всего	**574 549**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	151 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге	168 177
Накладные расходы, тенге	149 588
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 558
Всего	**574 549**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 975
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 610**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**592 134**
НДС (12 %)	71 056
Итого	**663 190**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жили
коммунального хозяйства от "02" мая 201
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал	9 065 584	4 910 714							589 286	5 500

ректор ТОО "Асыл-Тау"

Заказчик:

Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:

Директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 11
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №
на МАФ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 МАФ по УСН РК 8.02-03-2018											
1	8601-0602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР = 91 %	секция	20	18170	71	363400	1420	336660	23642	418005
					1266	33	25320	660	–	30963	
2	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	2	10182	–	20364	–	20364	–	21993

3	8601-0106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР = 91 %	шт.	2	– 190634	– 3285	– 381268	– 6570	– 350066	1629 24244	437
4	8601-0106-0108	Домик-беседка с мини -верандой НР = 91 %	комплект	1	12316 561123	1005 670	24632 561123	2010 670	– 540956	32441 17947	625
5	8601-0103-0301	Лазалка "Слон" НР = 91 %	комплект	1	19497 107058	225 2475	19497 107058	225 2475	– 97263	46326 7362	123
6	8601-0101-0107	Карусель "Ромашка" НР = 69 %	комплект	2	7320 323809	770 4191	7320 647618	770 8382	– 619190	9154 15619	7162
7	8601-0104-0207	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 91 %	комплект	2	10023 157128	1295 478	20046 314256	2590 956	– 272498	53059 37335	3797
8	8601-0104-0111	Качалка-балансир "Большая" НР = 91 %	комплект	2	20401 114298	113 216	40802 228596	226 432	– 213086	28127 13830	2618
9	8601-0104-0308	Качалка на пружине "Осьминог" НР = 91 %	комплект	1	7539 101956	60 491	15078 101956	120 491	– 95635	19394 5434	11598
10	8601-0301-0108	Столик "Солнышко" НР = 0	шт.	1	5830 88383	141 –	5830 88383	141 –	– 88383	8591 –	9545
11	8601-0903-0101	Щит информационный НР = 91 %	шт.	1	– 81132	– 151	– 81132	– 151	– 78380	7071 2401	9021
12	8601-0104-0302	Качалка на пружине "Лошадка" НР = 91 %	комплект	1	2601 44104	37 1020	2601 44104	37 1020	– 38110	6683 4802	5281

				4974	303	4974	303	–	3912	
13	8601-0201-0109	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом НР = 91 %	комплект	1	307426	6360	307426	6360	284210	17120	350
					16856	1957	16856	1957	–	25964	
14	8601-0104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл" НР = 91 %	комплект	1	42330	1167	42330	1167	36512	4548	506
					4651	347	4651	347	–	3750	
15	8601-0201-0110	Гимнастический комплекс (разборный) НР = 91 %	комплект	1	130017	2024	130017	2024	115024	12360	1537
					12969	613	12969	613	–	11390	
16	8601-0216-0202	Тренажерный комплекс комбинированный НР = 91 %	шт.	1	659838	7339	659838	7339	632787	19995	7342
					19712	2260	19712	2260	–	54387	
17	8601-0202-0105	Двухсекционный турник с лестницей НР = 91 %	комплект	1	118249	318	118249	318	112606	4916	1330
					5325	77	5325	77	–	9853	
Раздел 2 Стойка для сушки белья (2шт)											
18	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,232	2634		3245		3245	–	350
					–		–		–	260	

Всего **4 764 872**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 225 613
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 39 775

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 934 975
Накладные расходы, тенге	211 555
Сметная прибыль (8 %), тенге	352 954
Всего	**4 764 872**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	49 555
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 289**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 910 714**
НДС (12 %)	589 286
Итого	**5 500 000**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республик
Казахстан по делам строительства и жилищ
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к о
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал	12 037 838,28	1 545 676,14							185 481,14	1 731 157

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов
(наименование, адрес)

Объект : Работы по благоустройству двора №15 в мкр. Каратал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 01.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за декабрь 2019 г.

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тип I										
1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,3526	1817,92 / –	1817,92 / 955,76	641 / –	641 / 337	– / –	364 / 80	1085

2	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	291,8	1490,21	100,11	434844	29211	392132	24583	496
					46,27	31,74	13501	9261	–	36754	
Раздел 2 Тип II											
3	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	72,5	1193,96	99,88	86562	7241	75967	6099	1000
					46,26	31,63	3354	2293	–	7413	
4	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	290	130,27	0,02	37779	6	37737	39	4084
					0,12	–	36	–	–	3025	
5	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	72,5	1490,21	100,11	108040	7258	97428	6106	12327
					46,26	31,72	3354	2300	–	9132	
Раздел 3 Тип III											

6 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	194,265	3066,89	38,25	595789	7431	510124	87832	738
				402,72	15,92	78234	3092	–	54690	

Всего	**1 499 772**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 479
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 113 388
Накладные расходы, тенге	125 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	111 094
Всего	**1 499 771,14**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	15 598
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 307**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 545 676,14**
НДС (12 %)	185 481,14
Итого	**1 731 157,28**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республики
Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №15 в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июля 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №15 в м-не Каратал	3 565 584	3 183 557							382 027	аванс- 3092 473 579.

Заказчик:
Директор ТОО "Асыл-Тау"
_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "ПСК Градцентр"
_____ Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройст двора м-н Каратал №15"

на Покрытия от 25 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Тип I											
1	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	291,8	97,96	94,63	28585	27612	–	3518	34671
					3,33	7,83	973	2284	–	2568	

2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,5065	47744	119670	119670	–	129
					–	–	–	9574	
Раздел 2 Тип II									
3	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,4505	47744	212485	212485	–	229
					–	–	–	16999	
Раздел 3 Тип III									
4	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,9936	47744	142926	142926	–	1543
					–	–	–	11434	
Раздел 4 Тип IV									
5	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	306,408	4821	1477193	1477193	–	15953
					–	–	–	118175	
6	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,184	47744	8785	8785	–	948
					–	–	–	703	

Всего	**2 152 615**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	973
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 612
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 284
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 961 059
Накладные расходы, тенге	3 518
Сметная прибыль (8 %), тенге	159 453
Всего	**2 152 615**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	22 387

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту:"Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Благоустройств двора м-н Каратал №15"

на Подготовительные работы от 25 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимости с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	12,432	2947,47	1250,24	36643	15543	–	30081	72062
					1697,23	543,19	21100	6753	–	5338	

2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %								
			м	353,7	782,34	–	276714	–	–	298851	6216
					782,34	–	276714	–	–	46045	
3	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (ГП 4 прим.п2) НР = 118 %								
			м3 сборных железобетонных конструкций	0,43	13997,67	7504,65	6019	3227	155	4498	113
					6132,56	2732,56	2637	1175	–	841	
4	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	29319		29319		29319	–	3166
					–		–		–	2346	
5	8601-0302-0101	Скамья.Демонтаж НР = 90 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;								
			шт.	1	7781	182	7781	182	–	6890	1584
					7599	57	7599	57	–	1174	
6	8601-0104-0203	Качели одинарные, металлические.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;								
			комплект	1	9107	189	9107	189	–	8157	18645
					8918	46	8918	46	–	1381	
7	8601-0109-0302	Песочница из фанеры.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрм2=0;								
			комплект	1	3825	165	3825	165	–	3366	7766
					3660	39	3660	39	–	575	

8	8601-0202-0107	Турник одинарный.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	5681	1152	5681	1152	–	4444	109
					4529	355	4529	355	–	810	
9	8601-0401-0101	Навес беседки.Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	шт.	1	31582	5989	31582	5989	–	32560	692
					25593	2000	25593	2000	–	5131	
10	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,7	2701,76	–	4593	–	–	3307	85
					2701,76	–	4593	–	–	632	
11	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,7	19655,29	1168,82	33414	1987	21823	9166	4598
					5649,41	275,29	9604	468	–	3406	
12	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	50,08176	97		4858		–	–	524
					–		–		–	389	
13	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	50,08176	323		16176		–	–	1747
					–		–		–	1294	

Всего **936 394**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 364 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 893

- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 297
- перевозка грузов, тенге	21 034
Накладные расходы, тенге	401 320
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 362
Всего	**936 394**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	9 738
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 923**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**965 055**
НДС (12 %)	115 807
Итого	**1 080 862**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Казахстан по делам строительства и жилищн
коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор № 6	01.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оп
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двора №15 в м-не Каратал	10 306 681	1 108 122							132 975	1 241 09

Заказчик:

Директор ТОО "Асыл-Тау"

Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:

Директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1
Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 3

по объекту: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству дво
№15 в мкр. Каратал

Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СГ тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	52,3	43,27	43,27	2263	2263	–	610	3103
					–	16,2	–	847	–	230	

2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия) НР = 72 %								
			м3 грунта	111,8	50,56	50,56	5653	5653	–	1524	7
					–	18,93	–	2116	–	574	
3	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	20,9	52,3	52,3	1093	1093	–	255	14
					–	16,94	–	354	–	108	
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	112,7	168,31	160,52	18969	18091	8	4329	251
					7,72	45,63	870	5143	–	1864	
5	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;								
			т	180,32	482		86914		–	–	9386
					–		–		–	6953	
6	1101-0104-0401	Разравнивание излишков растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	31,4	30,38	30,38	954	954	–	257	1308
					–	11,37	–	357	–	97	

7 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %								
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1840,6	1,54	1,54	2833	2833	–	763	3
			–	0,58	–	1060	–	288	
Всего					**136 529**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					870				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 887				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 877				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					8				
- перевозка грузов, тенге					86 914				
Накладные расходы, тенге					7 738				
Сметная прибыль (8 %), тенге					10 114				
Всего					**136 529**				
Временные здания и сооружения (1,3 %)					1 420				
Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 759**				
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**140 708**				
НДС (12 %)					16 885				
Итого					**157 593**				

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 1
Форма

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 3

по объекту: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов. Работы по благоустройству двор №15 в мкр. Каратал

на Покрытия

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Тип I											
1	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	55,7	1610,77 / 790,14	31,74 / 12,55	89720 / 44011	1768 / 699	43941 / –	48287 / 11041	149048
Раздел 2 Тип II											

2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	72,5	736,88	232,55	53424	16860	34035	8978	673
					34,88	79,78	2529	5784	–	4992	
3	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	89,2	1610,76	31,74	143680	2831	70369	77327	2386
					790,13	12,54	70480	1119	–	17681	
Раздел 3 Тип III											
4	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	374	736,89	232,57	275597	86982	175570	46317	34766
					34,88	79,79	13045	29841	–	25753	
5	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-1122	40,64	11,91	-45601	-13368	-32233	-5054	-54707
					–	4,17	–	-4680	–	-4052	

6	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	14,96	3211,83	1042,78	48049	15600	30252	6214	586(
					146,86	237,77	2197	3557	–	4341	
Раздел 4 Тип IV											
7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	36,048	2964,05	1079,09	106848	38899	62654	15367	13199
					146,89	247,84	5295	8934	–	9777	

Всего	**938 683**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 557
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге	384 588
Накладные расходы, тенге	197 436
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 533
Всего	**938 683**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	9 762
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 969**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**967 414**
НДС (12 %)	116 090
Итого	**1 083 504**

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С. Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.