Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорске Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорске Акмолинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № КК-2 от 02.09.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за период с сентября по декабрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³		320	112,71	106,86	36067	34195	0	7145	46669
		НР - 72%; СП - 8%				5,85	25,16	1872	8051		3457	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		4,5	3944,96		17752	0	0	12782	32977
		НР - 72%; СП - 8%				3944,96		17752	0		2443	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		21	1562,13		32805	0	0	23619	60938
		НР - 72%; СП - 8%				1562,13		32805	0		4514	
		ФУНДАМЕНТЫ										
		С7-30										
4	1105-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сван железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м³ железобетона		6,3	45955,05	33559,97	289517	211428	4852	129367	452395
		НР - 99%; СП - 8%				11624,86	9117,07	73237	57438		33511	
5	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сван железобетонные площадью сечения до 0,1 м². Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая		9,84375	6675,81	3477,82	65715	34235	504	47138	121881
		НР - 99%; СП - 8%				3146,77	1690,21	30976	16638		9028	
		Заделка, бетонный столбик										
6	1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³		0,8	42507,97	2660,03	34006	2128	25670	6124	43341
		НР - 91%; СП - 8%				7760,19	652,35	6208	522		3210	
7	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³		0,2	32622,32	2151,35	6524	430	5665	488	7574
		НР - 91%; СП - 8%				2144,55	537,70	429	108		561	
		Фермы покрытия										
8	1109-0302-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м, массой до 8 т. Монтаж на высоте 25 м	т конструкций		0,27	99215,62	51655,51	26788	13947	3570	9831	39549
		НР - 69%; СП - 8%				34336,51	18435,36	9271	4978		2930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1109-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,7	58190,11	32419,74	40733	22694	6855	11287	56181
		НР - 69%; СП - 8%			15977,29	7390,48	11184	5173		4162	
10	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,65	111447,26	48682,01	72441	31643	10663	26058	106379
		НР - 69%; СП - 8%			46360,04	11740,65	30134	7631		7880	
11	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,28	168147,37	34314,25	47081	9608	1133	27293	80325
		НР - 69%; СП - 8%			129787,28	11482,42	36340	3215		5950	
12	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,45	57676,26	17076,11	25954	7684	3695	11882	40863
		НР - 69%; СП - 8%			32389,39	5877,74	14575	2645		3027	
13	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,08	114059,80	34293,78	9125	2744	725	4392	14598
		НР - 69%; СП - 8%			70698,32	8866,95	5656	709		1081	
		Стены наружные									
14	1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$	12,4	7238,81	2849,49	89761	35334	6234	42173	142489
		НР - 69%; СП - 8%			3886,58	1042,51	48194	12927		10555	
		Перегородки									
15	1108-0401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,5	10464,89	463,17	88952	3937	53019	30764	129293
		НР - 93%; СП - 8%			3764,14	127,56	31995	1084		9577	
		ПОЛЫ									
		1 этаж ==========									
		Тип 1 =======									
16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,5	18414,17	3087,59	82864	13894	40981	32124	124187
		НР - 94%; СП - 8%			6219,70	1374,71	27989	6186		9199	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,5	43061,93	13,23	64593	20	54034	9907	80459
		НР - 94%; СП - 8%			7025,96		10539	0		5960	
18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08	29876,12	2546,16	2390	204	14	2063	4809
		НР - 91%; СП - 8%			27153,28	1184,56	2172	95		356	
		ИТОГО									1 584 908
		Непредвиденные расходы 2%									31 698
		Итого									1 616 606
		Скидка субподрядчика									277 320
		Итого с учетом скидки									1 339 286
		НДС (12%)									160 714
		Итого по акту									**1 500 000**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ Шотабаев Д.С.

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ Канибаев А.К.