Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорске Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорске Акмолинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № КК-3 от 02.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за период с августа по декабрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сваи										
1	1105-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**$м^3$ железобетона**		4,5	45955,05	33559,97	206798	151020	3466	92405	323139
		НР - 99%; СП - 8%				11624,86	9117,07	52312	41027		23936	
2	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**		7,03125	6675,81	3477,82	46939	24453	360	33670	87058
		НР - 99%; СП - 8%				3146,77	1690,21	22126	11884		6449	
		Заделка, бетонный столбик										
3	1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**		0,3	42507,97	2660,03	12752	798	9626	2297	16253
		НР - 91%; СП - 8%				7760,19	652,35	2328	196		1204	
4	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**$м^3$**		0,2	32622,32	2151,35	6524	430	5665	488	7574
		НР - 91%; СП - 8%				2144,55	537,70	429	108		561	
		Фермы покрытия										
5	1109-0302-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м, массой до 8 т. Монтаж на высоте 25 м**	**т конструкций**		0,12	99215,62	51655,51	11906	6199	1587	4370	17577
		НР - 69%; СП - 8%				34336,51	18435,36	4120	2212		1302	
6	1109-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**		0,35	58190,11	32419,74	20367	11347	3428	5643	28091
		НР - 69%; СП - 8%				15977,29	7390,48	5592	2587		2081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,32	111447,26	48682,01	35663	15578	5250	12829	52371
		НР - 69%; СП - 8%			46360,04	11740,65	14835	3757		3879	
8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14	168147,37	34314,25	23541	4804	566	13647	40162
		НР - 69%; СП - 8%			129787,28	11482,42	18170	1608		2975	
9	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22	57676,26	17076,11	12689	3757	1806	5809	19978
		НР - 69%; СП - 8%			32389,39	5877,74	7126	1293		1480	
10	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,04	114059,80	34293,78	4562	1372	363	2196	7299
		НР - 69%; СП - 8%			70698,32	8866,95	2828	355		541	
		Стены наружные									
11	1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$	6,5	7238,81	2849,49	47052	18522	3268	22107	74692
		НР - 69%; СП - 8%			3886,58	1042,51	25263	6776		5533	
12	1108-0401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,5	10464,89	463,17	47092	2084	28069	16287	68449
		НР - 93%; СП - 8%			3764,14	127,56	16939	574		5070	
13	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	11	1219,25	4,41	13412	49	5031	6682	21702
		НР - 80%; СП - 8%			757,44	1,93	8332	21		1608	
14	1109-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	62	2190,71	1095,85	135824	67943	7690	56783	208016
		НР - 69%; СП - 8%			970,82	356,51	60191	22104		15409	
		ИТОГО									972 360
		Непредвиденные расходы 2%									19 447
		Итого									991 808
		Скидка субподрядчика									98 950
		Итого с учетом скидки									892 858
		НДС (12%)									107 143
		Итого по акту									**1 000 000**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008586
Директор _____ **Берлибаев А.Т.**