к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел стироительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО «Компания Гранит-Сервис»
Наименование строительства и его адрес : Строительство пятиэтажного сорокаквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне №1, №9А города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		19	20.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	114 903 264	28 542 956							3 425 155	31 968 111

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

Вр.и.о. руководителя _____ Салуакасов Д.С.

Технический надзор: ТОО «MaGuKaNa»

Эксперт технического надзора_____ Феоктистов Ю.Ф.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Рахымбек Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Эксперт авторского надзора_____ Грот С.В.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью «Компания Гранит-Сервис»

Стройка: Строительство пятиэтажного сорокаквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне №1, №9А города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1)

Договор подряда (контракта) №19 от 20.02.2020г.

АКТ приемки выполненных работ № 5 от 20. 04. 2021 г.
за Апрель месяц 2021 г.

На Общестроительные работы. (локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	43	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	174,633	26795,32	1440,04	4679347	251478	539396	4,54	793		
			м3 кладки		3345,93	341,46	584311	59630	50,8	0,40	70		
2	44	Е11-080201-1001 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом /парапет/	4,86	31469,56	1332,03	152942	6474	20097	6,41	31		
			м3 кладки		4973,39	315,85	24171	1535	50,8	0,37	2		
3	45	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	452,91	39,59	0,72	17929	325	10713	0,06	25		
			м2 оштукатуриваемой поверхности		38,13	0,34	17269	155	54,8	--	--		
4	46	С121-110401-0102 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	56,5232	9895,92	--	559349	--	23716	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--	--		
5	47	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	9,0582	2104,02	840,01	19059	7609	6387	1,22	11		
			м3 кладки		958,24	204,88	8680	1856	50,8	0,24	2		
6	48	Е11-100102-0605	Стены каркасные. Обшивка пергамином	452,91	72,59	0,72	32877	325	19628	0,08	38		
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		64,24	0,34	29096	155	59,8	--	--		
7	49	С121-100404-0204 прим. в ценах III квартала 2017 года	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	475,5555	78,38	--	37274	--	1580	--	--		

			м2		--	--	--	--	--	--	--
8	50	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/	452,91	4723,38	147,96	2139267	67014	318542	1,21	548
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		914,89	35,09	414364	15890	50,8	0,04	19
9	51	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /стены лоджий/	22,059	33574,42	1440,04	740618	31766	74475	4,54	100
			м3 кладки		3345,93	341,46	73808	7532	50,8	0,40	9
10	52	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ограждение лоджий/	49,068	4722,18	147,96	231708	7260	34508	1,21	59
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		914,89	35,09	44892	1722	50,8	0,04	2
11	53	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	173,745	26677,40	1440,04	4635065	250199	524936	4,38	761
			м3 кладки		3228,02	341,46	560852	59327	50,8	0,40	69
12	54	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-72/	0,123	45683,24	1384,43	5619	170	3154	56,40	7
			т металлических изделий		44298,82	460,97	5449	57	50,8	0,54	--
13	55	С121-050309-0303 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,123	159860,81	--	19663	--	834	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	56	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	175,2	308,26	151,55	54007	26552	19476	0,15	26
			шт. сборных конструкций		114,83	36,71	20118	6431	62,1	0,04	8
15	57	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	24	1443,24	777,62	34638	18663	14133	0,81	20
			шт. сборных конструкций		630,79	184,39	15139	4425	62,1	0,22	5
16	58	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	8,793	65019,23	--	571714	--	24241	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	59	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,661	21887,11	7968,70	36354	13236	14964	14,10	23
			т конструкций		10939,91	1790,02	18171	2973	60,9	1,60	3
18	60	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,661	226958,34	--	376978	--	15984	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,8349	62,73	1,05	2813	47	829	0,03	1

			м2		27,85	0,17	1249	8	54,2	--	--
20	62	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	44,8349	124,44	1,65	5579	74	1114	0,04	2
			м2		34,30	0,34	1538	15	54,2	--	--
21	63	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	9,9	308,26	151,55	3052	1500	1101	0,15	1
			шт. сборных конструкций		114,83	36,71	1137	363	62,1	0,04	--
22	64	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,3096	65019,23	--	20130	--	854	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
23	65	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0086	45683,24	1384,43	393	12	220	56,40	--
			т металлических изделий		44298,82	460,97	381	4	50,8	0,54	--
24	66	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0086	142785,22	--	1228	--	52	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25	67	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	27,876	39,59	0,72	1104	20	659	0,06	2
			м2 оштукатуриваемой поверхности		38,13	0,34	1063	10	54,8	--	--
26	68	С121-110401-0102 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	3,345	9895,92	--	33102	--	1404	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
27	70	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0361	195357,61	--	7052	--	299	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	71	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,774	18588,75	656,18	14388	508	1036	1,35	1
			м3		933,82	154,77	723	120	48,5	0,18	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14433249	683233			2450
				Тенге			1822410	162207			189
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14019917				
			Материалы -	Тенге			10296169				
			Всего заработная плата -	Тенге				1963473			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			657668				
			Местные материалы -	Тенге			591844				
			Накладные расходы -	Тенге			1643384				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1006273		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					637111		
			Сметная прибыль -	Тенге			1253064				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16916364				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2613
			Сметная заработная плата -	Тенге				1963473			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			413332				
			Материалы -	Тенге			4947				
			Всего заработная плата -	Тенге				21144			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			376978				
			Накладные расходы -	Тенге			30948				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12877		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18071		
			Сметная прибыль -	Тенге			35542				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			479823				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата -	Тенге				21144			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17396187				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2639
			Сметная заработная плата -	Тенге				1984617			
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
29	72	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**400,158**	**3190,84**	**147,96**	**1276838**	**59209**	**255438**	**1,21**	**484**
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		**914,89**	**35,09**	**366102**	**14040**	**50,8**	**0,04**	**16**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1276838**	**59209**			**484**
				Тенге			**366102**	**14040**			**16**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1276838				
			Материалы -	Тенге			851528				
			Всего заработная плата -	Тенге				380141			
			Накладные расходы -	Тенге			255438				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					193112		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62326		
			Сметная прибыль -	Тенге			122582				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1654858				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
			Сметная заработная плата -	Тенге				380141			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1654858				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
			Сметная заработная плата -	Тенге				380141			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
30	73	Е11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**39**	**3130,10**	**595,04**	**122074**	**23207**	**44878**	**1,74**	**68**
			шт. сборных конструкций		**1434,33**	**138,29**	**55939**	**5393**	**62,1**	**0,16**	**6**
31	74	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**108**	**4743,00**	**801,36**	**512244**	**86546**	**191832**	**2,66**	**287**
			шт. сборных конструкций		**2245,28**	**187,97**	**242490**	**20301**	**62,1**	**0,22**	**24**

32	75	С121-040108-9907 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	756,7488	5328,45	--	4032298	--	170969	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
33	76	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	93,312	6279,00	--	585906	--	24842	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
34	77	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,17586	52071,25	5528,36	9157	972	4890	42,70	8
			т стальных элементов		38655,88	879,26	6800	155	62,1	1,03	--
35	78	С121-050301-9918 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1759	103448,19	--	18197	--	772	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	79	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-46 и прим.11/	0,0883	241040,85	1384,43	21284	122	2995	56,40	5
			т металлических изделий		44298,82	460,97	3912	41	50,8	0,54	--
37	80	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0883	142785,22	--	12608	--	535	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					Монолитные участки						
38	81	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,3	27554,38	1653,56	8266	496	1358	8,21	2
			м3		6286,23	359,55	1886	108	48,5	0,42	--
39	82	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	3,1068	26854,49	1653,56	83432	5137	13976	8,21	26
			м3		6286,23	359,55	19530	1117	48,5	0,42	1
40	83	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0073	195357,61	--	1426	--	60	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	84	С121-050309-0303 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,3191	159860,81	--	51012	--	2163	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

42	85	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0232	142785,22	--	3313	--	140	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	86	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0352	147885,22	--	5206	--	221	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	87	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	0,162	8885,73	1180,00	1439	191	267	2,71	--
			м3 утеплителя		1874,56	290,24	304	47	56,4	0,34	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5467863	116672			396
				Тенге			330860	27162			32
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5467863				
		Материалы -		Тенге			310366				
		Всего заработная плата -		Тенге				358022			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91760				
		Местные материалы -		Тенге			4618204				
			Накладные расходы -	Тенге			459900				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					218786		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					241114		
			Сметная прибыль -	Тенге			474221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6401984				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
			Сметная заработная плата -	Тенге				358022			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6401984				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
			Сметная заработная плата -	Тенге				358022			
			РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
			Лестницы в осях "В-Е2 "6-8", "16-18"								
45	265	Е11-070506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	7	3546,73	1673,11	24827	11712	10888	2,20	15
			шт. сборных конструкций		1771,44	399,08	12400	2794	62,1	0,47	3
46	266	С121-040110-9907 в ценах III квартала 2017 года	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	18,2784	6676,41	--	122034	--	5174	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
47	267	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	4	3130,10	595,04	12520	2380	4603	1,74	7
			шт. сборных конструкций		1434,33	138,29	5737	553	62,1	0,16	1
48	268	С121-040108-9907 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	11,136	5328,45	--	59338	--	2516	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
49	269	Е11-060801-0107	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	0,0512	33478,45	2025,12	1714	104	365	14,20	1
			м3		10872,66	406,53	557	21	48,5	0,47	--
50	270	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0479	142785,22	--	6839	--	290	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
51	271	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	3,1958	21887,11	7968,70	69947	25466	28792	14,10	45
			т конструкций		10939,91	1790,02	34962	5721	60,9	1,60	5
52	272	С121-060511-0101 в ценах III квартала 2017 года	**Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые**	3,1958	256961,69	--	821198	--	34819	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	273	ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.11	**Надбавка на сталь С245**	3,1958	4756,00	--	15199	--	644	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1133617	39662			68
				Тенге			53656	9088			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242472				
		Материалы -		Тенге			6172				
		Всего заработная плата -		Тенге				22062			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22039				
		Местные материалы -		Тенге			181372				
			Накладные расходы -	Тенге			24480				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13622		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10858		
			Сметная прибыль -	Тенге			21356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288308				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
			Сметная заработная плата -	Тенге				22062			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			891145				
		Материалы -		Тенге			9519				
		Всего заработная плата -		Тенге				40682			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			821198				
			Накладные расходы -	Тенге			63611				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24776		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38835		
			Сметная прибыль -	Тенге			76380				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1031136				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
			Сметная заработная плата -	Тенге				40682			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1319444				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата -	Тенге				62744			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**22311567**	**898776**		**3398**
	Тенге			**2573027**	**212497**		**246**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21007090**			
Материалы -	Тенге			**11464235**			
Всего заработная плата -	Тенге				**2723698**		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**771467**			
Местные материалы -	Тенге			**5391420**			
Накладные расходы -	Тенге			**2383201**			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1431792**	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**951409**	
Сметная прибыль -	Тенге			**1871223**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**25261514**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**3569**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2723698**		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1304477**			
Материалы -	Тенге			**14466**			
Всего заработная плата -	Тенге				**61827**		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1198176**			
Накладные расходы -	Тенге			**94559**			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37652**	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**56907**	
Сметная прибыль -	Тенге			**111923**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1510959**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**76**
Сметная заработная плата -	Тенге				**61827**		
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**26772473**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**3645**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2785524**		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22311567**	**898776**		**3398**
	Тенге			**2573027**	**212497**		**246**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21007090**			
Материалы -	Тенге			**11464235**			
Всего заработная плата -	Тенге				**2723698**		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**771467**			
Местные материалы -	Тенге			**5391420**			
Накладные расходы -	Тенге			**2383201**			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1431792**	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**951409**	
Сметная прибыль -	Тенге			**1871223**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**25261514**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**3569**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2723698**		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1304477**			
Материалы -	Тенге			**14466**			
Всего заработная плата -	Тенге				**61827**		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1198176**			
Накладные расходы -	Тенге			**94559**			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37652**	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**56907**	
Сметная прибыль -	Тенге			**111923**			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1510959**			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**76**

			Сметная заработная плата -	Тенге				61827		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26772473			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3645
			Сметная заработная плата -	Тенге				2785524		

				СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%		240 952	-	240 952
	Итого			27 013 425	-	27 013 425
	Зимние удорожания	2,1420%		578 628	-	578 628
	Итого			27 592 053	-	27 592 053
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			27 592 053	-	27 592 053
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018г. К=2405/2269			29 245 874	-	29 245 874
	ИТОГО по АКТУ			29 245 874		29 245 874
	ИТОГО с учетом скидки	0,97596525		28 542 956		28 542 956
	НДС 12%	12%		3 425 155	-	3 425 155
	Итого с НДС			31 968 111		31 968 111
	Всего по Акту			**31 968 111**	**-**	**31 968 111**

Заказчик: ГУ "Отдел стироительства г.Кокшетау" Место печати (при наличии)

Вр.и.о. руководителя_____ **Сатуакасов Ш.С.**

Главный специалист_____ **Арын Ж.Ш.**

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью «Компания Гранит Сервис» Место печати (при наличии)

Директор_____ **Рахымбек Д.Б.**

Технический надзор: ТОО «MaGuKaNa» Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора_____ **Феоктистов Ю.Ф.**

Авторский надзор: ТОО "Көкше-Құрылыс-Р" Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора_____ **Грот С.В.**