к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел стироительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО «Компания Гранит-Сервис»
Наименование строительства и его адрес : Строительство пятиэтажного сорокаквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне №1, №9А города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		19	20.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	40 523 338	18 090 776							2 170 893	20 261 669

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

И.о. руководителя _____ Садвакасов Ф.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауленов Б.А.

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1103239				
			Нормативная трудоемкость =	чел.-ч							334
			Сметная заработная плата =	Тенге				253428			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
30	73	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	26	3130,10	595,04	81383	15471	29919	1,74	45
			шт. сборных конструкций		1434,33	138,29	37293	3596	62,1	0,16	4
31	74	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	72	4743,00	801,36	341496	57698	127888	2,66	192
			шт. сборных конструкций		2245,28	187,97	161660	13534	62,1	0,22	16
32	75	С121-040108-9907 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	504,4992	5328,45	--	2688199	--	113980	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
33	76	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	62,208	6279,00	--	390604	--	16562	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
34	77	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,1172	52071,25	5528,36	6103	648	3258	42,70	5
			т стальных элементов		38655,88	879,26	4530	103	62,1	1,03	--
35	78	С121-050301-9918 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1172	103448,19	--	12124	--	514	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	79	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-46 и прим.11/	0,0589	241040,85	1384,43	14197	82	1998	56,40	3
			т металлических изделий		44298,82	460,97	2609	27	50,8	0,54	--
37	80	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0589	142785,22	--	8410	--	357	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Монолитные участки								
38	81	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,2	27554,38	1653,56	5511	331	906	8,21	2
			м3		6286,23	359,55	1257	72	48,5	0,42	--
39	82	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	2,0712	26854,49	1653,56	55621	3425	9317	8,21	17
			м3		6286,23	359,55	13020	745	48,5	0,42	1
40	83	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0048	195357,61	--	938	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	84	С121-050309-0303 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,2128	159860,81	--	34018	--	1442	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

		Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								
			м3 кладки	115,83	26677,40	1440,04	3090044	166799	349957	4,38	507
					3228,02	341,46	373901	39551	50,8	0,40	46
12	54	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-72/								
			т металлических изделий	0,0821	45683,24	1384,43	3751	114	2105	56,40	5
					44298,82	460,97	3637	38	50,8	0,54	--
13	55	С121-050309-0303 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
			т	0,0821	159860,81	--	13125	--	556	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	56	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка								
			шт. сборных конструкций	116,8	308,26	151,55	36005	17702	12984	0,15	17
					114,83	36,71	13412	4287	62,1	0,04	5
15	57	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т								
			шт. сборных конструкций	16	1443,24	777,62	23092	12442	9422	0,81	13
					630,79	184,39	10093	2950	62,1	0,22	3
16	58	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
			м3	5,862	65019,23	--	381143	--	16160	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	59	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж								
			т конструкций	1,107	21887,11	7968,70	24229	8821	9973	14,10	16
					10939,91	1790,02	12110	1982	60,9	1,60	2
18	60	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
			т	1,107	226958,34	--	251243	--	10653	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			м2	29,89	62,73	1,05	1875	31	553	0,03	1
					27,85	0,17	833	5	54,2	--	--
20	62	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
			м2	29,89	124,44	1,65	3720	49	743	0,04	1
					34,30	0,34	1025	10	54,2	--	--
21	63	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка								
			шт. сборных конструкций	6,6	308,26	151,55	2035	1000	734	0,15	1
					114,83	36,71	758	242	62,1	0,04	--
22	64	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
			м3	0,2064	65019,23	--	13420	--	569	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	65	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
			т металлических изделий	0,0058	45683,24	1384,43	265	8	149	56,40	--
					44298,82	460,97	257	3	50,8	0,54	--
24	66	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0058	142785,22	--	828	--	35	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	67	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	18,584	39,59	0,72	736	13	440	0,06	1
					38,13	0,34	709	6	54,8	--	--

		в ценах III квартала 2017 года	[illegible] 2014								
			м3	2,23	9895,92	--	22068	--	936	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	70	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
			т	0,024	195357,61	--	4689	--	199	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	71	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
			м3	0,516	18588,75	656,18	9592	339	691	1,35	1
					933,82	154,77	482	80	48,5	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9622104	455486			1633
				Тенге			1214944	108138			126
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9346632				
		Материалы -		Тенге			6864113				
		Всего заработная плата -		Тенге				1308989			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			438458				
		Местные материалы -		Тенге			394563				
			Накладные расходы -	Тенге			1095594				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					670853		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					424741		
			Сметная прибыль -	Тенге			835378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11277604				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1742
			Сметная заработная плата -	Тенге				1308989			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			275472				
		Материалы -		Тенге			3297				
		Всего заработная плата -		Тенге				14092			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			251243				
			Накладные расходы -	Тенге			20626				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8582		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12044		
			Сметная прибыль -	Тенге			23688				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			319786				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
			Сметная заработная плата -	Тенге				14092			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11597390				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1759
			Сметная заработная плата -	Тенге				1323082			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
29	72	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	266,772	3190,84	147,96	851226	39473	170292	1,21	323
					914,89	35,09	244068	9360	50,8	0,04	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			851226	39473			323
				Тенге			244068	9360			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			851226				
		Материалы -		Тенге			567685				
		Всего заработная плата -		Тенге				253428			
			Накладные расходы -	Тенге			170292				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					128741		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41551		
			Сметная прибыль -	Тенге			81721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1103239				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
			Сметная заработная плата -	Тенге				253428			

				Тенге			1103139				
			Нормативная трудоемость -	чел.-ч							334
			Сметная заработная плата -	Тенге				253428			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
30	73	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	26	3130,10	595,04	81383	15471	29919	1,74	45
			шт. сборных конструкций		1434,33	138,29	37293	3596	62,1	0,16	4
31	74	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	72	4743,00	801,36	341496	57698	127888	2,66	192
			шт. сборных конструкций		2245,28	187,97	161660	13534	62,1	0,22	16
32	75	С121-040108-9907 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	504,4992	5328,45	--	2688199	--	113980	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
33	76	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	62,208	6279,00	--	390604	--	16562	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
34	77	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,1172	52071,25	5528,36	6103	648	3258	42,70	5
			т стальных элементов		38655,88	879,26	4530	103	62,1	1,03	--
35	78	С121-050301-9918 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1172	103448,19	--	12124	--	514	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	79	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-46 и прим.11/	0,0589	241040,85	1384,43	14197	82	1998	56,40	3
			т металлических изделий		44298,82	460,97	2609	27	50,8	0,54	--
37	80	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0589	142785,22	--	8410	--	357	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Монолитные участки								
38	81	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,2	27554,38	1653,56	5511	331	906	8,21	2
			м3		6286,23	359,55	1257	72	48,5	0,42	--
39	82	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	2,0712	26854,49	1653,56	55621	3425	9317	8,21	17
			м3		6286,23	359,55	13020	745	48,5	0,42	1
40	83	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0048	195357,61	--	938	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	84	С121-050309-0303 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,2128	159860,81	--	34018	--	1442	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

		в ценах III квартала 2017 года	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	142785,22	--	2213	--	94	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
43	86	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0235	147885,22	--	3475	--	147	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
44	87	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,108	8885,73	1180,00	960	127	178	2,71	--
						1874,56	290,24	202	31	56,4	0,34	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3645252	77781			264
				Тенге				220572	18108			21
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3645252				
			Материалы -	Тенге				206917				
			Всего заработная плата -	Тенге					238680			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				61179				
			Местные материалы -	Тенге				3078803				
			Накладные расходы -	Тенге				306599				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						145856		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						160743		
			Сметная прибыль -	Тенге				316148				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4267999				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								285
			Сметная заработная плата -	Тенге					238680			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4267999				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								285
			Сметная заработная плата -	Тенге					238680			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				14118581	572740			2220
				Тенге				1679584	135605			158
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13843109				
			Материалы -	Тенге				7638716				
			Всего заработная плата -	Тенге					1801097			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				499636				
			Местные материалы -	Тенге				3473365				
			Накладные расходы -	Тенге				1572485				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						945450		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						627035		
			Сметная прибыль -	Тенге				1233248				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16648842				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2361
			Сметная заработная плата -	Тенге					1801097			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				275472				
			Материалы -	Тенге				3297				
			Всего заработная плата -	Тенге					14092			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				251243				
			Накладные расходы -	Тенге				20626				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						8582		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						12044		
			Сметная прибыль -	Тенге				23688				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				319786				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата -	Тенге					14092			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				16968628				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2378
			Сметная заработная плата -	Тенге					1815189			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				14118581	572740			2220
				Тенге				1679584	135605			158

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13843109				
Материалы -			Тенге			7638716				
Всего заработная плата -			Тенге				1801097			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			499636				
Местные материалы -			Тенге			3473365				
		Накладные расходы -	Тенге			1572485				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					945450		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					627035		
		Сметная прибыль -	Тенге			1233248				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16648842				2361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1801097			
		Сметная заработная плата -	Тенге			275472				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3297				
Материалы -			Тенге				14092			
Всего заработная плата -			Тенге			251243				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20626				
		Накладные расходы -	Тенге					8582		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12044		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			23688				
		Сметная прибыль -	Тенге			319786				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			чел.-ч				14092			17
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			16968628				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2378
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				1815189			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

				СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%		152 718	-	152 718
	Итого			17 121 346	-	17 121 346
	Зимние удорожания	2,1420%		366 739	-	366 739
	Итого			17 488 085	-	17 488 085
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			17 488 085	-	17 488 085
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018г. К=2405/2269			18 536 291	-	18 536 291
	ИТОГО по АКТУ			18 536 291		18 536 291
	ИТОГО с учетом скидки	0,97596525		18 090 776		18 090 776
	НДС 12%	12%		2 170 893	-	2 170 893
	Итого с НДС			20 261 669		20 261 669
	Всего по Акту			**20 261 669**	-	**20 261 669**

Заказчик: ГУ "Отдел стироительства г.Кокшетау"

И.о. руководителя_____ **Садвакасов Р.К.**

Главный специалист_____ **Тайып Ж.Ш.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью «Компания Гранит Сервис»

Директор_____ **Абдимауленов Б.А.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «MaGuKaNa»

Эксперт технического надзора_____ **Феоктистов Ю.Ф.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Эксперт авторского надзора_____ **Грот С.В.**

Место печати (при наличии)