к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел стироительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО «Компания Гранит-Сервис»
Наименование строительства и его адрес : Строительство пятиэтажного сорокаквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне №1, №9А города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1)

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		19	20.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ				из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	252 000 000	55 227 665							6 627 320	61 854 985

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"

Вр.и.о. руководителя _____ Садуакасов Ш.

Технический надзор: ТОО «MaGuKaNa»

Эксперт технического надзора _____ Феоктистов Ю.Ф.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Рахымбек Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Эксперт авторского надзора _____ Грот С.В.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью «Компания Гранит-Сервис»

Стройка: Строительство пятиэтажного сорокаквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне №1, №9А города Кокшетау Акмолинской области

Договор подряда (контракта) №19 от 20.02.2020г.

АКТ приемки выполненных работ № 8 от 23. 07. 2021 г.
за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	N По смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Б. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
1	16	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	3,24	3279,63	213,50	10626	692	1371	0,53	2
			м2 покрытия		384,30	63,45	1245	206	60,9	0,03	--
2	17	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,3888	19885,37	1016,36	7731	395	643	1,79	1
			м3		1353,44	248,54	526	97	48,5	0,29	--
3	18	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0091	195357,61	--	1772	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
4	19	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	3,24	931,54	68,38	3018	222	699	0,36	1
			м2 покрытия		254,31	23,43	824	76	60,9	0,03	--
5	20	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	8,86	1097,32	51,80	9722	459	3265	0,65	6
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	4637	356	54,8	0,05	--
6	21	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	1,5	827,80	0,85	1242	1	538	0,58	1
			м трубопровода		513,80	0,29	771	--	60,4	--	--
7	22	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,1	4905,93	1157,66	5397	1273	862	0,85	1
			м3 основания		615,60	471,32	677	518	50,8	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	13,5	732,11	13,37	9883	180	1711	0,21	3
			м2 поверхности		178,95	1,71	2416	23	50,8	--	--
9	24	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	2	26782,80	1440,04	53566	2880	6176	4,54	9
			м3 кладки		3345,93	341,46	6692	683	50,8	0,40	1
10	25	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	308,26	151,55	617	303	222	0,15	--
			шт. сборных конструкций		114,83	36,71	230	73	62,1	0,04	--
11	26	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	12	941,88	34,40	11303	413	7345	1,08	13
			м ступеней		869,62	14,27	10435	171	62,1	0,01	--
12	27	С121-040110-9903 в ценах III квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	12	1758,93	--	21107	--	895	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	28	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	1,62	1506,66	86,15	2441	140	1463	1,49	2
			м2 проемов		1310,89	35,73	2124	58	59,8	0,04	--
14	29	С121-090402-0201 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,62	55797,75	--	90392	--	3833	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
15	30	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	0,157	70218,19	905,85	11024	142	2097	22,10	3
			м3 древесины в конструкции		16287,48	359,55	2557	56	59,8	0,37	--
16	31	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	2,04	2687,67	16,38	5483	33	1617	1,43	3
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1081,24	7,68	2206	16	59,8	0,01	--
17	32	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,157	6016,45	37,30	945	6	100	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		597,23	15,97	94	3	59,8	0,02	--
18	33	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	27,78	209,48	1,73	5819	48	649	0,03	1
			м2 обработанной поверхности		22,50	0,74	625	21	59,8	--	--
19	34	Е11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	11,85	1352,67	25,60	16029	303	2309	0,27	3
			м2 покрытия		210,50	10,08	2494	120	59,8	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы -	Тенге			129123				
			Всего заработная плата -	Тенге				50594			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31089				
			Местные материалы -	Тенге			21107				
			Накладные расходы -	Тенге			40202				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28923		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11279		
			Сметная прибыль -	Тенге			22183				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			299475				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
			Сметная заработная плата -	Тенге				50594			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100525				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100525				
			Накладные расходы -	Тенге			4262				
			Сметная прибыль -	Тенге			8383				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			113171				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1242				
			Материалы -	Тенге			470				
			Всего заработная плата -	Тенге				771			
			Накладные расходы -	Тенге			538				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					466		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72		
			Сметная прибыль -	Тенге			142				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1922				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				771			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			414568				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
			Сметная заработная плата -	Тенге				51365			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.Кровля								
28	**93**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**242,95**	**527,25**	**70,82**	**128096**	**17206**	**31805**	**0,24**	**59**
			м2 стяжки		**168,09**	**16,56**	**40837**	**4023**	**56,4**	**0,02**	**5**
29	**94**	**Е11-120101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**242,95**	**267,97**	**15,60**	**65103**	**3790**	**4643**	**0,01**	**3**
			м2 стяжки		**9,34**	**3,84**	**2269**	**933**	**56,4**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**193199**	**20996**			**62**
				Тенге			**43106**	**4957**			**5**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193199				
			Материалы -	Тенге			129097				
			Всего заработная плата -	Тенге				48062			
			Накладные расходы -	Тенге			36448				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27107		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	35	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	11,9	2274,62	8,46	27068	101	6306	0,97	12
			м2 покрытия		734,94	2,30	8746	27	56,4	--	--
			Окна продуха ОП-1								
21	36	Е11-100106-0601 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими	1,1832	3568,60	117,96	4222	140	1153	1,67	2
			м2 проемов		1278,69	42,08	1513	50	59,8	0,04	--
22	37	С121-090101-9901 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	1,1832	9807,27	--	11604	--	492	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
23	38	С121-050308-1202 в ценах III квартала 2017 года	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	1,1832	1284,18	--	1519	--	64	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
24	39	С121-130814-2211 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	787,44	--	9449	--	401	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	40	С121-130211-0501 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная	24	280,78	--	6739	--	286	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	41	С121-090404-0507 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	12	497,75	--	5973	--	253	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	42	С121-090404-0603 в ценах III квартала 2017 года	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	12	346,67	--	4160	--	176	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	Тенге			338857	7731			63
				Тенге			48811	2554			3
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	191	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	1357,6	2310,75	13,91	3137079	18886	381604	0,38	519
			м2 покрытия		281,53	6,91	382205	9387	60,9	0,01	12
35	192	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	1452,632	260,60	0,54	378557	782	88114	0,09	131
			м плинтусов		77,89	0,26	113145	372	60,9	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4331359	24231			800
				Тенге			610285	12024			15
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4331359				
		Материалы -		Тенге			3696843				
		Всего заработная плата -		Тенге				622308			
			Накладные расходы -	Тенге			578704				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					378986		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					199718		
			Сметная прибыль -	Тенге			392805				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5302869				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
			Сметная заработная плата -	Тенге				622308			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5302869				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
			Сметная заработная плата -	Тенге				622308			

РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы

Внутренняя отделка

36	209	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	37,7	302,22	1,94	11394	73	4955	0,26	10
			м2 окрашиваемой поверхности		206,70	0,93	7793	35	54,8	--	--
37	212	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	86,1	271,17	1,94	23348	167	10068	0,23	20
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	15812	80	54,8	--	--
38	213	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	98,6	680,36	20,04	67083	1976	25735	0,45	44
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	38442	1630	54,8	0,02	2
39	214	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	98,6	256,75	1,55	25315	153	14635	0,30	29
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	23659	82	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9341		
			Сметная прибыль -	Тенге			18372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248019				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
			Сметная заработная плата -	Тенге				48062			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			248019				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
			Сметная заработная плата -	Тенге				48062			
			РАЗДЕЛ 2.Окна								
30	149	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	367	441,13	2,97	161893	1092	72164	0,39	143
			м2 окрашиваемой поверхности		310,05	1,43	113788	525	54,8	--	1
31	151	СПрайс лист ТОО "Фабричные окна"	**Ограничитель для окон "Защита на окна для детей"**	118	2105,80	--	248484	--	10536	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			410377	1092			143
				Тенге			113788	525			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410377				
		Материалы -		Тенге			47013				
		Всего заработная плата -		Тенге				114314			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248484				
			Накладные расходы -	Тенге			82700				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					62644		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20056		
			Сметная прибыль -	Тенге			39446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532523				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
			Сметная заработная плата -	Тенге				114314			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			532523				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
			Сметная заработная плата -	Тенге				114314			
			РАЗДЕЛ 3.Полы								
			Тип 1								
32	173	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	315	2310,75	13,91	727887	4382	88542	0,38	120
			м2 покрытия		281,53	6,91	88682	2178	60,9	0,01	3
33	174	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	337,05	260,60	0,54	87836	181	20445	0,09	30
			м плинтусов		77,89	0,26	26253	86	60,9	--	--
			Тип 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	225	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1185	271,17	1,94	321335	2294	138565	0,23	274
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	217619	1101	54,8	--	1
51	226	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	114,8	4157,64	13,13	477297	1507	127527	2,00	230
			м2 поверхности облицовки		1629,52	6,55	187069	752	54,8	0,01	1
52	227	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	495	680,36	20,04	336776	9918	129197	0,45	223
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	192991	8183	54,8	0,02	11
53	228	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	495	256,75	1,55	127091	768	73472	0,30	148
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	118775	412	54,8	--	1
54	229	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	495	302,22	1,94	149599	958	65053	0,26	129
			м2 окрашиваемой поверхности		206,70	0,93	102317	460	54,8	--	1
55	230	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1345	1109,55	51,80	1492343	69672	496300	0,65	874
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	703946	54103	54,8	0,05	72
56	231	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1345	550,55	17,15	740487	23061	273906	0,37	498
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	405465	19070	54,8	0,02	25
57	232	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1345	271,17	1,94	364722	2604	157275	0,23	311
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	247003	1250	54,8	--	1
58	233	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	125,8	4157,64	13,13	523031	1651	139747	2,00	252
			м2 поверхности облицовки		1629,52	6,55	204994	824	54,8	0,01	1
59	234	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	352	680,36	20,04	239486	7053	91873	0,45	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	215	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	98,6	302,22	1,94	29799	191	12958	0,26	26
			м2 окрашиваемой поверхности		206,70	0,93	20381	92	54,8	--	--
41	216	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	272,2	1109,55	51,80	302019	14100	100441	0,65	177
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	142464	10949	54,8	0,05	14
42	217	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	272,2	550,55	17,15	149859	4667	55433	0,37	101
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	82058	3859	54,8	0,02	5
43	218	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	272,2	271,17	1,94	73812	527	31829	0,23	63
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	49988	253	54,8	--	--
44	219	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	22,56	4157,64	13,13	93796	296	25061	2,00	45
			м2 поверхности облицовки		1629,52	6,55	36762	148	54,8	0,01	--
45	220	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	493	680,36	20,04	335416	9878	128675	0,45	222
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	192211	8150	54,8	0,02	11
46	221	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	493	256,75	1,55	126577	765	73175	0,30	147
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	118295	410	54,8	--	1
47	222	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	493	302,22	1,94	148994	954	64790	0,26	128
			м2 окрашиваемой поверхности		206,70	0,93	101903	458	54,8	--	1
48	223	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1185	1109,55	51,80	1314815	61383	437260	0,65	770
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	620205	47667	54,8	0,05	63
49	224	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1185	550,55	17,15	652400	20318	241322	0,37	438
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	357232	16801	54,8	0,02	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	137238	5819	54,8	0,02	8
60	235	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	352	256,75	1,55	90376	546	52247	0,30	105
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	84462	293	54,8	--	--
61	236	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	352	302,22	1,94	106381	681	46260	0,26	92
			м2 окрашиваемой поверхности		206,70	0,93	72758	327	54,8	--	--
62	237	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	864	1109,55	51,80	958650	44756	318812	0,65	562
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	452200	34754	54,8	0,05	46
63	238	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	864	550,55	17,15	475674	14814	175952	0,37	320
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	260462	12250	54,8	0,02	16
64	239	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	864	271,17	1,94	234290	1673	101030	0,23	200
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	158669	803	54,8	--	1
65	240	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	125,8	4157,64	13,13	523031	1651	139747	2,00	252
			м2 поверхности облицовки		1629,52	6,55	204994	824	54,8	0,01	1
66	241	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	478,4	680,36	20,04	325483	9585	124864	0,45	215
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	186519	7909	54,8	0,02	10
67	242	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	478,4	256,75	1,55	122829	742	71008	0,30	143
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	114792	398	54,8	--	1
68	243	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	478,4	302,22	1,94	144582	926	62871	0,26	124
			м2 окрашиваемой поверхности		206,70	0,93	98885	445	54,8	--	1
69	244	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1313,6	1109,55	51,80	1457503	68045	484713	0,65	854
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	687512	52840	54,8	0,05	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	245	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	1313,6	550,55	17,15	723200	22522	267512	0,37	486
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	395999	18625	54,8	0,02	25
71	246	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1313,6	271,17	1,94	356207	2543	153603	0,23	303
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	241236	1221	54,8	--	1
72	247	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	90,24	4157,64	13,13	375185	1184	100244	2,00	180
			м2 поверхности облицовки		1629,52	6,55	147048	591	54,8	0,01	1
73	250	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	82	302,22	1,94	24782	159	10776	0,26	21
			м2 окрашиваемой поверхности		206,70	0,93	16949	76	54,8	--	--
74	253	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	268,4	271,17	1,94	72782	520	31385	0,23	62
			м2 окрашиваемой поверхности		183,65	0,93	49290	249	54,8	--	--
75	261	Е11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	8	938,50	68,73	7508	550	2889	0,68	5
			изделие		481,25	34,17	3850	273	59,8	0,04	--
76	262	СПрайс лист ТОО "Metmebel"	Стоимость почтовых ящиков-5 секций	8	6181,77	--	49454	--	2097	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14174711	405830			9239
				Тенге			7500247	314466			415
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14174711				
			Материалы -	Тенге			6219180				
			Всего заработная плата -	Тенге				7814713			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49454				
			Накладные расходы -	Тенге			5065262				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4282669		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					782593		
			Сметная прибыль -	Тенге			1539198				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20779170				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9653
			Сметная заработная плата -	Тенге				7814713			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20779170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Козырек на два тамбура								
83	290	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,52	22948,72	697,84	34882	1061	4457	4,90	7
			м3		3704,94	170,33	5632	259	48,5	0,20	--
84	291	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	4,32	26795,32	1440,04	115756	6221	13343	4,54	20
			м3 кладки		3345,93	341,46	14454	1475	50,8	0,40	2
85	292	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,3598	16857,21	7640,94	6066	2750	2452	9,35	3
			т конструкций		7618,01	1987,90	2741	715	60,9	2,03	1
86	293	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,6832	21887,11	7968,70	14952	5444	6155	14,10	10
			т конструкций		10939,91	1790,02	7473	1223	60,9	1,60	1
87	294	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,043	41244,82	11526,84	43020	12023	20707	29,80	31
			т		28516,51	1,71	29744	2	60,9	--	--
88	295	С121-060801-0301 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3598	387499,43	--	139438	--	5912	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
89	296	С121-060510-1601 в ценах III квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,07	257857,35	--	18050	--	765	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
90	297	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,162	62,73	1,05	1767	29	521	0,03	1
			м2		27,85	0,17	784	5	54,2	--	--
91	298	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	28,162	124,44	1,65	3505	47	700	0,04	1
			м2		34,30	0,34	966	10	54,2	--	--
92	299	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	0,28	70218,19	905,85	19661	254	3739	22,10	6
			м3 древесины в конструкции		16287,48	359,55	4560	101	59,8	0,37	--
93	300	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,28	6016,45	37,30	1685	10	178	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		597,23	15,97	167	4	59,8	0,02	--
94	301	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	57,84	209,48	1,73	12116	100	1352	0,03	2
			м2 обработанной поверхности		22,50	0,74	1301	43	59,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9653
			Сметная заработная плата -	Тенге				7814713			
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы								
77	274	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	86,284	62,73	1,05	5413	90	1596	0,03	3
			м2		27,85	0,17	2403	15	54,2	--	--
78	275	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	86,284	124,44	1,65	10737	143	2144	0,04	4
			м2		34,30	0,34	2960	29	54,2	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**16150**	**233**			**6**
				Тенге			**5363**	**44**			**--**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16150				
			Материалы -	Тенге			10554				
			Всего заработная плата -	Тенге				5407			
			Накладные расходы -	Тенге			3740				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2931		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					809		
			Сметная прибыль -	Тенге			1591				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21481				6
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				5407			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			21481				6
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				5407			
			РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
			Тамбур №1								
79	282	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	13,1	3916,28	49,71	51303	651	9205	1,06	14
			м2 покрытия		822,43	22,85	10774	299	60,9	0,03	--
80	283	Е11-070519-0103	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	4,8	9326,76	59,08	44768	284	3451	0,57	3
			м ограждения		476,15	23,67	2286	114	62,1	0,03	--
			Тамбур №2								
81	288	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	14,7	3916,28	49,71	57569	731	10329	1,06	16
			м2 покрытия		822,43	22,85	12090	336	60,9	0,03	--
82	289	Е11-070519-0103	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	5,4	9326,76	59,08	50364	319	3883	0,57	3
			м ограждения		476,15	23,67	2571	128	62,1	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	312	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,7044	62,73	1,05	232	4	69	0,03	--
			м2		27,85	0,17	103	1	54,2	--	--
106	313	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,7044	124,44	1,65	461	6	92	0,04	--
			м2		34,30	0,34	127	1	54,2	--	--
107	314	Ц13-030803-0401 прим.	Манипулятор, грузоподъемность 0,35 т, для кассет. Монтаж оборудования	2	30438,28	8357,17	60877	16714	23424	27,00	54
			шт.		21465,00	3159,31	42930	6319	40,6	3,09	6
108	315	51-100201-0102 в ценах III квартала 2017 года	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	2	1451408,00	--	2902816	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
109	316	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,68	4905,93	1157,66	3336	787	533	0,85	1
			м3 основания		615,60	471,32	419	321	50,8	0,54	--
110	317	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	3,24	19566,91	782,61	63397	2536	6904	3,06	10
			м3		2374,19	199,69	7692	647	48,5	0,23	1
111	318	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	3,4	198,47	22,35	675	76	154	0,07	--
			м2 площади уплотнения		50,62	7,51	172	26	60,9	0,01	--
112	319	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,68	19885,37	1016,36	13522	691	1124	1,79	1
			м3		1353,44	248,54	920	169	48,5	0,29	--
113	320	С121-050309-0302 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,02	168417,59	--	3355	--	142	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
114	321	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	5,62	914,15	68,38	5138	384	1209	0,36	2
			м2 покрытия		254,31	23,43	1429	132	60,9	0,03	--
115	322	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	5,62	190,14	5,56	1069	31	108	0,02	--
			м2 покрытия		14,65	2,87	82	16	60,9	--	--
116	323	Е11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	7,2	9326,76	59,08	67153	425	5177	0,57	4
			м ограждения		476,15	23,67	3428	170	62,1	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отмостка								
117	**335**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
				11,3	**7255,33**	**1190,77**	**81985**	**13456**	**23677**	**3,24**	**37**
			м3 подстилающего слоя		**2346,54**	**469,51**	**26516**	**5305**	**60,9**	**0,55**	**6**
118	**336**	**Е11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
				16,95	**20155,81**	**5,83**	**341641**	**99**	**43008**	**3,66**	**62**
			м3 подстилающегослоя		**2650,72**	**--**	**44930**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
119	**337**	**Е11-110101-1903**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**								
				113	**971,69**	**47,60**	**109801**	**5378**	**13583**	**0,14**	**16**
			м2 покрытия		**107,21**	**17,24**	**12115**	**1949**	**60,9**	**0,02**	**2**
120	**338**	**Е11-110101-1904**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**								
				113	**171,41**	**2,50**	**19369**	**283**	**1982**	**0,02**	**2**
			м2 покрытия		**15,07**	**1,11**	**1703**	**125**	**60,9**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**4648159**	**77841**			**410**
				Тенге			**319364**	**21899**			**24**
			Стоимость оборудования -	Тенге			2902816				
			Накладные расходы -	Тенге			123079				
			Сметная прибыль -	Тенге			242072				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3267967				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			60877				
			Материалы -	Тенге			1232				
			Всего заработная плата -	Тенге				49249			
			Накладные расходы -	Тенге			23424				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19995		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3429		
			Сметная прибыль -	Тенге			6744				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			91044				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
			Сметная заработная плата -	Тенге				49249			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1419370				
			Материалы -	Тенге			1101479				
			Всего заработная плата -	Тенге				243611			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48454				
			Накладные расходы -	Тенге			207351				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					141184		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66167		
			Сметная прибыль -	Тенге			130138				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1756859				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
			Сметная заработная плата -	Тенге				243611			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			265097				
			Материалы -	Тенге			4107				
			Всего заработная плата -	Тенге				48403			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	302	Е11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	28,92	1352,67	25,60	39119	740	5635	0,27	8
			м2 покрытия		210,50	10,08	6088	292	59,8	0,01	--
96	303	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	28,92	4250,99	60,78	122939	1758	24777	1,48	43
			м2 кровли		1133,21	17,49	32772	506	56,4	0,02	1
97	304	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	24,8	2143,77	12,77	53165	317	15813	1,20	30
			м2		955,27	1,85	23691	46	54,8	--	--
98	305	С121-050109-0112 прим. в ценах III квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 /сайдинг/	24,8	1588,51	--	39395	--	1670	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
99	306	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	12,88	1835,76	9,51	23645	122	7427	0,98	13
			м2 потолка		796,75	3,40	10262	44	59,8	--	--
100	307	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,51	4905,93	1157,66	2502	590	400	0,85	--
			м3 основания		615,60	471,32	314	240	50,8	0,54	--
101	308	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,56	18199,48	1016,36	28391	1586	2467	1,79	3
			м3		1353,44	248,54	2111	388	48,5	0,29	--
102	309	С121-050309-0303 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0356	159860,81	--	5704	--	242	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	310	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,1372	59715,86	14101,57	8193	1935	4477	56,50	8
			т конструкций		43837,22	3571,66	6014	490	60,9	3,61	--
104	311	С121-060510-1601 в ценах III квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1372	257857,35	--	35378	--	1500	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			32331562				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11119
			Сметная заработная плата -	Тенге				8946068			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24112807	537954			10723
				Тенге			8640964	356469			461
		Стоимость оборудования -		Тенге			2902816				
		Накладные расходы -		Тенге			123079				
		Сметная прибыль -		Тенге			242072				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3267967				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			60877				
		Материалы -		Тенге			1232				
		Всего заработная плата -		Тенге				49249			
			Накладные расходы -	Тенге			23424				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19995		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3429		
			Сметная прибыль -	Тенге			6744				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			91044				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
			Сметная заработная плата -	Тенге				49249			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20782250				
		Материалы -		Тенге			11333290				
		Всего заработная плата -		Тенге				8899010			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			377475				
		Местные материалы -		Тенге			21107				
			Накладные расходы -	Тенге			6014407				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4924443		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1089964		
			Сметная прибыль -	Тенге			2143733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28940390				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11069
			Сметная заработная плата -	Тенге				8899010			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			365622				
		Материалы -		Тенге			4107				
		Всего заработная плата -		Тенге				48403			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293391				
			Накладные расходы -	Тенге			46230				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29477		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16753		
			Сметная прибыль -	Тенге			32948				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			444800				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
			Сметная заработная плата -	Тенге				48403			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1242				
		Материалы -		Тенге			470				
		Всего заработная плата -		Тенге				771			
			Накладные расходы -	Тенге			538				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					466		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль -	Тенге			142				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1922				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				771			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32647530				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11185
			Сметная заработная плата -	Тенге				8997433			

РАЗДЕЛ 7.Сети водоснабжения и канализации

Водоснабжение В1

1	6	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	40	371,55	17,95	14862	718	9456	0,41	16
			счетчик (водомер)		341,89	8,54	13676	341	60,4	0,01	--
2	7	С123-030301-0502 прим. в ценах III квартала 2017 года	Счетчики горячей /холодной/ воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma /класс В/	40	4167,08	--	166683	--	7067	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	2	409,71	44,87	819	90	273	0,21	--
			м трубопровода		185,64	21,34	371	43	55,3	0,03	--
4	24	С121-110403-0516 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	2,2	2520,56	--	5545	--	235	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
5	49	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	173,5	409,71	44,87	71084	7785	23714	0,21	37
			м трубопровода		185,64	21,34	32208	3703	55,3	0,03	4
6	50	С121-110403-0208 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	26,4	144,81	--	3823	--	162	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -	Тенге			41967				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29477		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12490		
			Сметная прибыль -	Тенге			24565				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			331629				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
			Сметная заработная плата -	Тенге				48403			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5348900				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
			Сметная заработная плата -	Тенге				341263			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			23773955	530223			10660
				Тенге			8592153	353915			459
		Стоимость оборудования -		Тенге			2902816				
		Накладные расходы -		Тенге			123079				
		Сметная прибыль -		Тенге			242072				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3267967				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			60877				
		Материалы -		Тенге			1232				
		Всего заработная плата -		Тенге				49249			
			Накладные расходы -	Тенге			23424				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19995		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3429		
			Сметная прибыль -	Тенге			6744				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			91044				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
			Сметная заработная плата -	Тенге				49249			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20545166				
		Материалы -		Тенге			11204167				
		Всего заработная плата -		Тенге				8848416			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			346392				
			Накладные расходы -	Тенге			5974206				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4895520		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1078686		
			Сметная прибыль -	Тенге			2121550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28640921				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11005
			Сметная заработная плата -	Тенге				8848416			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			265097				
		Материалы -		Тенге			4107				
		Всего заработная плата -		Тенге				48403			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192866				
			Накладные расходы -	Тенге			41967				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29477		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12490		
			Сметная прибыль -	Тенге			24565				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			331629				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
			Сметная заработная плата -	Тенге				48403			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	85	СПрайс лист ТОО "КазПластТрубаАстана"	Кран шаровый с косым фильтром диам.15 мм VALTEC	40	1730,12	--	69205	--	2934	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	104	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	40	19637,57	18,40	785503	736	86837	2,48	99
			шт.		2117,05	8,54	84682	341	60,4	0,01	--
16	105	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	354	409,71	44,87	145037	15885	48386	0,21	75
			м трубопровода		185,64	21,34	65715	7555	55,3	0,03	9
17	106	С121-110403-0306 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	178,2	200,22	--	35679	--	1513	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
18	107	С121-110403-0310 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	143	291,94	--	41747	--	1770	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
19	108	С121-110403-0312 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	17,6	331,45	--	5834	--	247	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
20	109	С121-110403-0314 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	39,6	470,34	--	18625	--	790	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	110	С121-110403-0317 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	11	581,09	--	6392	--	271	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м		--	--	--	--	--	--	--
22	111	С123-040702-0203 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1366,48	--	2733	--	116	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	126	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	37	409,71	44,87	15159	1660	5057	0,21	8
			м трубопровода		185,64	21,34	6869	790	55,3	0,03	1
24	127	С121-110403-0520 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	34,1	3957,22	--	134941	--	5722	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
25	128	С121-110403-0525 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	6,6	7065,28	--	46631	--	1977	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
26	133	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	6	1256,62	77,18	7540	463	2272	0,60	4
			м2 изолируемой поверхности		527,87	36,71	3167	220	55,3	0,04	--
27	134	С121-110403-2004 в ценах III квартала 2017 года	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	6,6	3738,82	--	24676	--	1046	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1830381	28055			255
				Тенге			220364	13334			16
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			69205				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69205				
			Накладные расходы -	Тенге			2934				
			Сметная прибыль -	Тенге			5771				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			77910				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609851				
			Материалы -	Тенге			105427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата -	Тенге				120640			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			370211				
			Накладные расходы -	Тенге			95400				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					66714		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28686		
			Сметная прибыль -	Тенге			56420				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			761671				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
			Сметная заработная плата -	Тенге				120640			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1151326				
			Материалы -	Тенге			701021				
			Всего заработная плата -	Тенге				113058			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			336099				
			Накладные расходы -	Тенге			119999				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					68287		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51712		
			Сметная прибыль -	Тенге			101706				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1373031				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
			Сметная заработная плата -	Тенге				113058			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2202151				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
			Сметная заработная плата -	Тенге				233698			
			РАЗДЕЛ 8.Газоснабжение								
1	**1**	**11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**40**	**39599,37**	**157,69**	**1583975**	**6308**	**92391**	**1,15**	**46**
			прибор		**925,98**	**75,85**	**37039**	**3034**	**60,4**	**0,09**	**4**
			Накладные расходы -		***2309,78***		***92391***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***605,11***				***24204***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1704,67***				***68187***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3352,73***		***134109***				
			Сметная стоимость				***1810475***				
2	**2**	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**40**	**775,88**	**--**	**31035**	**--**	**15550**	**1,00**	**40**
			шт.		**775,88**	**--**	**31035**	**--**	**44**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***388,76***		***15550***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		***341,39***				***13655***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***47,37***				***1895***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,17***		***3727***				
			Сметная стоимость				***50312***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	51	С121-110403-0212 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	105,6	225,63	--	23827	--	1010	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
8	52	С121-110403-0214 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	6,6	251,10	--	1657	--	70	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
9	53	С121-110403-0216 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	41,8	362,29	--	15144	--	642	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
10	54	С121-110403-0219 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	4,4	438,98	--	1932	--	82	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
11	55	С121-110403-0319 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	6,05	621,17	--	3758	--	159	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
12	83	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	40	371,55	17,95	14862	718	9456	0,41	16
			счетчик (водомер)		341,89	8,54	13676	341	60,4	0,01	--
13	84	С123-030301-0502 прим. в ценах III квартала 2017 года	Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma /класс В/	40	4167,08	--	166683	--	7067	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	40	7104,69	--	284188	--	12050	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*301,24*		*12050*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,24*				*12050*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,47*		*23699*				
			Сметная стоимость				*319937*				
4	4	23-040601-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	27504,19	--	55008	--	2332	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1166,18*		*2332*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1166,18*				*2332*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2293,63*		*4587*				
			Сметная стоимость				*61928*				
5	5	23-021104-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 Мпа /ИФС-50/	2	--	--	--	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	6	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	120	1545,75	78,55	185490	9427	97938	1,47	176
			шт.		1183,64	8,54	142037	1024	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*816,15*		*97938*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*720,08*				*86409*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,07*				*11529*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,95*		*22674*				
			Сметная стоимость				*306102*				
7	7	23-040909-0408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали маркиСт20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	80	4238,80	--	339104	--	14378	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*179,73*		*14378*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,73*				*14378*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,48*		*28279*				
			Сметная стоимость				*381761*				
8	8	23-040909-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	40	4562,14	--	182486	--	7737	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*193,43*		*7737*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,43*				*7737*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,45*		*15218*				
			Сметная стоимость				*205441*				
9	9	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	209	522,90	25,29	109286	5285	68898	0,55	116
			м трубопровода		479,12	9,25	100136	1934	60,4	0,01	2
			Накладные расходы -		*329,65*		*68898*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*294,98*				*61650*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,68*				*7248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,20*		*14255*				
			Сметная стоимость				*192439*				
10	10	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	80	236,22	--	18898	--	801	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,02*		*801*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,02*				*801*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,70*		*1576*				
			Сметная стоимость				*21275*				
11	11	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	96	172,03	--	16515	--	700	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,29*		*700*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,29*				*700*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,35*		*1377*				
			Сметная стоимость				*18592*				
12	12	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	8	265,48	--	2124	--	90	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,26*		*90*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,26*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,14*		*177*				
			Сметная стоимость				*2391*				
13	13	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	13	411,09	--	5344	--	227	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,43*		*227*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,43*				*227*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,28*		*446*				
			Сметная стоимость				*6016*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата -		Тенге				120640			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			370211				
			Накладные расходы -	Тенге			95400				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					66714		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28686		
			Сметная прибыль -	Тенге			56420				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			761671				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
			Сметная заработная плата -	Тенге				120640			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1151326				
		Материалы -		Тенге			701021				
		Всего заработная плата -		Тенге				113058			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			336099				
			Накладные расходы -	Тенге			119999				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					68287		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51712		
			Сметная прибыль -	Тенге			101706				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1373031				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
			Сметная заработная плата -	Тенге				113058			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2202151				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
			Сметная заработная плата -	Тенге				233698			
			РАЗДЕЛ 8.Газоснабжение								
1	**1**	**11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**40**	**39599,37**	**157,69**	**1583975**	**6308**	**92391**	**1,15**	**46**
			прибор		**925,98**	**75,85**	**37039**	**3034**	**60,4**	**0,09**	**4**
			Накладные расходы -		***2309,78***		***92391***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***605,11***				***24204***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1704,67***				***68187***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3352,73***		***134109***				
			Сметная стоимость				***1810475***				
2	**2**	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**40**	**775,88**	**--**	**31035**	**--**	**15550**	**1,00**	**40**
			шт.		**775,88**	**--**	**31035**	**--**	**44**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***388,76***		***15550***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		***341,39***				***13655***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***47,37***				***1895***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,17***		***3727***				
			Сметная стоимость				***50312***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	21-130816-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	40	324,36	--	12974	--	550	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,75*		*550*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,75*				*550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,05*		*1082*				
			Сметная стоимость				*14606*				
20	20	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /футляр/	11,52	1002,27	25,29	11546	291	4033	0,55	6
			м трубопровода		479,12	9,25	5519	107	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*350,10*		*4033*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*294,98*				*3398*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,12*				*635*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,41*		*1249*				
			Сметная стоимость				*16860*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2978137	21074			449
				Тенге			381044	6003			7
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			315223				
		Всего заработная плата -		Тенге				31035			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284188				
			Накладные расходы -	Тенге			27600				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13655		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13945		
			Сметная прибыль -	Тенге			27426				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			370249				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
			Сметная заработная плата -	Тенге				31035			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16793				
		Материалы -		Тенге			2495				
		Всего заработная плата -		Тенге				1278			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12974				
			Накладные расходы -	Тенге			1434				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					693		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					741		
			Сметная прибыль -	Тенге			1458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19685				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				1278			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2646122				
		Материалы -		Тенге			1580131				
		Всего заработная плата -		Тенге				354733			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			696231				
			Накладные расходы -	Тенге			335539				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					214259		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					121280		
			Сметная прибыль -	Тенге			238533				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3220193				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
			Сметная заработная плата -	Тенге				354733			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3626951				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							456
			Сметная заработная плата -	Тенге				387046			

РАЗДЕЛ 9. Отопление и вентиляция

1	26	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	41	934,90	--	38331	--	18666	1,03	42
			шт.		906,18	--	37154	--	44	--	--
2	27	С123-051501-1001 в ценах III квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	41	92100,52	--	3776121	--	160108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	28	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	10	17262,77	4505,49	172628	45055	63964	13,00	130
			шкаф		11097,45	1598,93	110975	15989	42,8	1,60	16
4	29	С123-051313-0311 в ценах III квартала 2017 года	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	10	41311,43	--	413114	--	17516	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	30	С123-051313-0403 в ценах III квартала 2017 года	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	10	36651,58	--	366516	--	15540	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	31	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	281	409,71	44,87	115128	12609	38408	0,21	59
			м трубопровода		185,64	21,34	52164	5997	55,3	0,03	7
7	32	С121-110403-0209 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	88	185,22	--	16299	--	691	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	33	С121-110403-0215 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	70,4	281,52	--	19819	--	840	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
9	34	С121-110403-0221 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	66	512,12	--	33800	--	1433	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
10	35	С121-110403-0212 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	49,5	225,63	--	11169	--	474	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
11	36	С121-110403-0207 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	24,2	143,00	--	3461	--	147	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
12	37	С121-110403-0216 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	11	362,29	--	3985	--	169	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	38	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	40	1545,75	78,55	61830	3142	32646	1,47	59
			шт.		1183,64	8,54	47346	341	60,4	0,01	--
14	39	С123-041009-0604 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	40	53409,66	--	2136386	--	90583	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	12	817,40	--	9809	--	416	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*34,66*		*416*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,66*				*416*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,16*		*818*				
			Сметная стоимость				*11043*				
15	15	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	209	340,38	--	71140	--	46792	0,33	70
			м газопровода		332,67	--	69528	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*223,88*		*46792*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*200,93*				*41995*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,95*				*4797*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,14*		*9435*				
			Сметная стоимость				*127366*				
16	16	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,4	62,73	1,05	1280	21	377	0,03	1
			м2		27,85	0,17	568	3	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,49*		*377*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,19*				*310*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,30*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,50*		*133*				
			Сметная стоимость				*1790*				
17	17	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	20,4	124,44	1,65	2539	34	507	0,04	1
			м2		34,30	0,34	700	7	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*24,85*		*507*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,78*				*383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,07*				*124*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*244*				
			Сметная стоимость				*3290*				
18	18	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	131	511,02	--	66944	--	2838	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,67*		*2838*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*2838*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*5583*				
			Сметная стоимость				*75365*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	63	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14233,43	310,59	14233	311	7607	13,39	13
			насос		11037,78	85,35	11038	85	60,4	0,08	--
16	64	51-020602-0122 в ценах III квартала 2017 года	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	1	141826,00	--	141826	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	86	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	43	1184,52	22,06	50934	948	26584	1,12	48
			решетка		893,18	8,96	38407	385	60,4	0,01	--
18	87	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	40	1274,03	22,06	50961	882	24881	1,12	45
			решетка		893,18	8,96	35727	359	60,4	0,01	--
19	88	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,5	3611,66	35,47	5417	53	1427	1,62	2
			м2 поверхности воздуховодов		1254,60	13,24	1882	20	60,4	0,01	--
20	89	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм /100х150, 150х150/. Установка	3	1077,58	43,87	3233	132	1841	1,12	3
			решетка		893,18	8,96	2680	27	60,4	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7435193	63132			403
				Тенге			337371	23204			24
		Стоимость оборудования -		Тенге			141826				
		Накладные расходы -		Тенге			6013				
		Сметная прибыль -		Тенге			11827				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			159667				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			210959				
		Материалы -		Тенге			17776				
		Всего заработная плата -		Тенге				164117			
			Накладные расходы -	Тенге			82630				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					70688		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11942		
			Сметная прибыль -	Тенге			23487				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			317076				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
			Сметная заработная плата -	Тенге				164117			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203661				
		Материалы -		Тенге			50355				
		Всего заработная плата -		Тенге				58161			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88533				
			Накладные расходы -	Тенге			42162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,80*				*322*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,25*		*633*				
			Сметная стоимость				*8539*				
4	11	23-070202-1111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/6-24/6-30	2	25982,61	--	51965	--	2203	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1101,66*		*2203*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1101,66*				*2203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2166,74*		*4333*				
			Сметная стоимость				*58502*				
5	12	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	4	3131,93	--	12528	--	5651	4,00	16
			шт.		3024,44	--	12098	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*1412,78*		*5651*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1227,92*				*4912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,86*				*739*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,58*		*1454*				
			Сметная стоимость				*19633*				
6	13	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектро провод"	Сплиттер PLC 1x16 SC/APC	2	19271,57	--	38543	--	1634	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*817,11*		*1634*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*817,11*				*1634*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1607,09*		*3214*				
			Сметная стоимость				*43391*				
7	14	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектро провод"	Сплиттер PLC 1x8 SC/APC	2	6868,81	--	13738	--	582	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*291,24*		*582*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*291,24*				*582*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*572,80*		*1146*				
			Сметная стоимость				*15466*				
8	15	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	40	325,92	2,98	13037	119	6219	0,36	14
			шт.		316,72	0,80	12669	32	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*155,48*		*6219*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,90*				*5436*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,58*				*783*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,51*		*1540*				
			Сметная стоимость				*20797*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32163		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9999		
			Сметная прибыль -	Тенге			19666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265488				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
			Сметная заработная плата -	Тенге				58161			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6878747				
		Материалы -		Тенге			44062				
		Всего заработная плата -		Тенге				138297			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6692138				
		Сдача и испытание -		Тенге			4174				
			Накладные расходы -	Тенге			378732				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					83531		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					295201		
			Сметная прибыль -	Тенге			580598				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7838077				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
			Сметная заработная плата -	Тенге				138297			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8580308				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
			Сметная заработная плата -	Тенге				360574			
			РАЗДЕЛ 10. Слаботочные сети								
1	8	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	10	777,90	5,77	7779	58	3703	1,00	10
			шт.		756,11	--	7561	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*370,32*		*3703*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*323,62*				*3236*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,70*				*467*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,86*		*919*				
			Сметная стоимость				*12401*				
2	9	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектро провод"	Коробка проходная КПЭ-01/-20/4-40/6	10	2077,44	--	20774	--	881	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*88,08*		*881*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,08*				*881*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,24*		*1732*				
			Сметная стоимость				*23387*				
3	10	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	2	2937,42	909,60	5875	1819	2031	2,00	4
			коробка		1707,30	290,24	3415	580	42,8	0,34	1
			Накладные расходы -		*1015,74*		*2031*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*854,95*				*1710*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		187,80	13,59	2629	190	42,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*99,44*		*1392*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*86,20*				*1207*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,24*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,04*		*365*				
			Сметная стоимость				*4922*				
15	22	23-061710-0701 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лотки оцинкованные прямые НЛ 5-П 1,87 УТ 2,5	14	1786,34	--	25009	--	1060	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*75,74*		*1060*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,74*				*1060*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,97*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28155*				
16	25	13-100203-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	4	837,61	--	3350	--	1183	0,72	3
			шт.		614,63	--	2459	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*295,63*		*1183*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*249,54*				*998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,10*				*184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,66*		*363*				
			Сметная стоимость				*4895*				
17	26	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М/К-20/ серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	2	8689,08	--	17378	--	737	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*368,42*		*737*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,42*				*737*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,60*		*1449*				
			Сметная стоимость				*19564*				
18	27	23-080504-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Блок вызова БВД-311R /БВД-342х/, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	2	7868,61	--	15737	--	667	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*333,63*		*667*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,63*				*667*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*656,18*		*1312*				
			Сметная стоимость				*17717*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	28	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	2	1111,12	225,27	2222	451	927	1,00	2
			шт.		853,65	79,95	1707	160	42,8	0,08	--
			Накладные расходы -		*463,63*		*927*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*399,58*				*799*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,05*				*128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,98*		*252*				
			Сметная стоимость				*3401*				
20	29	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Замок электромагнитный VIZIT-ML300/400/(M)-40	2	6711,67	--	13423	--	569	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*284,57*		*569*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284,57*				*569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,70*		*1119*				
			Сметная стоимость				*15112*				
21	30	13-100411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	2	923,22	--	1846	--	760	1,00	2
			шт.		805,20	--	1610	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*379,92*		*760*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*326,91*				*654*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,01*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,25*		*209*				
			Сметная стоимость				*2814*				
22	31	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	2	2313,43	--	4627	--	196	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*98,09*		*196*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,09*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,92*		*386*				
			Сметная стоимость				*5209*				
23	32	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	40	837,61	--	33504	--	11825	0,72	29
			шт.		614,63	--	24585	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*295,63*		*11825*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*249,54*				*9982*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,10*				*1844*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,66*		*3626*				
			Сметная стоимость				*48956*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	16	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектро провод"	Розетка РА-8686-SC/G/1-SC/APC/1-Г/1-3								
				40	1502,83	--	60113	--	2549	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*63,72*		*2549*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*2549*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*5013*				
			Сметная стоимость				*67675*				
10	17	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями								
				1	2327,56	59,67	2328	60	893	2,00	2
			шт.		1759,58	19,99	1760	20	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*892,64*		*893*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*761,65*				*762*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,98*				*131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,62*		*258*				
			Сметная стоимость				*3478*				
11	18	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з/9з-1/0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
				1	3206,20	--	3206	--	136	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*135,94*		*136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,94*				*136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,37*		*267*				
			Сметная стоимость				*3609*				
12	19	13-100901-1115 РСНБ РК 2015	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля. Монтаж оборудования								
				1	6360,87	695,58	6361	696	1246	2,00	2
			шт.		1966,14	221,95	1966	222	42,8	0,26	--
			Накладные расходы -		*1245,91*		*1246*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*936,50*				*937*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*309,41*				*309*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*608,54*		*609*				
			Сметная стоимость				*8215*				
13	20	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Казцентрэлектро провод"	Муфта оптическая универсальная								
				1	42653,82	--	42654	--	1809	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1808,52*		*1809*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1808,52*				*1809*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3556,99*		*3557*				
			Сметная стоимость				*48020*				
14	21	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках								
				14	226,10	38,30	3165	536	1392	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	38	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	30	198,79	90,23	5964	2707	1803	0,10	3
			м кабеля		85,37	30,48	2561	914	42,8	0,04	1
			Накладные расходы -		*60,11*		*1803*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,58*				*1487*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,53*				*316*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,71*		*621*				
			Сметная стоимость				*8389*				
30	39	23-060201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78	0,0459	337198,32	--	15477	--	656	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14297,21*		*656*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14297,21*				*656*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28119,64*		*1291*				
			Сметная стоимость				*17424*				
31	40	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	2	887,43	--	1775	--	860	1,00	2
			шт.		879,79	--	1760	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*430,14*		*860*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*376,55*				*753*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,59*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,41*		*211*				
			Сметная стоимость				*2846*				
32	41	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	419,35	--	839	--	36	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,78*		*36*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,78*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,97*		*70*				
			Сметная стоимость				*945*				
33	44	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	2	2000,14	34,00	4000	68	1841	2,00	4
			шт.		1966,14	8,54	3932	17	40,6	0,01	--
			Накладные расходы -		*920,52*		*1841*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*801,72*				*1603*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,80*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,65*		*467*				
			Сметная стоимость				*6308*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	23-080501-2153 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Видеокамера уличная модели EZ632e, типа EverFocus /OPT 1313 VF 12 IR Bullet/	2	58249,47	--	116499	--	4940	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2469,78*		*4940*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2469,78*				*4940*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4857,54*		*9715*				
			Сметная стоимость				*131154*				
35	46	23-080504-1107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Коммутатор этажный БК-4MVE,совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 всоставе многоабонентских видеодомофонов /Коммутатор GV-POE PA191/	2	5209,21	--	10418	--	442	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*220,87*		*442*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,87*				*442*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*434,41*		*869*				
			Сметная стоимость				*11729*				
36	47	ТПРАЙС лист "ТОО Форстрейд"	Флеш-накопитель, 32 GB	2	4320,63	--	8641	--	366	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*183,19*		*366*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,19*				*366*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,31*		*721*				
			Сметная стоимость				*9728*				
37	48	13-100105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	4	110,80	16,66	443	67	185	0,11	--
			м		93,90	4,18	376	17	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*46,21*		*185*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*39,82*				*159*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,39*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,56*		*50*				
			Сметная стоимость				*678*				
38	49	23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	0,00408	191313,66	--	781	--	33	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8111,70*		*33*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8111,70*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15954,03*		*65*				
			Сметная стоимость				*879*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	50	23-061709-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	4	28,57	--	114	--	5	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,21*		*5*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,21*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,38*		*10*				
			Сметная стоимость				*128*				
40	51	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	325,92	2,98	652	6	311	0,36	1
			шт.		316,72	0,80	633	2	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*155,48*		*311*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,90*				*272*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,58*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,51*		*77*				
			Сметная стоимость				*1040*				
41	52	23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	396,50	--	793	--	34	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,81*		*34*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,81*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,06*		*66*				
			Сметная стоимость				*893*				
42	53	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	2	207,79	--	416	--	179	0,23	--
			шт.		180,65	--	361	--	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*89,41*		*179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,32*				*155*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,09*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,78*		*48*				
			Сметная стоимость				*642*				
43	54	23-070202-0521 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 термовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК /КМ-41246/	2	927,43	--	1855	--	79	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39,32*		*79*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,32*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,34*		*155*				
			Сметная стоимость				*2088*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			741583	21650			202
				Тенге			170819	5944			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	33	23-080504-1001 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Устройство квартирное переговорное УКП-7 /12(М)/, с регулировкой громкости вызова	40	1092,49	--	43700	--	1853	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*46,32*		*1853*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,32*				*1853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*3644*				
			Сметная стоимость				*49197*				
25	34	21-090404-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	4894,45	--	9789	--	415	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*207,52*		*415*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,52*				*415*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,16*		*816*				
			Сметная стоимость				*11020*				
26	35	13-100105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	900	110,80	16,66	99724	14994	41588	0,11	99
			м		93,90	4,18	84511	3765	40,6	--	4
			Накладные расходы -		*46,21*		*41588*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*39,82*				*35840*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,39*				*5748*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,56*		*11305*				
			Сметная стоимость				*152617*				
27	36	23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	0,918	16650,83	--	15285	--	648	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*706,00*		*648*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*706,00*				*648*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,55*		*1275*				
			Сметная стоимость				*17208*				
28	37	13-080401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	15	350,31	4,74	5255	71	2119	0,33	5
			м кабеля		281,70	1,65	4226	25	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*141,27*		*2119*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*121,28*				*1819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,00*				*300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,33*		*590*				
			Сметная стоимость				*7964*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	С123-070204-0614 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	40	879,79	--	35192	--	42,8	--	--
					458,11	--	18324	--	777	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	10	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям м трассы	50	447,31	25,47	22366	1274	7012	0,32	16
					266,84	5,00	13342	250	42,8	0,01	--
9	11	С123-060902-0111 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,051	131590,01	--	6711	--	285	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	12	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования шт.	3	1012,53	115,58	3038	347	1360	1,00	3
					879,79	39,97	2639	120	42,8	0,04	--
11	13	С123-070203-0607 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 шт.	3	7210,21	--	21631	--	917	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	14	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями шт.	40	2327,56	59,67	93103	2387	35705	2,00	80
					1759,58	19,99	70383	799	42,8	0,02	1
13	15	С123-070201-1003 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 шт.	40	1264,28	--	50571	--	2144	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	16	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка шт.	200	887,43	--	177485	--	86029	1,00	200
					879,79	--	175958	--	42,8	--	--
15	17	С123-070204-0610 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	40	419,35	--	16774	--	711	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	18	С123-070204-0302 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	120	3580,18	--	429622	--	18216	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	19	С123-070204-0301 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	40	3580,18	--	143207	--	6072	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
18	20	С123-070222-0104 прим. в ценах III квартала 2017 года	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 /шина силовая-А/	40	965,61	--	38624	--	1638	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
19	21	СПрайс-Лист ТОО "Астанинский кабельный завод"	Шина нулевая N	40	146,56	--	5863	--	249	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	22	С124-040207-3986 прим. в ценах III квартала 2017 года	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /шина защитная PE/	40	928,20	--	37128	--	1574	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	23	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	40	596,49	7,81	23860	312	11096	0,64	26
			комплект		563,07	2,00	22523	80	42,8	--	--
22	24	С123-070218-1101 в ценах III квартала 2017 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	40	704,95	--	28198	--	1196	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	25	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	89	1290,96	524,26	114896	46659	44881	0,75	67
			шт.		659,84	347,77	58726	30952	42,8	0,45	40
24	26	С123-070101-0812 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НПБ 01-60-125 М02 ГОСТ 17677-82	68	715,17	--	48632	--	2062	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	27	С123-070101-1805 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НББ04-60-001 ГОСТ 17677-82	12	1741,29	--	20895	--	886	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			731795				
			Материалы -	Тенге			17755				
			Всего заработная плата -	Тенге				176763			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			521570				
			Накладные расходы -	Тенге			106832				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					72720		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34112		
			Сметная прибыль -	Тенге			67090				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			905716				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
			Сметная заработная плата -	Тенге				176763			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9789				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9789				
			Накладные расходы -	Тенге			415				
			Сметная прибыль -	Тенге			816				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11020				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			906949				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
			Сметная заработная плата -	Тенге				176763			

РАЗДЕЛ 11. Электросиловое оборудование и электроосвещение

1	3	Ц13-080305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	10	4300,08	232,70	43001	2327	17881	4,00	40
			шт.		3519,16	79,95	35192	799	42,8	0,08	1
2	4	С123-070201-0603 в ценах III квартала 2017 года	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	10	17802,72	--	178027	--	7548	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	5	С124-040207-3986 прим. в ценах III квартала 2017 года	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /шина защитная PE/	10	928,20	--	9282	--	394	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	6	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	40	360,95	56,32	14438	2253	6307	0,34	14
			шт.		299,13	19,99	11965	799	42,8	0,02	1
5	7	С123-070501-0502 прим. в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 /DDZ1513/	40	16211,31	--	648452	--	27494	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	8	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	40	887,43	--	35497	--	17206	1,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	55	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	431,10	2,60	38799	234	42,8	--	--
				12	446,48	7,84	5358	94	2548	0,49	6
				шт.	431,10	2,40	5173	29	42,8	--	--
37	56	С123-070219-0101 в ценах III квартала 2017 года	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	12	195,86	--	2350	--	100	--	--
				шт.	--	--	--	--	--	--	--
38	57	С123-070219-0103 в ценах III квартала 2017 года	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	90	150,98	--	13588	--	576	--	--
				шт.	--	--	--	--	--	--	--
39	58	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	144	269,46	2,25	38803	324	18088	0,29	42
				шт.	255,14	0,80	36740	115	42,8	--	--
40	59	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	94	269,46	2,25	25329	212	11807	0,29	27
				шт.	255,14	0,80	23983	75	42,8	--	--
41	60	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	14	298,96	2,41	4185	34	1995	0,33	5
				шт.	290,33	0,60	4065	8	42,8	--	--
42	61	С123-070218-1501 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	144	201,05	--	28951	--	1228	--	--
				шт.	--	--	--	--	--	--	--
43	62	С123-070218-1503 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	94	229,62	--	21584	--	915	--	--
				шт.	--	--	--	--	--	--	--
44	63	С123-070218-1702 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	14	423,36	--	5927	--	251	--	--
				шт.	--	--	--	--	--	--	--
45	64	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	456	321,79	2,25	146735	1027	67240	0,34	155
				шт.	299,13	0,80	136403	365	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	65	С123-070220-0511 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	456	401,60	--	183130	--	7765	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	66	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	40	325,92	2,98	13037	119	6219	0,36	14
			шт.		316,72	0,80	12669	32	42,8	--	--
48	67	С123-070220-0515 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	40	333,26	--	13330	--	565	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3083883	79865			811
				Тенге			713448	46688			59
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			3037473				
			Материалы -	Тенге			149101				
			Всего заработная плата -	Тенге				760136			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2095059				
			Накладные расходы -	Тенге			467921				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					325338		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					142583		
			Сметная прибыль -	Тенге			280432				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3785826				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							870
			Сметная заработная плата -	Тенге				760136			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46410				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46410				
			Накладные расходы -	Тенге			1968				
			Сметная прибыль -	Тенге			3870				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52248				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3838074				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							870
			Сметная заработная плата -	Тенге				760136			
			ИТОГО ПО Разделам:	-			51801963				

				СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%		466 218	-	466 218
	Итого			52 268 181	-	52 268 181
	Зимние удорожания	2,1420%		1 119 584	-	1 119 584
	Итого			53 387 765	-	53 387 765
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			53 387 765	-	53 387 765
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018г. К=2405/2269			56 587 737	-	56 587 737
	ИТОГО по АКТУ			56 587 737		56 587 737
	ИТОГО с учетом скидки	0,9759653		55 227 665		55 227 665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС 12%	12%		6 627 320	-	6 627 320			
			Итого с НДС			61 854 985		61 854 985			
			Всего по Акту			**61 854 985**	-	**61 854 985**			

Заказчик: ГУ "Отдел стироительства г.Кокшетау" Место печати (при наличии)

Вр.и.о. руководителя_____ **Садуакасов Ш.С.**

Главный специалист_____ **Арын Ж.Ш.**

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью «Компания Гранит Сервис» Место печати (при наличии)

Директор_____ **Рахымбек Д.Б.**

Технический надзор: ТОО «MaGuKaNa» Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора_____ **Феоктистов Ю.Ф.**

Авторский надзор: ТОО "Көкше-Құрылыс-Р" Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора_____ **Грот С.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	28	С123-070106-0904 прим. в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные ССАВ-07	9	5597,67	--	50379	--	2136	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	29	С123-070101-2202 в ценах III квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	3	3962,32	--	11887	--	504	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	30	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	30	1541,71	521,73	46251	15652	17860	0,96	29
			шт.		844,60	343,30	25338	10299	42,8	0,44	13
29	31	С123-070102-1301 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	30	1176,20	--	35286	--	1496	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	32	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	2	6587,97	3057,22	13176	6114	3276	2,34	5
			шт.		2179,55	865,75	4359	1732	42,8	0,88	2
31	33	С123-070106-0321 в ценах III квартала 2017 года	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	2	22591,11	--	45182	--	1916	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	34	С123-070104-0401 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт /KL-G23/9Вт/	80	295,85	--	23668	--	1004	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	35	С123-070104-0301 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,3	549,78	--	165	--	7	--	--
			10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	36	С123-070104-0102 в ценах III квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	30	136,64	--	4099	--	174	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	54	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	90	1353,97	8,11	121857	730	22581	0,49	44

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

_____ (_____)листов
цифрами *прописью*

Должность Директор

Подпись _____ /

« _____ » _____ 20____ г. М. П.

"... ания Гранит-Сервис"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН