к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел стироительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО «Компания Гранит-Сервис»
Наименование строительства и его адрес : Строительство пятиэтажного сорокаквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне №1, №9А города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1)

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		19	20.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	190 145 015	32 404 202							4 128 504	38 532 706

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
Вр.и.о. руководителя _____ Садуакасов Д.С.

Технический надзор: ТОО «MaGuKaNa»
Эксперт технического надзора_____ Феоктистов Ю.Ф.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Директор _____ Рахымбек Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "Кокше-Курылыс-Р"
Эксперт авторского надзора _____ Грот С.В.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью «Компания Гранит-Сервис»

Стройка: Строительство пятиэтажного сорокаквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне №1, №9А города Кокшетау Акмолинской области

Договор подряда (контракта) №19 от 20.02.2020г.

АКТ приемки выполненных работ № 7 от 04. 06. 2021 г.
за май месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	N По смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	1	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная из цементного раствора 1:2	122	849,49	7,18	103638	876	23275	0,38	47
			м2 поверхности		288,83	3,41	35238	417	50,8	--	--
2	2	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	122	1872,60	29,66	228457	3618	19891	0,20	25
			м2 поверхности		151,98	5,98	18541	729	50,8	0,01	1
3	3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	131	732,11	13,37	95906	1751	16598	0,21	28
			м2 поверхности		178,95	1,71	23442	224	50,8	--	--
			Приямок теплового узла								
4	4	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,099	4234,96	695,10	419	69	170	2,99	--
			м3 подстилающего слоя		2165,48	256,10	214	25	60,9	0,30	--
5	5	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	8,61	198,47	22,35	1709	192	390	0,07	1
			м2 площади уплотнения		50,62	7,51	436	65	60,9	0,01	--
6	6	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,861	20155,81	5,83	17354	5	2185	3,66	3
			м3 подстилающего слоя		2650,72	--	2282	--	60,9	--	--
7	7	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4,96	651,56	19,02	3232	94	957	0,36	2
			м2 стяжки		250,79	9,60	1244	48	60,9	0,01	--

2

8	8	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	4,96	263,79	0,54	1308	3	678	0,39	1
			м2 поверхности		246,70	0,26	1224	1	48,8	--	--
9	9	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	5,04	1097,32	51,80	5530	261	1857	0,65	3
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	2638	203	54,8	0,05	--
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,5	732,11	13,37	4759	87	824	0,21	1
			м2 поверхности		178,95	1,71	1163	11	50,8	--	--
11	11	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	1,5	827,80	0,85	1242	1	538	0,58	1
			м трубопровода		513,80	0,29	771	--	60,4	--	--
12	12	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0011632	314490,23	849,89	366	1	109	198,00	--
			т		159429,60	351,02	185	--	48,5	0,36	--
13	13	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	0,0591855	415385,91	5714,81	24585	338	2150	42,30	3
			т металлических изделий		33224,11	2125,59	1966	126	50,8	2,49	--
14	14	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,061006	49851,49	17977,45	3041	1097	1263	28,90	2
			т конструкций		24099,42	5174,46	1470	316	60,9	5,25	--
15	15	С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,061006	299951,71	--	18299	--	776	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			509845	8393			116
				Тенге			90815	2164			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			487263				
		Материалы -		Тенге			391393				
		Всего заработная плата -		Тенге				90422			
			Накладные расходы -	Тенге			69081				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46451		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22630		
			Сметная прибыль -	Тенге			44508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600851				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
			Сметная заработная плата -	Тенге				90422			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21340				
		Материалы -		Тенге			474				
		Всего заработная плата -		Тенге				1786			

3

			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18799				
			Накладные расходы -	Тенге			3039				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1088		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					981		
			Сметная прибыль -	Тенге			1870				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25249				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата -	Тенге				1786			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1242				
			Материалы -	Тенге			470				
			Всего заработная плата -	Тенге				771			
			Накладные расходы -	Тенге			538				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					466		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72		
			Сметная прибыль -	Тенге			142				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1922				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				771			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			628022				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
			Сметная заработная плата -	Тенге				92979			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 2.Стены								
16	69	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	92,92	1391,34	51,80	129284	4813	35397	0,65	60
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	523,38	40,23	48632	3738	54,8	0,05	5
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			129284	4813			60
			Материалы -	Тенге			48632	3738			5
			Всего заработная плата -	Тенге			75838				
			Накладные расходы -	Тенге				52370			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			35397				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28699		
			Сметная прибыль -	Тенге					6698		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13174				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			177856				
			Сметная заработная плата -	Тенге							65
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52370			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			177856				
			Сметная заработная плата -	Тенге							65
								52370			
			РАЗДЕЛ 3.Кровля								

4

17	88	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	242,95	277,89	7,95	67513	1931	108,10	0,07	17
			м2 изолируемой поверхности		53,85	1,94	13083	471	56,4	--	1
18	89	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	242,95	348,28	82,86	84614	20132	39778	0,30	73
			м2 утепляемого покрытия		226,83	26,54	55109	6448	56,4	0,03	7
19	90	С121-110401-0102 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	44	9895,92	--	435420	--	18462	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
20	91	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /АС-61 прим.4/	7,2	623,56	33,16	4490	239	1663	0,40	3
			м2 утепляемого покрытия		340,17	7,67	2449	55	56,4	0,01	--
21	93	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	242,95	527,25	70,82	128096	17206	31805	0,24	59
			м2 стяжки		168,09	16,56	40837	4023	56,4	0,02	5
22	94	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	242,95	267,97	15,60	65103	3790	4643	0,01	3
			м2 стяжки		9,34	3,84	2269	933	56,4	--	--
23	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,55589	10010,48	899,37	5565	500	2901	11,60	6
			т		9111,10	371,00	5065	206	48,5	0,38	--
24	96	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,55586	195357,61	--	108591	--	4604	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25	97	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /АС-36 прим.4/	57	277,89	7,95	15840	453	2541	0,07	4
			м2 изолируемой поверхности		53,85	1,94	3069	110	56,4	--	--
26	98	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	8,54	70218,19	905,85	599663	7736	114045	22,10	189
			м3 древесины в конструкции		16287,48	359,55	139095	3071	59,8	0,37	3
27	99	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	1,07	50946,85	852,11	54513	912	10403	13,80	15
			м3 древесины в конструкции		11780,37	351,02	12605	376	59,8	0,36	--
28	100	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	37,125	2687,67	16,38	99780	608	29431	1,43	53
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1081,24	7,68	40141	285	59,8	0,01	--

5

29	101	E11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	8,84	6016,45	37,30	51381	319	8443	0,78	7
			м3 древесины в конструкции		897,23	18,97	8100	136	59,8	0,03	--
30	103	E11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	44,295	1352,67	25,60	59917	1134	8631	0,27	12
			м2 покрытия		210,50	10,08	9324	447	59,8	0,01	--
31	104	E11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	651,51	4847,52	60,78	3158206	39600	642116	1,71	1114
			м2 кровли		1309,31	17,49	853030	11396	56,4	0,02	13
32	105	E11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей /над балконами/	88,59	4250,99	60,78	376595	5385	75900	1,48	131
			м2 кровли		1133,21	17,49	100391	1550	56,4	0,02	2
33	106	E11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	1650	283,64	0,54	468001	888	118377	0,13	221
			м2 фасада (без вычета проемов)		101,32	0,26	167176	423	56,4	--	--
34	107	E11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	114	1484,48	15,73	169231	1794	10549	0,06	7
			м ограждения		46,34	3,99	5283	455	56,4	--	--
35	108	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,09041	406950,66	1452,38	36792	131	11963	289,00	26
			т		226992,16	602,10	20522	54	48,5	0,62	--
36	109	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	6,53	20232,28	656,18	132117	4285	9196	1,35	9
			м3		933,82	154,77	6098	1011	48,5	0,18	1
					Слуховые окна СО-1						
37	110	E11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	4	10384,97	546,82	41540	2187	13772	6,08	24
			слуховое окно		4597,15	219,85	18389	879	59,8	0,22	1
38	111	E11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,704	6016,45	37,30	4236	26	449	0,78	1
			м3 древесины в конструкции		597,23	15,97	420	11	59,8	0,02	--
39	112	E11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	39,44	1807,29	39,01	71280	1539	8837	0,29	11
			м2 покрытия		221,13	15,40	8721	607	59,8	0,02	1
40	113	E11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	19,2	4250,99	60,78	81619	1167	16450	1,48	28
			м2 кровли		1133,21	17,49	21758	336	56,4	0,02	--
41	114	E11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	78,88	209,48	1,73	16524	136	1843	0,03	2

6

			на горизонтальной поверхности								
42	115	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,704	6016,45	37,30	4236	26	449	0,78	1
			м3 древесины в конструкции		897,33	18,97	420	11	89,8	0,03	--
43	116	С121-090101-9901 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	4,32	9807,27	--	42367	--	1796	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
44	117	С121-130211-0501 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная	16	280,78	--	4492	--	190	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	118	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	1,6	1167,86	10,97	1869	18	231	0,22	--
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		162,56	3,67	260	6	54,8	--	--
					Вентшахты ВШ-1,2,3 (Всего 16 шт)						
46	119	Е11-140101-1502	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	61,728	9319,16	79,04	575253	4879	104383	2,60	160
			м2 внутренней поверхности шахты		1899,59	33,81	117258	2087	64,3	0,04	2
47	120	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	8	4511,94	46,47	36096	372	4894	0,81	6
			зонт		658,73	8,96	5270	72	60,4	0,01	--
48	121	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	8	5451,81	48,28	43614	386	5212	0,81	6
			зонт		658,73	8,96	5270	72	60,4	0,01	--
					Вентканалы						
49	122	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-50, АС-52и прим.2/	0,31282	241040,85	1384,43	75402	433	10612	56,40	18
			т металлических изделий		44298,82	460,97	13858	144	50,8	0,54	--
					Объеденение вентканалов						
50	123	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	0,9	23212,92	1296,03	20892	1166	3122	5,95	5
			м3 кладки		4385,09	307,31	3947	277	50,8	0,36	--

7

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Покрытия из плит асбестоцементных в производственных производственных зданиях. Устройство	18,8	1111,68	192,18	17868	3036	8884	0,80	8
			м2 покрытия		398,91	77,21	6288	1220	62,1	0,08	1
52	125	С121-130407-0303 в ценах III квартала 2017 года	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-95	15,642	1335,50	--	20890	--	886	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
53	126	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /противопожарные прегородки/	14	3824,26	147,96	53540	2071	9313	1,21	17
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		914,89	35,09	12809	491	50,8	0,04	1
54	127	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	1	308,26	151,55	308	152	111	0,15	--
			шт. сборных конструкций		114,83	36,71	115	37	62,1	0,04	--
55	128	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,022	65019,23	--	1430	--	61	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
56	129	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных перубленных стенах. Установка блоков	1,4	3007,89	70,00	4211	98	1005	1,15	2
			м2		914,25	33,29	1280	47	59,8	0,04	--
57	130	С121-090102-0301 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	1,4	31524,79	--	44135	--	1871	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
58	131	С121-130814-2211 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44	--	1575	--	67	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	132	С121-130211-0501 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная	2	280,78	--	562	--	24	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7285061	124735			2239
				Тенге			1698449	37805			41

			Материалы -	Тенге			4744003				
			Всего заработная плата -	Тенге				1725871			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			688033				
			Местные материалы -	Тенге			1430				
			Накладные расходы -	Тенге			1334338				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					986980		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					347358		
			Сметная прибыль -	Тенге			683175				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9222862				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2267
			Сметная заработная плата -	Тенге				1725571			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79710				
		Материалы -		Тенге			68412				
		Всего заработная плата -		Тенге				10683			
		Сдача и испытание -		Тенге			538				
			Накладные расходы -	Тенге			10106				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6453		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3653		
			Сметная прибыль -	Тенге			7185				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97001				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
			Сметная заработная плата -	Тенге				10683			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9319863				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2280
			Сметная заработная плата -	Тенге				1736254			
			РАЗДЕЛ 4.Двери								
60	**155**	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	56,44	1866,37	331,34	105338	18701	33392	0,90	51
			м2 проемов		732,47	89,69	41341	5062	59,8	0,10	6
61	**156**	**Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	254,8	3007,89	70,00	766411	17836	182995	1,15	293
			м2		914,25	33,29	232951	8483	59,8	0,04	10
62	**158**	**С121-090102-0204 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92**	10,64	15001,20	--	159613	--	6768	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
63	**159**	**С121-090102-0103 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	145,2	6254,45	--	908146	--	38505	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

9

		в ценах III квартала 2017 года	21-7П внутренние СТ РК 943-92	83,4	12200,05	--	1017484	--	43141	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
65	161	С121-090102-0111 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	72	9603,11	--	691424	--	29316	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
66	162	Е11-150501-0201 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	30,6	2413,31	20,14	73847	616	14311	0,84	26
			м2 площади остекления		632,86	6,74	19366	206	54,8	0,01	--
67	163	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	1079,2	347,40	0,72	374909	775	54226	0,08	84
			м коробок		56,64	0,34	61121	369	59,8	--	--
68	164	С121-090404-1006 в ценах III квартала 2017 года	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	186	3637,30	--	676538	--	28685	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
69	165	С121-130211-0501 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная	372	280,78	--	104450	--	4429	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4878160	37928			454
				Тенге			354778	14120			16
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4201622				
		Материалы -		Тенге			927799				
		Всего заработная плата -		Тенге				368898			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2881117				
			Накладные расходы -	Тенге			407083				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					219622		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					187461		
			Сметная прибыль -	Тенге			368696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4977402				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
			Сметная заработная плата -	Тенге				368898			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			676538				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676538				
			Накладные расходы -	Тенге			28685				
			Сметная прибыль -	Тенге			56418				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			761641				

10

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
			Сметная заработная плата -	Тенге				368898			

РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы

Внутренняя отделка

70	206	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	16,1	1835,76	9,51	29556	153	9283	0,98	16
			м2 потолка		796,75	3,40	12828	55	59,8	--	--
71	207	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	21,6	256,75	1,55	5546	34	3206	0,30	6
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	5183	18	54,8	--	--
72	208	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	37,7	680,36	20,04	25649	755	9840	0,45	17
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	14698	623	54,8	0,02	1
73	210	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	86,1	1109,55	51,80	95532	4460	31771	0,65	56
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	45063	3463	54,8	0,05	5
74	211	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	86,1	550,55	17,15	47402	1476	17534	0,37	32
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	25956	1221	54,8	0,02	2
75	248	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	82	680,36	20,04	55789	1643	21402	0,45	37
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	31970	1356	54,8	0,02	2
76	249	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	82	256,75	1,55	21053	127	12171	0,30	24
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	19676	68	54,8	--	--
77	251	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	268,4	1109,55	51,80	297803	13903	99039	0,65	174
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	140475	10796	54,8	0,05	14

11

		Изм. и доп. вып. 9	(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	268,4	550,55	17,15	147767	4602	54659	0,37	99
			м2 оштукатуриваемой поверхности		301,46	14,18	80912	3805	54,8	0,02	5
79	254	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	41,6	680,36	20,04	28303	833	10858	0,45	19
			м2 оштукатуриваемой поверхности		389,88	16,53	16219	688	54,8	0,02	1
80	255	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	41,6	256,75	1,55	10681	65	6175	0,30	12
			м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	9982	35	54,8	--	--
81	256	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	78,4	1109,55	51,80	86989	4061	28929	0,65	51
			м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	41033	3154	54,8	0,05	4
82	257	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	120	76,44	0,50	9173	60	4973	0,09	11
			м2 окрашиваемой поверхности		66,63	0,25	7996	30	54,8	--	--
83	258	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	21,08	38,85	0,72	819	15	498	0,06	1
			м2 оштукатуриваемой поверхности		38,13	0,34	804	7	54,8	--	--
84	259	С121-110101-0105 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	1,09616	19906,32	--	21821	--	925	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
85	260	С121-130816-3545 в ценах III квартала 2017 года	Церезит	0,1054	69560,94	--	7332	--	311	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
						Наружная отделка					
86	263	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	214,4	861,48	23,93	184702	5131	73933	0,61	131
			м2 оштукатуриваемой поверхности		521,58	18,15	111827	3891	54,8	0,02	5
87	264	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	214,4	186,95	--	40082	--	22924	0,22	47
			м2 стен (без вычета проемов)		186,95	--	40082	--	50,8	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1115998	37318			734
				Тенге			604703	29209			39

			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1115998				
			Материалы -	Тенге			444824				
			Всего заработная плата -	Тенге				633912			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29152				
			Накладные расходы -	Тенге			408432				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					346425		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62007		
			Сметная прибыль -	Тенге			121954				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1646384				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							773
			Сметная заработная плата -	Тенге				633912			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1646384				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							773
			Сметная заработная плата -	Тенге				633912			
			РАЗДЕЛ 6.Лестницы								
			Лестницы в осях "В-Е2 "6-8", "16-18"								
88	**276**	**Е11-070519-0101**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**20,4**	**7363,23**	**59,08**	**150210**	**1205**	**26897**	**1,74**	**35**
			м ограждения		**1530,83**	**23,67**	**31229**	**483**	**62,1**	**0,03**	**1**
89	**277**	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**45,36**	**1097,32**	**51,80**	**49774**	**2350**	**16714**	**0,65**	**29**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**523,38**	**40,23**	**23741**	**1825**	**54,8**	**0,05**	**2**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**199984**	**3555**			**65**
				Тенге			**54970**	**2308**			**3**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199984				
			Материалы -	Тенге			141460				
			Всего заработная плата -	Тенге				57277			
			Накладные расходы -	Тенге			43611				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33703		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9908		
			Сметная прибыль -	Тенге			19488				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263083				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
			Сметная заработная плата -	Тенге				57277			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			263083				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
			Сметная заработная плата -	Тенге				57277			
			РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
			Тамбур №1								

			трамбовками	1	7255,33	1190,77	7255	1191	2095	3,24	3
			м3 подстилающего слоя		2346,54	469,51	2347	470	60,9	0,55	1
91	279	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	9,1	19566,91	782,61	178059	7122	19391	3,06	28
			м3		2374,19	199,69	21605	1817	48,5	0,23	2
92	280	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,31	19885,37	1016,36	26050	1331	2165	1,79	2
			м3		1353,44	248,54	1773	326	48,5	0,29	--
93	281	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0567	195357,61	--	11077	--	470	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Тамбур №2								
94	284	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,1	7255,33	1190,77	7981	1310	2305	3,24	4
			м3 подстилающего слоя		2346,54	469,51	2581	516	60,9	0,55	1
95	285	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	9,52	19566,91	782,61	186277	7450	20286	3,06	29
			м3		2374,19	199,69	22602	1901	48,5	0,23	2
96	286	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,47	19885,37	1016,36	29231	1494	2430	1,79	3
			м3		1353,44	248,54	1990	365	48,5	0,29	--
97	287	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,05936	195357,61	--	11596	--	492	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
98	324	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-13 прим.1,2/	0,0268	45683,24	1384,43	1224	37	687	56,40	2
			т металлических изделий		44298,82	460,97	1187	12	50,8	0,54	--
99	325	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	--	147885,22	--	--	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
100	326	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,87	20232,28	656,18	17602	571	1225	1,35	1
			м3		933,82	154,77	812	135	48,5	0,18	--

14

101	327	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-13 прим.1,2/	0,043	45683,24	1384,43	1964	60	1102	56,40	2
			т металлических изделий		44298,82	460,97	1905	20	50,8	0,54	--
102	328	С121-050301-3002 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,043	143375,01	--	6165	--	261	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	329	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0084	61528,89	677,26	517	6	111	22,50	--
			м3 древесины в конструкции		16725,60	307,31	140	3	59,8	0,36	--
104	330	Е11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	0,52	1352,67	25,60	703	13	101	0,27	--
			м2 покрытия		210,50	10,08	109	5	59,8	0,01	--
105	331	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	9,1	186,25	4,55	1695	41	1025	0,22	2
			м2 оштукатуриваемой поверхности		181,69	1,67	1653	15	54,8	--	--
106	332	С121-050308-0221 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	9,1	812,00	--	7389	--	313	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
107	333	Е11-080201-0701	Стены идругие конструкции. Армирование кладки /АС-13 прим.1,2/	0,02185	45683,24	1384,43	998	30	560	56,40	1
			т металлических изделий		44298,82	460,97	968	10	50,8	0,54	--
108	334	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02185	147885,22	--	3231	--	137	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			499016	20657			77
				Тенге			59674	5595			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			499016				
		Материалы -		Тенге			379227				
		Всего заработная плата -		Тенге				65268			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39459				
			Накладные расходы -	Тенге			55158				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32617		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22541		
			Сметная прибыль -	Тенге			44334				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
			Сметная заработная плата -	Тенге				65268			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			598508				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
			Сметная заработная плата -	Тенге				65268			

РАЗДЕЛ 8.Сети водоснабжения и канализации

109	1	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	136926,52	340,19	136927	340	10162	8,50	9
			узел		6844,20	74,12	6844	74	60,4	0,08	--
110	2	С123-040501-0103 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	584,05	--	584	--	25	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	3	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	15941,74	164,65	15942	165	1191	0,94	1
			фильтр		772,64	45,74	773	46	60,4	0,05	--
112	4	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2802,47	212,52	8407	638	4381	2,60	8
			шт.		2093,52	37,06	6281	111	60,4	0,04	--
113	5	С123-040102-1902 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	27330,36	--	81991	--	3476	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	8	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	2	543,02	46,75	1086	94	632	0,46	1
			фланец		452,21	--	904	--	62,1	--	--
115	9	С123-020103-0208 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	1395,48	--	5582	--	237	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

16

		в ценах III квартала 2017 года	75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			шт.	1	633,71	--	634	--	27	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
117	11	С123-020401-3104 в ценах III квартала 2017 года	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			шт.	1	480,99	--	481	--	20	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
118	12	С123-040905-1201 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	80	1134,39	--	90751	--	3848	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
119	13	СПрайс лист ТОО "КазПластТрубаАстана"	Кран шаровый с косым фильтром диам.15 мм VALTEC								
			шт	40	1730,12	--	69205	--	2934	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
120	14	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
			шт.	15	1563,70	96,50	23455	1448	12334	1,47	22
					1183,64	17,07	17755	256	60,4	0,02	--
121	15	С123-040905-1204 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	13	4176,41	--	54293	--	2302	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
122	16	С123-040905-1206 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	9295,38	--	18591	--	788	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
123	17	С123-021104-1501 в ценах III квартала 2017 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре								
			м	32	378,53	--	12113	--	514	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
124	18	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
			шт.	1	1563,70	96,50	1564	97	822	1,47	1
					1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	--

		в ценах III квартала 2017 года	штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmatex ГОСТ 5762-2002								
				1	22775,31	--	22775	--	966	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
				0,02	18588,75	656,18	372	13	27	1,35	--
			м3		933,82	154,77	19	3	48,5	0,18	--
127	28	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм								
				1	4303,22	--	4303	--	1379	2,36	2
			сальник		1900,27	--	1900	--	60,4	--	--
128	41	С123-021104-0405 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
				89,7	511,02	--	45838	--	1944	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
129	42	С123-021104-1501 в ценах III квартала 2017 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре								
				32	378,53	--	12113	--	514	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
130	43	С123-020401-0101 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				8	12,31	--	98	--	4	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	44	С123-020401-0103 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				32	32,82	--	1050	--	45	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	45	С123-010501-1304 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/								
				9	129,43	--	1165	--	49	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
133	46	С123-020401-0802 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				80	156,73	--	12538	--	532	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

18

			за один раз	2,3	62,73	1,08	144	2	43	0,03	--
			м2		27,85	0,17	64	--	54,2	--	--
135	48	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,6	62,22	0,83	286	4	57	0,02	--
			м2		17,15	0,17	79	1	54,2	--	--
136	56	С123-020401-0811 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2328,04	--	2328	--	99	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	57	С123-020401-0303 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	298,97	--	7773	--	330	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	58	С123-020401-0305 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	628,58	--	2514	--	107	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	60	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	40	16621,65	115,36	664866	4614	76831	2,22	89
			комплект		1873,88	57,49	74955	2300	60,4	0,07	3
140	61	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	40	9694,47	58,05	387779	2322	59085	1,95	78
			комплект		1664,62	28,61	66585	1144	60,4	0,04	1
141	62	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	40	5901,94	43,69	236077	1748	44096	1,56	62
			комплект		1331,69	21,78	53268	871	60,4	0,03	1
142	63	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	40	21898,79	227,51	875952	9101	81775	1,95	78
			комплект		1664,62	107,72	66585	4309	60,4	0,13	5
143	64	С123-030102-1226 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	40	6285,74	--	251430	--	10661	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

19

		в ценах III квартала 2017 года	центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 шт.	20	3070,65	--	61413	--	2604	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
145	66	С123-040905-1202 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт.	8	1679,14	--	13433	--	570	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
146	67	С123-040905-1207 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	12323,89	--	12324	--	523	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
147	68	С123-040905-1204 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт.	10	4176,41	--	41764	--	1771	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
148	69	С123-040905-1205 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	6596,12	--	6596	--	280	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
149	70	С123-040905-1206 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	9295,38	--	9295	--	394	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
150	71	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	1	1563,70	96,50	1564	97	822	1,47	1
					1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	--
151	72	С123-040102-1901 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 шт.	1	22775,31	--	22775	--	966	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

20

		в ценах III квартала 2017 года	наружной резьбой DN 30x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	156,73	--	15046	--	638	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	89	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1563,70	96,50	1564	97	822	1,47	1
			шт.		1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	--
154	90	С123-041001-0102 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	4303,54	--	4304	--	182	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	91	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14233,43	310,59	14233	311	7607	13,39	13
			насос		11037,78	85,35	11038	85	60,4	0,08	--
156	92	51-020602-0139 прим. в ценах III квартала 2017 года	Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	1	160151,00	--	160151	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	93	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,3	62,73	1,05	270	5	80	0,03	--
			м2		27,85	0,17	120	1	54,2	--	--
158	94	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8,6	62,22	0,83	535	7	107	0,02	--
			м2		17,15	0,17	147	1	54,2	--	--
159	95	С123-021104-0405 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	117,7	511,02	--	60147	--	2550	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
160	96	С123-021104-1501 в ценах III квартала 2017 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	32	378,53	--	12113	--	514	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

21

		в ценах III квартала 2017 года	DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				48	12,31	--	591	--	25	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	98	С123-020401-0103 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				32	32,82	--	1050	--	45	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	99	С123-010501-1304 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/								
				9,38	129,43	--	1214	--	51	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
164	100	С123-020401-0306 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				3	1662,01	--	4986	--	211	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	101	С123-020401-0304 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				2	419,39	--	839	--	36	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	102	С123-020401-0303 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				20	298,97	--	5979	--	254	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	103	С123-020401-0305 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				2	628,58	--	1257	--	53	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	112	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка								
				8	210,30	--	1682	--	635	0,12	1
			комплект		111,89	--	895	--	60,4	--	--

		в ценах III квартала 2017 года	32414-2013								
				16	441,99	--	7072	--	300	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	118	С123-020403-1808 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	18	115,71	--	2083	--	88	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	119	С123-020403-1805 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	80	91,09	--	7287	--	309	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	120	С121-130816-3505 прим. в ценах III квартала 2017 года	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм/Лючок 300х400/	0,00192	2682201,18	--	5150	--	218	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
173	121	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	77	1545,27	9,56	118986	736	35721	0,79	61
			м2 стен (за вычетом проемов)		635,71	3,40	48949	262	59,8	--	--
174	123	С123-021104-0405 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	237,5	511,02	--	121367	--	5146	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
175	125	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	2	4303,22	--	8606	--	2758	2,36	5
			сальник		1900,27	--	3801	--	60,4	--	--
176	129	С123-020401-0109 прим. в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	739,28	--	35485	--	1505	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	130	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14233,43	310,59	14233	311	7607	13,39	13
			насос		11037,78	85,35	11038	85	60,4	0,08	--

		в ценах III квартала 2017 года	типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	1	38850,00	--	38850	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	132	С123-030103-0604 в ценах III квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	20	1593,24	--	31865	--	1351	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3897120	22146			448
				Тенге			375550	9601			11
		Стоимость оборудования -		Тенге			199001				
		Накладные расходы -		Тенге			8438				
		Сметная прибыль -		Тенге			16595				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			224034				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			69205				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69205				
			Накладные расходы -	Тенге			2934				
			Сметная прибыль -	Тенге			5771				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			77910				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126829				
		Материалы -		Тенге			70536				
		Всего заработная плата -		Тенге				50551			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5150				
			Накладные расходы -	Тенге			36884				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30225		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6659		
			Сметная прибыль -	Тенге			13097				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176809				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
			Сметная заработная плата -	Тенге				50551			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3502085				
		Материалы -		Тенге			2050603				
		Всего заработная плата -		Тенге				334600			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1104930				
		Сдача и испытание -		Тенге			714				
			Накладные расходы -	Тенге			359156				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					202098		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					157058		
			Сметная прибыль -	Тенге			308899				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4170140				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
			Сметная заработная плата -	Тенге				334600			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4648894				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459

РАЗДЕЛ 9.Отопление и вентиляция

180	1	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Установка								
				85,86	783,83	55,52	67299	4767	30452	0,61	52
			кВт		483,94	26,60	41551	2283	60,4	0,03	3
181	3	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка								
				9,44	14068,67	103,80	132808	980	9254	0,70	7
			кВт		558,46	51,11	5272	482	60,4	0,06	1
182	12	С123-041008-0428 в ценах III квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
				120	7073,95	--	848874	--	35992	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	13	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка								
				143	123,60	--	17674	--	10824	0,12	18
			комплект		111,89	--	16001	--	60,4	--	--
184	14	С123-040905-1814 в ценах III квартала 2017 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
				143	227,55	--	32540	--	1380	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
185	15	С123-021104-0405 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
				110,4	511,02	--	56417	--	2392	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
186	16	С123-040902-0501 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
				122	10795,57	--	1317060	--	55843	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	17	С123-040902-0502 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
				130	10994,06	--	1429228	--	60599	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
188	18	С123-040902-0503 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
				37	12594,97	--	466014	--	19759	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			диаметр 25 мм. Установка								
190	22	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	10 фильтр	12744,07 644,18	117,84 31,98	127441 6442	1178 320	9660 60,4	0,77 0,04	8 --
191	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	143,7 м2 окрашиваемой поверхности	595,03 507,39	0,68 0,33	85506 72913	98 48	45303 54,8	0,65 --	93 --
192	24	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	27,1 м2	62,73 27,85	1,05 0,17	1700 755	28 5	501 54,2	0,03 --	1 --
193	25	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	27,1 м2	62,22 17,15	0,83 0,17	1686 465	22 5	337 54,2	0,02 --	1 --
194	40	Ц13-110203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	2 шт.	15626,07 6031,72	157,80 41,17	31252 12063	316 82	8972 60,4	7,07 0,04	14 --
195	41	С123-051501-0911 прим. в ценах III квартала 2017 года	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	3 шт.	2607,99 2327,64	197,43 93,90	7824 6983	592 282	3664 44	3,00 0,11	9 --
196	42	С123-070502-0219 прим. в ценах III квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	2 шт.	285955,50 --	-- --	571911 --	-- --	24249 --	-- --	-- --
197	43	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1 комплект	311464,97 --	-- --	311465 --	-- --	13206 --	-- --	-- --
198	44	Е11-180701-0107	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	2 фильтр	19756,31 942,46	225,30 65,73	39513 1885	451 131	2945 60,4	1,14 0,07	2 --
				2 шт.	119782,29 9594,38	958,93 179,48	239565 19189	1918 359	22465 60,4	11,64 0,18	23 --

		в ценах III квартала 2017 года	16, DN 25 ГОСТ 5761-2005								
			шт.	2	1258,19	--	2516	--	107	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
200	46	С123-040501-0213 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
			шт.	2	765,66	--	1531	--	65	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
201	47	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								
			шт.	8	2802,47	212,52	22420	1700	11682	2,60	21
					2093,52	37,06	16748	296	60,4	0,04	--
202	48	С123-040902-1038 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	6	12826,81	--	76961	--	3263	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
203	49	С123-041001-0604 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9иж, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91								
			шт.	2	22688,89	--	45378	--	1924	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
204	52	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка								
			комплект	4	2284,72	--	9139	--	890	0,23	1
					199,36	--	797	--	60,4	--	--
205	53	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка								
			комплект	4	302,29	--	1209	--	722	0,32	1
					266,26	--	1065	--	60,4	--	--
206	54	С123-051501-0301 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе								
			шт.	4	1288,28	--	5153	--	218	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
207	55	С123-021104-0405 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			кг	5	511,02	--	2555	--	108	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

				1	934,90	--	938	--	458	1,03	1
			шт.		906,18	--	906	--	44	--	--
209	57	С123-051401-0203 в ценах III квартала 2017 года	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	1	151166,41	--	151166	--	6409	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
210	58	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1563,70	96,50	1564	97	822	1,47	1
			шт.		1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	--
211	59	С123-041005-1410 в ценах III квартала 2017 года	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	196069,40	--	196069	--	8313	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
212	60	С123-051207-2016 в ценах III квартала 2017 года	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	280050,57	--	280051	--	11874	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
213	61	С123-051401-0705 в ценах III квартала 2017 года	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	1	38862,13	--	38862	--	1648	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
214	62	С123-051401-0701 в ценах III квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	1	22911,32	--	22911	--	971	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
215	67	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,11	61846,46	727,43	6803	80	1281	18,80	2
			м3 изоляции		15317,49	341,46	1685	38	55,3	0,40	--
216	68	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	4,4	390,01	10,58	1716	47	704	0,32	1
			м2 поверхности покрытия изоляции		244,86	4,01	1077	18	55,3	--	--

28

		в ценах III квартала 2017 года										
			1000 м2	0,00506	314118,44	--	1589	--	67	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
218	70	Ц13-060301-0501	Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч. Монтаж оборудования									
			т	0,136	470356,31	12066,04	63968	1641	28080	553,00	75	
					439635,00	1099,26	59790	149	40,6	1,10	--	
219	71	С123-051101-0707 в ценах III квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-27a, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, тип пластин TKTL81, T в греющем контуре T1 70°C/T2									
			шт.	1	320219,62	--	320220	--	13577	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
220	72	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях									
			шт.	1	1401,19	--	1401	--	689	1,56	2	
					1372,47	--	1372	--	44	--	--	
221	73	С123-041010-0115 в ценах III квартала 2017 года	Регулятор температуры AVTB 25 дляустановки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 1, Тмакс 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002									
			шт.	1	203748,48	--	203748	--	8639	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
222	74	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводахиз стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	7	1563,70	96,50	10946	676	5756	1,47	10	
					1183,64	17,07	8286	120	60,4	0,02	--	
223	75	С123-041001-6601 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91									
			шт.	1	6609,93	--	6610	--	280	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
224	76	С123-041001-6603 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91									
			шт.	1	10225,11	--	10225	--	434	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
225	77	С123-040902-1037 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, T от -30°C до 200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	3	9108,17	--	27325	--	1159	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

29

		в ценах III квартала 2017 года	проверка ВНЕЕЕ, Т от -30°С до 100°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 31348-2005	2	6864,17	--	13128	--	887	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
227	79	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	18019,35	169,70	18019	170	1279	0,94	1
			фильтр		772,64	45,46	773	45	60,4	0,05	--
228	80	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14233,43	310,59	14233	311	7607	13,39	13
			насос		11037,78	85,35	11038	85	60,4	0,08	--
229	81	51-020602-0139 в ценах III квартала 2017 года	Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	1	160151,00	--	160151	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
230	82	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2284,72	--	9139	--	890	0,23	1
			комплект		199,36	--	797	--	60,4	--	--
231	83	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	3	302,29	--	907	--	541	0,32	1
			комплект		266,26	--	799	--	60,4	--	--
232	84	С123-051501-0301 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	3	1288,28	--	3865	--	164	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7518191	15067			359
				Тенге			289836	4765			6
		Стоимость оборудования -		Тенге			160151				
		Накладные расходы -		Тенге			6790				
		Сметная прибыль -		Тенге			13355				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			180297				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			385594				
		Материалы -		Тенге			2843				
		Всего заработная плата -		Тенге				69483			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311465				
			Накладные расходы -	Тенге			46094				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28535		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17559		
			Сметная прибыль -	Тенге			34535				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			466222				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87

			Материалы -	Тенге							
			Всего заработная плата -	Тенге			30143				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				77007			
			Накладные расходы -	Тенге			1889				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			48194				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42206		
			Сметная прибыль -	Тенге					5988		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11776				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			158970				
			Сметная заработная плата -	Тенге							98
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				77007			
		Материалы -		Тенге			6873446				
		Всего заработная плата -		Тенге			586680				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				148111			
		Сдача и испытание -		Тенге			6130318				
			Накладные расходы -	Тенге			3721				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			384686				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					89459		
			Сметная прибыль -	Тенге					295227		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			580651				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7838783				
			Сметная заработная плата -	Тенге							180
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				148111			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8644271				
			Сметная заработная плата -	Тенге							365
			РАЗДЕЛ 10.Электросиловое оборудование и электроосвещение					294601			
233	68	С123-061707-0201 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**								
			шт.	694	70,41	--	48865	--	2072	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
234	69	С123-080306-0106 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 /У-192/**								
			шт.	460	92,95	--	42757	--	1813	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
235	70	С124-040207-3972 в ценах III квартала 2017 года	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**								
			шт.	45	247,86	--	11154	--	473	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

34

		в ценах III квартала 2017 года	защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 /Розетка потолочная РП УХЛ3/									
				шт.	78	166,28	--	12970	--	550	--	--
237	72	С123-061709-0202 в ценах III квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2									
				шт.	202	929,23	--	187704	--	7959	--	--
238	73	С124-040207-3904 в ценах III квартала 2017 года	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	78	169,04	--	13185	--	559	--	--
239	74	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка									
				шт.	2	887,43	--	1775	--	860	1,00	2
240	75	С123-070216-0101 прим. в ценах III квартала 2017 года	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК /Фотореле ФР-2/									
				шт.	2	2009,42	--	4019	--	170	--	--
241	76	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям									
				м	30	274,68	12,01	8241	360	2276	0,17	5
242	77	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
				м	160	462,01	17,81	73921	2850	11782	0,14	22
243	78	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
				шт.	6	2969,30	137,31	17816	824	2866	0,90	5
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			4503	228	42,8	0,04	--
					Тенге			422406	4034			35
					Тенге			29195	997			1
		Стоимость монтажных работ -			Тенге			398067				
		Материалы -			Тенге			68524				
		Всего заработная плата -			Тенге				30192			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			296315				
			Накладные расходы -		Тенге			30348				
			в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					12922		
			в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					17426		

			Сметная прибыль -	Тенге			34273				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			462688				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
			Сметная заработная плата -	Тенге				30192			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24339				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24339				
			Накладные расходы -	Тенге			1032				
			Сметная прибыль -	Тенге			2030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27400				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			490089				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
			Сметная заработная плата -	Тенге				30192			

РАЗДЕЛ 11.Слаботочные сети

244	1	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	24	198,79	90,23	4771	2166	1443	0,10	2
			м кабеля		85,37	30,48	2049	731	42,8	0,04	1
245	2	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	126	110,80	16,66	13961	2099	5822	0,11	14
			м		93,90	4,18	11832	527	40,6	--	1
246	3	С123-060702-0503 в ценах III квартала 2017 года	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	0,153	107429,76	--	16437	--	697	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
247	4	Ц13-080201-0501 прим.	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	20	102,44	--	2049	--	1001	0,12	2
			шт.		102,44	--	2049	--	42,8	--	--
248	5	СЦеновое предложение ТОО "Казцентрэлектро провод"	Оптоволоконный Патч Корд G.657.A-SC/APC-8м	8	1069,74	--	8558	--	363	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
249	6	СЦеновое предложение ТОО "Казцентрэлектро провод"	Оптоволоконный Патч Корд G.657.A-SC/APC-12м	8	1187,67	--	9501	--	403	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
250	7	СЦеновое предложение ТОО "Казцентрэлектро провод"	Оптоволоконный Патч Корд G.657.A-SC/APC-16м	4	1314,02	--	5256	--	223	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
251	23	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	24	380,48	24,27	9131	583	3047	0,29	7
			м		241,83	6,60	5804	158	42,8	0,01	--
252	24	С123-011305-0104 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	24	111,31	--	2671	--	113	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
253	42	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	30	380,48	24,27	11414	728	3809	0,29	9
			м		241,83	6,60	7255	198	42,8	0,01	--
254	43	С123-011305-0105 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	30	160,35	--	4811	--	204	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			88561	5576			34
				Тенге			28988	1615			2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			81079				
		Материалы -		Тенге			6764				
		Всего заработная плата -		Тенге				30603			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39752				
			Накладные расходы -	Тенге			16808				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12826		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3982		
			Сметная прибыль -	Тенге			7831				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			105717				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
			Сметная заработная плата -	Тенге				30603			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7482				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7482				
			Накладные расходы -	Тенге			317				
			Сметная прибыль -	Тенге			624				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8423				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			114141				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
			Сметная заработная плата -	Тенге				30603			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			26033781	275828			4507
				Тенге			3544773	109752			130

	Тенге			3635588	111917		132
Стоимость оборудования -	Тенге			359152			
Накладные расходы -	Тенге			15228			
Сметная прибыль -	Тенге			29950			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			404330			
Стоимость монтажных работ -	Тенге			933944			
Материалы -	Тенге			78131			
Всего заработная плата -	Тенге				130278		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			716737			
Накладные расходы -	Тенге			96184			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54283	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41901	
Сметная прибыль -	Тенге			82410			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1112538			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						159
Сметная заработная плата -	Тенге				130278		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14088687			
Материалы -	Тенге			7185321			
Всего заработная плата -	Тенге				3121276		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3638839			
Местные материалы -	Тенге			1430			
Накладные расходы -	Тенге			2439207			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1766929	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					672278	
Сметная прибыль -	Тенге			1322232			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17850125			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4003
Сметная заработная плата -	Тенге				3121276		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			697878			
Материалы -	Тенге			474			
Всего заработная плата -	Тенге				1786		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			694837			
Накладные расходы -	Тенге			30724			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1088	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29636	
Сметная прибыль -	Тенге			58288			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			786890			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2
Сметная заработная плата -	Тенге				1786		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10463965			
Материалы -	Тенге			2706165			
Всего заработная плата -	Тенге				494165		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7242730			
Сдача и испытание -	Тенге			4974			
Накладные расходы -	Тенге			754803			
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					298476	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					456327	

			Сметная прибыль -	Тенге				897501			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12116270			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							591
			Сметная заработная плата -	Тенге				494165			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				32270153			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4755
			Сметная заработная плата -	Тенге				3747505			

	Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%	290 431	-	290 431
	Итого		32 560 584	-	32 560 584
	Зимние удорожания	2,1420%	697 448	-	697 448
	Итого		33 258 032	-	33 258 032
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		33 258 032	-	33 258 032
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018г. К=2405/2269		35 251 462	-	35 251 462
	ИТОГО по АКТУ		35 251 462		35 251 462
	ИТОГО с учетом скидки	0,9759653	34 404 202		34 404 202
	НДС 12%	12%	4 128 504	-	4 128 504
	Итого с НДС		38 532 706		38 532 706
	Всего по Акту		**38 532 706**	**-**	**38 532 706**

Заказчик: ГУ "Отдел стироительства г.Кокшетау"

Вр.и.о. руководителя_____ **Садуакасов Ш.С.**

Главный специалист_____ **Арын Ж.Ш.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью «Компания Гранит Сервис»

Директор_____ **Рахымбек Д.Б.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «MaGuKaNa»

Эксперт технического надзора_____ **Феоктистов Ю.Ф.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Эксперт авторского надзора_____ **Грот С.В.**

Место печати (при наличии)

37