к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел стироительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО «Компания Гранит-Сервис»
Наименование строительства и его адрес : Строительство пятиэтажного сорокаквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне №1, №9А города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		19	20.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	151 612 309	32 775 933							3 933 112	36 709 045

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства г.Кокшетау"
Вр.и.о. руководителя _____ Садуакасов Н.С.

Технический надзор: ТОО «MaGuKaNa»
Эксперт технического надзора _____ Феоктистов Ю.Ф.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"
Директор _____ Рахымбек Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Эксперт авторского надзора _____ Грот С.В.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью «Компания Гранит-Сервис»

Стройка: Строительство пятиэтажного сорокаквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне №1, №9А города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1)

Договор подряда (контракта) №19 от 20.02.2020г.

АКТ приемки выполненных работ № 6 от 17. 05. 2021 г.
за май месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	N По смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	88	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	242,95	277,89	7,95	67513	1931	10830	0,07	17
			м2 изолируемой поверхности		53,85	1,94	13082	471	56,4	--	1
2	89	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	242,95	348,28	82,86	84614	20132	39778	0,30	73
			м2 утепляемого покрытия		226,83	26,54	55109	6448	56,4	0,03	7
3	90	С121-110401-0102 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	44	9895,92	--	435420	--	18462	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
4	91	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /АС-61 прим.4/	7,2	623,56	33,16	4490	239	1663	0,40	3
			м2 утепляемого покрытия		340,17	7,67	2449	55	56,4	0,01	--
5	92	С121-110101-0101 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	1,44	7207,09	--	10378	--	440	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
6	97	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /АС-36 прим.4/	57	277,89	7,95	15840	453	2541	0,07	4
			м2 изолируемой поверхности		53,85	1,94	3069	110	56,4	--	--
7	98	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	8,54	70218,19	905,85	599663	7736	114045	22,10	189
			м3 древесины в конструкции		16287,48	359,55	139095	3071	59,8	0,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	99	Е11-100114-0402	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	1,07	50946,85	852,11	54513	912	10403	13,80	15
			м3 древесины в конструкции		11780,37	351,02	12605	376	59,8	0,36	--
9	100	Е11-100102-0205	**Стены. Устройство карнизов**	37,125	2687,67	16,38	99780	608	29431	1,43	53
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1081,24	7,68	40141	285	59,8	0,01	--
10	101	Е11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	10,68	6016,45	37,30	64256	398	6807	0,78	8
			м3 древесины в конструкции		597,23	15,97	6378	171	59,8	0,02	--
11	102	Е11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	756	209,48	1,73	158366	1308	17668	0,03	22
			м2 обработанной поверхности		22,50	0,74	17010	560	59,8	--	1
12	103	Е11-100114-0503	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	44,295	1352,67	25,60	59917	1134	8631	0,27	12
			м2 покрытия		210,50	10,08	9324	447	59,8	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1654750**	**34851**			**395**
				Тенге			**298263**	**11993**			**13**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1654750**				
		Материалы -		Тенге			**875837**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**310257**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**445799**				
			Накладные расходы -	Тенге			**260698**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**182787**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**77911**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**153236**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2068684**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**408**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**310257**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2068684**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**408**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**310257**			
			РАЗДЕЛ 2.Окна								
13	133	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	66,642	1972,51	113,21	131452	7544	34136	0,82	54
			м2 проемов		633,51	54,07	42218	3603	59,8	0,07	4
14	134	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	27,9328	2621,42	116,14	73224	3244	19070	1,11	31
			м2 проемов		862,86	54,07	24102	1510	59,8	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	135	С121-090201-0403 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	94,5748	19457,17	--	1840158	--	78023	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
16	136	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,032	3118,35	116,08	3218	120	821	1,30	1
			м2		1010,97	53,31	1043	55	59,8	0,07	--
17	137	С121-090201-0102 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,032	17736,55	--	18304	--	776	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
18	138	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	0,7975	2750,61	110,70	2194	88	653	1,38	1
			м2		1072,42	53,31	855	43	59,8	0,07	--
19	139	С121-090201-0101 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,7975	11626,75	--	9272	--	393	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
20	140	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	67,584	814,59	3,26	55053	220	9151	0,21	14
			п/м		160,22	1,58	10828	107	59,8	--	--
21	141	С121-090205-0109 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	68,9357	2687,53	--	185267	--	7855	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
22	142	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	23,52	3135,86	120,06	73755	2824	18594	1,29	30
			м2 проемов		999,02	55,88	23497	1314	59,8	0,07	2
23	143	С121-090203-0401 в ценах III квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	23,52	22182,61	--	521735	--	22122	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
24	144	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	92	39,59	0,72	3642	66	2176	0,06	5
			м2 оштукатуриваемой поверхности		38,13	0,34	3508	31	54,8	--	--

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	145	С121-110401-0102 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	4,784	9895,92	--	47342	--	2007	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
26	146	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 9	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	92	1125,25	9,44	103523	868	26854	0,54	50
			м2 стен (за вычетом проемов)		423,67	3,80	38977	349	54,8	--	--
27	147	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	275	2323,79	29,06	639041	7990	261336	1,79	492
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1475,55	15,58	405776	4283	54,8	0,02	6
28	148	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	367	826,02	30,99	303149	11373	98702	0,46	167
			м2 оштукатуриваемой поверхности		384,23	25,27	141012	9273	54,8	0,03	12
29	150	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	35	2274,62	8,46	79612	296	18546	0,97	34
			м2 покрытия		734,94	2,30	25723	81	56,4	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4089941	34634			881
				Тенге			717541	20650			27
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4089941				
		Материалы -		Тенге			715688				
		Всего заработная плата -		Тенге				738190			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2622078				
			Накладные расходы -	Тенге			601214				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					410400		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					190814		
			Сметная прибыль -	Тенге			375292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5066448				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							907
			Сметная заработная плата -	Тенге				738190			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5066448				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							907
			Сметная заработная плата -	Тенге				738190			
			РАЗДЕЛ 3.Двери								
30	152	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	92,286	1506,66	86,15	139043	7951	83362	1,49	138
			м2 проемов		1310,89	35,73	120977	3297	59,8	0,04	3

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	153	С121-090402-0201 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	86,784	55797,75	--	4842352	--	205316	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
32	154	С121-090402-0202 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5,502	60426,76	--	332468	--	14097	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5313863	7951			138
				Тенге			120977	3297			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139043				
		Материалы -		Тенге			10116				
		Всего заработная плата -		Тенге				124274			
			Накладные расходы -	Тенге			83362				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					74316		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9046		
			Сметная прибыль -	Тенге			17792				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240198				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
			Сметная заработная плата -	Тенге				124274			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5174820				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5174820				
			Накладные расходы -	Тенге			219412				
			Сметная прибыль -	Тенге			431539				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5825771				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6065969				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
			Сметная заработная плата -	Тенге				124274			
			РАЗДЕЛ 4.Полы								
			Тип 1								
33	166	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	315	225,24	20,13	70950	6340	45969	0,26	81
			м2 изолируемой поверхности		205,11	9,73	64610	3064	60,9	0,01	4
34	167	С121-110401-0103 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	16,2225	12810,03	--	207811	--	8811	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
35	168	Е11-110101-0401	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя	315	659,63	57,22	207783	18023	93511	0,42	131
			м2 изолируемой поверхности		415,59	7,99	130910	2515	60,9	0,01	3

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	169	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	315	651,56	19,02	205242	5990	60773	0,36	112
			м2 стяжки		250,79	9,60	78999	3025	60,9	0,01	4
37	170	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	315	406,08	12,98	127915	4087	9173	0,02	6
			м2 стяжки		12,40	6,35	3906	2001	60,9	--	1
38	171	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,636	10040,46	899,37	6386	572	3320	11,60	7
			т		9111,10	371,00	5795	236	48,5	0,38	--
39	172	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,636	195357,61	--	124247	--	5268	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					Тип 2						
40	175	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	24,6	225,24	20,13	5541	495	3590	0,26	6
			м2 изолируемой поверхности		205,11	9,73	5046	239	60,9	0,01	--
41	176	С121-110401-0103 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	1,2669	12810,03	--	16229	--	688	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
42	177	Е11-110101-0401	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя	24,6	659,63	57,22	16227	1408	7303	0,42	10
			м2 изолируемой поверхности		415,59	7,99	10223	196	60,9	0,01	--
43	178	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	24,6	651,56	19,02	16028	468	4746	0,36	9
			м2 стяжки		250,79	9,60	6169	236	60,9	0,01	--
44	179	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	24,6	406,08	12,98	9990	319	716	0,02	--
			м2 стяжки		12,40	6,35	305	156	60,9	--	--
45	180	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0497	10040,46	899,37	499	45	259	11,60	1
			т		9111,10	371,00	453	18	48,5	0,38	--
46	181	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0497	195357,61	--	9709	--	412	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
47	182	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	24,6	3908,47	51,21	96148	1260	18145	1,13	28
			м2 покрытия		877,99	22,85	21598	562	60,9	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	183	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	26,322	451,66	1,08	11889	28	3841	0,24	6
			м плинтусов		199,21	0,51	5243	13	60,9	--	--
					Тип 3						
49	184	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	262,6	651,56	19,02	171100	4993	50663	0,36	93
			м2 стяжки		250,79	9,60	65858	2522	60,9	0,01	3
50	185	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	262,6	3908,47	51,21	1026365	13447	193692	1,13	297
			м2 покрытия		877,99	22,85	230559	6001	60,9	0,03	8
51	186	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	280,982	451,66	1,08	126910	303	41005	0,24	66
			м плинтусов		199,21	0,51	55973	144	60,9	--	--
					Тип 4						
52	187	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	1357,6	448,47	15,90	608838	21583	76146	0,07	100
			м2 изолируемой поверхности		50,70	7,70	68834	10450	60,9	0,01	12
53	188	Е11-110101-0401	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя	1357,6	659,63	57,22	895510	77678	403020	0,42	565
			м2 изолируемой поверхности		415,59	7,99	564202	10841	60,9	0,01	13
54	189	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1357,6	651,56	19,02	884560	25815	261922	0,36	483
			м2 стяжки		250,79	9,60	340474	13036	60,9	0,01	17
55	190	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1357,6	203,04	6,49	275646	8808	19767	0,01	12
			м2 стяжки		6,20	3,18	8416	4311	60,9	--	3
					Тип 5						
56	193	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98,4	651,56	19,02	64114	1871	18984	0,36	35
			м2 стяжки		250,79	9,60	24678	945	60,9	0,01	1
57	194	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	98,4	203,04	6,49	19979	638	1433	0,01	1
			м2 стяжки		6,20	3,18	610	312	60,9	--	--
58	195	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	98,4	1053,20	57,22	103635	5630	30853	0,42	41
			м2 изолируемой поверхности		415,59	7,99	40894	786	60,9	0,01	1
59	196	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	98,4	588,63	28,19	57921	2774	18404	0,25	25
			м2 изолируемой поверхности		250,75	4,56	24674	448	60,9	0,01	1
60	197	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	98,4	3908,47	51,21	384594	5039	72579	1,13	111
			м2 покрытия		877,99	22,85	86394	2249	60,9	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	198	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	105,288	451,66	1,08	47555	113	15365	0,24	25
			м плинтусов		199,21	0,51	20974	54	60,9	--	--
			Тип 7								
62	203	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	116	651,56	19,02	75581	2206	22380	0,36	41
			м2 стяжки		250,79	9,60	29092	1114	60,9	0,01	1
			Тип 8								
63	204	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	353,6	1639,81	106,75	579838	37747	74839	0,26	93
			м2 покрытия		192,15	31,73	67944	11218	60,9	0,03	12
64	205	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	17,68	7255,33	1190,77	128274	21053	37045	3,24	57
			м3 подстилающего слоя		2346,54	469,51	41487	8301	60,9	0,55	10
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6583013	268733			2444
				Тенге			2004322	84996			99
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6583013				
		Материалы -		Тенге			3951961				
		Всего заработная плата -		Тенге				2089318			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			357996				
			Накладные расходы -	Тенге			1604623				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1271588		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					333035		
			Сметная прибыль -	Тенге			655011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8842647				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2543
			Сметная заработная плата -	Тенге				2089318			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8842647				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2543
			Сметная заработная плата -	Тенге				2089318			
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы								
			Лестницы в осях "В-Е2 "6-8", "16-18"								
65	276	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	20,4	7363,23	59,08	150210	1205	26897	1,74	35
			м ограждения		1530,83	23,67	31229	483	62,1	0,03	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			150210	1205			35
				Тенге			31229	483			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150210				
		Материалы -		Тенге			117776				
		Всего заработная плата -		Тенге				31712			
			Накладные расходы -	Тенге			26897				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19693		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7204		
			Сметная прибыль -	Тенге			14169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
			Сметная заработная плата -	Тенге				31712			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			191275				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
			Сметная заработная плата -	Тенге				31712			
			РАЗДЕЛ 6.ОТОПЛЕНИЕ								
66	1	С123-051001-0310 в ценах III квартала 2017 года	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	477	1941,15	--	925929	--	39259	--	--
			секция		--	--	--	--	--	--	--
67	4	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	132	1018,41	11,57	134430	1527	27142	0,30	39
			м трубопровода		253,53	4,47	33466	590	60,4	0,01	1
68	5	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	1642	1118,98	11,57	1837358	18990	344636	0,30	488
			м трубопровода		253,53	4,47	416303	7343	60,4	0,01	8
69	9	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	31	1946,96	30,30	60356	939	13863	0,66	20
			м трубопровода		568,36	10,82	17619	335	60,4	0,01	--
70	10	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1917	55,46	1,97	106320	3776	66883	0,05	96
			м трубопровода		51,68	--	99070	--	60,4	--	--
71	11	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	60	59,81	1,97	3589	118	2104	0,05	3
			м трубопровода		51,68	--	3101	--	60,4	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			3067982	25350			646
				Тенге			569559	8269			9
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3067982				
			Материалы -	Тенге			1547144				
			Всего заработная плата -	Тенге				577828			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			925929				
			Накладные расходы -	Тенге			493889				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					349008		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					144881		
			Сметная прибыль -	Тенге			284950				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3846820				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							656
			Сметная заработная плата -	Тенге				577828			

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3846820				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							656
			Сметная заработная плата -	Тенге				577828			
			РАЗДЕЛ 7.Водоснабжение В1								
72	21	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	2	1601,03	400,21	3202	800	1790	1,40	3
			м трубопровода		1181,73	131,99	2363	264	60,4	0,17	--
73	22	С123-010501-1008 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,948	446,06	--	869	--	37	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
74	25	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,002	421043,24	144577,28	842	289	422	306,00	1
			км трубопровода		249316,56	48885,72	499	98	62,1	63,40	--
75	26	С123-010501-1321 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,02	8584,81	--	17341	--	735	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
76	27	С123-010201-0219 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,6	3528,54	--	2117	--	90	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
77	29	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	191	1769,82	314,52	338036	60072	200292	1,64	313
			м трубопровода		1442,86	103,51	275585	19771	60,4	0,14	26
78	30	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	96	1046,45	113,76	100460	10921	62376	1,05	101
			м трубопровода		923,78	37,73	88683	3622	60,4	0,05	5
79	35	С123-010601-0102 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	171,709	121,76	--	20907	--	886	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
80	36	С123-010601-0104 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90,048	360,63	--	32474	--	1377	--	--

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м		--	--	--	--	--	--	--
81	37	С123-010601-0105 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,622	590,84	--	3322	--	141	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
82	38	С123-010601-0106 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,948	980,70	--	35254	--	1495	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
83	39	С123-010601-0107 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,784	1595,90	--	6039	--	256	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
84	40	С123-010601-0108 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,357	3801,01	--	20362	--	863	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
85	59	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	12	2086,18	13,22	25034	159	3275	0,34	4
			м трубопровода		287,68	5,24	3452	63	60,4	0,01	--
86	73	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	318	1769,82	314,52	562803	100016	333470	1,64	522
			м трубопровода		1442,86	103,51	458828	32917	60,4	0,14	43
87	78	С123-010601-0102 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	285,882	121,76	--	34809	--	1476	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
88	79	С123-010601-0104 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	121,94	360,63	--	43975	--	1865	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
89	80	С123-010601-0105 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,992	590,84	--	8858	--	376	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	81	С123-010601-0106 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34,056	980,70	--	33399	--	1416	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
91	82	С123-010601-0107 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,46	1595,90	--	15097	--	640	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
92	86	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	4	1828,55	13,22	7314	53	1048	0,34	1
			м трубопровода		287,68	5,24	1151	21	60,4	0,01	--
93	87	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	2244,81	23,20	8979	93	1335	0,43	2
			м трубопровода		369,63	9,42	1479	38	60,4	0,01	--
94	113	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	24	2086,18	13,22	50068	317	6549	0,34	8
			м трубопровода		287,68	5,24	6904	126	60,4	0,01	--
95	114	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	110	827,80	0,85	91058	94	39465	0,58	64
			м трубопровода		513,80	0,29	56518	31	60,4	--	--
96	115	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	190	1295,07	2,07	246063	393	69449	0,56	106
			м трубопровода		492,68	0,66	93610	125	60,4	--	--
97	122	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм. Прокладка	8	1593,05	2,07	12744	17	3025	0,56	4
			м трубопровода		492,68	0,66	3941	5	60,4	--	--
98	124	С123-010201-0219 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	1,2	3528,54	--	4234	--	180	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1725661	173224			1129
				Тенге			993013	57081			75
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			842				
		Материалы -		Тенге			54				
		Всего заработная плата -		Тенге				596			
			Накладные расходы -	Тенге			422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					370		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52		
			Сметная прибыль -	Тенге			101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1365				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				596			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1724818				
		Материалы -		Тенге			280311				
		Всего заработная плата -		Тенге				1049497			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			279058				
			Накладные расходы -	Тенге			733906				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					633896		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					100010		
			Сметная прибыль -	Тенге			196698				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2655422				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1204
			Сметная заработная плата -	Тенге				1049497			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2656787				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1204
			Сметная заработная плата -	Тенге				1050094			
			РАЗДЕЛ 8.Электроснабжение								
99	**37**	**Ц13-080206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**4672**	**280,48**	**1,69**	**1310395**	**7894**	**334916**	**0,16**	**748**
			м		**133,42**	**0,60**	**623349**	**2801**	**42,8**	**--**	**3**
100	**38**	**Ц13-080206-1301**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**640**	**123,02**	**1,69**	**78732**	**1081**	**29701**	**0,11**	**70**
			м		**91,73**	**0,60**	**58706**	**384**	**42,8**	**--**	**--**
101	**39**	**Ц13-080206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**328**	**59,07**	**0,56**	**19376**	**185**	**6952**	**0,05**	**16**
			м		**41,69**	**0,20**	**13676**	**66**	**42,8**	**--**	**--**
102	**40**	**Ц13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**272**	**69,48**	**1,13**	**18897**	**306**	**6921**	**0,06**	**16**
			м		**50,03**	**0,40**	**13609**	**109**	**42,8**	**--**	**--**
103	**41**	**Ц13-080206-2204**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**320**	**113,22**	**4,51**	**36230**	**1442**	**13670**	**0,10**	**32**
			м		**83,39**	**1,60**	**26684**	**512**	**42,8**	**--**	**1**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1463630**	**10908**			**883**
				Тенге			**736025**	**3871**			**4**

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			1463630				
		Материалы -		Тенге			716698				
		Всего заработная плата -		Тенге				739896			
			Накладные расходы -	Тенге			392160				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					316675		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					75485		
			Сметная прибыль -	Тенге			148463				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2004254				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							887
			Сметная заработная плата -	Тенге				739896			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2004254				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							887
			Сметная заработная плата -	Тенге				739896			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24049050	556857			6551
				Тенге			5470928	190640			231
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			1463630				
		Материалы -		Тенге			716698				
		Всего заработная плата -		Тенге				739896			
			Накладные расходы -	Тенге			392160				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					316675		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					75485		
			Сметная прибыль -	Тенге			148463				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2004254				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							887
			Сметная заработная плата -	Тенге				739896			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12617799				
		Материалы -		Тенге			5671432				
		Всего заработная плата -		Тенге				3294347			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3425873				
			Накладные расходы -	Тенге			2577217				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1959154		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					618063		
			Сметная прибыль -	Тенге			1215601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16410617				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4036
			Сметная заработная плата -	Тенге				3294347			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5174820				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5174820				
			Накладные расходы -	Тенге			219412				
			Сметная прибыль -	Тенге			431539				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5825771				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4792800				
		Материалы -		Тенге			1827455				
		Всего заработная плата -		Тенге				1627326			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1204986				
			Накладные расходы -	Тенге			1227795				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					982905		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					244890		
			Сметная прибыль -	Тенге			481648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			6502243				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							1889
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1627326			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			30742884				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							6781
				Тенге				5661568			

			СМР	Оборудование	Всего
	Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%	276 686	-	276 686
	Итого		31 019 570	-	31 019 570
	Зимние удорожания	2,1420%	664 439	-	664 439
	Итого		31 684 009	-	31 684 009
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		31 684 009	-	31 684 009
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018г. К=2405/2269		33 583 095	-	33 583 095
	ИТОГО по АКТУ		33 583 095		33 583 095
	ИТОГО с учетом скидки	0,9759653	32 775 933		32 775 933
	НДС 12%	12%	3 933 112	-	3 933 112
	Итого с НДС		36 709 045		36 709 045
	Всего по Акту		**36 709 045**	-	**36 709 045**

Заказчик: ГУ "Отдел стироительства г.Кокшетау"

Вр.и.о. руководителя _____ **Сауракасов Ш.С.** Место печати (при наличии)

Главный специалист _____ **Арын Ж.Н.**

Подрядчик: Товарищестро с ограниченной ответственностью «Компания Гранит Сервис»

Директор _____ **Рахымбек Д.Б.** Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «MaGuKaNa»

Эксперт технического надзора _____ **Феоктистов Ю.Ф.** Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Эксперт авторского надзора _____ **Грот С.В.** Место печати (при наличии)