Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«04» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Альянс LTD», РК, Мангистауская область, Тупкараганский район, с. Акшукур, II квартал 143/3

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Керелбаева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внутри микрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение) в 39 микрорайоне города Актау» Корректировка

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Актауский городской отдел строительства», руководитель Жауқан Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: : ТОО «KGA company», ТОО «Real Construction Aktau», ТОО «BN Building»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО "Deluxe design" №19002769 от 07.02.2019 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) – ГУ «Актауский городской отдел строительства», №26 от 12.12.2023г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепловых сетей	м	804	804	814	814
Общая протяженность водопровода	м	7297	7297	7307	7307
Общая протяженность канализации	м	1167	1167	1177	1177
Общая протяженность низкого газопровода	м	4751	4751	4761	4761
Общая протяженность среднего газопровода	м	1682,5	1682,5	1692,5	1692,5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газовые колодцы

Колодцы представляют собой подземное прямоугольное сооружение с внутренними габаритными размерами: 1,5х1,3х2,5(h) м и 2,0х1,3х2,5 (h) м;
Конструктивные элементы колодцев приняты следующие:
стены – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, из бетона класса В20
днище – монолитные железобетонные толщиной 150 мм, из бетона класса В20
перекрытие – монолитное железобетонное толщиной 150 мм, из бетона класса В20
горловины люков из сборных железобетонных элементов;
спускная лестница – металлическая, выполненная из прокатного уголка ;
Площадка под ГРПБ-РДНК-50Н
Площадка выполнена прямоугольной формы в плане с размерами 3,5х5,5 м из железобетонных плит.
Предусмотрено ограждение площадки из сетчатых панелей высотой 2,2 м с устройством калитки.
Панели ограждения и калитка – из сетки обрамленные стальными прокатными уголками .__
Стойки панелей – из стальных электросварных прямошовных труб
Фундаменты по стойки - диаметром 400 мм и высотой 800 мм из монолитного бетона класса В15.

Водопроводные колодцы

Водопроводные колодцы ВПК- 17; ВПК - 18; ВПК – 19, 20; ВПК - 21; ВПК - 22; ВПК - 23; ВПКп – 48…56; ВПКп – 63, 65; ВПКп – 64; ВПКп – 75, 77, 78, 80.
Для управления внутриплощадочными водопроводными сетями запроектированы подземные водопроводные колодцы.
Водопроводные колодцы представляют собой подземное прямоугольное сооружение с внутренними габаритными размерами: 4,0х3,1х3,02(h) м; 4,0х3,1х2,43(h) м; 3,7х1,5х1,91(h) м; 4,5х2,8х2,97(h) м; 3,4х3,0х2,56(h) м; 2,4х4,0х1,74(h) м; 4,0х3,1х2,1(h) м; 3,8х2,5х1,74(h) м.
Стены и днище – монолитные железобетонные
Перекрытие – монолитное железобетонное
Горловины люков из сборных железобетонных элементов.
Спускная лестница – выполнена виде скоб из круглой арматуры
Опоры для труб - из стальных бесшовных горячедеформированных труб
Колодцы управления
Плиты - сборные железобетонные
Люки металлические с шарниром и ЗПУ
Дренажные колодцы
Днище, стены, перекрытие - сборные железобетонные плиты
Люки металлические с шарниром и ЗПУ.
Мероприятия по защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии:
бетон для бетонных конструкций выполнен на сульфатостойком портландцементе, марка по морозостойкости F50 и F75, по водонепроницаемости W4; под фундаментами и покрытиями технологических площадок предусмотрена подготовка из щебня толщиной 100 мм, пропитанная битумом до полного насыщения; все боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за два раза по грунтовке из 40 % раствора битума в керосине; антикоррозионная защита арматурных изделий обеспечивается соблюдением требуемой проектом толщины защитного слоя бетона.

Электроснабжение

В разделе разработано электроснабжение проектируемого газораспределительного пункт ГРПБ 39 микрорайона. Потребителем электроэнергии по настоящему разделу являются электрооборудование газораспределительного пункта ГРПБ. Расчетная мощность пункта принята согласно данным раздела ГСН равной Рр=1,0 кВт.

Ящик управления ГРПБ поставляется заводом-изготовителем в полной заводской готовности в комплекте с технологическим оборудование ГРПБ. .

Водоснабжение и канализация

Разводка трубопроводов:

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения В1;

объединенной системы водоснабжения технической водой для хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд В3; хозяйственно-бытовой канализации К1.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1

Подача питьевой воды в микрорайон 39 и соседние микрорайоны будет осуществляться от ЦУВС-4.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В3

Проектом предусмотрены водопроводные колодцы для подключения потребителей (ВПКп) с выводами к красным линиям микрорайона и установкой заглушек на ответвлениях.

Водопроводные сети В1, В3

Прокладка трубопроводов водоснабжения выполнена в подземном исполнении из полиэтиленовых труб и прокладываются на 0,5 м ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Хозяйственно-бытовая канализация К1

Прокладка трубопроводов К1 – в подземном исполнении из безнапорных полимерных труб со структурированной стенкой.

Канализация дождевая К2

Система дождевой канализации К2 предназначена для сбора и отвода дождевых стоков в проектируемые железобетонные лотки

Основные технические показатели:

общая протяженность сетей В1 - 3999,0 м;

общая протяженность сетей В3 - 3298,0 м;

общая протяженность сетей К1 - 1167,0 м.

Сети газопровода

В рабочем проекте запроектированы кольцевые сети газопровода низкого давления; для дальнейшей закольцовки газопровода низкого давления предусматриваются ответвления к соседним микрорайонам.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____июнь 2022 год_____;
месяц, год

окончание работ ____декабрь 2024 года_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 18 месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

МПФ АО „Qazaq Gaz Aimaq"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство внутри микрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение) в 39 микрорайоне города Актау»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Альянс LTD» Керелбаев А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Нач ПТО
МПФ АО „QGA"
Юсупов А.Б.

На основ. раб. проекта, закл. автор. и тех. надзора.
Шадау Д.Н.

Гл. инженер
МПФ АО „QGA"
Кудабаев Ж.А.
06.12.2024г.