57160

Актюбинская обл.

Цены региона

Заказчик:

ТОО "Актобеспецстрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:

ТОО "Влад"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка :

"Строительство насосной станции и напорной канализации от "Пожарное депо" до КНС "Батыс-2" в г. Актобе"

(наименование, адрес)

Объект :

"Строительство насосной станции и напорной канализации от "Пожарное депо" до КНС "Батыс-2" в г. Актобе"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3/2 от 03.08.2016г.

Акт приемки выполненных работ №1

за сенятбрь 2016 года

Составлена в ценах 2001 года (цены 07.08.14)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел-час рабочих-строителей	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 на водопровод									
		Раздел 1. Строительные работы									
1	Е1-12-15	**Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	882,3	35,29	33,19	31136	29284	9611	0,0146	13
					2,10	9,13	1853	8055	97	0,032	28
2	Е1-164-3	**Разработка в ручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откасами в грунтах 3 группы**	м3	23	467,10	-	10743	-	12140	2,98	68
					467,10	-	10743	-	113	-	-
3	Е1-164-3	**Рытье приямков для стыков труб**	м3	21	389,25	-	8174	-	9237	2,480	52
					389,25	-	8174	-	113	-	-

57160

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	м2	151,5	87,66	57,94	13280	8778	5193	0,113	17
					15,64	19,70	2369	2985	97	0,07148	11
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5м	м3	610,475	6,48	6,48	3956	3956	1244	-	-
					-	2,10	-	1282	97	0,00806	5
9	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	316,825	167,18	--	52967	--	59853	1,210	383
					167,18	--	52967	--	113	--	--
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3	609,475	25,65	5,38	15633	3279	11983	0,13	79
					20,27	-	12354	-	97	-	-
14	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	6,7	958,50	152,52	6422	1022	1837	1,020	7
					153,68	57,15	1030	383	130	0,279	2
21	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	км	0,113	8097,13	-	915	-	1180	51,50	6
					8032,50	-	908	-	130	-	-
22	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм СП - 8%	км	0,2901	10651,88	-	3090	-	3632	61,80	18
					9630,00	-	2794	-	130	-	-
23	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	130	0,01	-
25	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	шт	1	1230,66	466,76	1231	467	896	3,04	3
					513,00	175,50	513	178	130	0,86	1
52	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	врезка	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
					731,25	148,50	731	149	130	0,730	1
53	0-15-23	Насос для водопонижения и водоотлива 45 кВт	маш-час	4	294,00	294,00	1176	1176	-	-	-
					-	65,25	-	261	-	-	-
54	Е11-2-1	Устройство песчанного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку	м3	1,08	1143,41	-	1235	-	633	2,99	3
					567,00	-	515	-	123	-	-
55	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	0,54	6550,81	-	3537	-	376	3,66	2
					567,00	-	306	-	123	-	-
		Локальная смета 2-3-1 на канализацию									
		Раздел 1. Строительные работы									
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1218,2	26,64	28,03	36107	34146	10244	0,0112	14
					1,61	7,06	1961	8600	97	0,0245	30

57160

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Е1-164-3	Разработка в ручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откасами в грунтах 3 группы	м3	33	467,10	-	15414	-	1178	2,976	98
					467,10	-	15414	-	113	-	-
4	Е1-164-3	Рытье приямков для стыков труб	м3	27	389,25	-	10510	-	11876	2,48	67
					389,25	-	10510	-	113	-	-
6	Е3-5-2	Разрыхление штурмовыми зарядами грунта 6-7 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	м3	77,3	639,89	175,69	49463	13581	15763	0,88	68
					162,68	0,45	12575	35	125	0,00	-
7	Е3-37-1	Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	м2	149,5	564,94	3,45	84459	516	5630	0,167	25
					29,03	1,10	4340	164	125	0,005	1
10	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт с перемещением до 10 м	м3	1123,4	9,24	9,24	10380	10380	3269	-	-
					-	3,00	-	3370	97	0,012	13
13	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы будьдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5м	м3	1200	6,48	6,48	7776	7776	2444	-	-
					-	2,10	-	2520	97	0,008	10
15	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3	124,1	167,18	--	20747	--	23444	1,21	150
					167,18	--	20747	--	113	-	-
21	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	км	0,18	104944,76	54237,13	18890	9763	15064	296,000	53
					49950,00	14426,10	8991	2597	130	92	17
23	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 400 мм	км	0,0652	164866,67	87601,64	10749	5712	8393	444,000	29
					75702,00	23316,58	4935	1520	130	135	9
25	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	км	0,0053	164866,67	87601,64	874	464	683	444,000	2
					75702,00	23316,58	401	124	130	135	1
28	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	м3	2,52	11484,16	1686,97	28940	4251	8165	11,160	28
					1867,05	631,80	4705	1592	130	3	8
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					450141	134952			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					179980	33817			
		- стоимость материалов, тенге									
		Накладные расходы, тенге					135 209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)					225 302				
		ВСЕГО:					40 527				
		Временные здания и сооружения (2,4%)					**715 970**				
		Итого					17 183				
							733 153				

57160

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213 %)					23 556				
		Итого					756 709				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					7 567				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					3 027				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**767 303**				
		Тендерная скидка 12%					**92076,36**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, с учетом скидки МРП=775 тенге					**675 227**				
		Итого по акту в текущих ценах 2001 года, МРП тек. = 1982 тенге (И мрп = 2,557)					**1726554,47**				
		Налог 2%					**34531,09**				
		Итого в текущих ценах с учетом налдогв (2%)					**1761085,56**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**211330,27**				
		Всего по акту					**1972415,82**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Круглик А.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеспецстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Сербин Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)