Форма № 2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой" Филиал в г.Астана

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Основание: Соглашение №BRD/СПЛ/391 от 13.09.2021г. к Договору № 72 от 29 мая 2020г.

Наименование строительства и его адрес: Работы по монтажу светофорного оборудования на объекте "Строительство ул.Е 305 от ул.Сарайшык до ул.Сыганак"

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ за сентябрь 2021г.

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Количество объектов	Цена за единицу	Сумма
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Работы по монтажу светофорного оборудования: ул.Е 305 - ул.ЕК 13	усл	1	1 495 927,00	1 495 927,00
	Скидка 15%				224 389,00
	ИТОГО :				**1 271 538,00**
	В том числе НДС:				136 236,21

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой" Филиал в г.Астана

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой" Филиал в г.Астана

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Наименование строительства и его адрес: Работы по монтажу светофорного оборудования на объекте "Строительство ул.Е 305 от ул.Сарайшык до ул.Сыганак"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма	
		номер	дата	наименование.код	наименование	код
		72	29.05.2020			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,об ор.и мебели	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по монтажу светофорного оборудования на объекте "Строительство ул.Е 305 от ул.Сарайшык до ул.Сыганак"	**2 543 076,00**	1 135 302							136 236	1 271 538
Итого к оплате с НДС:		**1 135 302**							**136 236**	**1 271 538**

Заказчик:

Альбеков А.Ж.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой" Филиал в г.Астана

Подрядчик:

Османова М. С.

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМЭУ Астана"

Форма 2

Заказчик: ТОО " Казахдорстрой" Филиал в г. Астана
Исполнитель: ТОО "СМЭУ Астана"
Договор Соглашение № BRD/СПЛ/391 о перемене лиц в обязательстве по Договору подряда № 72 от 29.05.2020 г.
Наименование стройки - г. Нур-Султан. 3СО по ул. Е 305
Наименование объекта - СО по ул. Е 305 - ул.ЕК 13

АКТ №

приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год

Составлена в текущих ценах 2016 г. с учетом прогнозного коэф.на 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Строительно-монтажные работы					
1	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование фундаментов.Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0400		11972,72	479
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=952,57)	чел-ч	11,6	0,464	952,57	442
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0152	1184,08	18
		Итого оплата труда:				11499,76	460
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0064	3152,53	20
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0088	1902,28	17
		Итого эксплуатация машин:				922,91	37
		НР первого уровня	%	48,5		5577,38	223
		НР второго уровня	%	3,8		666,90	27
		Накладные расходы	%	--		6244,29	250
		Сметная прибыль	%	8		1457,36	58
		Сметная стоимость:				19674,37	787
2	11-330301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка консолей/с установкой фундаментного стакана и щебеночной подготовки/.Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4,0000		22508,96	90036
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	14,8	59,2	988,14	58498
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,87	11,48	1270,63	14587
		Итого оплата труда:				18271,18	73085
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,97	7,88	3152,53	24842
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,88	3,52	1902,28	6696
		Итого эксплуатация машин:				7884,49	31538
		НР первого уровня	%	61,7		11273,32	45093
		НР второго уровня	%	3,8		1283,73	5135
		Накладные расходы	%	--		12557,04	50228
		Сметная прибыль	%	8		2805,28	11221
		Сметная стоимость:				37871,29	151485

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное консолей толщ.100мм. Устройство	м3 основания	0,4000		-746,60	-299
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=878,35)	чел-ч	0,85	0,34	-878,35	-299
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,216	--	--
		Итого оплата труда:				-746,60	-299
		НР первого уровня	%	50,8		-379,27	-152
		НР второго уровня	%	3,8		-42,78	-17
		Накладные расходы	%	--		-422,05	-169
		Сметная прибыль	%	8		-93,49	-37
		Сметная стоимость:				-1262,14	-505
4	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Стакан для консоли (Стакан консоли-80 кг).Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,3200		-20403,16	-6529
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	20	6,4	-976,54	-6250
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1152	-1182,53	-136
		Итого оплата труда:				-19956,51	-6386
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,048	-3152,53	-151
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0672	-1902,28	-128
		Итого эксплуатация машин:				-872,36	-279
		НР первого уровня	%	48,5		-9678,91	-3097
		НР второго уровня	%	3,8		-1143,12	-366
		Накладные расходы	%	--		-10822,03	-3463
		Сметная прибыль	%	8		-2498,01	-799
		Сметная стоимость:				-33723,20	-10791
5	11-330303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стоек светофорных без бурения.Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	4,0000		4270,24	17081
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	1,98	7,92	1035,30	8200
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,14	4,56	873,51	3983
		Итого оплата труда:				3045,69	12183
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	2,6	3152,53	8197
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,36	1902,28	685
		Итого эксплуатация машин:				2220,35	8881
		НР первого уровня	%	61,7		1879,19	7517
		НР второго уровня	%	3,8		233,68	935
		Накладные расходы	%	--		2112,87	8451
		Сметная прибыль	%	8		510,65	2043
		Сметная стоимость:				6893,76	27575
6	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Изготовление и монтаж основания контроллера из уголка 50	т	0,0320		116951,42	3742
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	110	3,52	1011,33	3560
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4	0,0768	852,15	65
		Итого оплата труда:				113291,46	3625
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,0096	9,27	0
6. 4	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	1,1	0,0352	4300,14	151

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,016	1902,28	30
6. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,0288	23,38	1
		Итого эксплуатация машин:				5705,12	183
		НР первого уровня	%	60,9		68994,50	2208
		НР второго уровня	%	3,8		7065,94	226
		Накладные расходы	%	--		76060,45	2434
		Сметная прибыль	%	8		15440,95	494
		Сметная стоимость:				208452,81	6670
		Заземление					
7	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		946,34	2839
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,9	2,7	1011,33	2731
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114	517,65	59
		Итого оплата труда:				929,87	2790
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,057	1902,28	108
		Итого эксплуатация машин:				36,14	108
		НР первого уровня	%	42,8		397,98	1194
		НР второго уровня	%	3,8		51,08	153
		Накладные расходы	%	--		449,07	1347
		Сметная прибыль	%	8		111,63	335
		Сметная стоимость:				1507,04	4521
8	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,5000		145,77	1093
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,14	1,05	1011,33	1062
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,033	517,65	17
		Итого оплата труда:				143,86	1079
8. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0165	1902,28	31
		Итого эксплуатация машин:				4,19	31
		НР первого уровня	%	42,8		61,57	462
		НР второго уровня	%	3,8		7,88	59
		Накладные расходы	%	--		69,45	521
		Сметная прибыль	%	8		17,22	129
		Сметная стоимость:				232,44	1743
		Прокладка кабеля					
9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели КВББШВ 19х1,5, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	192,0000		110,95	21302
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,1	19,2	1035,30	19878
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	7,258	106,82	775
		Итого оплата труда:				107,57	20653
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,7488	1902,28	1424
		Итого эксплуатация машин:				7,42	1424
		НР первого уровня	%	42,8		46,04	8839
		НР второго уровня	%	3,8		5,97	1145
		Накладные расходы	%	--		52,00	9985
		Сметная прибыль	%	8		13,04	2503

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				175,99	33790
10	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели КВВГ 7х1,5, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120,0000		110,95	13314
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,1	12	1035,30	12424
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,536	106,82	485
		Итого оплата труда:				107,57	12908
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,468	1902,28	890
		Итого эксплуатация машин:				7,42	890
		НР первого уровня	%	42,8		46,04	5525
		НР второго уровня	%	3,8		5,97	716
		Накладные расходы	%	--		52,00	6241
		Сметная прибыль	%	8		13,04	1564
		Сметная стоимость:				175,99	21119
11	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели КВВбШВ 10х1,5, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	74,0000		110,95	8210
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,1	7,4	1035,30	7661
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	2,797	106,82	299
		Итого оплата труда:				107,57	7960
11. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,2886	1902,28	549
		Итого эксплуатация машин:				7,42	549
		НР первого уровня	%	42,8		46,04	3407
		НР второго уровня	%	3,8		5,97	441
		Накладные расходы	%	--		52,00	3848
		Сметная прибыль	%	8		13,04	965
		Сметная стоимость:				175,99	13023
12	13-080201-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж клеммы соединительной.Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	68,0000		124,24	8448
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,12	8,16	1035,30	8448
		Итого оплата труда:				124,24	8448
		НР первого уровня	%	42,8		53,17	3616
		НР второго уровня	%	3,8		6,74	458
		Накладные расходы	%	--		59,91	4074
		Сметная прибыль	%	8		14,73	1002
		Сметная стоимость:				198,88	13524
		Монтажные работы					
13	13-100408-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж контроллера.Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		39341,40	39341
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	38	38	1035,30	39341
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,13	2,13	--	--
		Итого оплата труда:				39341,40	39341
		НР первого уровня	%	40,6		15972,61	15973
		НР второго уровня	%	3,8		2101,93	2102
		Накладные расходы	%	--		18074,54	18075
		Сметная прибыль	%	8		4593,28	4593
		Сметная стоимость:				62009,22	62009

1	2	3	4	5	6	7	8
14	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Монтаж модуля сопряжения АСУДД с дорожным контроллером. Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		947,62	948
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928,6)	чел-ч	1	1	928,60	929
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1035,30	10
		Итого оплата труда:				938,95	939
14. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1902,28	19
		Итого эксплуатация машин:				19,02	19
		НР первого уровня	%	44		413,14	413
		НР второго уровня	%	3,8		51,71	52
		Накладные расходы	%	--		464,85	465
		Сметная прибыль	%	8		113,00	113
		Сметная стоимость:				1525,47	1525
15	13-080202-1703 РСНБ РК 2015	Светофор пешеходный.Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	8,0000		5800,33	46403
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1129,63)	чел-ч	5	40	1129,63	45185
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,14	9,12	72,65	663
		Итого оплата труда:				5730,97	45848
15. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,64	1902,28	1217
		Итого эксплуатация машин:				152,18	1217
		НР первого уровня	%	42,8		2452,86	19623
		НР второго уровня	%	3,8		313,62	2509
		Накладные расходы	%	--		2766,48	22132
		Сметная прибыль	%	8		685,34	5483
		Сметная стоимость:				9252,16	74017
16	13-080202-1703 РСНБ РК 2015 К=1,5	Светофор транспортный трехлинзовый.Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	8,0000		12957,65	103661
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1129,63)	чел-ч	7,5	60	1129,63	67778
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,14	9,12	1443,97	13169
		Итого оплата труда:				10118,35	80947
16. 3	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	1,47	11,76	2896,02	34057
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,96	1902,28	1826
		Итого эксплуатация машин:				4485,42	35883
		НР первого уровня	%	42,8		4330,65	34645
		НР второго уровня	%	3,8		656,96	5256
		Накладные расходы	%	--		4987,61	39901
		Сметная прибыль	%	8		1435,62	11485
		Сметная стоимость:				19380,88	155047
17	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Монтаж вентилятора.Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		947,62	948
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928,6)	чел-ч	1	1	928,60	929
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1035,30	10
		Итого оплата труда:				938,95	939
17. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1902,28	19
		Итого эксплуатация машин:				19,02	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	44		413,14	413
		НР второго уровня	%	3,8		51,71	52
		Накладные расходы	%	--		464,85	465
		Сметная прибыль	%	8		113,00	113
		Сметная стоимость:				1525,47	1525
18	11-340104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры (мачта для антены) стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м. Устройство	опора	1,0000		34980,16	34980
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	35,4	35,4	988,14	34980
		Итого оплата труда:				34980,16	34980
		НР первого уровня	%	62,1		21722,68	21723
		НР второго уровня	%	3,8		2154,71	2155
		Накладные расходы	%	--		23877,38	23877
		Сметная прибыль	%	8		4708,60	4709
		Сметная стоимость:				63566,14	63566
19	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	3G антенна LP27-Triband.Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1,0000		533,50	534
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1067)	чел-ч	0,5	0,5	1067,00	534
		Итого оплата труда:				533,50	534
		НР первого уровня	%	44		234,74	235
		НР второго уровня	%	3,8		29,19	29
		Накладные расходы	%	--		263,93	264
		Сметная прибыль	%	8		63,79	64
		Сметная стоимость:				861,23	861
20	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000		381,80	382
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1067)	чел-ч	0,34	0,34	1067,00	363
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	517,65	10
		Итого оплата труда:				373,13	373
20. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1902,28	19
		Итого эксплуатация машин:				19,02	19
		НР первого уровня	%	42,8		159,70	160
		НР второго уровня	%	3,8		20,58	21
		Накладные расходы	%	--		180,28	180
		Сметная прибыль	%	8		44,97	45
		Сметная стоимость:				607,05	607
21	13-100905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (транспортные и пешеходные светофоры, табло). Конфигурация и настройка	шт.	1,0000		75057,76	75058
21. 1	01-010103-0103	Инженер I категории	чел.-ч	16	16	2461,33	39381
21. 2	01-010103-0102	Инженер II категории	чел.-ч	16	16	2229,78	35676
		Итого оплата труда:				75057,76	75058
		НР первого уровня	%	42,8		32124,72	32125
		НР второго уровня	%	3,8		4072,93	4073
		Накладные расходы	%	--		36197,66	36198
		Сметная прибыль	%	8		8900,43	8900

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				120155,85	120156
22	13-100905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(контроллер). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1,0000		46911,10	46911
22. 1	01-010103-0103	Инженер I категории	чел.-ч	10	10	2461,33	24613
22. 2	01-010103-0102	Инженер II категории	чел.-ч	10	10	2229,78	22298
		Итого оплата труда:				46911,10	46911
		НР первого уровня	%	42,8		20077,95	20078
		НР второго уровня	%	3,8		2545,58	2546
		Накладные расходы	%	--		22623,53	22624
		Сметная прибыль	%	8		5562,77	5563
		Сметная стоимость:				75097,41	75097
23	13-100905-0601 РСНБ РК 2015 К=0,1	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные(включая проведение экспертизы готовности СО к включению)	объект	1,0000		67786,54	67787
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	48	48	--	--
23. 2	01-010103-0103	Инженер I категории	чел.-ч	14,45	14,45	2461,33	35566
23. 3	01-010103-0102	Инженер II категории	чел.-ч	14,45	14,45	2229,78	32220
		Итого оплата труда:				67786,54	67787
		НР первого уровня	%	42,8		29012,64	29013
		НР второго уровня	%	3,8		3678,37	3678
		Накладные расходы	%	--		32691,01	32691
		Сметная прибыль	%	8		8038,20	8038
		Сметная стоимость:				108515,75	108516
		МАТЕРИАЛЫ					
24	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014(с ответ.хранения) (Арматура)	т	0,0400		--	--
25	Прайс	Вентилятор HVL отопительный(с ответ.хранения)	шт	1,0000		--	--
26	23-060217-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели контрольные КВБбШв 19х1,5 ГОСТ 1508-78	м	192,0000		924,28	177464
		НР второго уровня	%	3,8		35122,99	6744
		Накладные расходы	%	--		35122,99	6744
		Сметная прибыль	%	8		76752,97	14737
		Сметная стоимость:				1036165,03	198944
27	23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	м	120,0000		280,28	33634
		НР второго уровня	%	3,8		10650,89	1278
		Накладные расходы	%	--		10650,89	1278
		Сметная прибыль	%	8		23275,00	2793
		Сметная стоимость:				314212,48	37705

1	2	3	4	5	6	7	8
28	23-060217-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели контрольные КВБбШв 10х1,5 ГОСТ 1508-78	м	74,0000		528,70	39124
		НР второго уровня	%	3,8		20090,74	1487
		Накладные расходы	%	--		20090,74	1487
		Сметная прибыль	%	8		43903,56	3249
		Сметная стоимость:				592698,09	43860
29	Прайс	Консоль светофора (С4С6) L3500 (металл)со стаканом(с ответ.хранения)	шт	4,0000		--	--
30	Прайс	Стойка пешеходного светофора Н3200 (со стаканом)(с ответ.хранения)	шт	4,0000		--	--
31	Прайс	Крепление для светофора транспортного д.300-300-300 с хомутом	шт	12,0000		3593,75	43125
		НР второго уровня	%	3,8		136,56	1639
		Накладные расходы	%	--		136,56	1639
		Сметная прибыль	%	8		298,43	3581
		Сметная стоимость:				4028,74	48345
32	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Полоса 1500*40*4	шт	5,0000		304,00	1520
		НР второго уровня	%	3,8		6113,26	58
		Накладные расходы	%	--		6113,26	58
		Сметная прибыль	%	8		13359,07	126
		Сметная стоимость:				180347,49	1704
33	21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005 (Уголок)	кг	62,4000		95,27	5945
		НР второго уровня	%	3,8		4517,87	226
		Накладные расходы	%	--		4517,87	226
		Сметная прибыль	%	8		9872,73	494
		Сметная стоимость:				133281,82	6664
34	23-070501-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1(с ответ.хранения)	шт.	1,0000		--	--
35	Прайс	Труба д.57х3,5(Мачта для антены 6м оцинков.)	кг	33,0000		353,57	11668
		НР второго уровня	%	3,8		13,44	443
		Накладные расходы	%	--		13,44	443
		Сметная прибыль	%	8		29,36	969
		Сметная стоимость:				396,37	13080
36	Прайс	Антенна GSM/3G IsKrA LP27-TriBAnd(с ответ.хранения)	шт	1,0000		--	--
37	Прайс	Клемма соединительная СК-412 (2,5 мм)	шт	54,0000		69,00	3726
		НР второго уровня	%	3,8		2,62	142
		Накладные расходы	%	--		2,62	142
		Сметная прибыль	%	8		5,73	309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				77,35	4177
38	Прайс	Клемма соединительная СК-413 (2,5 мм)	шт	10,0000		86,25	863
		НР второго уровня	%	3,8		3,28	33
		Накладные расходы	%	--		3,28	33
		Сметная прибыль	%	8		7,16	72
		Сметная стоимость:				96,69	967
39	Прайс	Клемма соединительная СК-415 (2,5 мм)	шт	4,0000		147,20	589
		НР второго уровня	%	3,8		5,59	22
		Накладные расходы	%	--		5,59	22
		Сметная прибыль	%	8		12,22	49
		Сметная стоимость:				165,02	660
		ОБОРУДОВАНИЕ					
40	Прайс	Контроллер интегрированный транспортный(с ответ.хранения)	шт	1,0000		--	--
41	Прайс	Модуль сопряжения АСУДД с дорожным контроллером со средствами связи в формате 4G(с ответ.хранения)	шт	1,0000		--	--
42	Прайс	Светофор пешеходный 2х210мм светодиодный(220 V)(с ответ.хранения)	шт	8,0000		--	--
43	Прайс	Светофор транспортный d300-300-300(с ответ.хранения)	шт	8,0000		--	--
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				894325
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				496147
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				80521
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				34015
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				317657
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				249234
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1143559
	Накладные расходы II уровня		Тенге				43455
	ИТОГО:		Тенге				1187015
	Сметная прибыль		Тенге				94961
	ИТОГО по смете:		Тенге				1281976
2016г-40%, 2017г-60%	Итого с учетом прогнозного коэф.на 2017г. К=1,04187		Тенге	1,041867044			1 335 649
		НДС 12%					160 278
		Всего с НДС					1 495 927
		Скидка 15%					224 389
		Итого:					**1 271 538**

Заказчик:
ТОО " Казахдорстрой" Филиал в г. Астана
Альбеков А.Ж.
(директор)

Исполнитель:
ТОО "СМЭУ Астана"
Османова М.С.
(директор)