Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №18 от 29.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
30	**26.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на "Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жилой массив "Сазды" (Наружные инженерные сети)"			шт	1	26 212 732,56	26 212 732,56
				Итого	1	x	26 212 732,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на "Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жилой массив "Сазды" (Наружные инженерные сети)"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 18	29.04.2024 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	63 432 642,56	23 404 225,50							2 808 507,06	26 212 732,56
Всего к оплате:									**2 808 507,06**	**26 212 732,56**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Орда Инжиниринг"

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик. ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 18 от 29.04.2024 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жилой массив "Сазды" (Наружные инженерные се

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ № 2
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 4-1. Сети электроснабжения					
			Раздел 1. Электроснабжение 10кв					
1	1	У6124-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт	1	210109	210 109	
2	2	515-301-1402 СпрСЦ 11.2023 прим.	Комплектное распределительное устройство с вакуумным выключателем КРН-IV	шт	1	3469944	3 469 944	Казахстан
			Раздел 2. КЛ-6кВ					
3	3	У6101-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м³ грунта	48,50054	501	24 299	
4	4	У6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м³ грунта	1,5444	8794	13 581	
5	5	У6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	13,726	3481	47 787	
6	6	У6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	54,912	94	5162	
7	7	У6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	34,32	3 824	131240	
8	8	У6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	286	770	220220	
9	9	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	572	721	412412	
10	10	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,288	61 545	140815	Казахстан
11	11	У6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	277	1892	524084	
12	12	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	996	17928	
13	13	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /по стене/	м кабеля	8	1 388	11104	
14	15	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 019	12038	
15	16	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 /4КВНТп 1х70-120/	шт.	2	13 658	27316	Казахстан
16	17	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	2 719 180	48945	
17	18	У7101-0801-0301 7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	5 899	23596	
18	19	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик	шт.	4	7 002	28008	Казахстан
			Локальная смета № 5-1. Наружные сети связи					
19	1	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	507,213	455	230782	

20	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с вы-кидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	15,687	10 793	169310	
21	3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	507,213	64	32462	
22	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,687	3 824	59987	
23	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	174,3	2 516	438539	Казахстан
24	6	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	2 905	770	2236850	
25	7	6125-0704-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	500	1 349	674500	
26	8	243-501-0301 СпрСЦ 11.2023 прим.	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки ОКСЛ-Т-А8-2.5	км	0,5	803 407	401704	Казахстан
27	9	1134-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанааливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	2	48 047	96094	
28	10	225-201-0105 РСНБ РК 2022 прим.	Колодец оперативного доступа	шт.	2	91 906	183812	Казахстан
29	11	243-906-2901 СпрСЦ 11.2023	Адаптер диам.40мм	шт.	4	1 337	5348	Казахстан
30	12	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	5	10 655	53275	Казахстан
31	13	6124-0201-2401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Муфта. Монтаж	шт.	1	41 105	41105	
32	14	261-302-0436 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта оптическая OK-FOSC-103-48F	комплект	1	48 865	48865	Казахстан
33	15	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	462	22	10164	
34	16	249-101-0404 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	462	48	22176	Казахстан
35	17	7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	5	5 899	29495	
36	18	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	7 002	35010	Казахстан
37	19	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	462	1 168	539616	
38	20	241-201-0407 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	462	542	250404	Казахстан
39	21	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	38	1 010	38380	
40	22	241-201-0301 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм	м	38	108	4104	Казахстан
41	23	261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1 346	2692	Казахстан
42	24	261-404-0457 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	66 034	1981	Казахстан
			Локальная смета № 6-2. Газопровод среднего давления **Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления** **Установка опознавательного столба -3шт.**					
43	90	У7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	5 880	17640	
44	91	С1225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямо-угольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	$м^3$	0,15	173 516	26027	Казахстан
45	92	У7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	3 645	10935	
46	93	С1261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,03	152 037	4561	Казахстан
47	94	У6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,21	54 985	11547	

48	95	Е11-250128-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/63/ мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	24	5 048	121152	
			Раздел 2. Надземная прокладка					
49	96	У6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,8	2 148 146	1718517	
50	97	С1241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	0,8	3 850	3080	Казахстан
51	98	У6121-0201-0139 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	5 490 886	4393	
52	99	У6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2 863 195	2863	
53	100	С1241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1 696	1696	Казахстан
54	101	У6121-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3 450 332	3450	
55	102	С1241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5мм	шт.	1	629	629	Казахстан
56	103	У6121-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3 450 332	3450	
57	104	С1241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629	629	Казахстан
58	105	У6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	$м^2$	1	515	515	
59	106	У6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	$м^2$	1	399	399	
60	107	У6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,013	4 049 480	52643	

Итого по смете	**тенге**	**12 959 369**
Стоимость оборудования	тенге	3 469 944,00
Итого по Акту	**тенге**	**12 959 368,71**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%	тенге	664 259,73
Итого	**тенге**	**13 623 628,44**
Сметная прибыль 5%	тенге	507 684,22
Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге	681 180,92
Итого	**тенге**	**14 812 493,59**
2024 год - 100%, К=1,075	тенге	15 923 430,61
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	**тенге**	**15 923 430,61**
Проектные работы в ценах 2024 г	тенге	8 157 522,48
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 г.	тенге	1 297 716,35
Итого с коэффициентом перехода К=0,922200652	**тенге**	**23 404 225,50**
НДС(12%)	тенге	2 808 507,06
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**26 212 732,56**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Ахметова Х.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Орда Инжиниринг"

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на "Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жилой массив "Сазды" (Наружные инженерные сети)"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 18	29.04.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	37 219 910,00	33 232 062,50							3 987 847,50	37 219 910,00
Всего к оплате:									**3 987 847,50**	**37 219 910,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Орда Инжиниринг"

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 18 от 29.04.2024 г
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жилой массив "Сазды" (Наружные инженерные сети)"

Форма по приложению 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 августа 2019 года № 176

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 4-1. Сети электроснабжения					
			Раздел 2. КЛ-6кВ					
1	3	6101-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м³ грунта	51,37066	501	25 737	
2	4	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м³ грунта	1,5444	8794	13 581	
3	8	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	286	770	220 220	
4	11	6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	277	1892	524 084	
5	14	243-134-0406 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х70/16 (мк)-10	км	0,592	8470316	5 014 427	Казахстан
			Локальная смета № 6-1. Наружные сети водопровода и канализации.					
			Раздел 1. Земляные работы					
6	1	6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м³ грунта	2515,64	361	908 146	
7	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной до 2 м	м³ грунта	55,2	10793	595 774	
8	3	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м³ грунта	2421	94	227 574	
9	4	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	2421	92	222 732	
10	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2421	610	1 476 810	
11	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	53,13	3824	203 169	
12	7	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	23,66	7773	183 909	
			Раздел 2. Водопровод В1					
13	8	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,7886	1389616	1 095 851	
14	9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм	м	796,486	2466	1 964 134	Казахстан
15	10	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,7886	265844	209 645	
16	11	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Испытание гидравлическое	м трубопровода	788,6	397	313 074	
17	12	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	1315212	7 891	
		Кзтр и Кзм=1,11 Изм.и доп. вып. 25						
18	13	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	6,060	109	661	Казахстан
19	14	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	254736	1 528	
20	15	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснаб-жения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	354	2 124	
21	16	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравли-ческим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0024	3170782	7 631	
22	17	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,4	6472	15 533	Казахстан
23	18	6121-0201-0123 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	5656298	13 575	
24	19	6121-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравли-ческим испытанием	км трубопровода	0,0006	1950672	1 170	

19	14	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	254736	1 528	
20	15	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	354	2 124	
21	16	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0024	3179782	7 631	
22	17	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,4	6472	15 533	Казахстан
23	18	6121-0201-0123 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	5656298	13 575	
24	19	6121-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	1950672	1 170	
25	20	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	0,6	2953	1 772	Казахстан
26	21	6121-0201-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	3034760	1 821	
27	22	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,07	5444499	381 115	
28	23	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	70	26189	1 833 230	Казахстан
29	24	6121-0201-0126 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,07	10741351	751 895	
			Мокрый колодец Д1000мм (2 шт)					
30	25	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,622	76894	124 722	
31	26	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	16198	32 396	Казахстан
32	27	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9,КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	15634	62 536	Казахстан
33	28	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	15407	30 814	Казахстан
34	29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	8011	16 022	Казахстан
35	30	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	7135	14 270	Казахстан
36	31	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	36711	73 422	Казахстан
37	32	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03416	260286	8 891	
38	33	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1145627	39 135	
39	34	6112-0305-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,99064	1947	1 929	
40	35	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10	4742	47 420	
			Колодец ж/б диам.2000мм - 2 шт					
41	36	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,63	123551	819 143	
42	37	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт	2	35924	71 848	Казахстан
43	38	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт	2	23595	47 190	Казахстан
44	39	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (и КС 20-9а)	шт	4	34405	137 620	Казахстан
45	40	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт	2	39247	78 494	Казахстан

46	41	РСНБ РК 2022 225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 80[illegible]016 марки 2ПП20-1	шт	2	53215	106 430	Казахстан
47	42	РСНБ РК 2022 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	2	15407	30 814	Казахстан
48	43	РСНБ РК 2022 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	2	8011	16 022	Казахстан
49	44	РСНБ РК 2022 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт	2	7186	14 372	Казахстан
50	45	РСНБ РК 2022 244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36711	36 711	Казахстан
51	46	РСНБ РК 2022 6106-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01708	260286	4 446	
52	47	ЕСЦ РСНБ РК 2023 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1145627	19 567	
53	48	РСНБ РК 2022 6112-0305-0103	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1947	964	
54	49	ЕСЦ РСНБ РК 2023 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5	4742	23 710	
55	50	ЕСЦ РСНБ РК 2023 6101-0108-0102	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,258	14658	18 440	
56	51	ЕСЦ РСНБ РК 2023 6109-0102-0110	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,63	42797	26 962	
57	52	ЕСЦ РСНБ РК 2023 6121-0601-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25001	25 001	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Локальная смета № 6-2. Газопровод среднего давления**					
			Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления					
			Земляные работы					
58	1	6101-0102-0120	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	$м^3$ грунта	1054,3	312	328 942	
59	2	ЕСЦ РСНБ РК 2023 6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	32,6	7328	238 893	
60	3	ЕСЦ РСНБ РК 2023 6122-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	19,3	7773	150 019	
61	4	ЕСЦ РСНБ РК 2023 6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную местного грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	210,76	3824	805 946	
62	5	ЕСЦ РСНБ РК 2023 6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	843,04	64	53 955	
63	6	ЕСЦ РСНБ РК 2023 6101-0107-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	843,04	610	514 254	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трубопроводы и фасоннные части**					
64	7	6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт	1	4435	4 435	
65	8	ЕСЦ РСНБ РК 2023 241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт	1	11732	11 732	Казахстан
		РСНБ РК 2022	**Установка полиэтиленового крана под ковер d=63 - 5 шт (8353.10.03)**					
66	9	6104-0901-0201	(Опорная подушка ОПТ4). Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	45913	1 607	
67	10	ЕСЦ РСНБ РК 2023 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,035	49998	1 750	Казахстан
68	11	РСНБ РК 2022 261-107-0513	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0047	3406760	16 012	Казахстан
69	12	РСНБ РК 2022 1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт	1	4435	4 435	
		Кзтр и Кзм=1,11 Изм.и доп. вып. 25						
70	13	242-202-0108	Кран шаровый DN 63	шт	1	72852	72 852	Казахстан

71	14	РСНБ РК 2022 прим 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм.и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные [redacted]етром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт	[redacted] 3	4435	13 305	
72	15	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	2	1314	2 628	Казахстан
73	16	217-103-2105 РСНБ РК 2022	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	32714	32 714	Казахстан
74	17	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковера	т	0,00667	22122	22 122	
75	18	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,000043	449705	3 000	Казахстан
76	19	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	шт	1	1510113	65	Казахстан
77	20	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Люки чугунные. Установка	комплект	1	9211	9 211	
78	21	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимернокомпозитный Тип С	$м^3$ основания	4	10066	10 066	Казахстан
79	22	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,125	7773	31 092	
80	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,02	32006	4 001	
81	24	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	км трубопровода	0,644	22735	455	Казахстан
82	25	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм.и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	м	650,44	1328836	855 770	
83	26	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	км трубопровода	0,644	1272	827 360	Казахстан
84	27	1125-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	м	644	2297483	1 479 579	
85	28	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	644	22	14 168	
86	29	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	км	0,704	17	10 948	Казахстан
87	30	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,704	196745	138 508	
88	31	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,704	284437	200 244	Казахстан
89	32	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт	4	4435	17 740	
90	33	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	3	3250	9 750	Казахстан
91	34	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	1	1314	1 314	Казахстан
			Выход из земли с прим. переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт	км	0,0005	2863195	1 432	
92	35	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	м	0,502	1983	995	Казахстан
93	36	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	км	0,0005	691501	346	
94	37	6121-0202-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,00058	3179782	1 844	
95	38	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм /+Футляр/	м	0,58232	6472	3 769	Казахстан
96	39	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм					

		РСНБ РК 2022	ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм					
97	40	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из по[illegible]вой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструк[illegible]	0,0086	231508	1 984	
		Кзтр и Кзм=1,11 Изм.и доп. вып. 32						
98	41	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	487163	4 175	Казахстан
99	42	6121-0105-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,00115	1199699	1 380	
100	43	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1272	1 477	Казахстан
101	44	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350/63 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,00115	186012	214	
		Кзтр и Кзм=1,11 К=0,18						
102	45	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт	1	4435	4 435	
103	46	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт	1	1542	1 542	Казахстан
104	47	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт	1	4435	4 435	
105	48	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	1	1314	1 314	Казахстан
106	49	6121-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт	1	4435	4 435	
107	50	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	1	3250	3 250	Казахстан
108	51	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт	1	10007	10 007	
109	52	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,001	114793	115	Казахстан
110	53	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,8288093	849	704	Казахстан
111	54	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3/В7,5/	$м^3$	0,005	52299	261	
112	55	6125-0702-1213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=крышка/	шт	1	280	280	
113	56	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	561903	1 764	Казахстан
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом =						
114	57	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,06	1389616	83 377	
115	58	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	60,6	3840	232 704	Казахстан
116	59	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт	9	22122	199 098	
117	60	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10,8	926	10 001	Казахстан
118	61	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт	9	4435	39 915	
119	62	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт	9	11731	105 579	Казахстан
120	63	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы /муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт	9	4435	39 915	
121	64	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт	9	1085	9 765	Казахстан

		РСНБ РК 2022	диаметром 32 мм					
122	65	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей пол[illegible]леновых: отводы, колени, патрубки, переходы /переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт	[illegible] 9	4435	39,915	
123	66	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт	9	2060	18,540	Казахстан
124	67	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0.06003	449705	26,995	
125	68	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2.5 мм /=КОЛПАК/	шт	9	442	3,978	Казахстан
126	69	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм/+110мм/	шт	9	5963	53,667	
127	70	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	7 2	365	2,628	Казахстан
128	71	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	5.2533927	849	4,460	Казахстан
129	72	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0.18	7773	1,399	
			Контрольная трубка					
130	73	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-0,2м/. Устройство	шт	3	22195	66,585	
131	74	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.6	926	556	Казахстан
132	75	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0.02001	449705	8,999	Казахстан
133	76	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000129	1510113	195	Казахстан
134	77	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм.и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0.042	49042	2,060	
			Выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер					
135	78	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт	40	22172	886,880	
136	79	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0.4572	449705	205,605	Казахстан
137	80	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.252	1160797	292,521	Казахстан
138	81	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.004484	1510113	6,771	Казахстан
139	82	6124-0201-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м³	0.800	1676	1,341	
140	83	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10мм ГОСТ 18124-95	м²	0.8	1549	1,239	Казахстан
141	84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм.и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	2.24	49181	110.165	
142	85	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	2.4	7773	18,655	
143	86	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 32х,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	40	226	9,040	Казахстан
144	87	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м³	0.04	33257	1,330	
145	88	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	8	17912	143,296	

146	89	6109-0301-0201	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 0,1м	$м^2$ покрытия	80	9009	720 720
	ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2						

Итого по смете	**тенге**	**27 435 028**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**27 435 028,33**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%	тенге	1 920 451,98
Итого	**тенге**	**29 355 480,31**
Сметная прибыль 5%	тенге	1 467 774,02
Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге	1 467 774,02
Итого с оборудованием	**тенге**	**32 291 028,34**
Затраты на осуществление авторского надзора	тенге	148 538,73
Затраты на осуществление технического надзора	тенге	881 545,07
2024 год - 100%, К=1,075	**тенге**	**35 820 195,56**
Итого с коэффициентом перехода К=0,9277465402002	**тенге**	**33 232 062,50**
НДС(12%)	тенге	3 987 847,50
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**37 219 910,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ Ахметова Х.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Орда Инжиниринг"

_____ Костыров Е.К.