Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

Наименование строительства и его адрес: **РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**

Справка № 7 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2/24	02.04.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	03.07.2024				
		№2	10.09.2024				
		№3	30.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	1 240 763 064,80									
За отчетный период	**136 357 133,62**									
Удержание суммы аванса 30%	40 907 140,09									
К оплате	**95 449 993,53**	**85 223 208,51**							**10 226 785,02**	**95 449 993,53**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай-Сервис"
Ахметова Б.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «МБК Құрылыс»
Манапов М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22А РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-4 Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления. Резиденция. работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа									
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	181,6	416,0 0,0	416,0 90,0	75 545,62 0,0	75 545,62 16 344,0			75 545,62
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	70,6	12 345,0 12 345,0	0,0 0,0	871 557,0 871 557,0	0,0 0,0			871 557,0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	393,4	94,0 0,0	94,0 24,0	36 979,63 0,0	36 979,63 9 441,63			36 979,63
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	32,37	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	129 480,0 129 480,0	0,0 0,0			129 480,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	393,4	631,0 390,0	241,0 78,0	248 235,37 153 426,0	94 809,36 30 685,18			248 235,37
6	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы из песка. Устройство	м^3 основания	10,6	5 211,0 4 771,0	440,0 104,0	55 236,63 50 572,63	4 664,0 1 102,37			55 236,63
7	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присыпка трубы песком	м^3	22,099	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	80 484,53 80 484,53	0,0 0,0			80 484,53
8	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	11,96	3 241,0		38 762,33		38 762,33		38 762,33
9	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	21,9497	3 241,0		71 138,96		71 138,96		71 138,96
10	11	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	13 345,0 11 571,0	450,0 148,0	13 345,0 11 571,0	450,0 148,0	1 324,0		13 345,0
11	12	242-210-1304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	493 739,0		493 739,0		493 739,0		493 739,0
12	25	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер. Устройство		3	25 967,0	6 162,0	77 901,0	18 486,0	10 935,0		77 901,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		16 160,0	1 741,0	48 480,0	5 223,0			
13	26	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,254	1 430 550,0	478 270,0	363 359,68	121 480,57			363 359,68
						952 280,0	122 388,0	241 879,11	31 086,57			
14	27	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	158,04	3 390,0		535 755,62		535 755,62		535 755,62
15	28	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	3 238 982,0	774 257,0	12 956,0	3 097,0	452,0		12 956,0
						2 351 670,0	242 883,0	9 407,0	972,0			
16	29	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4	3 104,0		12 416,0		12 416,0		12 416,0
17	38	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ковер. Устройство	шт.	7	25 967,0	6 162,0	181 769,0	43 134,0	25 515,0		181 769,0
						16 160,0	1 741,0	113 120,0	12 187,0			
18	54	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,36018	449 705,0		161 975,0		161 975,0		161 975,0
19	55	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002322	1 380 876,0		3 206,0		3 206,0		3 206,0
20	56	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	2,7	10 961,0	5 265,0	29 595,0	14 216,0	4 879,0		29 595,0
						3 889,0	1 648,0	10 500,0	4 450,0			
21	58	6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка сигнальной ленты	км	0,255	78 027,0	42 734,0	19 896,86	10 897,11			19 896,86
						35 293,0	9 541,0	8 999,74	2 432,91			
22	60	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	261	1 092,0	388,0	285 012,0	101 268,0	12 006,0		285 012,0
						658,0	105,0	171 738,0	27 405,0			
23	61	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ. для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,00052	147,0		0,08		0,08		0,08
24	62	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	1 355 913,0	447 632,0	31 186,0	10 295,0			31 186,0
						908 281,0	119 886,0	20 890,0	2 757,0			
25	63	241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	23	123,0		2 829,0		2 829,0		2 829,0
26	64	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	23	376,0	0,0	8 648,0	0,0	161,0		8 648,0
						369,0	0,0	8 487,0	0,0			
27	65	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0023	207 951,0	6 355,0	478,0	15,0	464,0		478,0
						0,0	2 056,0	0,0	5,0			
28	66	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00161	954 056,0		1 536,0		1 536,0		1 536,0
29	117	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитков табличек	шт	48	3 799,0	0,0	182 352,0	0,0	14 400,0		182 352,0
						3 499,0	0,0	167 952,0	0,0			
30	118	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железныхдорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,48	152 037,0		72 978,0		72 978,0		72 978,0
31	119	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,03024	342 079,0		10 344,0		10 344,0		10 344,0
32	120	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4.2х32 мм	шт.	144	5,0		720,0		720,0		720,0
33	121	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитков табличек		7	3 799,0	0,0	26 593,0	0,0	2 100,0		26 593,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		3 499,0	0,0	24 493,0	0,0			
34	122	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	19 085,0	2 143,0	267 190,0	30 002,0	10 024,0		267 190,0
						16 226,0	590,0	227 164,0	8 260,0			
35	123	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	10 540,0		73 780,0		73 780,0		73 780,0
36	124	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7	9 550,0		66 850,0		66 850,0		66 850,0
37	125	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,07	152 037,0		10 643,0		10 643,0		10 643,0
38	126	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,088375	654 808,0	105 484,0	57 869,0	9 322,0	638,0		57 869,0
						542 112,0	29 395,0	47 909,0	2 598,0			
39	127	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02198	342 079,0		7 519,0		7 519,0		7 519,0
40	128	241-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	17,5	5 778,0		101 115,0		101 115,0		101 115,0
41	129	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,7	7 611,0		5 328,0		5 328,0		5 328,0
42	130	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,7804	1 092,0		3 036,0		3 036,0		3 036,0
43	131	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004396	342 196,0		1 504,0		1 504,0		1 504,0
44	132	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033271	408 286,0		13 584,0		13 584,0		13 584,0
45	133	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,12	32 327,0	2 854,0	36 206,0	3 196,0	5 639,0		36 206,0
						24 438,0	593,0	27 371,0	664,0			
46	134	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,1424	21 569,0		24 640,0		24 640,0		24 640,0
47	135	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,98	13 869,0	5 265,0	13 592,0	5 160,0	4 621,0		13 592,0
						3 889,0	1 648,0	3 811,0	1 615,0			
48	136	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	$м^2$	11,2	4 218,0	41,0	47 242,0	459,0	32 850,0		47 242,0
						1 244,0	6,0	13 933,0	67,0			
49	137	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 за 2раза	$м^2$	10,053575	532,0	9,0	5 349,0	90,0	1 438,0		5 349,0
						380,0	2,0	3 820,0	20,0			
50	138	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	9,479897	407,0	7,0	3 858,0	66,0	1 687,0		3 858,0
						222,0	2,0	2 105,0	19,0			
51	139	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	2,904	936 709,0	633 335,0	2 720 203,0	1 839 205,0	7 472,0		2 720 203,0
						300 801,0	144 451,0	873 526,0	419 486,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	140	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	307	4 457,0	47,0	1 368 299,0	14 429,0	40 217,0		1 368 299,0
						4 279,0	0,0	1 313 653,0	0,0			
53	153	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,5	266,0	4,0	399,0	6,0	108,0		399,0
						190,0	0,0	285,0	0,0			
54	154	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,5	407,0	7,0	611,0	11,0	267,0		611,0
						222,0	2,0	333,0	3,0			
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа					8 964 827	2 437 283	1 890 596	0	8 964 827
								4 636 947	576 972	0	0	
			ИТОГО по акту					8 964 827	2 437 283	1 890 596	0	8 964 827
								4 636 947	576 972	0	0	
												8964827,00

ИТОГО:			
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**564784**	
Итого с затратами на организацию СМР			**9529611,10**
Сметная прибыль	**5%**	**476481**	
Итого со сметной прибылью			**10006091,66**
Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**285888**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**10291979,99**
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	**1,075**		**11063878,49**
НДС	**12%**	**1327665**	
Итого с НДС			**12391543,91**
Понижающий коэффициент К=0,916076311445	**0,916**		**11351597,97**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай Сервис"
Ахметова Б.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КАТЭК"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Курылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22А РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 м-н Агропромышленник** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа									
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**1 035,5**	**416,0**	**416,0**	**430 768,0**	**430 768,0**			**430 768,0**
						0,0	**90,0**	**0,0**	**93 195,0**			
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**443,7**	**12 345,0**	**0,0**	**5 477 476,94**	**0,0**			**5 477 476,94**
						12 345,0	**0,0**	**5 477 476,94**	**0,0**			
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**1 372,5**	**94,0**	**94,0**	**129 014,64**	**129 014,64**			**129 014,64**
						0,0	**24,0**	**0,0**	**32 939,64**			
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**106,5**	**4 000,0**	**0,0**	**426 000,0**	**0,0**			**426 000,0**
						4 000,0	**0,0**	**426 000,0**	**0,0**			
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**1 372,5**	**631,0**	**241,0**	**866 047,41**	**330 772,41**			**866 047,41**
						390,0	**78,0**	**535 275,0**	**107 055,18**			
6	6	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**2 284,855**	**37,0**		**84 539,96**				**84 539,96**
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы из песка. Устройство**	**м³ основания**	**32,9**	**5 211,0**	**440,0**	**171 441,9**	**14 476,0**			**171 441,9**
						4 771,0	**104,0**	**156 965,9**	**3 421,6**			
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Присыпка трубы песком**	**м³**	**73,6**	**3 642,0**	**0,0**	**268 051,38**	**0,0**			**268 051,38**
						3 642,0	**0,0**	**268 051,38**	**0,0**			
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**36,2**	**3 241,0**		**117 324,47**		**117 324,47**		**117 324,47**
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**73,6**	**3 241,0**		**238 537,69**		**238 537,69**		**238 537,69**
11	11	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Краны стальные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**1**	**7 072,0**	**270,0**	**7 072,0**	**270,0**	**703,0**		**7 072,0**
						6 099,0	**89,0**	**6 099,0**	**89,0**			
12	12	242-210-1301 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненнем штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	**298 784,0**		**298 784,0**		**298 784,0**		**298 784,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01697	1 297 708,0 1 119 046,0	165 105,0 12 498,0	22 022,0 18 990,0	2 802,0 212,0	230,0		22 022,0
14	14	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	10 072,0		3 022,0		3 022,0		3 022,0
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003575	349 832,0		1 251,0		1 251,0		1 251,0
16	16	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петли накладная	шт.	1	389,0		389,0		389,0		389,0
17	17	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00531	342 079,0		1 816,0		1 816,0		1 816,0
18	18	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00038	408 286,0		155,0		155,0		155,0
19	19	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000047	954 056,0		45,0		45,0		45,0
20	20	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,49213	266,0 190,0	4,0 0,0	131,0 94,0	2,0 0,0	35,0		131,0
21	21	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,49213	407,0 222,0	7,0 2,0	200,0 109,0	3,0 1,0	88,0		200,0
22	22	6122-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под ковер гравийное. Устройство	$м^3$ основания	0,049	7 371,0 4 771,0	641,0 151,0	361,0 234,0	31,0 7,0	96,0		361,0
23	23	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6. Устройство	$м^3$	0,17	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	5 496,0 4 154,0	485,0 101,0	856,0		5 496,0
24	24	212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,1734	21 388,0		3 709,0		3 709,0		3 709,0
25	25	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ковер. Устройство	шт.	1	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	3 645,0		25 967,0
26	26	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,795	1 369 691,0 916 526,0	453 165,0 120 440,0	1 088 903,95 728 638,37	360 266,47 95 749,98			1 088 903,95
27	27	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	802,95	1 085,0		871 200,97		871 200,97		871 200,97
28	34	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	4 622,0 4 440,0	182,0 1,0	50 842,0 48 840,0	2 002,0 11,0			50 842,0
29	37	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 808,0		7 616,0		7 616,0		7 616,0
30	38	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 22° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 808,0		15 232,0		15 232,0		15 232,0
31	39	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 15° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 808,0		11 424,0		11 424,0		11 424,0
32	40	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 808,0		7 616,0		7 616,0		7 616,0
33	41	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1 957,0		7 828,0		7 828,0		7 828,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	42	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт	16	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	415 472,0 258 560,0	98 592,0 27 856,0	58 320,0		415 472,0
35	43	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер для контрольной трубки**	т	0,10672	449 705,0		47 993,0		47 993,0		47 993,0
36	44	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000688	1 380 876,0		950,0		950,0		950,0
37	45	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	0,8	10 961,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	8 769,0 3 111,0	4 212,0 1 318,0	1 446,0		8 769,0
38	46	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,024	2 495 405,0 2 244 776,0	183 254,0 52 469,0	59 890,0 53 875,0	4 398,0 1 259,0	1 617,0		59 890,0
39	47	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	78	764,0		59 592,0		59 592,0		59 592,0
40	48	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	8	2 270,0 102,0	356,0 52,0	18 160,0 816,0	2 848,0 416,0	14 496,0		18 160,0
41	49	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	8	-468,0 -18,0	0,0 0,0	-3 744,0 -144,0	0,0 0,0	-3 600,0		-3 744,0
42	50	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка сигнальной ленты**	км	0,795	78 027,0 35 293,0	42 734,0 9 541,0	62 031,32 28 057,73	33 973,59 7 584,92			62 031,32
43	51	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**	м	795	18,0		14 310,0		14 310,0		14 310,0
44	52	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	826	1 092,0 658,0	388,0 105,0	901 992,0 543 508,0	320 488,0 86 730,0	37 996,0		901 992,0
45	53	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,83962	147,0		123,78		123,78		123,78
46	54	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0075	1 355 913,0 908 281,0	447 632,0 119 886,0	10 169,0 6 812,0	3 357,0 899,0			10 169,0
47	55	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	7,5	123,0		923,0		923,0		923,0
48	56	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	7,5	376,0 369,0	0,0 0,0	2 820,0 2 768,0	0,0 0,0	53,0		2 820,0
49	57	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,00075	207 951,0 0,0	6 355,0 2 056,0	156,0 0,0	5,0 2,0	151,0		156,0
50	58	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000525	954 056,0		501,0		501,0		501,0
51	59	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитков табличек**	шт	13	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	49 387,0 45 487,0	0,0 0,0	3 900,0		49 387,0
52	60	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные железныхдорог ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,13	152 037,0		19 765,0		19 765,0		19 765,0
53	61	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89**	т	0,00819	342 079,0		2 802,0		2 802,0		2 802,0
54	62	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**		39	5,0		195,0		195,0		195,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
55	63	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	1	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	300,0		3 799,0
56	64	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19 085,0 16 226,0	2 143,0 590,0	38 170,0 32 452,0	4 286,0 1 180,0	1 432,0		38 170,0
57	65	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10 540,0		10 540,0		10 540,0		10 540,0
58	66	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9 550,0		9 550,0		9 550,0		9 550,0
59	67	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0
60	68	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,012625	654 808,0 542 112,0	105 484,0 29 395,0	8 267,0 6 844,0	1 332,0 371,0	91,0		8 267,0
61	69	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00314	342 079,0		1 074,0		1 074,0		1 074,0
62	70	241-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,5	5 778,0		14 445,0		14 445,0		14 445,0
63	71	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,1	7 611,0		761,0		761,0		761,0
64	72	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3972	1 092,0		434,0		434,0		434,0
65	73	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000628	342 196,0		215,0		215,0		215,0
66	74	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004753	408 286,0		1 941,0		1 941,0		1 941,0
67	75	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,16	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	5 172,0 3 910,0	457,0 95,0	806,0		5 172,0
68	76	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,1632	21 569,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0
69	77	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,14	13 869,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	1 942,0 544,0	737,0 231,0	660,0		1 942,0
70	78	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	$м^2$	1,6	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	6 749,0 1 990,0	66,0 10,0	4 693,0		6 749,0
71	79	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 за 2раза	$м^2$	1,436225	532,0 380,0	9,0 2,0	764,0 546,0	13,0 3,0	205,0		764,0
72	80	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	1,354271	407,0 222,0	7,0 2,0	551,0 301,0	10,0 3,0	241,0		551,0
73	81	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,895	536 968,0 172 434,0	363 059,0 82 806,0	480 586,0 154 328,0	324 937,0 74 111,0	1 321,0		480 586,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	82	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	89	2 576,0 2 445,0	25,0 0,0	229 264,0 217 605,0	2 225,0 0,0	9 434,0		229 264,0
75	83	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,54	10 922,0 7 267,0	3 655,0 1 149,0	5 898,0 3 924,0	1 973,0 620,0			5 898,0
76	84	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	66,924	37,0		2 476,0				2 476,0
77	85	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,8	5 747,0 646,0	2 585,0 534,0	10 345,0 1 163,0	4 653,0 961,0	4 529,0		10 345,0
78	86	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6	448,0 102,0	344,0 54,0	2 688,0 612,0	2 064,0 324,0	12,0		2 688,0
79	87	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,5808	18 293,0		10 625,0		10 625,0		10 625,0
80	88	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см/	$м^2$ покрытия	6	19,0 18,0	0,0 0,0	114,0 108,0	0,0 0,0	6,0		114,0
81	89	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,144	18 293,0		2 634,0		2 634,0		2 634,0
82	90	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6	460,0 102,0	356,0 52,0	2 760,0 612,0	2 136,0 312,0	12,0		2 760,0
83	91	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,5856	18 543,0		10 859,0		10 859,0		10 859,0
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа					13 180 205 9 058 376	2 089 817 538 809	1 944 997 0	0 0	13 180 205
			Раздел 2: Надземный стальной газопровод низкого давления Р=0,03МПа									
84	93	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13 345,0 11 571,0	450,0 148,0	26 690,0 23 142,0	900,0 296,0	2 648,0		26 690,0
85	94	242-209-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	88 974,0		177 948,0		177 948,0		177 948,0
86	95	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13 345,0 11 571,0	450,0 148,0	26 690,0 23 142,0	900,0 296,0	2 648,0		26 690,0
87	96	242-209-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	68 793,0		137 586,0		137 586,0		137 586,0
88	97	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны стальные диаметром 50 мм. Установка	кран	15	7 072,0 6 099,0	270,0 89,0	106 080,0 91 485,0	4 050,0 1 335,0	10 545,0		106 080,0
89	98	242-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	52 000,0		156 000,0		156 000,0		156 000,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	99	242-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	52 000,0		624 000,0		624 000,0		624 000,0
91	100	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,461	3 238 982,0 2 351 670,0	774 257,0 242 883,0	1 493 170,52 1 084 119,95	356 932,74 111 969,09	52 118,44		1 493 170,52
92	101	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	461	3 789,0		1 746 729,0		1 746 729,0		1 746 729,0
93	104	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,295	3 048 038,0 2 251 457,0	706 366,0 222 700,0	899 171,21 664 179,81	208 377,79 65 696,34	26 613,28		899 171,21
94	105	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	295	2 301,0		678 795,0		678 795,0		678 795,0
95	106	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,374	2 971 464,0 2 244 776,0	659 313,0 207 840,0	1 111 327,61 839 546,19	246 583,05 77 732,13	25 198,21		1 111 327,61
96	107	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	372	1 511,0		562 092,0		562 092,0		562 092,0
97	108	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0727	3 746 614,0 2 276 881,0	1 280 013,0 333 084,0	272 378,83 165 529,42	93 056,85 24 215,02	13 792,56		272 378,83
98	109	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2 784,0		13 920,0		13 920,0		13 920,0
99	110	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	7	2 784,0		19 488,0		19 488,0		19 488,0
100	111	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 784,0		5 568,0		5 568,0		5 568,0
101	112	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 15°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 784,0		5 568,0		5 568,0		5 568,0
102	115	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1 780,0		3 560,0		3 560,0		3 560,0
103	116	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1 780,0		3 560,0		3 560,0		3 560,0
104	127	241-113-0222 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	7 944,0		7 944,0		7 944,0		7 944,0
105	128	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 882,0		17 292,0		17 292,0		17 292,0
106	129	241-113-0217 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	6 269,0		6 269,0		6 269,0		6 269,0
107	130	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004,0		2 004,0		2 004,0		2 004,0
108	133	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,5 мм	шт.	7	1 065,0		7 455,0		7 455,0		7 455,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	134	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм**	шт.	2	1 171,0		2 342,0		2 342,0		2 342,0
110	139	6121-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,089	1 241 774,0 561 941,0	628,0 148,0	110 518,0 50 013,0	56,0 13,0	60 449,0		110 518,0
111	140	6121-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,014	1 241 774,0 561 941,0	628,0 148,0	17 385,0 7 867,0	9,0 2,0	9 509,0		17 385,0
112	141	6121-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,043	1 014 370,0 525 358,0	502,0 119,0	43 618,0 22 590,0	21,0 5,0	21 006,0		43 618,0
113	142	6121-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,193	843 416,0 470 184,0	377,0 89,0	162 779,0 90 746,0	73,0 17,0	71 961,0		162 779,0
114	148	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	108,8	4 185,0 1 244,0	41,0 6,0	455 328,0 135 347,0	4 461,0 653,0	315 520,0		455 328,0
115	150	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,13464	427 528,0 403 163,0	12 059,0 941,0	57 562,0 54 282,0	1 624,0 127,0	1 656,0		57 562,0
116	151	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,13464	1 184 085,0		159 425,0		159 425,0		159 425,0
117	152	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,13464	1 184 085,0		159 425,0		159 425,0		159 425,0
118	153	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	367,2	2 706,0		993 643,0		993 643,0		993 643,0
119	159	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	155,2	4 185,0 1 244,0	41,0 6,0	649 512,0 193 069,0	6 363,0 931,0	450 080,0		649 512,0
120	161	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	3,47066	427 528,0 403 163,0	12 059,0 941,0	1 483 804,0 1 399 242,0	41 853,0 3 266,0	42 709,0		1 483 804,0
121	162	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,19206	1 184 085,0		227 415,0		227 415,0		227 415,0
122	163	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	523,8	2 301,0		1 205 264,0		1 205 264,0		1 205 264,0
123	179	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	0,000002	4 185,0 1 244,0	41,0 6,0	0,01 0,0	0,0 0,0			0,01
124	184	1339-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Радиографический контроль**	стык	86	9 494,0 9 494,0	0,0 0,0	816 484,0 816 484,0	0,0 0,0			816 484,0
125	185	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	7	4 453,0 4 279,0	43,0 0,0	31 171,0 29 953,0	301,0 0,0	917,0		31 171,0
126	186	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	11	3 209,0 3 057,0	31,0 0,0	35 299,0 33 627,0	341,0 0,0	1 331,0		35 299,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	187	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	21	2 576,0 2 445,0	25,0 0,0	54 096,0 51 345,0	525,0 0,0	2 226,0		54 096,0
128	188	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки, таблички. Установка.	шт.	22	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	83 578,0 76 978,0	0,0 0,0	6 600,0		83 578,0
129	189	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,006512	831 695,0		5 416,0		5 416,0		5 416,0
130	190	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00154	342 196,0		527,0		527,0		527,0
131	191	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	22	7 774,0		171 028,0		171 028,0		171 028,0
132	192	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	988,7	266,0 190,0	4,0 0,0	262 994,0 187 853,0	3 955,0 0,0	71 186,0		262 994,0
133	193	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	988,7	407,0 222,0	7,0 2,0	402 401,0 219 491,0	6 921,0 1 977,0	175 989,0		402 401,0
134	194	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	698,57	266,0 190,0	4,0 0,0	185 820,0 132 728,0	2 794,0 0,0	50 297,0		185 820,0
135	195	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	698,57	407,0 222,0	7,0 2,0	284 318,0 155 083,0	4 890,0 1 397,0	124 345,0		284 318,0
			Итого по разделу 2: Надземный стальной газопровод низкого давления Р=0,03МПа					16 172 438 6 547 842	984 987 289 928	8 639 607 0	0 0	16 172 438
								29 352 644 15 606 219	3 074 805 828 737	10 584 604 0	0 0	29 352 644
			ИТОГО по акту									29352644,00
			ИТОГО:					1849217				31201860,57
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%							
			Итого с затратами на организацию СМР					1560093				32761953,60
			Сметная прибыль		5%							
			Итого со сметной прибылью					936056				33698009,42
			Непредвиденные работы и затраты		3%							36225360,12
			Итого с непредвиденными работами и затратами		1,075			4347043				40572403,34
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		12%							37167417,60
			НДС									
			Итого с НДС		0,916							
			Понижающий коэффициент К=0,916076311445									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Курылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай Сервис"
Ахметова Б.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КАТЭК"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22А РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Газопровод среднего и низкого давления. Многоквартирные жилые дома.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа									
1	23	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ковер. Устройство**	шт.	9	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	233 703,0 145 440,0	55 458,0 15 669,0	32 805,0		233 703,0
2	35	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт	19	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	493 373,0 307 040,0	117 078,0 33 079,0	69 255,0		493 373,0
3	36	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер для контрольной трубки**	т	0,12673	449 705,0		56 991,0		56 991,0		56 991,0
4	37	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000817	1 380 876,0		1 128,0		1 128,0		1 128,0
5	38	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	0,95	10 961,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	10 413,0 3 695,0	5 002,0 1 566,0	1 717,0		10 413,0
6	39	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0285	2 495 405,0 2 244 776,0	183 254,0 52 469,0	71 119,0 63 976,0	5 222,0 1 495,0	1 920,0		71 119,0
7	40	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	28,5	764,0		21 774,0		21 774,0		21 774,0
8	41	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	9,5	2 270,0 102,0	356,0 52,0	21 565,0 969,0	3 382,0 494,0	17 214,0		21 565,0
9	42	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	9,5	-468,0 -18,0	0,0 0,0	-4 446,0 -171,0	0,0 0,0	-4 275,0		-4 446,0
10	47	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0065	1 355 913,0 908 281,0	447 632,0 119 886,0	8 813,0 5 904,0	2 909,0 779,0			8 813,0
11	48	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	6,5	123,0		800,0		800,0		800,0
12	49	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	6,5	376,0 369,0	0,0 0,0	2 444,0 2 399,0	0,0 0,0	46,0		2 444,0
13	50	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,00065	207 951,0	6 355,0	135,0	4,0	131,0		135,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		0,0	2 056,0	0,0	1,0			
14	51	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000455	954 056,0		434,0		434,0		434,0
15	52	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	13	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	49 387,0 45 487,0	0,0 0,0	3 900,0		49 387,0
16	53	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железныхдорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,13	152 037,0		19 765,0		19 765,0		19 765,0
17	54	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,00819	342 079,0		2 802,0		2 802,0		2 802,0
18	55	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	39	5,0		195,0		195,0		195,0
19	56	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	4	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	15 196,0 13 996,0	0,0 0,0	1 200,0		15 196,0
20	57	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	19 085,0 16 226,0	2 143,0 590,0	152 680,0 129 808,0	17 144,0 4 720,0	5 728,0		152 680,0
21	58	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10 540,0		42 160,0		42 160,0		42 160,0
22	59	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	9 550,0		38 200,0		38 200,0		38 200,0
23	60	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	152 037,0		6 081,0		6 081,0		6 081,0
24	61	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0505	654 808,0 542 112,0	105 484,0 29 395,0	33 068,0 27 377,0	5 326,0 1 484,0	365,0		33 068,0
25	62	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01256	342 079,0		4 297,0		4 297,0		4 297,0
26	63	241-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10	5 778,0		57 780,0		57 780,0		57 780,0
27	64	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	7 611,0		3 044,0		3 044,0		3 044,0
28	65	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5888	1 092,0		1 735,0		1 735,0		1 735,0
29	66	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,002512	342 196,0		860,0		860,0		860,0
30	67	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019012	408 286,0		7 762,0		7 762,0		7 762,0
31	68	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,64	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	20 689,0 15 640,0	1 827,0 380,0	3 222,0		20 689,0
32	69	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,6528	21 569,0		14 080,0		14 080,0		14 080,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
33	70	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,56	13 869,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	7 767,0 2 178,0	2 949,0 923,0	2 640,0		7 767,0
34	71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	$м^2$	6,4	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	26 995,0 7 962,0	262,0 38,0	18 771,0		26 995,0
35	72	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 за 2раза	$м^2$	5,7449	532,0 380,0	9,0 2,0	3 056,0 2 183,0	51,0 11,0	822,0		3 056,0
36	73	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	5,417084	407,0 222,0	7,0 2,0	2 205,0 1 203,0	38,0 11,0	964,0		2 205,0
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа					1 428 050	216 652	436 313	0	1 428 050
								775 086	60 650	0	0	
			Раздел 2: Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р=0,003МПа									
37	110	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер. Устройство	шт.	25	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	649 175,0 404 000,0	154 050,0 43 525,0	91 125,0		649 175,0
38	135	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,0	57 996,0		0,01		0,01		0,01
39	152	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт	62	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	1 609 954,0 1 001 920,0	382 044,0 107 942,0	225 990,0		1 609 954,0
40	153	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	0,41348	449 705,0		185 943,96		185 943,96		185 943,96
41	154	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002666	1 380 876,0		3 681,25		3 681,25		3 681,25
42	155	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	3,1	10 961,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	33 978,91 12 056,09	16 321,5 5 109,19	5 601,31		33 978,91
43	156	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	93	764,0		71 052,0		71 052,0		71 052,0
44	157	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	32	2 270,0 102,0	356,0 52,0	72 640,0 3 264,0	11 392,0 1 664,0	57 984,0		72 640,0
45	158	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	32	-468,0 -18,0	0,0 0,0	-14 976,0 -576,0	0,0 0,0	-14 400,0		-14 976,0
46	161	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,000008	1 092,0 658,0	388,0 105,0	0,01 0,0	0,0 0,0			0,01
47	163	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,03827	1 355 913,0 908 281,0	447 632,0 119 886,0	51 891,21 34 759,82	17 130,43 4 587,56			51 891,21
48	164	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	38,266	123,0		4 707,2		4 707,2		4 707,2
49	165	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	38,266	376,0 369,0	0,0 0,0	14 388,02 14 120,64	0,0 0,0	268,35		14 388,02
50	166	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,003827	207 951,0 0,0	6 355,0 2 056,0	795,34 0,0	24,22 7,75	771,13		795,34

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	167	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,002679	954 056,0		2 555,56		2 555,56		2 555,56
52	168	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитков табличек**	шт	51	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	193 749,0 178 449,0	0,0 0,0	15 300,0		193 749,0
53	169	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные железныхдорог ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,51	152 037,0		77 539,0		77 539,0		77 539,0
54	170	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89**	т	0,03213	342 079,0		10 991,0		10 991,0		10 991,0
55	171	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	153	5,0		765,0		765,0		765,0
			Итого по разделу 2: Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р=0,003МПа					2 968 830 1 647 994	580 962 162 836	739 875 0	0 0	2 968 830
			Раздел 3: Надземный стальной газопровод низкого давления Р=0,003МПа									
56	187	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,000014	1 511,0		0,02		0,02		0,02
			Итого по разделу 3: Надземный стальной газопровод низкого давления Р=0,003МПа					0 0	0 0	0 0	0 0	0
			ИТОГО по акту					4 396 880 2 423 080	797 614 223 486	1 176 188 0	0 0	4 396 880
			ИТОГО:									4396880,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			277003				4673883,44
			Итого с затратами на организацию СМР									
			Сметная прибыль		5%			233694				4907577,61
			Итого со сметной прибылью									
			Непредвиденные работы и затраты		3%			140217				5047794,12
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5426378,67
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							
			НДС		12%			651165				6077544,11
			Итого с НДС									5567494,10
			Понижающий коэффициент К=0,916076311445		0,916							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай Сервис"
Ахметова Б.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КАТЭК"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22А РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-6 Площадка ГРПШ-5. работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Площадка ГРПШ-5 АС									
1	63	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**10,98**	**460,0** **102,0**	**356,0** **52,0**	**5 051,0** **1 120,0**	**3 909,0** **571,0**	**22,0**		**5 051,0**
2	64	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	**т**	**1,071648**	**18 543,0**		**19 872,0**		**19 872,0**		**19 872,0**
3	137	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное из щебня марки 300 ф-ции 20-40мм. Устройство**	**м^3 основания**	**0,18**	**13 657,0** **3 889,0**	**5 265,0** **1 648,0**	**2 458,0** **700,0**	**948,0** **297,0**	**811,0**		**2 458,0**
4	138	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1,8**	**460,0** **102,0**	**356,0** **52,0**	**828,0** **184,0**	**641,0** **94,0**	**4,0**		**828,0**
5	139	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	**т**	**0,17568**	**18 543,0**		**3 258,0**		**3 258,0**		**3 258,0**
			Итого по разделу 2: Площадка ГРПШ-5 АС					**31 467** **2 004**	**5 498** **962**	**23 967** **0**	**0** **0**	**31 467**
			ИТОГО по акту					**31 467** **2 004**	**5 498** **962**	**23 967** **0**	**0** **0**	**31 467**
			ИТОГО:									**31467,00**
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**6,3%**			**1982**				
			Итого с затратами на организацию СМР									**33449,42**
			Сметная прибыль		**5%**			**1672**				
			Итого со сметной прибылью									**35121,89**
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**			**1003**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36125,37**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												38834,78
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							
			НДС		12%			4660				43494,95
			Итого с НДС									39844,69
			Понижающий коэффициент К=0,916076311445		0,916							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай Сервис"
Ахметова Б.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КАТЭК"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22А РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**
(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Объекты энергетического хозяйства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **4-1-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения. Молниезащита и заземление.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Внутриплощадочные сети электроснабжения. Молниезащита и заземление.									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1,44	444,0 0,0	444,0 99,0	639,0 0,0	640,0 143,0			639,0
2	2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,44	64,0 0,0	64,0 16,0	92,0 0,0	92,0 23,0			92,0
3	3	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1,44	752,0 466,0	286,0 93,0	1 083,0 671,0	412,0 134,0			1 083,0
4	4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7 664,0 4 052,0	388,0 99,0	15 328,0 8 104,0	776,0 198,0	6 448,0		15 328,0
5	5	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	1 672,0 1 042,0	66,0 17,0	16 720,0 10 420,0	660,0 170,0	5 640,0		16 720,0
6	6	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	7,2	444,0 0,0	444,0 99,0	3 197,0 0,0	3 197,0 713,0			3 197,0
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7,2	64,0 0,0	64,0 16,0	461,0 0,0	461,0 115,0			461,0
8	8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	7,2	752,0 466,0	286,0 93,0	5 414,0 3 355,0	2 060,0 670,0			5 414,0
9	9	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	7 664,0 4 052,0	388,0 99,0	76 640,0 40 520,0	3 880,0 990,0	32 240,0		76 640,0
10	10	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	1 672,0 1 042,0	66,0 17,0	83 600,0 52 100,0	3 300,0 850,0	28 200,0		83 600,0
			Итого по разделу 1: Внутриплощадочные сети электроснабжения. Молниезащита и заземление.					203 174 115 170	15 478 4 006	72 528 0	0 0	203 174
			ИТОГО по акту					203 174 115 170	15 478 4 006	72 528 0	0 0	203 174
			ИТОГО:									203174,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**6,3%**			**12800**				**215973,96**
			Итого с затратами на организацию СМР									
			Сметная прибыль		**5%**			**10799**				**226772,66**
			Итого со сметной прибылью									
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**			**6479**				**233251,88**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**250745,77**
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							
			НДС		**12%**			**30089**				**280835,26**
			Итого с НДС									**257266,53**
			Понижающий коэффициент К=0,916076311445		**0,916**							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай Сервис"
Ахметова Б.А

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Карылыс"
Манапов М.К

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КАТЭК"

проверено

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22А РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-7 Площадка ГРПШ-1,2,3,4,6.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У-1									
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	2	65 308,0 62 561,0	2 549,0 686,0	130 616,0 125 122,0	5 098,0 1 372,0	396,0		130 616,0
2	3	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	3	7 072,0 6 099,0	270,0 89,0	21 216,0 18 297,0	810,0 267,0	2 109,0		21 216,0
3	4	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	3	13 345,0 11 571,0	450,0 148,0	40 035,0 34 713,0	1 350,0 444,0	3 972,0		40 035,0
4	5	242-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	3	60 354,0		181 062,0		181 062,0		181 062,0
5	6	242-209-2403 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	**шт.**	3	127 449,0		382 347,0		382 347,0		382 347,0
6	7	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	6	2 610,0 2 330,0	52,0 0,0	15 660,0 13 980,0	312,0 0,0	1 368,0		15 660,0
7	8	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	6	3 930,0 3 349,0	79,0 0,0	23 580,0 20 094,0	474,0 0,0	3 012,0		23 580,0
8	9	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	6	2 415,0		14 490,0		14 490,0		14 490,0
9	10	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	6	3 989,0		23 934,0		23 934,0		23 934,0
10	11	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	5,4	416,0 0,0	416,0 90,0	2 246,4 0,0	2 246,4 486,0			2 246,4
11	12	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	0,3	12 345,0 12 345,0	0,0 0,0	3 703,8 3 703,8	0,0 0,0			3 703,8
12	13	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	5,4	94,0 0,0	94,0 24,0	507,6 0,0	507,6 129,6			507,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	14	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,3	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	1 200,0 1 200,0	0,0 0,0			1 200,0
14	15	1312-0201-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	12,6	5 907,0 3 261,0	2 631,0 653,0	74 428,2 41 088,6	33 150,6 8 227,8	189,0		74 428,2
15	16	1312-0201-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	5,4	4 075,0 3 759,0	313,0 90,0	22 005,0 20 298,6	1 690,2 486,0	16,2		22 005,0
16	17	1312-0201-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	5,4	6 312,0 3 356,0	2 952,0 720,0	34 084,8 18 122,4	15 940,8 3 888,0	21,6		34 084,8
17	18	1312-0201-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	6	4 838,0 4 441,0	393,0 113,0	29 028,0 26 646,0	2 358,0 678,0	24,0		29 028,0
18	19	1312-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 20 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	20,4	4 721,0 2 541,0	2 174,0 521,0	96 308,4 51 836,4	44 349,6 10 628,4	122,4		96 308,4
19	20	6121-0201-0839 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0114	1 859 115,0 1 037 523,0	377,0 89,0	21 193,8 11 827,8	4,2 1,2	9 361,8		21 193,8
20	21	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	18	1 511,0		27 198,0		27 198,0		27 198,0
21	22	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	11,4	3 104,0		35 385,6		35 385,6		35 385,6
22	23	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	20,4	343,0		6 997,2		6 997,2		6 997,2
23	24	241-112-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	24	103,0		2 472,0		2 472,0		2 472,0
24	25	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	15	764,0		11 460,0		11 460,0		11 460,0
25	26	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	6	1 780,0		10 680,0		10 680,0		10 680,0
26	27	6121-0202-0439 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	563 530,0 348 657,0	106 552,0 33 145,0	1 690,8 1 045,8	319,8 99,6	325,2		1 690,8
27	28	6111-0301-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манжет Ду57. Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	0,483246	870,0 737,0	23,0 7,0	420,6 356,4	11,4 3,6	53,4		420,6
28	29	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм	шт.	6	1 504,8		9 028,8		9 028,8		9 028,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	30	6111-0301-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манжет Ду89. Установка	м² поверхности покрытия изоляции	0,754542	870,0 737,0	23,0 7,0	656,4 556,2	17,4 5,4	82,8		656,4
30	31	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 89 мм	шт.	6	2 349,6		14 097,6		14 097,6		14 097,6
31	32	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0003	3 238 982,0 2 351 670,0	774 257,0 242 883,0	971,4 705,6	232,2 72,6	34,2		971,4
32	33	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,3	3 104,0		931,2		931,2		931,2
33	34	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00444	244 796,0 232 415,0	5 714,0 1 071,0	1 086,6 1 032,0	25,2 4,8	29,4		1 086,6
34	35	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00444	1 179 654,0		5 237,4		5 237,4		5 237,4
35	36	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0006	1 419 131,0 952 280,0	466 851,0 122 388,0	851,4 571,2	279,6 73,2			851,4
36	37	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,606	1 085,0		657,6		657,6		657,6
37	38	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,6	4 622,0 4 440,0	182,0 1,0	2 773,2 2 664,0	109,2 0,6			2 773,2
38	39	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	0,6	4 337,0		2 602,2		2 602,2		2 602,2
39	40	261-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	0,6	250,0		150,0		150,0		150,0
40	41	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м²	0,024	1 019,0		24,6		24,6		24,6
41	42	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,6	1 957,0		1 174,2		1 174,2		1 174,2
42	43	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (0,05 кг)	м²	0,333333	266,0 190,0	4,0 0,0	88,8 63,6	1,2 0,0	24,0		88,8
43	44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (0,08 кг)	м²	0,533333	203,0 111,0	3,0 0,0	108,0 59,4	1,8 0,0	47,4		108,0
44	60	1339-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Радиографический контроль	стык	20	9 494,0 9 494,0	0,0 0,0	189 880,0 189 880,0	0,0 0,0			189 880,0
			Итого по разделу 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У-1					1 444 270 583 864	109 289 26 868	751 118 0	0 0	1 444 270
			Раздел 3: Площадка ГРПШ-1,2,3,4,6 (5шт) АС									
45	61	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4,3848	351,0 0,0	351,0 76,0	1 539,0 0,0	1 539,0 333,0			1 539,0
46	62	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (просадочного грунта)		0,8208	631,0	241,0	517,8	198,0			517,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ уплотненного грунта		390,0	78,0	320,4	64,2			
47	63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подсыпка щебня под подготовку фундаментов (замена просадочного грунта на ПГС). Устройство	$м^3$ основания	0,8208	11 528,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	9 462,0 3 192,0	4 321,2 1 352,4	1 948,8		9 462,0
48	64	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (недостающего грунта для обратной засыпки)	$м^3$ грунта	5,2344	449,0 33,0	416,0 93,0	2 350,2 172,8	2 177,4 486,6			2 350,2
49	65	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	124,526376	37,0		4 607,4				4 607,4
50	66	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,04688	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	4 187,4 4 187,4	0,0 0,0			4 187,4
51	67	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,18752	64,0 0,0	64,0 16,0	268,2 0,0	268,2 67,2			268,2
52	68	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,18752	631,0 390,0	241,0 78,0	2 642,4 1 633,2	1 009,2 326,4			2 642,4
53	69	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (размещение на площадке лишнего грунта)	$м^3$ грунта	1,656	115,0 0,0	115,0 29,0	190,2 0,0	190,2 48,0			190,2
54	70	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня М300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	4,2	2 621,0 245,0	329,0 81,0	11 008,2 1 029,0	1 381,8 340,2	8 597,4		11 008,2
55	71	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 100мм)	$м^2$ основания	4,2	510,0 2,0	24,0 7,0	2 142,0 8,4	100,8 29,4	2 032,8		2 142,0
56	72	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная из бетона кл.С8/10. Устройство	$м^3$	0,42	30 301,0 5 635,0	2 687,0 538,0	12 726,6 2 366,4	1 128,6 226,2	9 231,0		12 726,6
57	73	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. из бетона сульфатостойкого кл.С12/15 W6 F150. Устройство	$м^3$	1,5	52 202,0 19 008,0	4 779,0 924,0	78 303,0 28 512,0	7 168,8 1 386,0	42 622,8		78 303,0
58	74	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01614	487 935,0		7 875,0		7 875,0		7 875,0
59	75	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0288	1 088 576,0 1 084 596,0	3 980,0 1 259,0	31 351,2 31 236,6	114,6 36,0			31 351,2
60	76	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0288	1 115 764,0		32 134,2		32 134,2		32 134,2
61	77	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,628	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	23 739,0 7 001,4	230,4 33,6	16 507,2		23 739,0
62	78	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное из щебня марки 300 ф-ции 20-40мм. Устройство	$м^3$ основания	5,49	13 657,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	74 977,0 21 351,0	28 905,0 9 048,0	24 721,0		74 977,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	79	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	54,9	460,0 102,0	356,0 52,0	25 254,0 5 600,0	19 545,0 2 855,0	110,0		25 254,0
64	80	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	5,35824	18 543,0		99 358,0		99 358,0		99 358,0
65	81	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	м^3 грунта	3,888	574,0 0,0	574,0 128,0	2 232,0 0,0	2 231,4 497,4			2 232,0
66	82	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (просадочного грунта)	м^3 уплотненного грунта	0,216	631,0 390,0	241,0 78,0	136,2 84,0	52,2 16,8			136,2
67	83	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подсыпка щебня под подготовку фундаментов (замена просадочного грунта на ПГС). Устройство	м^3 основания	0,216	11 528,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	2 490,0 840,0	1 137,0 355,8	513,0		2 490,0
68	84	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 (недостающего грунта для обратной засыпки)	м^3 грунта	4,074	449,0 33,0	416,0 93,0	1 829,4 134,4	1 694,4 378,6			1 829,4
69	85	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	96,92046	37,0		3 586,2				3 586,2
70	86	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,8148	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	3 259,2 3 259,2	0,0 0,0			3 259,2
71	87	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,2592	64,0 0,0	64,0 16,0	208,8 0,0	208,8 52,2			208,8
72	88	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3,2592	631,0 390,0	241,0 78,0	2 056,8 1 270,8	785,4 254,4			2 056,8
73	89	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (размещение на площадке лишнего грунта)	м^3 грунта	0,678	115,0 0,0	115,0 29,0	78,0 0,0	78,0 19,8			78,0
74	90	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня М300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	м^2 основания	1,2	2 621,0 245,0	329,0 81,0	3 145,2 294,0	394,8 97,2	2 456,4		3 145,2
75	91	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 100мм)	м^2 основания	1,2	510,0 2,0	24,0 7,0	612,0 2,4	28,8 8,4	580,8		612,0
76	92	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная из бетона кл.С8/10. Устройство	м^3	0,12	30 301,0 5 635,0	2 687,0 538,0	3 636,0 676,2	322,8 64,8	2 637,6		3 636,0
77	93	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3 из бетона кл.С12/15 W6 F150 сульфатостойкого. Устройство	м^3	0,51	63 360,0 31 620,0	4 727,0 966,0	32 313,6 16 126,2	2 410,8 492,6	13 776,6		32 313,6
78	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01065	349 832,0		3 726,0		3 726,0		3 726,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00501	349 152,0		1 749,0		1 749,0		1 749,0
80	96	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0201	321 690,0 317 710,0	3 980,0 1 259,0	6 466,2 6 385,8	79,8 25,2			6 466,2
81	97	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0201	1 115 764,0		22 426,8		22 426,8		22 426,8
82	98	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,32	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	18 222,0 5 374,2	177,0 25,8	12 670,8		18 222,0
83	99	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01515	427 528,0 403 163,0	12 059,0 941,0	6 477,0 6 108,0	183,0 14,4	186,0		6 477,0
84	100	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,11742	1 731,0		5 396,4		5 396,4		5 396,4
85	101	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00081	342 079,0		277,2		277,2		277,2
86	102	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,73225	266,0 190,0	4,0 0,0	195,0 139,0	3,0 0,0	53,0		195,0
87	103	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,43935	407,0 222,0	7,0 2,0	178,8 97,8	3,0 0,6	78,0		178,8
88	104	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. *Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	$м^3$ грунта	3,888	574,0 0,0	574,0 128,0	2 232,0 0,0	2 231,4 497,4			2 232,0
89	105	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (просадочного грунта)	$м^3$ уплотненного грунта	0,216	631,0 390,0	241,0 78,0	136,2 84,0	52,2 16,8			136,2
90	106	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подсыпка щебня под подготовку фундаментов (замена просадочного грунта на ПГС). Устройство	$м^3$ основания	0,216	11 528,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	2 490,0 840,0	1 137,0 355,8	513,0		2 490,0
91	107	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (недостающего грунта для обратной засыпки)	$м^3$ грунта	4,074	449,0 33,0	416,0 93,0	1 829,4 134,4	1 694,4 378,6			1 829,4
92	108	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	96,92046	37,0		3 586,2				3 586,2
93	109	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,8148	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	3 259,2 3 259,2	0,0 0,0			3 259,2
94	110	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,2592	64,0 0,0	64,0 16,0	208,8 0,0	208,8 52,2			208,8
95	111	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,2592	631,0 390,0	241,0 78,0	2 056,8 1 270,8	785,4 254,4			2 056,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	112	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (размещение на площадке лишнего грунта)	$м^3$ грунта	0,678	115,0 0,0	115,0 29,0	78,0 0,0	78,0 19,8			78,0
97	113	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня М300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	1,2	2 621,0 245,0	329,0 81,0	3 145,2 294,0	394,8 97,2	2 456,4		3 145,2
98	114	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 100мм)	$м^2$ основания	1,2	510,0 2,0	24,0 7,0	612,0 2,4	28,8 8,4	580,8		612,0
99	115	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная из бетона кл.С8/10. Устройство	$м^3$	0,12	30 301,0 5 635,0	2 687,0 538,0	3 636,0 676,2	322,8 64,8	2 637,6		3 636,0
100	116	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона кл.С12/15 W6 F150 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,51	63 360,0 31 620,0	4 727,0 966,0	32 313,6 16 126,2	2 410,8 492,6	13 776,6		32 313,6
101	117	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01065	349 832,0		3 726,0		3 726,0		3 726,0
102	118	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00501	349 152,0		1 749,0		1 749,0		1 749,0
103	119	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0201	321 690,0 317 710,0	3 980,0 1 259,0	6 466,2 6 385,8	79,8 25,2			6 466,2
104	120	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0201	1 115 764,0		22 426,8		22 426,8		22 426,8
105	121	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,32	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	18 222,0 5 374,2	177,0 25,8	12 670,8		18 222,0
106	122	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01641	427 528,0 403 163,0	12 059,0 941,0	7 015,8 6 616,2	198,0 15,6	201,6		7 015,8
107	123	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1,86744	3 104,0		5 796,6		5 796,6		5 796,6
108	124	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00081	342 079,0		277,2		277,2		277,2
109	125	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,79315	266,0 190,0	4,0 0,0	211,0 151,0	3,0 0,0	57,0		211,0
110	126	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,79315	407,0 222,0	7,0 2,0	323,0 176,0	6,0 2,0	141,0		323,0
111	127	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,33339	350 655,0 198 235,0	148 933,0 35 623,0	116 905,0 66 090,0	49 652,0 11 876,0	1 163,0		116 905,0
112	128	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	17,9	3 789,0		67 823,0		67 823,0		67 823,0
113	129	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	12,5	2 301,0		28 762,0		28 762,0		28 762,0
114	130	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 731,0		17 310,0		17 310,0		17 310,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	131	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,00575	354 159,0		2 036,0		2 036,0		2 036,0
116	132	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0126	391 672,0		4 935,0		4 935,0		4 935,0
117	133	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	1,64	1 092,0		1 791,0		1 791,0		1 791,0
118	134	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	9,66831	266,0	4,0	2 572,0	39,0	696,0		2 572,0
						190,0	0,0	1 837,0	0,0			
119	135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	9,66831	407,0	7,0	3 935,0	67,0	1 721,0		3 935,0
						222,0	2,0	2 146,0	19,0			
120	136	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.** ***Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***	м³ грунта	18,0625	574,0	574,0	10 368,0	10 368,0			10 368,0
						0,0	128,0	0,0	2 312,0			
121	137	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (просадочного грунта)**	м³ уплотненного грунта	1,21	631,0	241,0	764,0	291,0			764,0
						390,0	78,0	472,0	94,0			
122	138	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подсыпка щебня под подготовку фундаментов (замена просадочного грунта на ПГС). Устройство**	м³ основания	1,21	11 528,0	5 265,0	13 949,0	6 371,0	2 873,0		13 949,0
						3 889,0	1 648,0	4 706,0	1 994,0			
123	139	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта для обратной засыпки)**	м³ грунта	17,7	449,0	416,0	7 947,0	7 363,0			7 947,0
						33,0	93,0	584,0	1 646,0			
124	140	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	т·км	421,083	37,0		15 580,0				15 580,0
125	141	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3,54	4 000,0	0,0	14 160,0	0,0			14 160,0
						4 000,0	0,0	14 160,0	0,0			
126	142	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	14,16	64,0	64,0	906,0	907,0			906,0
						0,0	16,0	0,0	227,0			
127	143	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	14,16	631,0	241,0	8 935,0	3 412,0			8 935,0
						390,0	78,0	5 522,0	1 104,0			
128	144	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (размещение на площадке лишнего грунта)**	м³ грунта	2,53	115,0	115,0	291,0	291,0			291,0
						0,0	29,0	0,0	73,0			
129	145	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания щебеночные толщиной 8 см из щебня М300 фракции 20-40мм. Укладка и пропитка с применением битума**	м² основания	5	2 621,0	329,0	13 105,0	1 645,0	10 235,0		13 105,0
						245,0	81,0	1 225,0	405,0			
130	146	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 (общ. пропитка 100мм)**	м² основания	5	510,0	24,0	2 550,0	120,0	2 420,0		2 550,0
						2,0	7,0	10,0	35,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	147	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная из бетона кл.С8/10. Устройство	$м^3$	0,5	30 301,0 5 635,0	2 687,0 538,0	15 150,0 2 818,0	1 344,0 269,0	10 990,0		15 150,0
132	148	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона кл.С12/15 W6 F150 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,65	63 360,0 31 620,0	4 727,0 966,0	104 544,0 52 173,0	7 800,0 1 594,0	44 571,0		104 544,0
133	149	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06315	349 832,0		22 092,0		22 092,0		22 092,0
134	150	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0166	349 152,0		5 796,0		5 796,0		5 796,0
135	151	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0057	1 525 935,0 253 184,0	50 623,0 15 214,0	8 698,0 1 443,0	289,0 87,0	6 966,0		8 698,0
136	152	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0057	342 079,0		1 950,0		1 950,0		1 950,0
137	153	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,4	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	48 085,0 14 182,0	467,0 68,0	33 436,0		48 085,0
138	154	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное из щебня марки 300 ф-ции 20-40мм. Устройство	$м^3$ основания	0,9	13 657,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	12 291,0 3 500,0	4 738,0 1 483,0	4 053,0		12 291,0
139	155	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	9	460,0 102,0	356,0 52,0	4 140,0 918,0	3 204,0 468,0	18,0		4 140,0
140	156	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,8784	18 543,0		16 288,0		16 288,0		16 288,0
141	157	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	30	11 700,0 8 331,0	3 042,0 894,0	351 000,0 249 930,0	91 260,0 26 820,0	9 810,0		351 000,0
142	158	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,36972	1 147 327,0		424 189,6		424 189,6		424 189,6
143	159	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	43,5	894,0		38 888,8		38 888,8		38 888,8
144	160	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки панелей ограждения	т	0,37128	1 140 502,0		423 445,6		423 445,6		423 445,6
145	161	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03186	1 179 654,0		37 583,6		37 583,6		37 583,6
146	162	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	4 140,0 3 541,0	65,0 10,0	8 280,0 7 082,0	130,0 20,0	1 068,0		8 280,0
147	163	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,076	1 147 327,0		87 196,8		87 196,8		87 196,8
148	164	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	22,66982	407,0 222,0	7,0 2,0	9 226,8 5 032,8	158,4 45,2	4 035,2		9 226,8
			Итого по разделу 3: Площадка ГРПШ-1,2,3,4,6 (5шт) АС					2 620 597 622 624	277 793 71 882	1 692 819 0	0 0	2 620 597
			ИТОГО по акту					4 064 866	387 082	2 443 937	0	4 064 866

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1 206 488	98 750	0	0	
			ИТОГО:									4064866,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			256087				
			Итого с затратами на организацию СМР									4320952,56
			Сметная прибыль		5%			216048				
			Итого со сметной прибылью									4537000,19
			Непредвиденные работы и затраты		3%			129629				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4666628,76
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							5016625,92
			НДС		12%			601995				
			Итого с НДС									5618621,03
			Понижающий коэффициент К=0,916076311445		0,916							5147085,63

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Курылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай Сервис"
Ахметова Б.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КАТЭК"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22А РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-6 Газопровод среднего и низкого давления. Спецгородок.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа									
1	21	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**1**	**25 967,0** **16 160,0**	**6 162,0** **1 741,0**	**25 967,0** **16 160,0**	**6 162,0** **1 741,0**	**3 645,0**		**25 967,0**
2	27	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	**шт**	**7**	**25 967,0** **16 160,0**	**6 162,0** **1 741,0**	**181 769,0** **113 120,0**	**43 134,0** **12 187,0**	**25 515,0**		**181 769,0**
3	28	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,04669**	**449 705,0**		**20 997,0**		**20 997,0**		**20 997,0**
4	29	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000301**	**1 380 876,0**		**416,0**		**416,0**		**416,0**
5	30	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,35**	**10 961,0** **3 889,0**	**5 265,0** **1 648,0**	**3 836,0** **1 361,0**	**1 843,0** **577,0**	**632,0**		**3 836,0**
6	31	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	**м**	**10,5**	**764,0**		**8 022,0**		**8 022,0**		**8 022,0**
7	32	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**3,5**	**2 270,0** **102,0**	**356,0** **52,0**	**7 945,0** **357,0**	**1 246,0** **182,0**	**6 342,0**		**7 945,0**
8	33	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**3,5**	**-468,0** **-18,0**	**0,0** **0,0**	**-1 638,0** **-63,0**	**0,0** **0,0**	**-1 575,0**		**-1 638,0**
9	38	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,003**	**1 355 913,0** **908 281,0**	**447 632,0** **119 886,0**	**4 068,0** **2 725,0**	**1 343,0** **360,0**			**4 068,0**
10	39	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**3**	**123,0**		**369,0**		**369,0**		**369,0**
11	40	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**3**	**376,0** **369,0**	**0,0** **0,0**	**1 128,0** **1 107,0**	**0,0** **0,0**	**21,0**		**1 128,0**
12	41	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0003**	**207 951,0** **0,0**	**6 355,0** **2 056,0**	**62,0** **0,0**	**2,0** **1,0**	**60,0**		**62,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00021	954 056,0		200,0		200,0		200,0
14	43	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	5	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	18 995,0 17 495,0	0,0 0,0	1 500,0		18 995,0
15	44	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железныхдорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,05	152 037,0		7 602,0		7 602,0		7 602,0
16	45	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,00315	342 079,0		1 078,0		1 078,0		1 078,0
17	46	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	15	5,0		75,0		75,0		75,0
18	47	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	1	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	300,0		3 799,0
19	48	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19 085,0 16 226,0	2 143,0 590,0	38 170,0 32 452,0	4 286,0 1 180,0	1 432,0		38 170,0
20	49	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10 540,0		10 540,0		10 540,0		10 540,0
21	50	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9 550,0		9 550,0		9 550,0		9 550,0
22	51	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0
23	52	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,012625	654 808,0 542 112,0	105 484,0 29 395,0	8 267,0 6 844,0	1 332,0 371,0	91,0		8 267,0
24	53	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00314	342 079,0		1 074,0		1 074,0		1 074,0
25	54	241-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,5	5 778,0		14 445,0		14 445,0		14 445,0
26	55	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,1	7 611,0		761,0		761,0		761,0
27	56	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3972	1 092,0		434,0		434,0		434,0
28	57	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000628	342 196,0		215,0		215,0		215,0
29	58	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004753	408 286,0		1 941,0		1 941,0		1 941,0
30	59	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,16	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	5 172,0 3 910,0	457,0 95,0	806,0		5 172,0
31	60	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,1632	21 569,0		3 520,0		3 520,0		3 520,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
32	61	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,14	13 869,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	1 942,0 544,0	737,0 231,0	660,0		1 942,0
33	62	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	$м^2$	1,6	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	6 749,0 1 990,0	66,0 10,0	4 693,0		6 749,0
34	63	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 за 2раза	$м^2$	1,436225	532,0 380,0	9,0 2,0	764,0 546,0	13,0 3,0	205,0		764,0
35	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	1,354271	407,0 222,0	7,0 2,0	551,0 301,0	10,0 3,0	241,0		551,0
36	65	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,723	536 968,0 172 434,0	363 059,0 82 806,0	388 228,0 124 670,0	262 492,0 59 869,0	1 066,0		388 228,0
37	66	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	72	2 576,0 2 445,0	25,0 0,0	185 472,0 176 040,0	1 800,0 0,0	7 632,0		185 472,0
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа					964 005 503 058	324 923 76 810	136 025 0	0 0	964 005
			Раздел 2: Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р=0,003МПа									
38	90	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер. Устройство	шт.	8	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	207 736,0 129 280,0	49 296,0 13 928,0	29 160,0		207 736,0
39	125	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт	25	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	649 175,0 404 000,0	154 050,0 43 525,0	91 125,0		649 175,0
40	126	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	0,16675	449 705,0		74 988,0		74 988,0		74 988,0
41	127	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001075	1 380 876,0		1 484,0		1 484,0		1 484,0
42	128	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	1,25	10 961,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	13 701,0 4 861,0	6 581,0 2 060,0	2 259,0		13 701,0
43	129	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0375	2 495 405,0 2 244 776,0	183 254,0 52 469,0	93 578,0 84 179,0	6 872,0 1 968,0	2 527,0		93 578,0
44	130	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	37,65	764,0		28 765,0		28 765,0		28 765,0
45	131	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	12,5	2 270,0 102,0	356,0 52,0	28 375,0 1 275,0	4 450,0 650,0	22 650,0		28 375,0
46	132	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	12,5	-468,0 -18,0	0,0 0,0	-5 850,0 -225,0	0,0 0,0	-5 625,0		-5 850,0
47	137	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2922*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	1 355 913,0 908 281,0	447 632,0 119 886,0	16 271,0 10 899,0	5 372,0 1 439,0			16 271,0
48	138	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	12	123,0		1 476,0		1 476,0		1 476,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	139	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	12	376,0 369,0	0,0 0,0	4 512,0 4 428,0	0,0 0,0	84,0		4 512,0
50	140	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0012	207 951,0 0,0	6 355,0 2 056,0	250,0 0,0	7,0 2,0	242,0		250,0
51	141	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00084	954 056,0		801,0		801,0		801,0
52	142	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	14	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	53 186,0 48 986,0	0,0 0,0	4 200,0		53 186,0
53	143	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железныхдорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,14	152 037,0		21 285,0		21 285,0		21 285,0
54	144	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,00882	342 079,0		3 017,0		3 017,0		3 017,0
55	145	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	42	5,0		210,0		210,0		210,0
56	146	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	5	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	18 995,0 17 495,0	0,0 0,0	1 500,0		18 995,0
57	147	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	19 085,0 16 226,0	2 143,0 590,0	190 850,0 162 260,0	21 430,0 5 900,0	7 160,0		190 850,0
58	148	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	10 540,0		52 700,0		52 700,0		52 700,0
59	149	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	9 550,0		47 750,0		47 750,0		47 750,0
60	150	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,05	152 037,0		7 602,0		7 602,0		7 602,0
61	151	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,063125	654 808,0 542 112,0	105 484,0 29 395,0	41 335,0 34 221,0	6 659,0 1 856,0	455,0		41 335,0
62	152	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0157	342 079,0		5 371,0		5 371,0		5 371,0
63	153	241-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	12,5	5 778,0		72 225,0		72 225,0		72 225,0
64	154	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,5	7 611,0		3 806,0		3 806,0		3 806,0
65	155	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,986	1 092,0		2 169,0		2 169,0		2 169,0
66	156	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00314	342 196,0		1 074,0		1 074,0		1 074,0
67	157	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,023765	408 286,0		9 703,0		9 703,0		9 703,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
68	158	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,8	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	25 862,0 19 550,0	2 283,0 474,0	4 028,0		25 862,0
69	159	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,816	21 569,0		17 600,0		17 600,0		17 600,0
70	160	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,7	13 869,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	9 708,0 2 722,0	3 686,0 1 154,0	3 301,0		9 708,0
71	161	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	$м^2$	8	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	33 744,0 9 952,0	328,0 48,0	23 464,0		33 744,0
72	162	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 за 2раза**	$м^2$	7,181125	532,0 380,0	9,0 2,0	3 820,0 2 729,0	64,0 14,0	1 027,0		3 820,0
73	163	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза**	$м^2$	6,771355	407,0 222,0	7,0 2,0	2 756,0 1 503,0	48,0 14,0	1 205,0		2 756,0
74	164	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,413	536 968,0 172 434,0	363 059,0 82 806,0	221 768,0 71 215,0	149 943,0 34 199,0	610,0		221 768,0
75	165	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	63	2 576,0 2 445,0	25,0 0,0	162 288,0 154 035,0	1 575,0 0,0	6 678,0		162 288,0
76	168	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	7,8	5 747,0 646,0	2 585,0 534,0	44 827,0 5 039,0	20 163,0 4 165,0	19 625,0		44 827,0
77	169	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	26	448,0 102,0	344,0 54,0	11 648,0 2 652,0	8 944,0 1 404,0	52,0		11 648,0
78	170	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	2,5168	18 293,0		46 040,0		46 040,0		46 040,0
79	171	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см/**	$м^2$ покрытия	26	19,0 18,0	0,0 0,0	494,0 468,0	0,0 0,0	26,0		494,0
80	172	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,624	18 293,0		11 415,0		11 415,0		11 415,0
81	173	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	26	460,0 102,0	356,0 52,0	11 960,0 2 652,0	9 256,0 1 352,0	52,0		11 960,0
82	174	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	2,5376	18 543,0		47 055,0		47 055,0		47 055,0
			Итого по разделу 2: Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р=0,003МПа					2 297 525 1 174 176	451 007 114 152	672 341 0	0 0	2 297 525
			ИТОГО по акту					3 261 530 1 677 234	775 930 190 962	808 366 0	0 0	3 261 530
			ИТОГО:									3261530,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**6,3%**			**205476**				
			Итого с затратами на организацию СМР									**3467006,39**
			Сметная прибыль		**5%**			**173350**				
			Итого со сметной прибылью									**3640356,71**
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**			**104010**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3744366,90**
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							**4025194,42**
			НДС		**12%**			**483023**				
			Итого с НДС									**4508217,75**
			Понижающий коэффициент К=0,916076311445		**0,916**							**4129871,49**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай Сервис"
Ахметова Б.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КАТЭК"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22А РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **7-1-1 ГП Площадка ГРПШ 1,2,3,4,5,6** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Площадка ГРПШ-1 ГП									
1	1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)**	**м³ грунта**	1,95	115,0 0,0	115,0 29,0	224,0 0,0	225,0 57,0			224,0
2	2	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(перемещение вытесненного грунта от а/д покрытий, подземных сетей и частей зданий из выемки в насыпь)**	**м³ грунта**	1,72	115,0 0,0	115,0 29,0	198,0 0,0	198,0 50,0			198,0
3	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)**	**м³ грунта**	6,54	449,0 33,0	416,0 93,0	2 936,0 216,0	2 720,0 608,0			2 936,0
4	4	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	123,279	37,0		4 561,0				4 561,0
5	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)**	**м³ грунта**	7	115,0 0,0	115,0 29,0	805,0 0,0	805,0 203,0			805,0
6	6	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	35	4,0 0,0	4,0 1,0	140,0 0,0	140,0 35,0			140,0
7	7	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15см) см. Устройство**	**м² основания или покрытия**	13	1 101,0 255,0	462,0 110,0	14 313,0 3 315,0	6 006,0 1 430,0	4 992,0		14 313,0
8	8	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	2	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	7 598,0 6 998,0	0,0 0,0	600,0		7 598,0
9	9	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм**	**шт.**	2	7 774,0		15 548,0		15 548,0		15 548,0
			Итого по разделу 1: Площадка ГРПШ-1 ГП					46 323 10 529	10 094 2 383	21 140 0	0 0	46 323

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Площадка ГРПШ-2 ГП									
10	10	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	2,85	115,0 0,0	115,0 29,0	328,0 0,0	328,0 83,0			328,0
11	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(перемещение вытесненного грунта от а/д покрытий, подземных сетей и частей зданий из выемки в насыпь)	м³ грунта	1,95	115,0 0,0	115,0 29,0	224,0 0,0	225,0 57,0			224,0
12	12	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	7,78	449,0 33,0	416,0 93,0	3 493,0 257,0	3 237,0 724,0			3 493,0
13	13	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	146,653	37,0		5 426,0				5 426,0
14	14	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7	115,0 0,0	115,0 29,0	805,0 0,0	805,0 203,0			805,0
15	15	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	35	4,0 0,0	4,0 1,0	140,0 0,0	140,0 35,0			140,0
16	16	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15см) см. Устройство	м² основания или покрытия	13	1 101,0 255,0	462,0 110,0	14 313,0 3 315,0	6 006,0 1 430,0	4 992,0		14 313,0
17	17	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	7 598,0 6 998,0	0,0 0,0	600,0		7 598,0
18	18	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7 774,0		15 548,0		15 548,0		15 548,0
			Итого по разделу 2: Площадка ГРПШ-2 ГП					47 875 10 570	10 741 2 532	21 140 0	0 0	47 875
			Раздел 3: Площадка ГРПШ-3 ГП									
19	19	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	1,12	115,0 0,0	115,0 29,0	129,0 0,0	128,0 32,0			129,0
20	20	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(перемещение вытесненного грунта от а/д покрытий, подземных сетей и частей зданий из выемки в насыпь)	м³ грунта	1,95	115,0 0,0	115,0 29,0	224,0 0,0	225,0 57,0			224,0
21	21	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	5,88	449,0 33,0	416,0 93,0	2 640,0 194,0	2 446,0 547,0			2 640,0
22	22	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	110,838	37,0		4 101,0				4 101,0
23	23	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	7	115,0 0,0	115,0 29,0	805,0 0,0	805,0 203,0			805,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	35	4,0 0,0	4,0 1,0	140,0 0,0	140,0 35,0			140,0
25	25	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15см) см. Устройство	м² основания или покрытия	13	1 101,0 255,0	462,0 110,0	14 313,0 3 315,0	6 006,0 1 430,0	4 992,0		14 313,0
26	26	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	7 598,0 6 998,0	0,0 0,0	600,0		7 598,0
27	27	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7 774,0		15 548,0		15 548,0		15 548,0
			Итого по разделу 3: Площадка ГРПШ-3 ГП					45 498 10 507	9 750 2 304	21 140 0	0 0	45 498
			Раздел 4: Площадка ГРПШ-4 ГП									
28	28	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	м³ грунта	1,5	115,0 0,0	115,0 29,0	173,0 0,0	173,0 44,0			173,0
29	29	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(перемещение вытесненного грунта от а/д покрытий, подземных сетей и частей зданий из выемки в насыпь)	м³ грунта	1,95	115,0 0,0	115,0 29,0	224,0 0,0	225,0 57,0			224,0
30	30	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (недостающего грунта)	м³ грунта	6,33	449,0 33,0	416,0 93,0	2 842,0 209,0	2 634,0 589,0			2 842,0
31	31	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	119,3205	37,0		4 415,0				4 415,0
32	32	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	м³ грунта	6,3	115,0 0,0	115,0 29,0	725,0 0,0	725,0 183,0			725,0
33	33	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	31,5	4,0 0,0	4,0 1,0	126,0 0,0	127,0 32,0			126,0
34	34	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15см) см. Устройство	м² основания или покрытия	13	1 101,0 255,0	462,0 110,0	14 313,0 3 315,0	6 006,0 1 430,0	4 992,0		14 313,0
35	35	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	7 598,0 6 998,0	0,0 0,0	600,0		7 598,0
36	36	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7 774,0		15 548,0		15 548,0		15 548,0
			Итого по разделу 4: Площадка ГРПШ-4 ГП					45 964 10 522	9 890 2 335	21 140 0	0 0	45 964
			Раздел 5: Площадка ГРПШ-5 ГП									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	$м^3$ грунта	0,82	115,0 0,0	115,0 29,0	94,0 0,0	95,0 24,0			94,0
38	38	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(перемещение вытесненного грунта от а/д покрытий, подземных сетей и частей зданий из выемки в насыпь)	$м^3$ грунта	1,95	115,0 0,0	115,0 29,0	224,0 0,0	225,0 57,0			224,0
39	39	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (недостающего грунта)	$м^3$ грунта	5,52	449,0 33,0	416,0 93,0	2 478,0 182,0	2 296,0 513,0			2 478,0
40	40	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	104,052	37,0		3 850,0				3 850,0
41	41	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	$м^3$ грунта	5,52	115,0 0,0	115,0 29,0	635,0 0,0	635,0 160,0			635,0
42	42	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	27,6	4,0 0,0	4,0 1,0	110,0 0,0	111,0 28,0			110,0
43	43	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15см) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	13	1 101,0 255,0	462,0 110,0	14 313,0 3 315,0	6 006,0 1 430,0	4 992,0		14 313,0
44	44	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	7 598,0 6 998,0	0,0 0,0	600,0		7 598,0
45	45	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7 774,0		15 548,0		15 548,0		15 548,0
			Итого по разделу 5: Площадка ГРПШ-5 ГП					44 850 10 495	9 368 2 212	21 140 0	0 0	44 850
			Раздел 6: Площадка ГРПШ-6 ГП									
46	46	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал (срезка плодородного грунта)	$м^3$ грунта	54	115,0 0,0	115,0 29,0	6 210,0 0,0	6 210,0 1 566,0			6 210,0
47	47	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(перемещение вытесненного грунта от а/д покрытий, подземных сетей и частей зданий из выемки в насыпь)	$м^3$ грунта	1,95	115,0 0,0	115,0 29,0	224,0 0,0	225,0 57,0			224,0
48	48	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (недостающего грунта)	$м^3$ грунта	64,05	449,0 33,0	416,0 93,0	28 758,0 2 114,0	26 645,0 5 957,0			28 758,0
49	49	412-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	1 207,3425	37,0		44 672,0				44 672,0
50	50	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного отвала (плодородный грунт)	$м^3$ грунта	64,05	115,0 0,0	115,0 29,0	7 366,0 0,0	7 365,0 1 857,0			7 366,0
51	51	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		320,25	4,0	4,0	1 281,0	1 281,0			1 281,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		0,0	1,0	0,0	320,0			
52	52	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15см) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	13	1 101,0 255,0	462,0 110,0	14 313,0 3 315,0	6 006,0 1 430,0	4 992,0		14 313,0
53	53	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	7 598,0 6 998,0	0,0 0,0	600,0		7 598,0
54	54	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7 774,0		15 548,0		15 548,0		15 548,0
			Итого по разделу 6: Площадка ГРПШ-6 ГП					125 970 12 427	47 732 11 187	21 140 0	0 0	125 970
			ИТОГО по акту					356 480 65 050	97 575 22 953	126 840 0	0 0	356 480
												356480,00
			ИТОГО:									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%				22458				378938,24
			Итого с затратами на организацию СМР									
			Сметная прибыль	5%				18947				397885,15
			Итого со сметной прибылью									
			Непредвиденные работы и затраты	3%				11368				409253,30
			Итого с непредвиденными работами и затратами									439947,30
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	1,075								
			НДС	12%				52794				492740,97
			Итого с НДС									451388,33
			Понижающий коэффициент К=0,916076311445	0,916								

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Курылыс"
Манапов М.К

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай Сервис"
Ахметова Б.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КАТЭК"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22А РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления. Жастар.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа									
1	69	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	44	2 270,0 102,0	356,0 52,0	99 880,0 4 488,0	15 664,0 2 288,0	79 728,0		99 880,0
2	70	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	44	-468,0 -18,0	0,0 0,0	-20 592,0 -792,0	0,0 0,0	-19 800,0		-20 592,0
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа					79 288 3 696	15 664 2 288	59 928 0	0 0	79 288
			Раздел 2: Индивидуальные ШП на одного абонента									
3	158	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	13	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	49 387,0 45 487,0	0,0 0,0	3 900,0		49 387,0
4	159	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железныхдорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,13	152 037,0		19 765,0		19 765,0		19 765,0
5	160	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,00819	342 079,0		2 802,0		2 802,0		2 802,0
6	161	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	39	5,0		195,0		195,0		195,0
7	162	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	8	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	30 392,0 27 992,0	0,0 0,0	2 400,0		30 392,0
8	163	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	19 085,0 16 226,0	2 143,0 590,0	305 360,0 259 616,0	34 288,0 9 440,0	11 456,0		305 360,0
9	164	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	10 540,0		84 320,0		84 320,0		84 320,0
10	165	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	9 550,0		76 400,0		76 400,0		76 400,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	166	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,08	152 037,0		12 163,0		12 163,0		12 163,0
12	167	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,101	654 808,0 542 112,0	105 484,0 29 395,0	66 136,0 54 753,0	10 654,0 2 969,0	729,0		66 136,0
13	168	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02512	342 079,0		8 593,0		8 593,0		8 593,0
14	169	241-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	20	5 778,0		115 560,0		115 560,0		115 560,0
15	170	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,8	7 611,0		6 089,0		6 089,0		6 089,0
16	171	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,1776	1 092,0		3 470,0		3 470,0		3 470,0
17	172	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,005024	342 196,0		1 719,0		1 719,0		1 719,0
18	173	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,038024	408 286,0		15 525,0		15 525,0		15 525,0
19	174	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,28	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	41 379,0 31 281,0	3 653,0 759,0	6 445,0		41 379,0
20	175	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,3056	21 569,0		28 160,0		28 160,0		28 160,0
21	176	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,12	13 869,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	15 533,0 4 356,0	5 897,0 1 846,0	5 281,0		15 533,0
22	177	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	$м^2$	12,8	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	53 990,0 15 923,0	525,0 77,0	37 542,0		53 990,0
23	178	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 за 2раза	$м^2$	11,4898	532,0 380,0	9,0 2,0	6 113,0 4 366,0	103,0 23,0	1 643,0		6 113,0
24	179	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	10,834168	407,0 222,0	7,0 2,0	4 410,0 2 405,0	76,0 22,0	1 928,0		4 410,0
25	180	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,39	536 968,0 172 434,0	363 059,0 82 806,0	746 386,0 239 683,0	504 652,0 115 100,0	2 051,0		746 386,0
26	181	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,282	271 466,0 87 175,0	183 546,0 41 863,0	76 553,0 24 583,0	51 760,0 11 805,0	210,0		76 553,0
27	182	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	187	2 576,0 2 445,0	25,0 0,0	481 712,0 457 215,0	4 675,0 0,0	19 822,0		481 712,0
28	183	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	171	1 943,0 1 834,0	19,0 0,0	332 253,0 313 614,0	3 249,0 0,0	15 390,0		332 253,0
			Итого по разделу 2: Индивидуальные ШП на одного абонента					2 584 365 1 481 274	619 532 142 041	483 558 0	0 0	2 584 365

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					2 663 653	635 196	543 486	0	2 663 653
								1 484 970	144 329	0	0	
			ИТОГО:									2663653,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			167810				
			Итого с затратами на организацию СМР									2831463,14
			Сметная прибыль		5%			141573				
			Итого со сметной прибылью									2973036,30
			Непредвиденные работы и затраты		3%			84944				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3057980,19
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							3287328,70
			НДС		12%			394479				
			Итого с НДС									3681808,15
			Понижающий коэффициент К=0,916076311445		0,916							3372815,84

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай Сервис"
Ахметова Б.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КАТЭК"

Сейчас - расценки проверены

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22А РП "Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган Алматинской области. 22-а пусковой комплекс"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Подземный и надземный газопровод среднего и низкого давления.ИЖД работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа									
1	25	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер. Устройство	шт.	2	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	51 934,0 32 320,0	12 324,0 3 482,0	7 290,0		51 934,0
2	34	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер. Устройство	шт.	1	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	3 645,0		25 967,0
3	43	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер. Устройство	шт.	64	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	1 661 888,0 1 034 240,0	394 368,0 111 424,0	233 280,0		1 661 888,0
4	52	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ковер. Устройство	шт.	242	25 967,0 16 160,0	6 162,0 1 741,0	6 284 014,0 3 910 720,0	1 491 204,0 421 322,0	882 090,0		6 284 014,0
5	92	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	8,19076	449 705,0		3 683 426,0		3 683 426,0		3 683 426,0
6	93	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,052804	1 380 876,0		72 916,0		72 916,0		72 916,0
7	94	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	61,4	10 961,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	673 005,0 238 785,0	323 271,0 101 187,0	110 950,0		673 005,0
8	96	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	614	2 270,0 102,0	356,0 52,0	1 393 780,0 62 628,0	218 584,0 31 928,0	1 112 568,0		1 393 780,0
9	97	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	614	-468,0 -18,0	0,0 0,0	-287 352,0 -11 052,0	0,0 0,0	-276 300,0		-287 352,0
10	102	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,359	1 355 913,0 908 281,0	447 632,0 119 886,0	486 773,0 326 073,0	160 700,0 43 039,0			486 773,0
11	103	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	359	123,0		44 157,0		44 157,0		44 157,0
12	104	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	359	376,0 369,0	0,0 0,0	134 984,0 132 471,0	0,0 0,0	2 513,0		134 984,0
13	105	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0359	207 951,0	6 355,0	7 465,0	228,0	7 237,0		7 465,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		0,0	2 056,0	0,0	74,0			
14	106	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02513	954 056,0		23 975,0		23 975,0		23 975,0
			Итого по разделу 1: Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Р=0,3МПа					**14 256 932**	**2 606 841**	**5 907 747**	**0**	**14 256 932**
								5 742 345	**714 197**	**0**	**0**	
			Раздел 2: Индивидуальные ШП на два абонента									
15	159	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	0,0	65 308,0 62 561,0	2 549,0 686,0	0,01 0,01	0,0 0,0			0,01
16	160	Прайс *п*	ГРПШ-10 с 2-мя узлом учета газа Saiman-G4 с передачей данных, с регулятором давления РДГД-2,0(комплектация Талдыкорган)	шт	0,0	476 801,29		0,06		0,06		0,06
17	168	242-203-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной. Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,0	33 513,0		0,01		0,01		0,01
18	177	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	0,000001	15 631,0 8 991,0	6 062,0 1 638,0	0,01 0,01	0,0 0,0			0,01
19	209	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное из щебня марки 300 ф-ции 20-40мм. Устройство	$м^3$ основания	56,21	9 159,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	514 827,0 218 601,0	295 946,0 92 634,0	281,0		514 827,0
20	210	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	64,6415	3 911,0		252 813,0		252 813,0		252 813,0
21	211	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	562,1	460,0 102,0	356,0 52,0	258 566,0 57 334,0	200 107,0 29 229,0	1 124,0		258 566,0
22	212	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	54,86096	18 543,0		1 017 287,0		1 017 287,0		1 017 287,0
			Итого по разделу 2: Индивидуальные ШП на два абонента					**2 043 493**	**496 053**	**1 271 505**	**0**	**2 043 493**
								275 935	**121 863**	**0**	**0**	
			Раздел 3: Индивидуальные ШП на одного абонента									
23	214	Прайс *п*	ГРПШ-6 с 1-м узлом учета газа Saiman-G4 с передачей данных, с регулятором давления РДГД-2,0(комплектация Талдыкорган)	шт	0,000002	260 073,43		0,6		0,6		0,6
24	234	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подсыпка щебня под подготовку фундаментов (замена просадочного грунта на ПГС). Устройство	$м^3$ основания	0,000001	9 159,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	0,01 0,0	0,0 0,0			0,01
25	251	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ из бетона кл.С12/15 W6 F150 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,0	41 077,0 31 620,0	4 727,0 966,0	0,01 0,01	0,0 0,0			0,01
26	255	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0	321 690,0 317 710,0	3 980,0 1 259,0	0,01 0,01	0,0 0,0	.		0,01
27	256	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0	1 115 764,0		0,03		0,03		0,03
28	263	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное из щебня марки 300 ф-ции 20-40мм. Устройство	$м^3$ основания	391,93	9 159,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	3 589 687,0 1 524 216,0	2 063 512,0 645 901,0	1 960,0		3 589 687,0
29	264	211-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	450,7195	3 911,0		1 762 764,0		1 762 764,0		1 762 764,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	265	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	3 919,3	460,0 102,0	356,0 52,0	1 802 878,0 399 769,0	1 395 271,0 203 804,0	7 839,0		1 802 878,0
31	266	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В. марки II	т	382,52368	18 543,0		7 093 137,0		7 093 137,0		7 093 137,0
32	267	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	291	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	1 105 509,0 1 018 209,0	0,0 0,0	87 300,0		1 105 509,0
33	268	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железныхдорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	2,91	152 037,0		442 428,0		442 428,0		442 428,0
34	269	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89	т	0,18333	342 079,0		62 713,0		62 713,0		62 713,0
35	270	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	873	5,0		4 365,0		4 365,0		4 365,0
36	271	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитков табличек	шт	142	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	539 458,0 496 858,0	0,0 0,0	42 600,0		539 458,0
37	272	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	284	19 085,0 16 226,0	2 143,0 590,0	5 420 140,0 4 608 184,0	608 612,0 167 560,0	203 344,0		5 420 140,0
38	273	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	142	10 540,0		1 496 680,0		1 496 680,0		1 496 680,0
39	274	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	142	9 550,0		1 356 100,0		1 356 100,0		1 356 100,0
40	275	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	1,42	152 037,0		215 893,0		215 893,0		215 893,0
41	276	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,79275	654 808,0 542 112,0	105 484,0 29 395,0	1 173 907,0 971 871,0	189 107,0 52 698,0	12 929,0		1 173 907,0
42	277	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,44588	342 079,0		152 526,0		152 526,0		152 526,0
43	278	241-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячелеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	355	5 778,0		2 051 190,0		2 051 190,0		2 051 190,0
44	279	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	14,2	7 611,0		108 076,0		108 076,0		108 076,0
45	280	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	56,4024	1 092,0		61 591,0		61 591,0		61 591,0
46	281	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,089176	342 196,0		30 516,0		30 516,0		30 516,0
47	282	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,674926	408 286,0		275 563,0		275 563,0		275 563,0
48	283	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	22,72	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	734 469,0 555 231,0	64 843,0 13 473,0	114 395,0		734 469,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	284	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	23,1744	21 569,0		499 849,0		499 849,0		499 849,0
50	285	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	19,88	13 869,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	275 716,0 77 313,0	104 668,0 32 762,0	93 734,0		275 716,0
51	286	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	$м^2$	227,2	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	958 330,0 282 637,0	9 315,0 1 363,0	666 378,0		958 330,0
52	287	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 ряз ГФ-021 за 2раза	$м^2$	203,94395	532,0 380,0	9,0 2,0	108 498,0 77 499,0	1 836,0 408,0	29 164,0		108 498,0
53	288	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	$м^2$	192,306482	407,0 222,0	7,0 2,0	78 269,0 42 692,0	1 347,0 385,0	34 231,0		78 269,0
54	291	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	3,487	536 968,0 172 434,0	363 059,0 82 806,0	1 872 407,54 601 277,65	1 265 986,78 288 744,31	5 143,11		1 872 407,54
55	292	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	2,609	271 466,0 87 175,0	183 546,0 41 863,0	708 254,68 227 439,53	478 871,56 109 220,41	1 943,59		708 254,68
56	295	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	985	2 576,0 2 445,0	25,0 0,0	2 537 360,0 2 408 325,0	24 625,0 0,0	104 410,0		2 537 360,0
57	296	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	607	1 943,0 1 834,0	19,0 0,0	1 179 401,0 1 113 238,0	11 533,0 0,0	54 630,0		1 179 401,0
58	306	6121-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м короба	0,000001	32 911,0 8 058,0	3 400,0 1 000,0	0,05 0,01	0,0 0,0	0,03		0,05
			Итого по разделу 3: Индивидуальные ШП на одного абонента					**37 697 676** **14 404 759**	**6 219 527** **1 516 319**	**17 073 392** **1**	**0** **0**	**37 697 676**
			Раздел 4: Надземный стальной газопровод низкого давления Р=0,003МПа									
59	330	6121-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,054	843 416,0 470 184,0	377,0 89,0	45 544,0 25 390,0	21,0 5,0	20 134,0		45 544,0
60	375	1339-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Радиографический контроль	стык	14	9 494,0 9 494,0	0,0 0,0	132 916,0 132 916,0	0,0 0,0			132 916,0
61	376	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3 209,0 3 057,0	31,0 0,0	3 209,0 3 057,0	31,0 0,0	121,0		3 209,0
62	377	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	2 576,0 2 445,0	25,0 0,0	15 456,0 14 670,0	150,0 0,0	636,0		15 456,0
63	378	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки, таблички. Установка.	шт.	16	3 799,0 3 499,0	0,0 0,0	60 784,0 55 984,0	0,0 0,0	4 800,0		60 784,0
64	379	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,004736	831 695,0		3 939,0		3 939,0		3 939,0
65	380	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00112	342 196,0		383,0		383,0		383,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	381	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	16	7 774,0		124 384,0		124 384,0		124 384,0
			Итого по разделу 4: Надземный стальной газопровод низкого давления Р=0,003МПа					386 615	202	154 397	0	386 615
								232 017	5	0	0	
			ИТОГО по акту					54 384 716	9 322 623	24 407 041	0	54 384 716
								20 655 056	2 352 384	1	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1		
			ИТОГО:									54384716,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			3426237				
			Итого с затратами на организацию СМР									57810953,05
			Сметная прибыль		5%			2890548				
			Итого со сметной прибылью									60701500,65
			Непредвиденные работы и затраты		3%			1734329				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									62435829,24
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							67118516,43
			НДС		12%			8054222				
			Итого с НДС									75172738,40
			Понижающий коэффициент К=0,916076311445		0,916							68872351,45

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Курылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурай Сервис"
Ахметова Б.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КАТЭК"