Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «МБК Құрылыс», область Жетiсу, г.Талдыкорган, улица Акын сара, здание 207А, БИН050640007828

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манапова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту: «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. 22-а пусковой комплекс», область Жетiсу, г.Талдыкорган

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Строитель»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК» №228/21-2021-11-11

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» 12.04.2024 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Подземный распределительный газопровод среднего давления, Р-0,3Мпа	м	15621	15621	17867,5	17867,5
Надземный распределительный газопровод низкого давления, Р-0,003Мпа	м	7665	7665	7237,4	7237,4
Подземный распределительный газопровод низкого давления, Р-0,003Мпа	м	1819	1819	1952,5	1952,5
ГРПШ-04-2У-1 с произв-150нм3/час	шт	1	1	1	1
ГРПШ-04-2У-1 с произв-100нм3/час	шт	5	5	5	5
ГРПШ-6	шт	594	594	594	594
ГРПШ-10	шт	120	120	120	120
Газопровод среднего давления					
Труба ПЭ100 SDR11 ø32х3,0	м	3680	3680	6739,5	6739,5
Труба ПЭ100 SDR11 ø63х5,8	м	8770	8770	8224	8224
Труба ПЭ100 SDR11 øх110х10	м	3121	3121	2904	2904
Труба ПЭ100 SDR11 ø90х8,2	м	127	127	0	0
Газопровод низкого давления					
Труба стальная электросварная СТ ø108х4,0	м	761	761	761	761
Труба стальная электросварная СТ ø89х4,0	м	356	356	356	356
Труба стальная электросварная СТ ø76х3,5	м	945	945	895	895

Труба стальная электросварная СТ ø57х3,0	м	5603	5603	5052	5052
Труба стальная электросварная СТ ø25х3,0	м	0	0	173,4	173,4
Труба ПЭ100 SDR11 DN ø63х5,8	м	1819	1819	1819	1819
Труба ПЭ100 SDR11 DN ø32х3,0	м	0	0	133,5	133,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май, 2024 г.;

месяц, год

окончание работ декабрь, 2024 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. 22-а пусковой комплекс» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Манапов М.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)