Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«7» декабря 2017г.

Заказчик

АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. 090300 Р.К. ЗКО. Бурлинский район г. Аксай Промзона тел: 8 5732222262 ; факс: 8 5732222667.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

ТОО «Нурсат» Актореев Женисбай Бегимбаевич. Мангистауская обл. г. Жанаозен, ж.д.вокзал, дом №1

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

ТОО «ИК по ОСП» Эксперт Чупров Алексей Юрьевич № аттестата KZ67VJE00000349 от 27 мая 2014 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

ТОО «М-Проект Астана", Эксперт Аленов Н.А. №KZ53VJE00011368 от 26.05.2015 г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов) / № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

Капитальный ремонт ул.Чагано-Набережная , от ул.Сарайшык до ул.Пугачева в г.Уральск ЗКО

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу: **ЗКО, г.Уральск ул. Чагано-Набережная**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД г.Уральска" , № 27 от 01 марта 2017 года**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

_____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 11 августа 2017 года №KZ70REA00067800.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "М-Проект Астана" №МПА-153-2016

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД г.Уральск ЗКО

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2017г.**
(месяц, год)

окончание работ **ноябрь 2017 г.**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,5**;

фактически, месяц: **4,0**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь здания	$м^2$				
Внутренняя площадь	$м^2$				

помещений					
Производственная площадь	$м^2$				
Дорога является улицей местного значения, IV категории. Ширина проезжей части от 7-16 м. Ширина полосы движения – 3,5 м. Число полос движения – 2-4 шт	**м**	**1925,5**		**1925,5**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**Дорога является улицей местного значения, IV категории. Ширина проезжей части – от 7-16 м. Ширина полос движения – 3,5 м. Число полос движения – 2-4 шт Тип дорожной одежды и вид покрытия –горячий асфальтобетон. Конструкция дорожной одежды двухслойное покрытие: -Щебеночно-мастичный асфальтобетон на битуме марки БНД 60/90,толщиной 5 см по ГОСТ 9128-2009 ; - Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый толщиной 6 см, марка II ГОСТ 9128-2009. Бортовые тротуарные камни БР100*20*8 ГОСТ 6665-91 Плитка тротуарная 100х200х60 мм. Основание – ПГС с цементом М400 толщиной 10 см. Щебень фракционированный фракции 20-40 мм. марки М600 по способу заклинки толщиной 10 см. по ГОСТ 25607-2009**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 242 613,0 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 204 556,0 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря ___тысяч тенге;

прочие затраты 38 057,0 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря___-_____тысяч тенге;

прочие затраты ---------- тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева в г.Уральск, ЗКО**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись

Технический надзор

Чупров Алексей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта)

Подпись

Авторский надзор

Баянов Рахим Якашевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Актореев Женисбай Бегинбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись

Приложение 10

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1925,5	ЩМА -5 см, асфальт к/з-6см	
2	Ширина проезжей части	м	7,0 – 16,0	ЩМА -5 см, асфальт к/з-6см	
3	Ширина тротуаров	м	1,5	ПГС-10см, щебень -10см , брусчатка -6см	
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2 - 4		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие			ЩМА -5 см, асфальт к/з-6см	
15	Электроосвещение		-		

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Тнеленов Н.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П