Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки - Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе
Доп.соглашение №1 от 07.04.2017 г. к договору №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ № 3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-3					
		газопровод низкого давления микрорайона №4					
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	1187,0000		57,87	68691,69
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00911	10,81	547,55	5920,97
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	23,50	906,35	21301,58
		Итого оплата труда:				22,93	27222,55
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	23,50	2670,87	62772,39
		Итого эксплуатация машин:				52,88	62772,39
		НР первого уровня	%	59,1		13,55	16083,85
		НР второго уровня	%	4,24		3,03	3596,61
		Накладные расходы	%	--		16,58	19680,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,96	7074,52
		Сметная стоимость:				80,41	95446,67
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	1239,0000		24,08	29835,12
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	14,2485	778,17	11087,76

		Итого оплата труда:				8,95	11087,76
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	14,2485	2094,28	29840,35
		Итого эксплуатация машин:				24,08	29840,35
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	6554,31
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	1548,75
		Накладные расходы	%	--		6,53	8090,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	3035,55
		Сметная стоимость:				33,07	40973,73
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	1129,0000		24,08	78466,39
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	12,9835	778,17	10103,37
		Итого оплата труда:				8,95	10103,37
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	12,9835	2094,28	27191,08
		Итого эксплуатация машин:				24,08	27191,08
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	5972,41
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	1411,25
		Накладные расходы	%	--		6,53	7372,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	2766,05
		Сметная стоимость:				33,07	37336,03
6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	1172,7400		16,88	19795,85
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	9,45	778,17	7355,48
		Итого оплата труда:				6,27	7355,48
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	9,45	2094,28	19795,73
		Итого эксплуатация машин:				16,88	19795,73
		НР первого уровня	%	59,1		3,71	4350,87
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	1023,66
		Накладные расходы	%	--		4,58	5371,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	2017,11
		Сметная стоимость:				23,18	27184,11
7	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	185,8000		693,67	128883,89

7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,21	224,818	573,28	128883,66
		Итого оплата труда:				693,67	128883,66
		НР первого уровня	%	59,1		409,96	76170,57
		НР второго уровня	%	4,24		46,79	8693,58
		Накладные расходы	%	--		456,75	84864,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,03	17099,17
		Сметная стоимость:				1242,45	230847,21
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	1672,7400		94,77	158525,57
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,108	180,66	504,65	91168,01
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	43,91	675,73	29670,92
		Итого оплата труда:				72,24	120838,93
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	43,91	1485,88	65244,14
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	175,64	12,07	2119,95
		Итого эксплуатация машин:				40,27	67364,08
		НР первого уровня	%	59,1		42,69	71409,27
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	9752,07
		Накладные расходы	%	--		48,52	81161,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,46	19169,60
		Сметная стоимость:				154,76	258873,24
15	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в петли 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,8246		337158,75	278021,11
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	306	252,328	644,94	162736,16
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	52,28	610,35	31908,97
		Итого оплата труда:				236047,94	194645,14
15. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	44,941	1809,43	81317,05
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,511252	2303,99	1177,92
15. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	28,861	126,82	3660,15
15. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	3,348	994,46	3329,33

15. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	3,48	1491,23	5189,20
		Итого эксплуатация машин:				114811,61	94673,65
15. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	2,828	215,22	608,72
15. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	140,182	142,69	20002,57
		Итого материалов:				24995,50	20611,29
		НР первого уровня	%	62,1		146585,77	120874,63
		НР второго уровня	%	4,24		20510,77	16913,18
		Накладные расходы	%	--		167096,54	137787,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40340,42	33264,71
		Сметная стоимость:				544595,72	449073,63
19	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов	м газопровода	1889,0000		273,72	517047,69
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=790,79)	чел-ч	0,333	629,037	790,79	497436,17
		Итого оплата труда:				263,33	497436,17
19. 2	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,000005	0,0085	1098659,34	9339,15
19. 3	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	4,723	120,36	568,40
19. 4	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	18,89	317,23	5992,47
19. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	17,001	218,31	3711,49
		Итого материалов:				10,38	19611,52
		НР первого уровня	%	60,4		159,05	300451,45
		НР второго уровня	%	4,24		18,35	34661,96
		Накладные расходы	%	--		177,40	335113,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,09	68172,89
		Сметная стоимость:				487,21	920333,98
26	Е11-220501-0109 11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Укладка футляра из полиэтиленовой трубы диаметром до 400мм Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в петли 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание	км трубопровода	0,0703		438454,37	30823,34

		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	413	29,034	644,94	18725,12
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	79,02	5,555	610,13	3389,36
		Итого оплата труда:				314573,05	22114,49
26. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	68	4,78	1809,43	8649,80
26. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,046398	2303,99	106,90
26. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	3,023	126,82	383,36
26. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,350797	994,46	348,85
26. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,37	0,377511	1491,23	562,96
		Итого эксплуатация машин:				142985,39	10051,87
26. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	204	14,341	142,69	2046,35
		Итого материалов:				29108,76	2046,35
		НР первого уровня	%	62,1		195349,87	13733,10
		НР второго уровня	%	4,24		26873,30	1889,19
		Накладные расходы	%	--		222223,17	15622,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52854,20	3715,65
		Сметная стоимость:				713531,74	50161,28
29	Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	70,3000		875,53	61549,74
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,898	63,129	675,73	42658,43
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,14763	675,73	99,76
		Итого оплата труда:				608,22	42758,19
29. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	18,334	31,20	572,03
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,14763	1491,23	220,15
		Итого эксплуатация машин:				11,27	792,18
29. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000754	0,053006	227,46	12,06
29. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000059	0,004148	336795,52	1396,93
29. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	28,261	590,58	16690,15
		Итого материалов:				257,46	18099,13
		НР первого уровня	%	62,1		377,71	26552,83
		НР второго уровня	%	4,24		53,14	3735,55

		Накладные расходы	%	--		430,84	30288,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,51	7347,05
		Сметная стоимость:				1410,88	99185,17
31	Е11-221401-0305 11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	63,4000		1101,37	69826,86
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,907	57,504	675,73	38857,04
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,1902	675,73	128,52
		Итого оплата труда:				614,91	38985,57
31. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,336	21,302	31,20	664,63
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,1902	1491,23	283,63
		Итого эксплуатация машин:				14,96	948,27
31. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00127	0,080518	227,46	18,31
31. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000104	0,006594	336795,52	2220,69
31. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,742	47,043	590,58	27782,54
		Итого материалов:				473,53	30021,55
		НР первого уровня	%	62,1		381,86	24210,04
		НР второго уровня	%	4,24		62,89	3987,16
		Накладные расходы	%	--		444,75	28197,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,69	7841,92
		Сметная стоимость:				1669,81	105865,98
33	Е11-221401-0306 11-221401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	36,9000		1251,54	46181,90
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	1	36,9	675,73	24934,44
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,12177	675,73	82,28
		Итого оплата труда:				677,96	25016,72
33. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,264	9,742	31,20	303,94
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,12177	1491,23	181,59
		Итого эксплуатация машин:				13,16	485,52
33. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00148	0,054612	227,46	12,42

33. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000123	0,004539	336795,52	1528,61
33. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,882	32,546	590,58	19220,90
		Итого материалов:				562,65	20761,93
		НР первого уровня	%	62,1		421,01	15535,38
		НР второго уровня	%	4,24		70,92	2616,81
		Накладные расходы	%	--		491,93	18152,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,48	5146,73
		Сметная стоимость:				1882,95	69480,82
35	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	22,0000		21239,60	467271,30
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	7,99	175,78	629,30	110618,35
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,1	675,73	743,30
		Итого оплата труда:				5061,89	111361,66
35. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	53,68	332,90	17870,07
35. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	46,86	459,99	21555,13
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	1,1	1491,23	1640,35
		Итого эксплуатация машин:				1866,62	41065,56
35. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,011	15935,17	175,29
35. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,55	104755,66	57615,61
35. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0098	0,2156	1098659,34	236870,95
35. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,1045	200244,36	20925,54
		Итого материалов:				14344,88	315587,39
		НР первого уровня	%	62,1		3143,44	69155,59
		НР второго уровня	%	4,24		1033,84	22744,50
		Накладные расходы	%	--		4177,28	91900,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2033,35	44733,71
		Сметная стоимость:				27450,23	603905,10

57	Е11-240202-0109 11-240202-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления Состав работ: 1. Очистка трубы от изоляции 2. Обрезка заглушки на вновь проложенном трубопроводе 3. Резка, подгонка, установка и приварка штуцера к действующему газопроводу 4. Вырезка отверстий и герметизация существующего газопровода 5. Подготовка, установка и приварка соединительной муфты 6. Вырезка отверстия под козырек на штуцере, вырезка окна в действующем газопроводе 7. Изготовление и приварка козырьков на штуцере и действующем газопроводе 8. Горение факела безопасности при работах под газом	врезка	1,0000		45613,76	45613,76
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	23,6	23,6	716,60	16911,76
		Итого оплата труда:				16911,76	16911,76
57. 2	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	13,289	13,289	332,90	4423,91
57. 3	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,471	3,471	21,41	74,31
57. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,747	14,747	23,38	344,78
		Итого эксплуатация машин:				4843,01	4843,01
57. 5	100017 С (21-010102-0401)	Глина шамотная	кг	21,1	21,1	14,47	305,32
57. 6	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,026	0,026	38434,71	999,30
57. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,759	6,759	179,48	1213,11
57. 8	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	5,778	5,778	90,97	525,62
57. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,006	222237,60	1333,43
57.10	150676 С (23-010201-0257)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,51	1,51	12555,11	18958,22
57.11	251498 С (23-021199-9938)	Шар резиновый запорный	шт.	2	2	262,00	524,00
		Итого материалов:				23858,99	23858,99
		НР первого уровня	%	62,1		10502,20	10502,20
		НР второго уровня	%	4,24		2379,32	2379,32
		Накладные расходы	%	--		12881,52	12881,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4679,62	4679,62
		Сметная стоимость:				63174,90	63174,90

58	Е11-240106-0107 11-240106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка полиэтиленового крана в ковере д-315мм Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	комплект	1,0000		18108,63	18108,63
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=706,51)	чел-ч	13,4	13,4	706,51	9467,23
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,52	2,52	856,93	2159,46
		Итого оплата труда:				11626,70	11626,70
58. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	4,13	4,13	332,90	1374,88
58. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06	0,06	2538,13	152,29
58. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,92	1,92	2915,79	5598,32
58. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,9	0,9	21,41	19,27
58. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,45	0,45	994,46	447,51
58. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,09	1491,23	134,21
58. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,66	0,66	23,38	15,43
		Итого эксплуатация машин:				7741,90	7741,90
58.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,11	0,11	5987,35	658,61
58.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,55	0,55	179,48	98,71
58.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00071	0,00071	200244,36	142,17
		Итого материалов:				899,50	899,50
		НР первого уровня	%	62,1		7220,18	7220,18
		НР второго уровня	%	4,24		1073,94	1073,94
		Накладные расходы	%	--		8294,12	8294,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,22	2112,22
		Сметная стоимость:				28514,97	28514,97
59	Спрайслист ТПРАЙСЛИСТ	Полиэтиленовый кран в ковере Р 16кгс/см2 д-315мм	шт	1,0000		3448184,82	3448184,82
		НР второго уровня	%	4,24		146203,04	146203,04
		Накладные расходы	%	--		146203,04	146203,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287551,03	287551,03
		Сметная стоимость:				3881938,89	3881938,89

62	С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ковер стальной	тн	0,1980		346911,95	68688,57
		НР второго уровня	%	4,24		14709,07	2912,40
		Накладные расходы	%	--		14709,07	2912,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28929,68	5728,08
		Сметная стоимость:				390550,70	77329,04
64	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки из бетона В7,5 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,1000		17944,49	1794,45
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	1,35	0,135	547,55	73,92
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,01813	675,73	12,25
		Итого оплата труда:				861,70	86,17
64. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048	10,64	0,51
64. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,018	3098,95	55,78
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00013	1491,23	0,19
		Итого эксплуатация машин:				564,86	56,49
64. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	14696,86	1499,08
64. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,025	6598,38	164,96
64. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0002	22,67	0,00
		Итого материалов:				16640,44	1664,04
		НР первого уровня	%	48,5		417,93	41,79
		НР второго уровня	%	4,24		778,57	77,86
		Накладные расходы	%	--		1196,49	119,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1531,28	153,13
		Сметная стоимость:				20672,26	2067,23
65	Е11-250128-0201 11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования Состав работ: 1. Контроль сварных швов и обработка результатов	стык	15,0000		5324,53	79867,92
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=737,29)	чел-ч	0,69	10,35	737,29	7630,95

65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	16,05	906,35	14546,92
		Итого оплата труда:				1478,52	22177,87
65. 3	501 С (31-060203-0301)	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,69	10,35	76,32	789,91
65. 4	950 С (32-040105-0301)	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	1,07	16,05	4451,53	71447,06
		Итого эксплуатация машин:				4815,80	72236,97
		НР первого уровня	%	58,7		867,89	13018,41
		НР второго уровня	%	4,24		262,56	3938,38
		Накладные расходы	%	--		1130,45	16956,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,40	7745,98
		Сметная стоимость:				6971,38	104570,69
66	Е11-250129-0501 11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опозновательных знаков Состав работ: 1. Рытье ямы 2. Установка опознавательного знака 3. Засыпка ямы грунтом с трамбованием	знак	8,0000		1388,09	11104,75
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=578,33)	чел-ч	1,68	13,44	578,33	7772,76
		Итого оплата труда:				971,59	7772,76
66. 2	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	1,2	302,95	363,54
66. 3	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0016	848011,89	1356,82
66. 4	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,8	264,19	211,35
66. 5	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	2,4	583,45	1400,28
		Итого материалов:				416,50	3331,99
		НР первого уровня	%	58,7		570,33	4562,61
		НР второго уровня	%	4,24		83,04	664,30
		Накладные расходы	%	--		653,36	5226,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,32	1306,53
		Сметная стоимость:				2204,77	17638,18
67	С11051-102 Т11051-102	Знаки опозновательные	100шт	0,0800		115341,60	9227,33
		НР второго уровня	%	4,24		4890,48	391,24
		Накладные расходы	%	--		4890,48	391,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9618,57	769,49
		Сметная стоимость:				129850,65	10388,05
68	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка алюминиевого провода сечением 4мм2 Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки	м кабеля	1158,8000		174,77	202523,48

		2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,11	127,468	675,73	86133,9
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	46,352	636,05	29482,1
		Итого оплата труда:				99,77	115616,1
68. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	4,52	2703,94	12219,9
68. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	37,31	2026,58	75618,5
68. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	37,31	7,91	295,1
68. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	4,52	1849,46	8358,3
		Итого эксплуатация машин:				83,27	96491,9
68. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,01	137142,55	1589,2
68. 8	126265 С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,12	118320,68	13711,0
68. 9	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,46	209,63	97,1
68.10	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,01	281414,94	2608,8
68.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,11	1669,74	185,7
68.12	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,48	2673,42	1270,1
68.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,10	361,08	34,7
68.14	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,70	583,45	405,6
		Итого материалов:				17,18	19902,5
		НР первого уровня	%	42,8		42,70	49480,7
		НР второго уровня	%	4,24		9,22	10684,1
		Накладные расходы	%	--		51,92	60164,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,14	21020,6
		Сметная стоимость:				244,83	283709,0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5840034,1
		Накладные расходы первого уровня -	Тенге				835880,2
		Итого с накладными расходами первого уровня -	Тенге				6675914,4
		Накладные расходы второго уровня -	Тенге				280898,8
		Итого с накладными расходами второго уровня -	Тенге				6956813,2

		Сметная прибыль -	Тенге				546723,30
		Итого по смете № 6-3	Тенге				7503536,58
		Итого по Акту	Тенге				7503536
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге				105050
		Итого с временными	Тенге				7608586
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,08%	Тенге				158259
		Итого по акту в текущих ценах на 2017 г.К=1,0698 СМР	Тенге				8308969,64
		НДС(12%)	Тенге				997076,36
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге				9 306 046,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Инженерное бюро-NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.

Подрядчик:

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.