Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«_29_» _ноября_ 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп» Актюбинская область, г.Актобе, 11 мкр дом 112А***

наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице директора ***Молдыбаева Кайрата Сагинаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инж. сетей мкр. № 4 ж/м "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснаб., теплоснаб., газоснаб., канализация)»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Актобе» руководитель отдела Алимбаев Асылбек Сыдыкович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация):
ПрК "Актюбгражданпроект", заказ№ 18724236

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом ***ГУ « Отдел строительства города Актобе» № 03-8/25 от 19.02.2016 года;***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды	$м^3$/сут	2302,5		2302,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Кабелы1ая линия 10 кВ протяженностью 12,25 км;

- *Общая протяженность водопровода всех диаметров 4244 м; Из них:*
- *трубопроводы @160х7, 7 протяжепностью 1063,0 м;*
- *трубопроводы @250хl 1,9 протяженностью 3181,0 м;*
- *Общая протяженность канализаций всех диаметров 2713,9 м; Из них:*
- *самотечная@150 протяженностью 170,Ом;*
- *самотечная @200 протяженностью 468,Ом;*
- *самотечная @250 протя:женпостью 316,9 м;*
- *самотечная @300 протяже11ностью 853,0 м;*
- *самотечная @400 протяженностью 906,0 м;*
- *Общая протяжеиностъ теплоснабже11ия всех диаметров 5666,40 м; Из 11их:*
- *трубопроводы@630х8,Опротяженностью 435,60м;*
- *трубопроводы @ 426х7,0-1-ППУ-ПЭ протяжеююстью 1784,Ом;*
- *трубопроводы @325х7,0-1-ППУ-ПЭ протяжеююстью 1452,8 м;*
- *трубопроводы @273х7,О-1-ППУ-ПЭ протяжен11остью 1050,Ом;*
- *трубопроводы @219хб,О-1-ППУ-ПЭ протяже1111остью 944,Ом;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2016 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2017 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***10***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***10***;
фактически, месяц: ***10***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата М.П.(*при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инж. сетей мкр. № 4 ж/м "Нур-Актобе" в г.Актобе (электроснабжение, водоснаб., теплоснаб., газоснаб., канализация)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп»*** в лице директора ***Молдыбаева Кайрата Сагинаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата(при наличии)

М.П.