Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 20 » ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Нурсат», гос. Лицензия МКЛ № 0001136 от 28.03.2006 года, Республика Казахстан, Мангистауская область, 130 200, г.Жанаозен, ж.д.вокзал, дом 1, кв 3/4

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Актореева Женисбай Бегимбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт ул. Чагано-Набережная, от ул. Сарайшык до ул. Пугачева г. Уральск ЗКО».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является
КПО б.в. менеджер по социальным проектам Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Адал-Арна» гос. Лицензия ГСЛ № 014546 от 10.05.2017 года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработан ТОО «М-Проект Астана», рабочий проект № МПА-153-2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска». от 01.03.2017 г. Приказ №27

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технические характеристика объекта.

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1925,5		
2	Ширина проезжей части	м	7-16		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	1,5		
5	Ширина разделительной полосы	м			
6	Ширина обочины	м	0,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные дороги				
10	Количество полос	шт	2-4		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	28760	Горячий крупнозернистый асфальтобетон h=6см, щебеночно-мастичный асфальтобетон h=5см	
15	Электроосвещение				

5. Технологические и архитектурно-строителъные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Исходные данные:

1. Дорожная одежда облегченного типа, вид покрытия асфальтобетонное.
2. Дорожно-климатическая зона -IV
3. Тип местности по характеру и степени увлажнения — I
4. Категория дороги (улицы) - IV
5. Грунты земляного полотна — суглинок пылеватый

Конструкция дорожной одежды (тип I)

Двухслойное покрытие:

- Щебеночно-мастичный асфальтобетон на битуме марки БНД 60/90, толщиной — 5см по ТОСТ 9128-2009
- розлив битума БНД 60/90 расход 0,3т/1000м2
- Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый Ь=6см. марка II. ТОСТ 9128-2009
-розлив битума БНД 60/90 расход 0,3т/1000 м2
-Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала из щебня М800 фракции 20-40 толщиной 5см с расклинцовкой щебеня М800 фракции 10-20

Уширение основания, заполнение ям:

- Щебень фракционированный М 800 по способу заклинки толщиной - 12 см по ТОСТ 8267-93 с проливом воды
- ПГС - 15см
-Уплотненный грунт

Дорожная одежда тротуаров

Покрытие:

- Плитка тротуарная 100х200х60мм, М400 ТОО «HESS-Oral»

Основание:

-ПГС с цементом М400 толщиной - 10см
- Щебень фракционированный фракции 20-40мм, марки М 600, по способу заклинки

толщиной - 10 см по ГОСТ 25607-2009

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2017 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,5;
фактически, месяц: 3,5.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Батыс су арнасы» директор Шунаев Е.Т. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГФ АО «Зап.Каз.РЭК» начальник Доля С.Е. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт ул. Чагано-Набережная, от ул. Сарайшык до ул. Пугачева г. Уральск ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Нурсат» директор Актореев Женисбай Бегимбаевич _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)