ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск, ЗКО
Project: Capital repair of Chagano-Naberezhnaya street from Saraishyk street to Pugachev street in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04816)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04816)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Заявка №: 1/ Application No.: 1

Предмет:/Subject: август 2017 г.

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Дорожная одежда					
1	Снятие самоходными холодными фрезами - 28760 м2	7 305 040,00	**100,00%**	7 305 040,00	0,00	7 305 040,00
2	Устройство оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС - 289 м3	1 504 245,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
3	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 12 см - 1150 м2	1 973 400,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	Исправление профиля с добавлением нового материала - 4300 м2	464 400,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
4	Розлив вяжущих материалов - 28,760 тн	5 038 752,00	**70,00%**	3 527 126,40	0,00	3 527 126,40
5	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых - 28760 м2	126 313 920,00	**100,00%**	126 313 920,00	0,00	126 313 920,00
6	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20 - 28760 м2	206 578 766,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
7	Бортовые камни - 450 м	3 278 200,50	**100,00%**	3 278 200,50	0,00	3 278 200,50
8	Укрепление обочин из фрезированного материала - 1610 м2	2 894 780,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
9	Съезды. Дорожная одежда тип I - 802 м2	9 706 498,10	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
10	Бортовые камни - 16 м	115 162,20	**100,00%**	115 162,20	0,00	115 162,20
11	Укрепление обочин из фрезированного материала - 121 м2	217 558,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
12	Призмы - 2 м3	19 440,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
13	Устройство тротуаров - 428 м2	5 978 248,90	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
14	Трубы под проездами - 292 м	3 756 179,29	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
15	Разметка - 6,7062 км	320 677,72	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	Всего:	**375 465 267,71**		**140 539 449,10**	-	**140 539 449,10**
	скидка - 44,301527202074 %	**166 336 847,71**		**62 261 122,27**	-	**62 261 122,27**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**209 128 420,00**	**37,43%**	**78 278 326,83**	-	**78 278 326,83**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	25 095 410,40		9 393 399,22	0,00	9 393 399,22
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	10 456 421,00		3 913 916,34	0,00	3 913 916,34
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	198 671 999,00		74 364 410,49	0,00	74 364 410,49
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	223 767 409,40		83 757 809,71	0,00	83 757 809,71

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

"НҰРСӘТ"

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Чупов А

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

Project: Capital repair of Chagano-Naberezhnaya street from Saraishyk street to Pugachev street in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск, ЗКО

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	78 278 326,83	9 393 399,22	87 671 726,05
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	78 278 326,83	9 393 399,22	87 671 726,05

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04816)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	16.08.2017 г.

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск, ЗКО**	07.08.2017-16.08.2017	услуга	1	78,278,326.83	78,278,326.83	
			Итого без НДС:			78,278,326.83	
			НДС по ставке 12 %			9,393,399.22	
			Всего с НДС			87,671,726.05	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Актореев Н.Б.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.08.2017г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Проверено
Checked

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск, ЗКО
Project: Capital repair of Chagano-Naberezhnaya street from Saraishyk street to Pugachev street in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04816)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04816)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Заявка №: 2 / Application No.: 2

Предмет:/Subject: август 2017 г.

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Дорожная одежда					
1	Снятие самоходными холодными фрезами - 28760 м2	7 305 040,00	**100,00%**	7 305 040,00	7 305 040,00	0,00
2	Устройство оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС - 289 м3	1 504 245,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
3	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 12 см - 1150 м2	1 973 400,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
4	Исправление профиля с добавлением нового материала - 4300 м2	464 400,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
5	Розлив вяжущих материалов - 28,760 тн	5 038 752,00	**100,00%**	5 038 752,00	3 527 126,40	1 511 625,60
6	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых - 28760 м2	126 313 920,00	**100,00%**	126 313 920,00	126 313 920,00	0,00
7	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20 - 28760 м2	206 578 766,00	**100,00%**	206 578 766,00	0,00	206 578 766,00
8	Бортовые камни - 450 м	3 278 200,50	**100,00%**	3 278 200,50	3 278 200,50	0,00
9	Укрепление обочин из фрезированного материала - 1610 м2	2 894 780,00	**100,00%**	2 894 780,00	0,00	2 894 780,00
10	Съезды. Дорожная одежда тип I - 802 м2	9 706 498,10	**100,00%**	9 706 498,10	0,00	9 706 498,10
11	Бортовые камни - 16 м	115 162,20	**100,00%**	115 162,20	115 162,20	0,00
12	Укрепление обочин из фрезированного материала - 121 м2	217 558,00	**100,00%**	217 558,00	0,00	217 558,00
13	Призмы - 2 м3	19 440,00	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
14	Устройство тротуаров - 428 м2	5 978 248,90	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
15	Трубы под проездами - 292 м	3 756 179,29	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
16	Разметка - 6,7062 км	320 677,72	**0,00%**	0,00	0,00	0,00
	Всего:	**375 465 267,71**		**361 448 676,80**	**140 539 449,10**	**220 909 227,70**
	скидка - 44,301527202074 %	**166 336 847,71**		**160 127 283,87**	**62 261 122,27**	**97 866 161,60**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**209 128 420,00**	**96,27%**	**201 321 392,93**	**78 278 326,83**	**123 043 066,10**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	25 095 410,40		24 158 567,15	9 393 399,22	14 765 167,93
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	10 456 421,00		10 066 069,64	3 913 916,34	6 152 153,30
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	198 671 999,00		191 255 323,29	74 364 410,49	116 890 912,80
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	223 767 409,40		215 413 890,44	83 757 809,71	131 656 080,73

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Зуев А

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04816)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
2	25.08.2017 г.

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск, ЗКО**	17.08.2017-25.08.2017	услуга	1	123 043 066,10	123 043 066,10	
			Итого без НДС:			123 043 066,10	
			НДС по ставке 12 %			14 765 167,93	
			Всего с НДС			137 808 234,03	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Актореев Ж.Б

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2017г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Project: Capital repair of Chagano-Naberezhnaya street from Saraishyk street to Pugachev street in Uralsk, WKO

Проект: Капитальный ремонт ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск, ЗКО

Company: "НУРСАТ" LLP
Компания: ТОО "НҰРСӘТ"

Description Описание	Net amount Сумма без НДС	VAT НДС	Total Итого
Civil & Erection Work Строительно-монтажные работы	123 043 066,10	14 765 167,93	137 808 234,03
Equipment & Instruments Оборудование	-	-	-
Crand total Итого	123 043 066,10	14 765 167,93	137 808 234,03

Chief accountant of the Company

Signature (Роспись)

Name (Ф.И.О.)

"НҰРСӘТ"

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск, ЗКО
Project: Capital repair of Chagano-Naberezhnaya street from Saraishyk street to Pugachev street in Uralsk, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04816)
Contract No.: AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04816)

Подрядчик: ТОО "НҰРСӘТ"
Предмет:/Subject: декабрь 2017 г.

Заявка №: 3 / Application No.: 3

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Дорожная одежда					
1	Снятие самоходными холодными фрезами - 28760 м2	7 305 040,00	**100,00%**	7 305 040,00	7 305 040,00	0,00
2	Устройство оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС - 289 м3	1 504 245,00	**100,00%**	1 504 245,00	0,00	1 504 245,00
3	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 12 см - 1150 м2	1 973 400,00	**100,00%**	1 973 400,00	0,00	1 973 400,00
4	Исправление профиля с добавлением нового материала - 4300 м2	464 400,00	**100,00%**	464 400,00	0,00	464 400,00
5	Розлив вяжущих материалов - 28,760 тн	5 038 752,00	**100,00%**	5 038 752,00	5 038 752,00	0,00
6	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых - 28760 м2	126 313 920,00	**100,00%**	126 313 920,00	126 313 920,00	0,00
7	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА20 - 28760 м2	206 578 766,00	**100,00%**	206 578 766,00	206 578 766,00	0,00
8	Бортовые камни - 450 м	3 278 200,50	**100,00%**	3 278 200,50	3 278 200,50	0,00
9	Укрепление обочин из фрезированного материала - 1610 м2	2 894 780,00	**100,00%**	2 894 780,00	2 894 780,00	0,00
10	Съезды. Дорожная одежда тип I - 802 м2	9 706 498,10	**100,00%**	9 706 498,10	9 706 498,10	0,00
11	Бортовые камни - 16 м	115 162,20	**100,00%**	115 162,20	115 162,20	0,00
12	Укрепление обочин из фрезированного материала - 121 м2	217 558,00	**100,00%**	217 558,00	217 558,00	0,00
13	Призмы - 2 м3	19 440,00	**100,00%**	19 440,00	0,00	19 440,00
14	Устройство тротуаров - 428 м2	5 978 248,90	**100,00%**	5 978 248,90	0,00	5 978 248,90
15	Трубы под проездами - 292 м	3 756 179,29	**100,00%**	3 756 179,29	0,00	3 756 179,29
16	Разметка - 6,7062 км	320 677,72	**100,00%**	320 677,72	0,00	320 677,72
	Всего:	**375 465 267,71**		**375 465 267,71**	**361 448 676,80**	**14 016 590,91**
	скидка - 44,301527202074 %	**166 336 847,71**		**166 336 847,71**	**160 127 283,87**	**6 209 563,84**
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**209 128 420,00**	**100,00%**	**209 128 420,00**	**201 321 392,93**	**7 807 027,07**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	25 095 410,40		25 095 410,40	24 158 567,15	936 843,25
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	10 456 421,00		10 456 421,00	10 066 069,64	390 351,36
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	198 671 999,00		198 671 999,00	191 255 323,28	7 416 675,71
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	223 767 409,40		223 767 409,40	215 413 890,44	8 353 518,96

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Local Business Development Controllership Social Progects Department

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "НҰРСӘТ" 130200 Мангыстауская область, г.Жанаозен, Железнодорожный вокзал, д.1, кв.3/4, тел/факс +8 7292-42-31-67, эл.почта: too.nursat@mail.ru	041 040 005 456

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) AP/D/17/0600 (Call of №17/C/04816)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
3	07.12.2017 г.

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Капитальный ремонт ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральск, ЗКО**	25.08.2017-07.12.2017	услуга	1	7 807 027,07	7 807 027,07	
			Итого без НДС:			7 807 027,07	
			НДС по ставке 12 %			936 843,25	
			Всего с НДС			8 743 870,32	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Петрофеев А.В.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Кенжебаева А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2017г.

М.П.

М.П.

"НҰРСӘТ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Karachaganak Local Business Development Controllership Social Progects Department

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.