Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Alatau Construction Компаниясы "**

Субподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050 "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство резервуара для чистой воды на 100 м3 в с. Тущыбек, Мангистауского района, Мангистауская область**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		40	25.07.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство резервуара для чистой воды на 100 м3 в с. Тущыбек, Мангистауского района, Мангистауская область	8 056 822,49	7 193 591,51			-				863 230,98	8 056 822,49
К оплате:	**8 056 822,49**	**7 193 591,51**			-				**863 230,98**	**8 056 822,49**

Генподрядчик:
Заместитель директора

ТОО "Alatau Construction Компаниясы "

Есенов А.К.
М.П.

Субподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "HYDROLIFE-2050 "

Кенжегул Н.Н.
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Alatau Construction Компаниясы "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050 "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство резервуара для чистой воды на 100 м3 в с. Тущыбек, Мангистауского района, Мангистауская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство резервуара для чистой воды на 100 м3 в с. Тущыбек, Мангистауского района, Мангистауская область**

(наименование)

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01 на Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4179108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3364375
		машины и механизмы	тенге			814018
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*361711*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			714
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 214		
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	**У6101-0103-0109** **6101-0103-0109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка вотвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**266,8623469**	**188**	**50170**
2	**У6101-0201-0201** **6101-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**29,6513719**	**3 264**	**96782**
3	**У6101-0104-0101** **6101-0104-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**296,5137188**	**82**	**24314**

1	2	3	4	5	6	7
4	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**131,3863031**	**58**	**7620**
5	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**131,3863031**	**32**	**4204**
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**131,3863031**	**377**	**49533**
7	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**14,5984781**	**2 025**	**29562**
	Раздел 1.	**БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**				**1902842**
		Днище и стены /АС-7,9,11/				
8	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**6,37**	**5 080**	**32360**
9	Е11-61301-104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	**$м^3$**	**54,62**	**27 079**	**1479055**
10	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	**т**	**0,0634**	**625 557**	**39660**
		ПОКРЫТИЕ /АС-4,12/				
11	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты покрытий длиной до 6 м,площадью до 10 $м^2$.Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.Масса стропильных иподстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м**	**шт.сборных конструкций**	**6**	**8 885**	**53310**
12	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке.Устройство**	**$м^3$**	**0,86**	**33 257**	**28601**
13	У6104-0802-0401 6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Накладки арматурные стыковые.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0021**	**644 779**	**1354**
14	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Отдельные места в перекрытиях.Заполнение бетоном**	**$м^3$**	**0,6**	**71 794**	**43076**
15	У6111-0401-0204 6111-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Панели стеновые.Герметизация мастикой горизонтальных швов**	**м шва**	**31,2**	**540**	**16848**

1	2	3	4	5	6	7
16	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,085**	**2 204 278**	**187364**
17	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	**т**	**0,1146**	**185 117**	**21214**
	Раздел 2.	**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ**				**1627443**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
18	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28ПРИМ*	**Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слояпо 5 мм**	**$м^2$**	**66,33**	**3 176**	**210664**
19	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция штукатурная мастикой асфальтовойв три слоя по 5 мм**	**$м^2$**	**134,64**	**3 520**	**473933**
20	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Битум разжиженный РБ-1.Приготовление**	**т**	**0,040194**	**30 313**	**1218**
21	Е11-410105-0107 1141-0105-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Мастика асфальтовая горячая АМ-2.Приготовление**	**т**	**4,420053**	**39 805**	**175940**
22	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**66,33**	**773**	**51273**
23	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 ммизменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**$м^2$ стяжки**	**66,33**	**24**	**1592**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
24	У6111-0503-0108 6111-0503-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Протравливание**	**$м^2$**	**134,64**	**2 894**	**389648**
25	У6111-0501-0704 6111-0501-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности.Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**	**$м^2$**	**66,33**	**1 297**	**86030**
26	У6111-0501-0704 6111-0501-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности.Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**	**$м^2$**	**200,97**	**1 180**	**237145**
	Раздел 3.	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**212452**
27	У6111-0502-0305 6111-0502-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности.Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике,первый слой**	**$м^2$**	**31,14**	**2 456**	**76480**

1	2	3	4	5	6	7
28	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	55,8	773	43133
29	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=35*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 ммизменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	55,8	167	9319
30	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,104346	37 993	3964
31	У6111-0402-0101 6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	55,8	628	35042
32	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	55,8	773	43133
33	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменениятолщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	55,8	24	1339
34	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,0083477	5 080	42
	Раздел 4.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ				174186
35	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная под днище бункерного типа.Устройство	$м^3$	0,28	17 133	4797
36	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,02619	311 765	8165
37	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	2,7	7 991	21576
38	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,607	28 481	17288
39	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0332	625 557	20768
40	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,03952	168 356	6653

1	2	3	4	5	6	7
41	У6111-0501-0214 6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**$м^2$**	**1,245**	**90**	**112**
42	У6111-0501-0515 6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724**	**$м^2$**	**4,209**	**45**	**189**
		КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/				
43	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,607**	**28 481**	**17288**
44	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	**т**	**0,0332**	**625 557**	**20768**
45	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	**0,008483**	**168 356**	**1428**
46	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1144**	**140 393**	**16061**
47	У6111-0501-0214 6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**$м^2$**	**1,245**	**90**	**112**
48	У6111-0501-0515 6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724**	**$м^2$**	**10,461225**	**45**	**471**
		Крышка К-1(1+1 шт)/АС-23/				
49	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	**$м^2$ щитов**	**2,112592**	**1 114**	**2353**
50	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	**0,00336**	**168 356**	**566**
51	У6108-0208-0101 6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**$м^2$**	**3**	**1 938**	**5814**
		Крышка К-2(1 шт)/АС-24/				
52	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	**$м^2$ щитов**	**0,362984**	**1 114**	**404**
53	У6107-0109-0110 6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Каркас из брусьев.Установка**	**$м^3$**	**0,005**	**138 705**	**694**
54	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0006**	**168 356**	**101**

1	2	3	4	5	6	7
55	У6108-0208-0102 6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	$м^2$	1,3	3 226	4194
56	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающегослоя	0,42076	11 858	4989
57	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,252456	5 080	1282
		УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/				
58	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная под днище бункерного типа.Устройство	$м^3$	0,14	17 133	2399
59	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,02512	625 557	15714
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				4 179 108,00
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%				296 716,67
		Итого				4 475 824,67
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-5%				223 791,23
		Сметная прибыль 5%				223 791,23
		Итого				4 923 407,13
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				5 292 662,67
		Повышающий коэффициент К=1,35916304468558				7 193 591,51
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				863 230,98
		Всего к оплате				8 056 822,49

Генподрядчик:

Заместитель директора ТОО "Alatau Construction

Есенов А.К.

М.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО "HYDROLIFE-2050 "

Кенжеғұл Н.Н.

М.П.