Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Alatau Construction Компаниясы», юридический адрес: г.Алматы, улица Утепова, дом 20, квартира 56, БИН 060640011770**

наименование организации, юридический адрес

в лице **заместителя директора Есенов Алмат Қапбарұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство резервуара для чистой воды на 100 м3 в с.Тущыбек, Мангистауского района»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" руководитель Жанбуршиев Нурлыбек Кемелбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «HYDROLIFE-2050», БИН 060140017840, ГСЛ-08179 от 20.12.2023 года, директор Кенжеғұл Нұржан Нұрділлаұлы,

наименование организации

ТОО «Нұр-Абыл-1», БИН 040140019853, ГСЛ 24003095 от 02.02.2024 года, директор Шарапханова Бахытжамал Шарапхановна;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг», Заказ №36-23**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" № 01-13/55 от 31.12.2023 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	м2	196,23	200
Расчетный расход воды	м3/сут	102,3	102,3
Общая площадь здания	м3	100	100
Размеры здания	м	6,3х6,3	6,3х6,3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Резервуар представляет собой емкость из монолитного железобетона, частично заглубленного в грунт с земляной насыпкой.Размеры в плане 6,0 х 6,0 м и глубиной 3,6 м. Днище в виде монолитной железобетонной плиты. Покрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных ребристых плит.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2024 года**;
месяц, год
окончание работ: **сентябрь 2024 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца;**
фактически, месяц: **2 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации – 85%, и фактически применено – 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Комитбетов И.Т. ТОО "Дария"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,,

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство резервуара для чистой воды на 100 м3, в селе Тущыбек, Мангистауского района»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Alatau Construction Компаниясы», заместитель директора

Есенов Алмат Қапбарұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)