Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

наш бытко

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест в с.Коянды Целиноградского района Акмолинской области(проект повторного применения)(корректировка сметной документации)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		2021/69	19.06.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	121 361 784								13 003 048,29	
в том числе в отчетном месяце:		108 358 735,71							13 003 048,29	121 361 784

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Карибаев Р.Ш.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ф2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест в с.Коянды Целиноградского района Акмолинской области(проект повторного применения)(корректировка сметной документации)
Наименование объекта - Детский сад

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2022 года 13.06.2022

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета (2-1-1) ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	3	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		2171,25	31,65	31,65	68720	68720	--	19948	95761
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,76	--	27705		7093	
2	4	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		138,59	913,32	--	126577	--	--	91135	235129
			НР - 72%; СП - 8%				913,32	--	126577	--		17417	
3	5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		2171,25	179,30	81,56	389305	177087	--	216157	653900
			НР - 72%; СП - 8%				97,74	40,53	212218	88001		48437	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					584602	245807	--	327240	984790
									338795	115706	--	72947	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					584602				
			Всего заработная плата	Тенге						454501			
			Накладные расходы	Тенге					327240				
			Сметная прибыль	Тенге					72947				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					984789				429
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						454501			
			Сметная заработная плата	Тенге					984789				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									429
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						454501			
			Сметная заработная плата	Тенге									
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
			Гидроизоляция фундаментов										

4	17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	√	491,55	3142,33 524,83	7,37 2,09	1544612 257980	3622 1027	1283010	240877 142839	1928328
			НР - 93%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	16	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	√	491,55	639,93 496,91	6,20 3,23	314558 244256	3048 1588	67254	196675 40899	552132
			НР - 80%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Фундамент под оборудование										
6	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	√	0,18	23934,84 1460,70	1151,21 279,93	4308 263	207 50	3838	285 367	4961
			НР - 91%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	21	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитного фундамента ФМО-1 бетон В15. Устройство	м3	√	0,32	25650,86 1254,21	1247,41 314,36	8208 401	400 101	7407	457 693	9358
			НР - 91%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	√	0,09	23934,84 1460,70	1151,21 279,93	2154 131	103 25	1920	143 184	2480
			НР - 91%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	23	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитного фундамента ФМО-2 бетон В15. Устройство	м3	√	0,13	25650,86 1254,21	1247,41 314,36	3335 163	162 41	3010	186 282	3802
			НР - 91%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел1=76шт КЖ1										
10	66	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитного бетона В30мм. Устройство	м3	√	0,988	6607,06 3716,76	1410,86 351,68	6528 3672	1393 347	1463	3658 815	11001
			НР - 91%; СП - 8%										
11	67	212-101-1101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	√	0,988	25928,00 --	-- --	25617 --	-- --	25617	-- 2049	27666
			СП - 8%										
12	68	214-401-0104 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	√	19	2988,00 --	-- --	56772 --	-- --	56772	-- 4542	61314
			СП - 8%										
13	69	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	√	0,4332	465845,00 --	-- --	201804 --	-- --	201804	-- 16144	217948
			СП - 8%										

14	70	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,30856	647579,00	--	199817	--	199817	--	215802
			СП - 8%			--	--	--	--		15985	
			Узел 2шт КЖ1									
15	71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12944	83832,52	1472,52	10851	191	--	9778	22280
			НР - 91%; СП - 8%			82360,00	655,14	10661	85		1650	
16	72	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12944	108313,00	--	14020	--	14020	--	15142
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2392584	9126	1865932	452059	3072214
								517527	3264	--	227571	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2392584				
			Материалы	Тенге				1367899				
			Всего заработная плата	Тенге					520791			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				472413				
			Местные материалы	Тенге				25617				
			Накладные расходы	Тенге				452059				
			Сметная прибыль	Тенге				227571				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3072214				390
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					520791			
			Сметная заработная плата	Тенге				3072214				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								390
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					520791			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
			Перегородки на отм.-2,500									
17	77	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,38	31969,09	2128,05	140025	9321	109118	21562	174514
			НР - 91%; СП - 8%			4928,40	481,36	21586	2108		12927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	78	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01323	349485,00	--	4624	--	4624	--	4994
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
19	79	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696	346394,00	--	24109	--	24109	--	26038
			СП - 8%			--	--	--	--		1929	
20	80	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,94	5729,75	278,60	395009	19207	236376	134447	571813
			НР - 93%; СП - 8%			2022,42	74,58	139426	5142		42357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

21	81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	√	0,077496	17469,56	1557,80	1354	121	2	1169	2725
							15880,40	692,64	1231	54		202	
			НР - 91%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	82	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	√	0,077496	441876,00	--	34244	--	34244	--	36983
							--	--	--	--		2739	
			СП - 8%										
23	83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	√	0,02145	282632,52	1472,52	6062	32	--	5501	12488
							281160,00	655,14	6031	14		925	
			НР - 91%; СП - 8%										
24	84	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	√	0,02145	108313,00	--	2323	--	2323	--	2509
							--	--	--	--		186	
			СП - 8%										
25	85	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	√	11	649,12	252,45	7140	2777	2179	3376	11358
							198,50	61,61	2184	678		841	
			НР - 118%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	86	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	√	0,158	126378,00	--	19968	--	19968	--	21565
							--	--	--	--		1597	
			СП - 8%										
27	87	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	√	0,2	64261,51	558,47	12852	111	5891	5798	20142
							34251,68	262,48	6850	52		1492	
			НР - 84%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					647710	31569	438834	171853	885129
									177308	8048	--	65565	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					647710				
			Материалы	Тенге					353566				
			Всего заработная плата	Тенге						185356			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					65300				
			Местные материалы	Тенге					19968				
			Накладные расходы	Тенге					171853				
			Сметная прибыль	Тенге					65565				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					885128				133
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						185356			
			Сметная заработная плата	Тенге					885128				133
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						185356			
			Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие на отм.-0,080

28	88	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	√	36	7265,43	1020,11	261555	36724	117479	137707	431203

			НР - 118%; СП - 8%			2982,00	259,70	107352	9349		31941		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	89	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	135	9126,12	1343,28	1232026	181342	525426	675416	2060037	
		Изм. и доп. вып. 16				3890,80	349,10	525258	47128		152595		
			НР - 118%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Монолитные участки										
30	134	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2(заполнение стропильных отверстий), приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	1,75	49354,35	3057,62	86370	5351	54264	25444	120759	
						15288,80	688,45	26755	1205		8945		
			НР - 91%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	135	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	94,9	52961,66	3057,62	5026062	290168	3284987	1379779	6918309	
						15288,80	688,45	1450907	65334		512467		
			НР - 91%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	136	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	0,67074	349485,00	--	234414	--	234414	--	253167	
						--	--	--	--		18753		
			СП - 8%										
33	137	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014	т	0,7357	349485,00	--	257116	--	257116	--	277685	
						--	--	--	--		20569		
			СП - 8%										
34	138	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф12мм СТ РК 2591-2014	т	6,5179	346394,00	--	2257761	--	2257761	--	2438382	
						--	--	--	--		180621		
			СП - 8%										
35	139	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф16мм СТ РК 2591-2014	т	1,4149	335138,00	--	474187	--	474187	--	512122	
						--	--	--	--		37935		
			СП - 8%										
36	140	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф20мм СТ РК 2591-2014	т	0,7593	335138,00	--	254470	--	254470	--	274828	
						--	--	--	--		20358		
			СП - 8%										
37	141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0256	282632,52	1472,52	7235	38	--	6565	14904	
						281160,00	655,14	7198	17		1104		
			НР - 91%; СП - 8%										

38	142	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,0256	108313,00	--	2773	--	2773	--	2995
			СП - 8%				--	--	--	--		222	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10093969	513623	7462877	2224911	13304391
									2117470	123033	--	985510	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					10093969				
			Материалы	Тенге					3982155				
			Всего заработная плата	Тенге						2240503			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3480721				
			Накладные расходы	Тенге					2224911				
			Сметная прибыль	Тенге					985510				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					13304390				1652
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2240503			
			Сметная заработная плата	Тенге					13304390				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									1652
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2240503			
			Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 5.Лестницы

Лестница ЛП1,ЛП1,ЛП1а

Фундаменты ФМ1,ФМ2

39	143	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,563	8317,52	1850,62	13000	2893	8531	2712	16969
			НР - 93%; СП - 8%				1008,10	857,92	1576	1341		1257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	144	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2		6,285	1244,77	6,27	7823	39	4104	3363	12081
			НР - 91%; СП - 8%				585,48	2,54	3680	15		895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	145	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2		18,855	442,75	2,89	8348	54	5140	2891	12138
			НР - 91%; СП - 8%				167,28	1,19	3154	22		899	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	146	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		5,76	35795,88	2019,22	206184	11631	147335	45605	271933
			НР - 91%; СП - 8%				8197,62	503,06	47218	2898		20143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	147	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,9	33130,91	1825,60	29818	1643	23043	5039	37646
			НР - 91%; СП - 8%				5702,13	450,98	5132	406		2789	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

44	148	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	√	0,31776	346394,00 --	-- --	110070 --	-- --	110070	-- 8806	118876
45	149	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	√	176,58	922,09 322,45	20,50 3,09	162823 56938	3620 546	102265	53460 17303	233586
46	150	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	√	0,07536	632101,64 395641,00	2518,64 1122,78	47635 29816	190 85	17629	27209 5988	80832
			Лестница ЛП2										
47	157	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	√	0,521	8317,52 1008,10	1850,62 857,92	4333 525	964 447	2844	904 419	5656
48	158	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	√	2,095	1244,77 585,48	6,27 2,54	2608 1227	13 5	1368	1121 298	4027
49	159	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	√	6,285	442,75 167,28	2,89 1,19	2783 1051	18 7	1714	964 300	4046
50	160	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	√	1,92	35795,88 8197,62	2019,22 503,06	68728 15739	3877 966	49112	15202 6714	90644
51	161	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	√	0,3	33130,91 5702,13	1825,60 450,98	9939 1711	547 135	7681	1680 930	12548
52	162	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	√	0,10592	346394,00 --	-- --	36690 --	-- --	36690	-- 2935	39625

53	163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,62	922,09	20,50	18091	403	11362	5940	25954
						322,45	3,09	6326	61		1923	
			НР - 93%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	164	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02512	632101,64	2518,64	15878	63	5876	9070	26944
						395641,00	1122,78	9939	28		1996	
			НР - 91%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				744751	25955	534764	175160	993505
								184032	6963	--	73595	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				744751				
			Материалы	Тенге				388006				
			Всего заработная плата	Тенге					190995			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				146760				
			Накладные расходы	Тенге				175160				
			Сметная прибыль	Тенге				73595				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				993506				136
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					190995			
			Сметная заработная плата	Тенге				993506				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								136
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					190995			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

			Устройство деформационных швов									
55	190	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола	м3 изоляции	0,608	45482,18	1417,32	27653	862	9402	13458	44400
						28599,58	524,96	17389	319		3289	
			НР - 76%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	191	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,59584	23261,00	--	13860	--	13860	--	14969
						--	--	--	--		1109	
			СП - 8%									
57	192	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,144	45482,18	1417,32	6549	204	2227	3187	10515
						28599,58	524,96	4118	76		779	
			НР - 76%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	193	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,14112	31143,00	--	4395	--	4395	--	4747
						--	--	--	--		352	
			СП - 8%									
59	194	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	11,6	166,67	3,22	1933	37	853	1251	3439
						89,89	1,54	1043	18		255	
			НР - 118%; СП - 8%									

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				54390	1103	30737	17896	78070	
								22550	413	--	5784		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				54390					
			Материалы	Тенге				12483					
			Всего заработная плата	Тенге					22963				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18255					
			Накладные расходы	Тенге				17896					
			Сметная прибыль	Тенге				5784					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78070					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	Тенге					22963				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				78070					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	Тенге					22963				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									19318097
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					3357682					
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					827183				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257427				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10333143			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3369119		
			- Накладные расходы	Тенге							1430972		
			- Сметная прибыль	Тенге									

Локальная смета 2-1-3 . Двери

60	178	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	√	7,14	3045,11	56,60	21742	404	3391	12505	36987
							2513,56	24,74	17947	177		2740	
			НР - 69%; СП - 8%										
61	179	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м 2. Установка в кирпичных стенах**	м2	√	7,666	3341,77	53,65	25618	411	4495	14414	43235
							2701,85	23,22	20712	178		3203	
			НР - 69%; СП - 8%										
62	180	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	√	2,596	40727,00	--	105727	--	105727	--	114185
							--	--	--	--		8458	
			СП - 8%										
63	181	223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	√	2,38	53571,00	--	127499	--	127499	--	137699
							--	--	--	--		10200	
			СП - 8%										
64	182	223-207-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	√	4,76	53987,00	--	256978	--	256978	--	277536
							--	--	--	--		20558	
			СП - 8%										
65	183	223-207-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	√	5,07	45546,00	--	230918	--	230918	--	249391
							--	--	--	--		18473	
			СП - 8%										

66	184	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	5262,00	--	42096	--	42096	--	45464
			СП - 8%			--	--	--	--		3368	
67	185	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	520,00	--	11440	--	11440	--	12355
			СП - 8%			--	--	--	--		915	

РАЗДЕЛ 1. Альбом КЖ1(1-54),КЖ2

Лестницы Л1,Л1(П)

68	193	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	2,3218	85630,39	27052,50	198817	62811	28899	89012	310855
			НР - 69%; СП - 8%			46131,10	9430,41	107107	21896		23026	
69	194	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,4256	866616,00	--	1235448	--	1235448	--	1334284
			СП - 8%			--	--	--	--		98836	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1434265	62811	2046891	115931	2561991
								107107	21896	--	189777	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1434265				
			Материалы	Тенге				28899				
			Всего заработная плата	Тенге					129003			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1235448				
			Накладные расходы	Тенге				89012				
			Сметная прибыль	Тенге				121862				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1645139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					129003			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1645139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					129003			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2561991
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				145766				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63626			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22251			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2046890		
			- Накладные расходы	Тенге							115931	
			- Сметная прибыль	Тенге							189777	

Локальная смета (2-1-2). НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.Каркас

Колонны на отм.+3.220,+6,520

70	1	1107-0502-0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	√	76	23644,41	3118,70	1796975	237021	382690	1458405	3515810
			НР - 118%; СП - 8%				15490,32	772,00	1177264	58672		260430	
71	6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	√	0,03236	83832,52	1472,52	2713	47	--	2445	5570
			НР - 91%; СП - 8%				82360,00	655,14	2665	21		413	
72	7	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	√	0,03236	108313,00	--	3505	--	3505	--	3785
			СП - 8%				--	--	--	--		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					1803193	237068	386195	1460850	3525165
									1179929	58693	--	261123	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1803193				
		Материалы		Тенге					382690				
		Всего заработная плата		Тенге						1238622			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3505				
			Накладные расходы	Тенге					1460850				
			Сметная прибыль	Тенге					261123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3525166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									760
			Сметная заработная плата	Тенге						1238622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					3525166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									760
			Сметная заработная плата	Тенге						1238622			
		РАЗДЕЛ 2.Ригели на отм.+3.220,+6,520											
73	8	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	√	232	4137,45	1412,89	959888	327791	29250	806719	1907935
			НР - 118%; СП - 8%				2598,48	348,33	602847	80813		141329	
74	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	√	15,55428	22939,88	1437,08	356813	22353	4479	306528	716408
			НР - 91%; СП - 8%				21214,80	441,20	329981	6863		53067	
75	18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	√	4,80396	349485,00	--	1678912	--	1678912	--	1813225
			СП - 8%				--	--	--	--		134313	
76	19	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф18ммСТ РК 2591-2014	т	√	6,61536	335138,00	--	2217059	--	2217059	--	2394424
			СП - 8%				--	--	--	--		177365	
77	20	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф22мм СТ РК 2591-2014	т	√	10,73888	335138,00	--	3599007	--	3599007	--	3886928
			СП - 8%				--	--	--	--		287921	

78	21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф28мм СТ РК 2591-2014	т	2,79172	335138,00	--	935611	--	935611	--	1010460
						--	--	--	--		74849	
			СП - 8%									
79	22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,35304	83832,52	1472,52	29596	520	--	26670	60767
						82360,00	655,14	29076	231		4501	
			НР - 91%; СП - 8%									
80	23	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,35304	108313,00	--	38239	--	38239	--	41298
						--	--	--	--		3059	
			СП - 8%									
81	24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг(шайбы Ш1-Ш6). Установка	т	5,02504	282632,52	1472,52	1420240	7399	--	1288680	2925634
						281160,00	655,14	1412840	3292		216714	
			НР - 91%; СП - 8%									
82	25	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	5,02504	108313,00	--	544277	--	544277	--	587819
						--	--	--	--		43542	
			СП - 8%									
			Диафрагма жесткости КЖ2 на отм.+3,220,6,520									
83	26	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм бетон В25. Устройство	м3	55,12	45758,92	2680,31	2522232	147739	1708998	638663	3413766
						12073,57	659,14	665495	36332		252872	
			НР - 91%; СП - 8%									
84	27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6ммСТ РК 2591-2014	т	0,21997	349485,00	--	76876	--	76876	--	83026
						--	--	--	--		6150	
			СП - 8%									
85	28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф8ммСТ РК 2591-2014	т	0,4618	349485,00	--	161392	--	161392	--	174303
						--	--	--	--		12911	
			СП - 8%									
86	29	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014	т	4,18593	346394,00	--	1449981	--	1449981	--	1565979
						--	--	--	--		115998	
			СП - 8%									
			Узел1=76шт КЖ1									
87	30	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитного бетона В30мм. Устройство	м3	0,988	6607,06	1410,86	6528	1393	1463	3658	11001
						3716,76	351,68	3672	347		815	
			НР - 91%; СП - 8%									
88	31	212-101-1101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,988	25928,00	--	25617	--	25617	--	27666
						--	--	--	--		2049	
			СП - 8%									

89	32	214-401-0104 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	√	19	2988,00 --	-- --	56772 --	-- --	56772	-- 4542	61314
90	33	214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	√	0,4332	465845,00 --	-- --	201804 --	-- --	201804	-- 16144	217948
91	34	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	√	0,30856	647579,00 --	-- --	199817 --	-- --	199817	-- 15985	215802
			Узел 2шт КЖ1										
92	35	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	√	0,12944	83832,52 82360,00	1472,52 655,14	10851 10661	191 85	--	9778 1650	22280
93	36	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	√	0,12944	108313,00 --	-- --	14020 --	-- --	14020	-- 1122	15142
			Стены										
94	37	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	√	63,703	36709,82 7448,32	3031,90 827,58	2338526 474480	193141 52719	1670905	490296 226306	3055127
95	38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	√	38,94	36328,00 7066,50	3031,90 827,58	1414612 275170	118062 32226	1021380	285878 136039	1836529
			Кирпичный парапет КЖ-2										
96	39	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	√	47,61	36709,82 7448,32	3031,90 827,58	1747755 354615	144349 39401	1248791	366435 169135	2283325
97	40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	√	10	649,12 198,50	252,45 61,61	6491 1985	2524 616	1982	3069 765	10325
98	41	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 *СП - 8%*	м3	√	0,12	126378,00 --	-- --	15165 --	-- --	15165	-- 1213	16378
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					22028081 4160822	965462 252925	16901797 --	4226374 2100356	28354809
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					22028081				

			Материалы	Тенге					5687249						
			Всего заработная плата	Тенге						4413747					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11173767						
			Местные материалы	Тенге					40782						
			Накладные расходы	Тенге					4226374						
			Сметная прибыль	Тенге					2100356						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					28354811						3099
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4413747					
			Сметная заработная плата	Тенге					28354811						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге											3099
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4413747					
			Сметная заработная плата	Тенге											

РАЗДЕЛ 3.Перекрытие

			Перекрытие на отм.+3,22 КЖ2											
99	48	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	√	34	7265,43 2982,00	1020,11 259,70	247025 101388	34684 8830	110953	130057 30167	407249
100	49	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	√	132	9126,12 3890,80	1343,28 349,10	1204648 513586	177313 46081	513749	660407 149204	2014259
101	90	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	√	19	7265,43 2982,00	1020,11 259,70	138043 56658	19382 4934	62003	72679 16858	227580
102	91	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	√	145	9126,12 3890,80	1343,28 349,10	1323287 564166	194776 50620	564345	725447 163899	2212633
103	92	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ЗПБ-40.15-6-30-II высотой 220 мм,СТ РК 949-92** *СП - 8%*	шт	√	36	123318,75 --	-- --	4439475 --	-- --	4439475	-- 355158	4794633
104	93	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ЗПБ-58.15-6-30VI высотой 220 мм,СТ РК 949-92** *СП - 8%*	шт	√	33	164531,25 --	-- --	5429531 --	-- --	5429531	-- 434363	5863894
105	94	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ЗПБ-50.15-6-30V высотой 220 мм,СТ РК 949-92** *СП - 8%*	шт	√	24	151612,50 --	-- --	3638700 --	-- --	3638700	-- 291096	3929796
106	95	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ЗПБ-52.15-6-30V высотой 220 мм,СТ РК 949-92**	шт	√	8	152756,25	--	1222050	--	1222050	--	1319814

			СП - 8%				--	--	--	--		97764	
107	96	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 3ПБЛ-52.15-16/12.5--30IX высотой 220 мм,СТ РК 949-92	шт	√	1	152756,25	--	152756	--	152756	--	164977
							--	--	--	--		12221	
			СП - 8%										
108	97	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 3ПБ-28.15-6-30I высотой 220 мм,СТ РК 949-92	шт	√	1	102243,75	--	102244	--	102244	--	110424
							--	--	--	--		8180	
			СП - 8%										
109	98	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 3ПБ-58.12-6-30VI высотой 220 мм,СТ РК 949-92	шт	√	18	126506,25	--	2277112	--	2277112	--	2459281
							--	--	--	--		182169	
			СП - 8%										
110	99	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 3ПБ-52.12-6-30V высотой 220 мм,СТ РК 949-92	шт	√	1	110550,00	--	110550	--	110550	--	119394
							--	--	--	--		8844	
			СП - 8%										
111	100	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 3ПБ-40.10-6-30II высотой 220 мм,СТ РК 949-92	шт	√	8	85125,00	--	681000	--	681000	--	735480
							--	--	--	--		54480	
			СП - 8%										
112	101	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 3ПБ-58.10-6-30VI высотой 220 мм,СТ РК 949-92	шт	√	18	126600,00	--	2278800	--	2278800	--	2461104
							--	--	--	--		182304	
			СП - 8%										
113	102	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 3ПБ-58.10I-6-30VI высотой 220 мм,СТ РК 949-92	шт	√	2	126600,00	--	253200	--	253200	--	273456
							--	--	--	--		20256	
			СП - 8%										
114	103	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 3ПБ-50.10-6-30V высотой 220 мм,СТ РК 949-92	шт	√	8	110850,00	--	886800	--	886800	--	957744
							--	--	--	--		70944	
			СП - 8%										
115	104	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАСР Trade	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 3ПБ-52.10-6-30V высотой 220 мм,СТ РК 949-92	шт	√	6	110850,00	--	665100	--	665100	--	718308
							--	--	--	--		53208	
			СП - 8%										
			Монолитные участки										
116	105	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2(заполнение стропильных отверстий), приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	√	3,8	49354,35	3057,62	187547	11619	117831	55249	262220
							15288,80	688,45	58097	2616		19424	
			НР - 91%, СП - 8%										

117	106	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2(ригели), приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	227	52961,66	3057,62	12022297	694080	7857659	3300421	16548535
			НР - 91%; СП - 8%			15288,80	688,45	3470558	156278		1225817	
118	107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	1,5182	349485,00	--	530588	--	530588	--	573035
			СП - 8%			--	--	--	--		42447	
119	108	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014	т	1,9602	349485,00	--	685060	--	685060	--	739865
			СП - 8%			--	--	--	--		54805	
120	109	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф12мм СТ РК 2591-2014	т	13,6577	346394,00	--	4730945	--	4730945	--	5109421
			СП - 8%			--	--	--	--		378476	
121	110	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф16мм СТ РК 2591-2014	т	4,2787	335138,00	--	1433955	--	1433955	--	1548671
			СП - 8%			--	--	--	--		114716	
122	111	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф20мм СТ РК 2591-2014	т	1,4564	335138,00	--	488095	--	488095	--	527143
			СП - 8%			--	--	--	--		39048	
123	112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0896	282632,52	1472,52	25324	132	--	22978	52166
			НР - 91%; СП - 8%			281160,00	655,14	25192	59		3864	
124	113	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0896	108313,00	--	9705	--	9705	--	10481
			СП - 8%			--	--	--	--		776	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45163837	1131986	39242206	4967238	54141563
								4789645	269418	--	4010488	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				45163837				
			Материалы	Тенге				9226540				
			Всего заработная плата	Тенге					5059063			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7878348				
			Местные материалы	Тенге				22137318				
			Накладные расходы	Тенге				4967238				
			Сметная прибыль	Тенге				4010486				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54141561				3739
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5059063			
			Сметная заработная плата	Тенге				54141561				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										3739
			Сметная заработная плата	Тенге						5059063				
			РАЗДЕЛ 4. Альбом КЖ1(1-54),КЖ2											
			Лестницы Л1,Л1(Н)											
125	115	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	✓	84	1631,55	59,66	137050	5011	3217	154647	315033
			НР - 118%; СП - 8%				1533,60	26,60	128822	2234		23336	
126	116	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016**	м	✓	84	4409,00	--	370356	--	370356	--	399984
			СП - 8%				--	--	--	--		29628	
127	117	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	✓	1,8	44578,60	2798,72	80241	5037	55727	18792	106956
			НР - 91%; СП - 8%				10820,78	651,86	19477	1173		7923	
128	118	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	✓	0,0204	349485,00	--	7129	--	7129	--	7699
			СП - 8%				--	--	--	--		570	
129	119	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	✓	0,1146	346394,00	--	39697	--	39697	--	42873
			СП - 8%				--	--	--	--		3176	
130	120	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	✓	0,0058	441876,00	--	2563	--	2563	--	2768
			СП - 8%				--	--	--	--		205	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**637036**	**10048**	**478689**	**173439**	**875313**
									148299	**3407**	**--**	**64838**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**637036**				
			Материалы	Тенге					58942				
			Всего заработная плата	Тенге						151706			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49389				
			Местные материалы	Тенге					**370356**				
			Накладные расходы	Тенге					173439				
			Сметная прибыль	Тенге					64838				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					875313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
			Сметная заработная плата	Тенге						151706			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					875313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
			Сметная заработная плата	Тенге						151706			
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы										
			Устройство крылец КР-3;КР-3а;КР-3										
131	228	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ПГС. Устройство**	м3 основания	✓	4,55	5832,37	1850,62	26537	8421	13529	7896	37188

			НР - 93%; СП - 8%				1008.10	857.92	4587	3904		2755	
132	229	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	√	0,86	23934,84	1151,21	20584	990	18338	1362	23702
			НР - 91%; СП - 8%				1460,70	279,93	1256	241		1756	
133	230	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	√	9,9	43060,03	2680,31	426294	26535	280231	114709	584283
			НР - 91%; СП - 8%				12073,57	659,14	119528	6525		43280	
134	231	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	√	0,613	346394,00	--	212340	--	212340	--	229327
			СП - 8%				--	--	--	--		16987	
135	232	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	√	0,0802	349485,00	--	28029	--	28029	--	30271
			СП - 8%				--	--	--	--		2242	
136	233	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	√	0,0256	441876,00	--	11312	--	11312	--	12217
			СП - 8%				--	--	--	--		905	
137	234	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	√	0,02286	1141725,52	1472,52	26100	34	19639	5862	34519
			НР - 91%; СП - 8%				281160,00	655,14	6427	15		2557	
138	251	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(полимерное эпоксидное покрытие)	м2 поверхности	√	20,35	1136,00	20,50	23118	417	16139	6161	31621
			НР - 93%; СП - 8%				322,45	3,09	6562	63		2342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					774314	36397	599557	135990	983128
									138360	10748	--	72824	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					774314				
		Материалы		Тенге					347877				
		Всего заработная плата		Тенге						149108			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					251681				
			Накладные расходы	Тенге					135990				
			Сметная прибыль	Тенге					72824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					983128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
			Сметная заработная плата	Тенге						149108			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					983128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
			Сметная заработная плата	Тенге						149108			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка											
		Устройство крылец /АР2,л.21/											
139	262	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	√	10,2	3139,90	162,22	32027	1655	27134	3610	38488

			НР - 94%; СП - 8%				317,44	59,03	3238	602		2851	
140	263	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	√	7,34	5832,37	1850,62	42810	13583	21828	12738	59992
			НР - 93%; СП - 8%				1008,10	857,92	7399	6297		4444	
141	264	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	√	3,04	23934,84	1151,21	72762	3500	64821	4815	83783
			НР - 91%; СП - 8%				1460,70	279,93	4441	851		6206	
142	265	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										
		Изм. и доп. вып. 16		м3	√	26,46	43060,03	2680,31	1139368	70921	748980	306586	1561630
			НР - 91%; СП - 8%				12073,57	659,14	319467	17441		115676	
143	266	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /ступени/. Устройство	м3	√	8,51	33016,07	2211,64	280967	18821	216611	45590	352682
			НР - 91%; СП - 8%				5350,80	536,28	45535	4564		26125	
144	267	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	√	1,54976	346394,00	--	536828	--	536828	--	579774
			СП - 8%				--	--	--	--		42946	
145	268	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	√	0,13143	349485,00	--	45933	--	45933	--	49608
			СП - 8%				--	--	--	--		3675	
146	269	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	√	0,29764	441876,00	--	131520	--	131520	--	142042
			СП - 8%				--	--	--	--		10522	
147	270	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	√	0,0927	1141725,52	1472,52	105838	137	79637	23773	139980
			НР - 91%; СП - 8%				281160,00	655,14	26064	61		10369	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**2388053**	**108617**	**1873292**	**397112**	**3007979**
									406144	29816	--	222814	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2388053				
			Материалы	Тенге					1159012				
			Всего заработная плата	Тенге						435960			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					714281				
			Накладные расходы	Тенге					397112				
			Сметная прибыль	Тенге					222814				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3007979				319
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						435960			
			Сметная заработная плата	Тенге					3007979				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									319
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						435960			
			Сметная заработная плата	Тенге					72794514	2489578	59481736	11361003	90887957
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					10823199	625007	--	6732443	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				72794514						
			Материалы	Тенге				16862310						
			Всего заработная плата	Тенге					11448206					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20070971						
			Местные материалы	Тенге				22548456						
			Накладные расходы	Тенге				11361003						
			Сметная прибыль	Тенге				6732441						
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				90887958						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										8134
			Сметная заработная плата	Тенге					11448206					
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				90887958						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										8134
			Сметная заработная плата	Тенге					11448206					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										90887958
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10823199						
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2489578					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					625007					
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59481737				
			- Накладные расходы	Тенге								11361003		
			- Сметная прибыль	Тенге								6732441		
			Локальная смета 3-1-1 .Земляные работы											
148	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	✓	68,03	233,16	233,16	15862	15861	--	2172	19477
			НР - 72%; СП - 8%				--	44,34	--	3016		1443	
149	2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	✓	0,51	2426,11	--	1237	--	--	891	2298
			НР - 72%; СП - 8%				2426,11	--	1237	--		170	
150	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	✓	42,33	36,92	36,92	1563	1563	--	454	2178
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,88	--	630		161	
151	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	✓	42,33	179,30	81,56	7590	3453	--	4214	12748
			НР - 72%; СП - 8%				97,74	40,53	4137	1716		944	
152	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	✓	4,7	913,32	--	4293	--	--	3091	7974
			НР - 72%; СП - 8%				913,32	--	4293	--		591	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					30545	20877	--	10822	44675
									9667	5362	--	3309	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					30545				

		Всего заработная плата	Тенге						15029					
		Накладные расходы	Тенге					10822						
		Сметная прибыль	Тенге					3309						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					44676						12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						15029					
		Сметная заработная плата	Тенге					44676						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге											12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						15029					
		Сметная заработная плата	Тенге											

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

153	6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	√	4,8	6417,72 1008,10	1850,62 857,92	30805 4839	8883 4118	17083	8330 3131	42266
154	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	√	1,86	23934,84 1460,70	1151,21 279,93	44519 2717	2142 521	39660	2946 3797	51262
155	8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В12,5,F150,W4. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	√	6,22	32876,50 4928,40	2128,05 481,36	204492 30655	13236 2994	160601	30620 18809	253921
156	9	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	√	0,46983	419679,00 --	-- --	197178 --	-- --	197178	-- 15774	212952
157	10	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (200мм). Устройство	м2 покрытия	√	32,2	1282,50	108,19	41296	3484	24747	13546	59229
158	11	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=34	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	√	32,2	4596,96 397,46	164,83 83,53	148022 12798	5308 2690	129916	14559 13006	175587
159	12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские,бетон В12,5, F150. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	√	1,32	27257,03 2314,47	1775,84 450,85	35979 3055	2344 595	30580	3322 3144	42445
160	13	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	√	0,02634	441876,00 --	-- --	11639 --	-- --	11639	-- 931	12570
161	14	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские,бетон В15, F150. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	√	0,41	25650,86 1254,21	1247,41 314,36	10517 514	512 129	9491	585 888	11990
162	15	ССЦ РК8.04-08-2020 тех ч табл.5	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости *СП - 8%*	м3	√	1,32	195,14 --	-- --	258 --	-- --	258	-- 21	279

			Временные здания и сооружения 1,5%										1 706 851
			Итого с временными										115 496 907
			Зимнее удорожание 2,2%										2 540 932
			Итого с зимними										118 037 839
			Итого с оборудованием										118 037 839
			Непредвиденные работы и затраты 2%										2 360 757
			Итого с непредвиденными										120 398 596
			Итого в текущих ценах на 2021год										120 398 596
			НДС на 2021г-12%										14 447 831
			ВСЕГО ПО АКТУ:										134 846 427
			Скидка по договору									10%	13 484 643
			Итого со скидкой к оплате										121 361 784

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя Оспанов Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Куратор Истислямов Г.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
Карабаев Р.Ч

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Проектно-изыскательский институт «Семстройпроект»
Эксперт Слямханов Т.К.