Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест в с Коянды Целиноградского района Акмолинской области(проект повторного применения)(корректировка сметной документации)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		2021/69	19.06.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	196 495 513								21 053 090,68	
в том числе в отчетном месяце:		67 083 686,61							8 050 042,39	75 133 729,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Акмол ПСБ"
Директор Карыбаев Р.И.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Заказчик ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест в с.Коянды Целиноградского района Акмолинской области(проект повторного применения)(корректировка сметной документации)

Наименование объекта - Детский сад

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за июль 2022 года

13.07.2022

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы									
		Утепление наружных стен и перегородок									
176	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,48	639,93	6,20	54061	524	11558	33801	94891
		НР - 80%; СП - 8%			496,91	3,23	41979	273		7029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	84,48	3142,33	7,37	265464	623	220503	41398	331411
		НР - 93%; СП - 8%			524,83	2,09	44338	177		24549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	4,224	26047,32	1650,02	110024	6970	11157	72370	196985
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	91897	3326		14591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

179	234-102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	5,23776	23261,00	--	121836	--	121836	--	131583
		СП - 8%			--	--	--	--		9747	
181	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	349,7	147,11	2,70	51444	944	25601	17255	74195
		НР - 69%; СП - 8%			71,20	0,31	24899	108		5496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	17,4	26047,32	1650,02	453223	28710	45959	298114	811444
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	378554	13701		60107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	234-102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	21,576	23261,00	--	501879	--	501879	--	542029
		СП - 8%			--	--	--	--		40150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1557931	37771	938493	462938	2182538
							581667	17585	--	161669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1557931				
	Материалы		Тенге				314781				
	Всего заработная плата		Тенге					599252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				623715				
		Накладные расходы	Тенге				462938				
		Сметная прибыль	Тенге				161669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2182538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					599252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2182538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					599252			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2182538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				581667				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37771			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17585			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						938496		
		- Накладные расходы	Тенге							462938	
		- Сметная прибыль	Тенге							161669	

(Локальная смета 2-1-2)НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Стены

37	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	63,703	36709,82	3031,90	2338526	193141	1670905	490296	3055127
		НР - 93%; СП - 8%			7448,32	827,58	474480	52719		226306	
38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,94	36328,00	3031,90	1414612	118062	1021380	285878	1836529
		НР - 93%; СП - 8%			7066,50	827,58	275170	32226		136039	
		Кирпичный парапет КЖ-2									
42	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15,1	41959,86	4974,23	633594	75111	384825	173446	871603
		НР - 91%; СП - 8%			11500,50	1122,03	173658	16943		64563	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87144	349485,00	--	304555	--	304555	--	328919
		СП - 8%			--	--	--	--		24364	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55499	346394,00	--	192245	--	192245	--	207625
		СП - 8%			--	--	--	--		15380	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08316	994359,39	7674,91	82691	638	76144	7128	97005
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	5909	132		7186	
46	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,4	61366,31	4596,96	147279	11032	94809	39985	202245
		НР - 91%; СП - 8%			17265,80	1042,27	41438	2501		14981	
47	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м(А1)	т	0,12851	632101,64	2518,64	81231	323	30064	46399	137841
		НР - 91%; СП - 8%			395641,00	1122,78	50844	144		10210	
		РАЗДЕЛ 5.Кровля /КЖ2-46/									
121	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	29,52	183614,13	1576,46	5420289	46538	4572614	738840	6651859
		НР - 90%; СП - 8%			27138,80	670,58	801137	19796		492730	
122	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	24	183256,64	1217,16	4398159	29212	3695027	618534	5418029
		НР - 90%; СП - 8%			28080,00	555,84	673920	13340		401335	

125	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	29,52	8987,28	65,19	265305	1925	233032	28098	316876
		НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	30348	873		23472	
126	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	30,75	8540,84	47,00	262631	1445	183547	70461	359739
		НР - 90%; СП - 8%			2524,84	21,18	77639	651		26647	
127	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1220	313,48	3,02	382446	3684	331243	44271	460855
		НР - 90%; СП - 8%			38,95	1,37	47519	1671		34137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,71772	994359,39	7674,91	713672	5508	657168	61522	837210
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	50996	1141		62016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				11442502	88312	13447558	2604858	20781462
							1681559	37472	--	1539366	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11442502				
	Материалы		Тенге				9672631				
	Всего заработная плата		Тенге					1719031			
		Накладные расходы	Тенге				1561726				
		Сметная прибыль	Тенге				1040337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14044565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1362
		Сметная заработная плата	Тенге					1719031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14044565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1362
		Сметная заработная плата	Тенге					1719031			
			РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
		ШАХТА ЛИФТА									
142	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	т конструкций	1,46815	105624,25	21802,96	155072	32010	4196	88617	263184
		НР - 69%; СП - 8%			80963,43	6514,24	118866	9564		19495	
143	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,46815	818975,00	--	1202378	--	1202378	--	1298568
		СП - 8%			--	--	--	--		96190	

144	ТССЦ кн.1 тб.8 пп.8.2	Доплата за марку стали С245	т	1,46815	5772,00	--	8474	--	8474	--	9152
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
145	217-102-0104 РСНБ РК 2015	прим.Анкера самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	1589156,00	--	1271	--	1271	--	1373
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
148	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(КЖ2 л.41). Устройство	м3	1,25	44578,60	2798,72	55723	3499	38698	13050	74275
		НР - 91%; СП - 8%			10820,78	651,86	13526	815		5502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02688	349485,00	--	9394	--	9394	--	10146
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
150	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10066	346394,00	--	34868	--	34868	--	37657
		СП - 8%			--	--	--	--		2789	
151	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,2	44578,60	2798,72	53494	3358	37151	12528	71304
		НР - 91%; СП - 8%			10820,78	651,86	12985	782		5282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0154	349485,00	--	5382	--	5382	--	5813
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
153	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08918	346394,00	--	30891	--	30891	--	33362
		СП - 8%			--	--	--	--		2471	
154	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00703	343539,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
155	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298	335138,00	--	9987	--	9987	--	10786
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
156	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0128	282632,52	1472,52	3618	18	--	3283	7453

		НР - 91%; СП - 8%			281160,00	655,14	3599	8		552	
157	261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0128	108313,00	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге				1574353	38885	1386491	117478	1827178
							148976	11169	--	135347	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				208429				
		Материалы	Тенге				75850				
		Всего заработная плата	Тенге					31715			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95594				
		Накладные расходы	Тенге				28861				
		Сметная прибыль	Тенге				18984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				256274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					31715			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1365924				
		Материалы	Тенге				4196				
		Всего заработная плата	Тенге					128430			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1210852				
		Накладные расходы	Тенге				88617				
		Сметная прибыль	Тенге				116363				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1570904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					128430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1827178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					160145			
		РАЗДЕЛ 7. Альбом АР1(1-7),АР2									
		Утепление чердачного перекрытия /АР2 л.4/									
162	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	506,65	652,17	57,16	330422	28961	179612	119009	485386
		НР - 92%; СП - 8%			240,50	14,82	121849	7509		35954	
163	234-102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	20,87398	23261,00	--	485550	--	485550	--	524394
		СП - 8%			--	--	--	--		38844	
164	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	242	799,67	26,95	193520	6522	130883	52692	265909
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	56115	1159		19697	
167	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1475,7	293,35	13,25	432897	19553	275809	131379	609418
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	137535	5268		45142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ7	Тенге				1442389	55036	1071854	303080	1885107
							315499	13936	--	139637	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1442389				
		Материалы	Тенге				586303				
		Всего заработная плата	Тенге					329435			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				485550				
		Накладные расходы	Тенге				303080				
		Сметная прибыль	Тенге				139637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1885106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					329435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1885106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					329435			
		РАЗДЕЛ 8.Двери внутренние									
		Металлические									
188	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	20,67	3517,48	54,64	72706	1129	12118	41358	123189
		НР - 69%; СП - 8%			2876,57	23,22	59459	480		9125	
189	223-207-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	20,67	45546,00	--	941436	--	941436	--	1016751
		СП - 8%			--	--	--	--		75315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1014142	1129	953554	41358	1139940
							59459	480	--	84440	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1014142				
		Материалы	Тенге				12118				
		Всего заработная плата	Тенге					59939			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				941436				
		Накладные расходы	Тенге				41358				
		Сметная прибыль	Тенге				84440				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1139940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					59939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1139940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					59939			
		РАЗДЕЛ 9.ОКНА КЖ2л.19									
209	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	265,32	2476,05	198,21	656946	52589	313418	284640	1016913
		НР - 90%; СП - 8%			1096,56	95,46	290939	25327		75327	
210	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	103,35	2790,73	200,78	288422	20751	125624	136831	459273
		НР - 90%; СП - 8%			1374,43	96,63	142047	9987		34020	

211	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,378	3625,81	194,48	15874	851	6896	7685	25444
		НР - 90%; СП - 8%			1856,29	94,17	8127	412		1885	
212	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,377	15387,00	--	67349	--	67349	--	72737
		СП - 8%			--	--	--	--		5388	
213	223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	103,35	25914,00	--	2678212	--	2678212	--	2892469
		СП - 8%			--	--	--	--		214257	
214	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	258,696	24665,00	--	6380737	--	6380737	--	6891196
		СП - 8%			--	--	--	--		510459	
215	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	6,52	30683,00	--	200053	--	200053	--	216057
		СП - 8%			--	--	--	--		16004	
		Декоративный элемент ДЭ-1,ДЭ-2									
221	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	1,57472	68901,53	10369,22	108501	16329	3913	65385	187797
		НР - 69%; СП - 8%			56047,20	4129,38	88259	6503		13911	
222	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм 40х4 ГОСТ 535-2005	т	1,57472	424901,00	--	669100	--	669100	--	722628
		СП - 8%			--	--	--	--		53528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				11065194	90520	10445302	494541	12484514
							529372	42229	--	924779	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10956693				
		Материалы	Тенге				445937				
		Всего заработная плата	Тенге					476839			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9995451				
		Накладные расходы	Тенге				429156				
		Сметная прибыль	Тенге				910868				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12296717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					476839			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				108501				
	Материалы		Тенге				3913				
	Всего заработная плата		Тенге					94762			
		Накладные расходы	Тенге				65385				
		Сметная прибыль	Тенге				13911				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					94762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12484514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	Тенге					571601			
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка									
		Цоколь									
258	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,96497	994359,39	7674,91	1953886	15081	1799188	168435	2292107
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	139617	3125		169786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1953886	15081	1799188	168435	2292107
							139617	3125	--	169786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1953886				
	Материалы		Тенге				1799189				
	Всего заработная плата		Тенге					142742			
		Накладные расходы	Тенге				168435				
		Сметная прибыль	Тенге				169786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2292107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					142742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2292107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					142742			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				33687199	687270	29103947	3729750	40410308
							3895981	213076	--	2993355	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40410304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3895981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					687270			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					213076			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29103947		
		- Накладные расходы	Тенге							3729750	
		- Сметная прибыль	Тенге							2993355	
		(Локальная смета 4-1-3) Сети 0,4 кВ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-4)**	м3 грунта	104,76	1921,92	--	201340	--	--	144965	374009
		НР - 72%; СП - 8%			1921,92	--	201340	--		27704	

2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,84	1003,10	--	70057	--	--	50441	130137
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	70057	--		9640	
3	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	178	316,87	177,70	56403	31631	406	24502	87377
		НР - 72%; СП - 8%			136,89	54,29	24366	9664		6472	
4	241-201-0707 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	178	1472,00	--	262016	--	262016	--	282977
		СП - 8%			--	--	--	--		20961	
5	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56	829,72	414,15	46464	23193	2520	20753	72594
		НР - 72%; СП - 8%			370,56	144,14	20751	8072		5377	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	122	359,85	160,44	43902	19573	5492	18255	67129
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	18837	6517		4973	
7	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	194	696,64	354,74	135148	68820	12412	56421	206894
		НР - 72%; СП - 8%			277,92	126,01	53916	24446		15326	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	468	403,48	169,66	188829	79401	29943	76187	286217
		НР - 72%; СП - 8%			169,84	56,26	79485	26330		21201	
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	403	536,80	444,16	216330	178996	--	81175	321306
		НР - 72%; СП - 8%			92,64	187,12	37334	75409		23800	
10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	437	158,16	127,28	69116	55621	--	26587	103359
		НР - 72%; СП - 8%			30,88	53,62	13495	23432		7656	
11	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	34,92	1815,00	--	63380	--	63380	--	68450
		СП - 8%			--	--	--	--		5070	
12	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	298	470,04	377,40	140072	112465	--	53992	209589
		НР - 72%; СП - 8%			92,64	159,00	27607	47382		15525	

13	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	364	272,41	226,09	99157	82297	--	37103	147160
		НР - 72%; СП - 8%			46,32	95,25	16860	34671		10901	
14	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,255	59348,00	--	193178	--	193178	--	208632
		СП - 8%			--	--	--	--		15454	
15	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16(ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,721)	км	0,1938	728238,00	--	141133	--	141133	--	152424
		СП - 8%			--	--	--	--		11291	
16	243-113-1103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,509)	км	0,408	501363,00	--	204556	--	204556	--	220920
		СП - 8%			--	--	--	--		16364	
17	243-113-0923 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х185(мк)-1 ГОСТ 16442-80(3,885)	км	0,255	5176070,00	--	1319898	--	1319898	--	1425490
		СП - 8%			--	--	--	--		105592	
18	1308-0201-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	6371,92	89,01	25488	356	428	17895	46853
		НР - 72%; СП - 8%			6176,00	37,50	24704	150		3471	
19	243-903-2002 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16259,00	--	65036	--	65036	--	70239
		СП - 8%			--	--	--	--		5203	
20	1308-0303-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9183,43	121,86	9183	122	4651	3202	13376
		НР - 72%; СП - 8%			4410,00	37,50	4410	38		991	
21	247-208-0120 РСНБ РК 2015 прим.	Пускатель магнитный ПМ12-010-660 с тепловым реле на ток 10А	шт.	1	3361,00	--	3361	--	3361	--	3630
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		Опора металлическая для освещения СТ8-4,0-IV 16шт ЭС-12									
22	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	16	5849,96	4475,80	93599	71612	--	43567	148139
		НР - 80%; СП - 8%			1374,16	2029,52	21987	32472		10973	

25	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"Energy Sistem LLD"	Фундамент металлический ФТ-0,219-1,5(горячее оцинкование)	шт	16	48287,89	--	772606	--	772606	--	834414
		СП - 8%			--	--	--	--		61808	
26	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Г-образный кронштейнК, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	13	7799,00	--	101387	--	101387	--	109498
		СП - 8%			--	--	--	--		8111	
30	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	162	130,72	3,56	21177	577	3635	12390	36252
		НР - 72%; СП - 8%			104,72	1,50	16965	243		2685	
31	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16524	73647,00	--	12169	--	12169	--	13143
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5640212**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				632114				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					724664			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					288826			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3198208		
		- Накладные расходы	Тенге							667435	
		- Сметная прибыль	Тенге							417792	
		(Локальная смета 6-1-2 Наружная канализация) РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	582	233,16	233,16	135699	135699	--	18580	166622
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,34	--	25806		12342	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18	3953,66	--	71166	--	--	51239	132198
		НР - 72%; СП - 8%			3953,66	--	71166	--		9792	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	549	36,92	36,92	20269	20269	--	5882	28243
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,88	--	8169		2092	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	549	179,30	81,56	98436	44776	--	54655	165339
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	53659	22251		12247	

5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	35	913,32	--	31966	--	--	23016	59380
		НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	31966	--		4399	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,67	3388,01	181,79	42926	2304	25295	15852	63480
		НР - 99%; СП - 8%			1209,72	54,04	15327	685		4702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				400462	203048	25295	169224	615262
							172118	56911	--	45574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400462				
	Материалы		Тенге				25296				
	Всего заработная плата		Тенге					229029			
		Накладные расходы	Тенге				169224				
		Сметная прибыль	Тенге				45574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				615260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					229029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				615260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					229029			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1									
7	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0131	481533,78	129753,06	6308	1700	63	5032	12247
		НР - 99%; СП - 8%			346920,00	41049,62	4545	538		907	
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1654	522916,06	158024,34	86490	26138	1318	66727	165475
		НР - 99%; СП - 8%			356915,00	50590,30	59034	8368		12257	
9	241-204-0102 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	13,231	1776,00	--	23498	--	23498	--	25378
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
10	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	167,054	1836,00	--	306711	--	306711	--	331248
		СП - 8%			--	--	--	--		24537	
11	241-211-0804 РСНБ РК 2015	прим Муфты защитные д=140мм	шт.	4	2490,00	--	9960	--	9960	--	10757
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
12	241-211-0804 РСНБ РК 2015	прим Муфты защитные д=194мм	шт.	15	2490,00	--	37350	--	37350	--	40338
		СП - 8%			--	--	--	--		2988	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (утеплить керамзитом).	м3 грунта	1,41	913,32	--	1288	--	--	927	2392
		НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	1288	--		177	

14	211-302-0301 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	1,41	11778,00	--	16607	--	16607	--	17936
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
		Сбросные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ									
15	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,16	34775,42	11635,74	40339	13497	3997	28275	74104
		НР - 99%; СП - 8%			19693,98	4927,66	22845	5716		5489	
16	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6515,00	--	39090	--	39090	--	42217
		СП - 8%			--	--	--	--		3127	
17	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13295,00	--	26590	--	26590	--	28717
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
18	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15221,00	--	30442	--	30442	--	32877
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
19	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21324,00	--	42648	--	42648	--	46060
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
		Сбросные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ									
23	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,705	25247,45	7823,39	194532	60280	28616	130348	350871
		НР - 99%; СП - 8%			13710,10	3378,14	105636	26029		25990	
24	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	6515,00	--	71665	--	71665	--	77398
		СП - 8%			--	--	--	--		5733	
25	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33951,00	--	33951	--	33951	--	36667
		СП - 8%			--	--	--	--		2716	
26	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	40338,00	--	201690	--	201690	--	217825
		СП - 8%			--	--	--	--		16135	

27	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	28392,00	--	85176	--	85176	--	91990
		СП - 8%			--	--	--	--		6814	
28	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	25446,00	--	229014	--	229014	--	247335
		СП - 8%			--	--	--	--		18321	
29	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	33779,00	--	202674	--	202674	--	218888
		СП - 8%			--	--	--	--		16214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1686023**	**101615**	**1391060**	**231309**	**2070720**
							193348	**40651**	--	**153385**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1308504**				
	Материалы		Тенге				**33996**				
	Всего заработная плата		Тенге					**233999**			
	Местные материалы		Тенге				**979547**				
		Накладные расходы	Тенге				**231309**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123183**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1662996**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**157**
		Сметная заработная плата	Тенге					**233999**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**377519**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**377519**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30202**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**407721**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2070717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**157**
		Сметная заработная плата	Тенге					**233999**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2685977**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**365466**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**304663**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**97562**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1416358**		
		- Накладные расходы	Тенге							**400533**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**198959**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**839775**	

Локальная сеть 6-1-3(тепловые сети)

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,73	36,92	36,92	1984	1984	--	576	2764
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,88	--	800		205	

4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,73	179,30	81,56	9634	4383	--	5349	16182
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	5252	2178		1199	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,03	913,32	--	21034	--	--	15144	39073
		НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	21034	--		2894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				32652	6367	--	21069	58019
							26286	2978	--	4298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32652				
	Всего заработная плата		Тенге					29264			
		Накладные расходы	Тенге				21069				
		Сметная прибыль	Тенге				4298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29264			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы Т1,Т2									
6	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,29	1193589,65	488359,80	346141	141624	3675	240697	633786
		НР - 99%; СП - 8%			692560,00	145814,96	200842	42286		46947	
7	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	292,9	2994,00	--	876943	--	876943	--	947098
		СП - 8%			--	--	--	--		70155	
8	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,1134	821622,00	--	93172	--	93172	--	100626
		СП - 8%			--	--	--	--		7454	
9	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Опорные подушки. Установка	шт. сборных конструкций	84	2096,98	60,74	176146	5102	48186	146442	348395
		НР - 118%; СП - 8%			1462,60	14,82	122858	1245		25807	
10	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП-2	м3	0,4368	44940,00	--	19630	--	19630	--	21200
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
11	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой	м2	91,1	3391,85	97,73	308998	8903	160169	99303	440965
		НР - 69%; СП - 8%			1535,96	43,81	139926	3991		32664	
12	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	91,1	1594,57	97,73	145265	8903	76819	43838	204232
		НР - 69%; СП - 8%			653,60	43,81	59543	3991		15128	

13	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	6,2	92954,16	1232,26	576316	7640	403382	128315	761001
		НР - 76%; СП - 8%			26660,25	571,28	165294	3542		56370	
14	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	прим.Облицовка фольгой	м2	146,6	1774,85	97,73	260193	14328	20693	159800	453592
		НР - 69%; СП - 8%			1535,96	43,81	225172	6423		33599	
15	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,010х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	146,6	71,00	--	10409	--	10409	--	11242
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
16	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	957,00	--	13398	--	13398	--	14470
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
		Герметизированный тепловой ввод д=80 мм-2шт									
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков из бетона кл.В.12,5	м3	0,144	32838,63	1215,39	4729	176	3641	871	6048
		НР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,07	912	45		448	
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,43778	1471509,51	535307,03	644197	234346	157145	325338	1047098
		НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	252706	75918		77563	
19	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Изоляция асбестовым шнуром	м3 изоляции	0,0124	17364,35	1811,75	215	23	--	155	399
		НР - 76%; СП - 8%			15552,60	849,20	193	11		30	
20	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения	т	0,00992	2462597,00	--	24429	--	24429	--	26383
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
		Герметизированный тепловой ввод д=50 мм-1шт									
21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков из бетона кл.В.12,5	м3	0,058	32838,63	1215,39	1905	71	1467	351	2436
		НР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,07	367	18		180	
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09632	1471509,51	535307,03	141736	51560	34576	71581	230382
		НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	55600	16703		17065	

23	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Изоляция асбестовым шнуром	м3 изоляции	0,0034	17364,35	1811,75	59	6	--	42	109
		НР - 76%; СП - 8%			15552,60	849,20	53	3		8	
24	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения	т	0,00272	2462597,00	--	6698	--	6698	--	7234
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
		Герметизированный тепловой ввод д=40 мм-1шт									
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков из бетона кл.В.12,5	м3	0,03	32838,63	1215,39	985	36	759	181	1260
		НР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,07	190	9		93	
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03761	1471509,51	535307,03	55343	20133	13500	27950	89957
		НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	21710	6522		6663	
27	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Изоляция асбестовым шнуром	м3 изоляции	0,0018	17364,35	1811,75	31	4	--	22	58
		НР - 76%; СП - 8%			15552,60	849,20	28	2		4	
28	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения	т	0,00144	2462597,00	--	3546	--	3546	--	3830
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
29	ТПРАЙС лист АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры"	Шаровый стальной кран д=80мм ,97384.1,02:1,12	шт	2	88689,00	--	177378	--	177378	--	191568
		СП - 8%			--	--	--	--		14190	
30	ТПРАЙС лист АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры"	Шаровый стальной кран д=50 мм ,64965.1,02:1,12	шт	1	59164,55	--	59165	--	59165	--	63898
		СП - 8%			--	--	--	--		4733	
31	ТПРАЙС лист АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры"	Шаровый стальной кран д=40 мм ,61664.1,02:1,12	шт	1	56158,29	--	56158	--	56158	--	60651
		СП - 8%			--	--	--	--		4493	

32	ТПРАЙС лист АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры"	Шаровый стальной кран д=40 мм, для спуска воздуха,76449.1,02:1,12	шт	4	69623,20	--	278493	--	278493	--	300772
		СП - 8%			--	--	--	--		22279	
33	ТПРАЙС лист АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры"	Шаровый стальной кран д=25 мм ,для спуска воздуха, 63114.1,02:1,12	шт	4	57478,82	--	229915	--	229915	--	248308
		СП - 8%			--	--	--	--		18393	
34	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр до 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	658521,70	3970,32	3293	20	710	2546	6306
		НР - 99%; СП - 8%			512620,00	1771,30	2563	9		467	
35	261-301-0149 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные (асбестоцементные) напорные DN 100	м	5,04	688,00	--	3468	--	3468	--	3745
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
36	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм (д=133мм). Прокладка	км трубопровода	0,007	1581083,69	619083,71	11068	4334	188	7704	20274
		НР - 99%; СП - 8%			935132,00	176578,56	6546	1236		1502	
37	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009	1193589,65	488359,80	10742	4395	114	7470	19669
		НР - 99%; СП - 8%			692560,00	145814,96	6233	1312		1457	
38	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,008	1151895,06	474507,98	9215	3796	80	6412	16877
		НР - 99%; СП - 8%			667376,00	142206,44	5339	1138		1250	
39	241-102-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	6250,00	--	43750	--	43750	--	47250
		СП - 8%			--	--	--	--		3500	
40	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,09	2994,00	--	27215	--	27215	--	29392
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
41	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	1171,00	--	4731	--	4731	--	5109
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
42	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	777,00	--	3139	--	3139	--	3390

		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4628214**	**505400**	**2856741**	[illegible]	
							1266075	**164404**	**--**	**471774**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2761289**				
		Материалы	Тенге				**925102**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1430479**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**45082**				
		Местные материалы	Тенге				**19630**				
		Накладные расходы	Тенге				**1269018**				
		Сметная прибыль	Тенге				**322422**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4352729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**873**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1430479**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**93172**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**93172**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7454**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**100626**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1773753**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1773753**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141898**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1915651**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6369006**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**873**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1430479**			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы Т3,Т4									
46	**1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,145**	**1164756,07**	**479539,47**	**168890**	**69533**	**1675**	**117450**	**309247**
		НР - 99%; СП - 8%			**673672,00**	**144511,38**	**97682**	**20954**		**22907**	
47	**1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,145**	**1151895,06**	**474507,98**	**167025**	**68804**	**1451**	**116216**	**305900**
		НР - 99%; СП - 8%			**667376,00**	**142206,44**	**96770**	**20620**		**22659**	
48	**241-101-0408 РСНБ РК 2015**	**прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 60, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**146,45**	**3758,00**	**--**	**550359**	**--**	**550359**	**--**	**594388**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44029**	
49	**241-101-0406 РСНБ РК 2015**	**прим.Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**146,45**	**2528,00**	**--**	**370226**	**--**	**370226**	**--**	**399844**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29618**	
50	**222-519-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0865**	**821622,00**	**--**	**71070**	**--**	**71070**	**--**	**76756**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5686**	
51	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**110**	**2096,98**	**60,74**	**230668**	**6681**	**63101**	**191769**	**456232**

		НР - 118%; СП - 8%			1462,60	14,82	160886	1630		33795	
52	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки ОП-2**	м3	0,44	44940,00	--	19774	--	19774	--	21356
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
53	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой**	м2	52,1	3391,85	97,73	176715	5092	91599	56791	252187
		НР - 69%; СП - 8%			1535,96	43,81	80024	2283		18681	
54	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	м2	52,1	1594,57	97,73	83077	5092	43932	25071	116800
		НР - 69%; СП - 8%			653,60	43,81	34053	2283		8652	
55	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	5	92954,16	1232,26	464771	6161	325309	103480	613711
		НР - 76%; СП - 8%			26660,25	571,28	133301	2856		45460	
56	214-301-0102 РСНБ РК 2015	**Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,010х 100 НД ГОСТ 618-2014**	м2	116,66	71,00	--	8283	--	8283	--	8946
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
57	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	7	347,00	--	2429	--	2429	--	2623
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
58	241-112-0120 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	7	361,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2315814	161363	1551735	610777	3160719
							602716	50626	--	234128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1319203				
	Материалы		Тенге				527067				
	Всего заработная плата		Тенге					653342			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8283				
	Местные материалы		Тенге				19774				
		Накладные расходы	Тенге				610777				
		Сметная прибыль	Тенге				154399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2084379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					653342			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71070				
		Сметная прибыль	Тенге				5686				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76756				

		Стоимость сантехнических работ	Тенге				925541				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				925541				
		Сметная прибыль	Тенге				74043				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				999584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3160719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					653342			
		РАЗДЕЛ 4.Сборные железобетонные конструкций									
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,154	98,35	2,70	802	22	358	293	1182
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	422	3		88	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	110,079	83,24	1,92	9163	211	5622	2321	12403
		НР - 69%; СП - 8%			30,25	0,31	3330	34		919	
70	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	58	7265,43	1020,11	421395	59167	189272	221862	694717
		НР - 118%; СП - 8%			2982,00	259,70	172956	15063		51461	
71	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	32	9126,12	1343,28	292036	42985	124545	160099	488305
		НР - 118%; СП - 8%			3890,80	349,10	124506	11171		36171	
73	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,08154	101303,03	22477,28	8260	1833	240	4647	13940
		НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	6187	548		1033	
74	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08154	424901,00	--	34646	--	34646	--	37418
		СП - 8%			--	--	--	--		2772	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,164	98,35	2,70	16	--	8	6	24
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	8	--		2	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,214	83,24	1,92	184	5	112	47	249
		НР - 69%; СП - 8%			30,25	0,31	67	1		18	
		Неподвижная опора Н1-Н6 -6шт									

81	1113-0301-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	7,2	254,01	2,25	1829	16	1630	129	2114
		НР - 69%; СП - 8%			25,42	0,46	183	3		157	
82	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010	м2	7,2	345,62	6,05	2488	44	1875	397	3116
		НР - 69%; СП - 8%			79,04	0,93	569	7		231	
		Сбросной колодец СК1									
104	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	275	233,16	233,16	64119	64120	--	8779	78730
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,34	--	12194		5832	
105	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,66	3953,66	--	18424	--	--	13265	34224
		НР - 72%; СП - 8%			3953,66	--	18424	--		2535	
106	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	183	36,92	36,92	6756	6756	--	1961	9414
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,88	--	2723		697	
107	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	78	913,32	--	71239	--	--	51292	132334
		НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	71239	--		9802	
108	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	183	179,30	81,56	32812	14925	--	18218	55113
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	17886	7417		4082	
109	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	23934,84	1151,21	5505	264	4905	364	6339
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	336	64		470	
110	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,25	25545,63	10103,54	31932	12629	4429	20110	56205
		НР - 99%; СП - 8%			11898,98	4351,39	14874	5439		4163	
111	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости за применение на сульфатостойком портландцементе	м3	1,25	270,00	--	338	--	338	--	365
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

113	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6515,00	--	19545	--	19545	--	21109
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
114	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12189,00	--	12189	--	12189	--	13164
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
115	225-101-0106 РСНБ РК 2015	прим.Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15221,00	--	30442	--	30442	--	32877
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
116	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15221,00	--	30442	--	30442	--	32877
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
117	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21324,00	--	21324	--	21324	--	23030
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1115886**	**202977**	**481922**	**503790**	**1749249**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**430987**	**54667**	--	**129575**	
		Материалы	Тенге				**1107626**				
		Всего заработная плата	Тенге				**332757**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**478919**			
		Местные материалы	Тенге				**34646**				
		Накладные расходы	Тенге				**114280**				
		Сметная прибыль	Тенге				**499143**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**128542**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1735311**				**359**
		Сметная заработная плата	Тенге					**478919**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8260**				
		Материалы	Тенге				**240**				
		Всего заработная плата	Тенге					**6735**			
		Накладные расходы	Тенге				**4647**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1033**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**13940**				**5**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**6735**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**1749251**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								**364**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**485654**			
		Сметная заработная плата	Тенге								**11336995**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**2326064**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					876107			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					272675			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4890397		
		- Накладные расходы	Тенге							2404654	
		- Сметная прибыль	Тенге							839775	

Локальная смета 6-3-1 (Жироуловитель)

1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	212,44	233,16 --	233,16 44,34	49533 --	49533 9420	--	6782 4505	60820
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,2	2306,30 2306,30	-- --	9686 9686	-- --	--	6974 1333	17993
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126,04	36,92 --	36,92 14,88	4653 --	4653 1875	--	1350 480	6484
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	126,04	179,30 97,74	81,56 40,53	22599 12319	10279 5108	--	12548 2812	37959
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54	1003,10 1003,10	-- --	54167 54167	-- --	--	39001 7453	100621
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,96	23934,84 1460,70	1151,21 279,93	22977 1402	1105 269	20470	1521 1960	26457
7	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	3,668	36881,93 13710,10	7823,39 3378,14	135283 50289	28696 12391	56298	62053 15787	213123
8	29-888888-8317	**Надбавка к сметной стоимости за применение насульфатостойком портландцементе** *СП - 8%*	м3	3,668	270,00 --	-- --	990 --	-- --	990	-- 79	1069
9	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	33779,00 --	-- --	67558 --	-- --	67558	-- 5405	72963
10	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	28392,00	--	113568	--	113568	--	122653

		СП - 8%			--	--	--	--		9085	
11	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28392,00	--	56784	--	56784	--	61327
		СП - 8%			--	--	--	--		4543	
12	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	33951,00	--	67902	--	67902	--	73334
		СП - 8%			--	--	--	--		5432	
13	261-101-0378 РСНБ РК 2015	прим.Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15	м3	0,04	70724,00	--	2829	--	2829	--	3055
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
14	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11281,00	--	22562	--	22562	--	24367
		СП - 8%			--	--	--	--		1805	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								822225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				127863				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94266			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29063			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						408961		
		- Накладные расходы	Тенге							130229	
		- Сметная прибыль	Тенге							60905	

Локальная смета 7-1-1 Вертикальная планировка

1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1722,75	45,08	45,08	77662	77661	--	22525	108202
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,16	--	31285		8015	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициентк времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1722,75	38,32	38,32	66016	66016	--	19151	91981
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,44	--	26599		6813	
3	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2710,95	246,75	237,70	668927	644393	--	119377	851369
		НР - 72%; СП - 8%			9,05	52,11	24534	141268		63064	
4	411-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояниеперевозки 15 км(избыток пригодного грунта ПГС)	т·км	67096,0125	54,00	--	3623185	--		--	3913040
		СП - 8%			--	--	--	--		289855	

5	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(избыток плодородного грунта ПГС)**	м3 грунта	605,75	246,75	237,70	149469	143987	--	26674	190235
		НР - 72%; СП - 8%			9,05	52,11	5482	31566		14091	
6	411-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км(избыток пригодного грунта ПГС)**	т·км	10903,5	54,00	--	588789	--		--	635892
		СП - 8%			--	--	--	--		47103	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5790716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					932057			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					230718			
		- Перевозка грузов	Тенге				4211974				
		- Накладные расходы	Тенге							187727	
		- Сметная прибыль	Тенге							428941	

Локальная смета 7-1-2 (Покрытие)

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие по проезду S=2122 м2

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	212,2	4457,24	1140,43	945826	242000	668868	101447	1131055
		НР - 108%; СП - 8%			164,74	277,92	34958	58975		83782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				945826	242000	668868	101447	1131055
							34958	58975	--	83782	
	Всего заработная плата		Тенге					93933			
		Накладные расходы	Тенге				101447				
		Сметная прибыль	Тенге				83782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1131055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					93933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1131055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					93933			

РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=565 м2

2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	56,5	4457,24	1140,43	251834	64434	178092	27011	301153
		НР - 108%; СП - 8%			164,74	277,92	9308	15702		22308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				251834	64434	178092	27011	301153
							9308	15702	--	22308	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251834				
	Материалы		Тенге				178092				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				301153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				301153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25010			
		РАЗДЕЛ 3.Бетонное покрытие площадки S=22 м2									
3	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,2**	**4457,24**	**1140,43**	**9806**	**2509**	**6935**	**1052**	**11726**
		НР - 108%; СП - 8%			**164,74**	**277,92**	**362**	**611**		**869**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9806**	**2509**	**6935**	**1052**	**11726**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9806**				
		Материалы	Тенге				**6935**				
		Всего заработная плата	Тенге					**973**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**973**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11727**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**973**			
		РАЗДЕЛ 4.Резиновое покрытие физкультурной площадки, с резиновым бордюром, S=250 м2									
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**25**	**4457,24**	**1140,43**	**111431**	**28511**	**78802**	**11952**	**133253**
		НР - 108%; СП - 8%			**164,74**	**277,92**	**4118**	**6948**		**9871**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**111431**	**28511**	**78802**	**11952**	**133253**
							4118	**6948**	**--**	**9871**	
		Материалы	Тенге				**78802**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11066**			
		Накладные расходы	Тенге				**11952**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**11066**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**133254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11066**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1577189**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**48746**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**337454**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**82236**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**932698**		
		- Накладные расходы	Тенге							**141462**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**116830**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**70 446 156**

		в т.ч. оборудование									-
		без стоимости оборудования									70 446 156
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,5%		1 056 692
		Итого с временными									71 502 848
		Зимнее удорожание 2,2%							2,2%		1 573 063
		Итого с зимними									73 075 911
		Итого с оборудованием									73 075 911
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		1 461 518
		Итого с непредвиденными									74 537 429
		Итого в текущих ценах на 2021год									74 537 429
		НДС на 2021г-12%							12%		8 944 492
		ВСЕГО ПО АКТУ:									83 481 921
		Скидка по договору							10%		8 348 192
		Итого со скидкой к оплате									75 133 729

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя Оспанов Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Управления строительства Акмолинской области"
Куратор Истислямов Г.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Акмол ПСБ"
Директор Карыбаев Р.И.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Проектно-изыскательский институт «Семстройпроект»
Инженер группы авторского надзора: Кусаинов А.Л.