Типовая межведомственная форма КС - 3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Amazon-2030"
Договор подряда (контракт): №85 от 2024-08-20

Наименование строительства и его адрес: **Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу: Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу: Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1	37 247 368	37 247 368	37 247 368			37 247 368	37 247 368		
2	Удержания за гарантию качества - 5%	1 862 368	1 862 368				1 862 368			
3	Всего к оплате	35 385 000	35 385 000				35 385 000			
	в том числе НДС 12%	3 791 250	3 791 250				3 791 250			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Руководитель: Джатканбаев К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Amazon-2030"
Директор: Ибрагимбеков Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Amazon-2030"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу: Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №85 от 2024-08-20

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на 03 Суммарная смета для стройки - 03 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1913: теплосеть [06-02-01]										
1	8	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	131,3	1 265,0		166 094,0		166 094,0		166 094,0	
2	9	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	72,72	628,0		45 668,0		45 668,0		45 668,0	
3	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	353,5	1 511,0		534 138,0		534 138,0		534 138,0	
4	11	241-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	м	555,5	3 645,0		2 024 798,0		2 024 798,0		2 024 798,0	
5	20	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012(Л6-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м^3	40,95	106 990,86		4 381 276,0		8 762 552,0		4 381 276,0	
6	21	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(Л6д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м^3	10,12	114 649,02		1 160 248,0		2 320 496,0		1 160 248,0	
7	22	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(П7-5) (П7д-5) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м^3	27,36	108 369,9		2 965 000,0		5 930 000,0		2 965 000,0	
8	38	1126-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	7,90639	94 616,0 76 411,0	4 557,0 1 480,0	748 070,93 604 135,17	36 029,4 11 701,43	107 906,37		748 070,93	
9	52	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м^3 конструкции	20,62	140 463,0 37 955,0	2 617,0 624,0	2 896 347,0 782 632,0	53 963,0 12 867,0	2 059 752,0		2 896 347,0	
10	61	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м^3 конструкции	20,62	140 463,0 37 955,0	2 617,0 624,0	2 896 347,0 782 632,0	53 963,0 12 867,0	2 059 752,0		2 896 347,0	
11	73	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м^3 конструкции	20,62	140 463,0 37 955,0	2 617,0 624,0	8 689 041,0 2 347 896,0	161 888,0 38 601,0	6 179 257,0		8 689 041,0	
			ИТОГО по смете Э1913: теплосеть [06-02-01]					26 507 028 4 517 295	305 843 76 036	30 190 413 0	0 0	26 507 028	
			Итого по суммарной смете					26 507 028 4 517 295	305 843 76 036	30 190 413 0	0 0	26 507 028	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,1%)												1 616 929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**28 697 915**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 434 896	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									1 434 896	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 567 706**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1.075									**33 935 284**	
			Понижающий коэф-нт К=0,98									**33 256 578**	
			НДС (12%)									3 990 789	
			Итого с НДС									**37 247 368**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Amazon-2030"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ахамбеков Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Жамбылэкспертиза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт

Даузов Ф.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района
Подрядчик: ТОО "Amazon-2030"
Договор подряда (контракт): №85 от 2024-08-20

Наименование строительства и его адрес: **Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу: Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу: Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1	82 892 416	82 892 416	82 892 416			45 645 048	45 645 048		
2	Удержания за гарантию качества - 5%	4 144 621	4 144 621				2 282 252			
3	Всего к оплате	78 747 795	78 747 795				43 362 795			
	в том числе НДС 12%	8 437 264	8 437 264				4 646 014			

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Руководитель Джатканбаев К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Amazon-2030"
Директор Ахамбеков Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Amazon-2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу: Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№85 от 2024-08-20**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 28.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1913: теплосеть [06-02-01]										
1	1	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	373,256	396,0	396,0	147 809,0	147 810,0			147 809,0	
						0,0	85,0	0,0	31 727,0				
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	11,544	8 343,0	0,0	96 312,0	0,0			96 312,0	
						8 343,0	0,0	96 312,0	0,0				
3	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	38,417	3 304,0	0,0	126 930,0	0,0			126 930,0	
						3 304,0	0,0	126 930,0	0,0				
4	4	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	153,668	60,0	60,0	9 220,0	9 220,0			9 220,0	
						0,0	15,0	0,0	2 305,0				
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	153,668	575,0	221,0	88 359,0	33 960,0			88 359,0	
						354,0	71,0	54 398,0	10 910,0				
6	6	1124-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм.Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,552	3 624 327,0	1 060 359,0	2 000 629,0	585 318,0	31 088,0		2 000 629,0	
						2 507 651,0	251 458,0	1 384 223,0	138 805,0				
7	7	1124-0101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 150 мм.Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,55	6 165 228,0	1 781 435,0	3 390 875,0	979 790,0	110 370,0		3 390 875,0	
						4 183 118,0	387 594,0	2 300 715,0	213 177,0				
8	19	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м³ сборных конструкций	78,43	34 358,0	6 424,0	2 694 698,0	503 834,0	869 946,0		2 694 698,0	
						16 842,0	1 761,0	1 320 918,0	138 115,0				
9	23	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м³ сборных конструкций	5,4	34 358,0	6 424,0	185 533,0	34 689,0	59 897,0		185 533,0	
						16 842,0	1 761,0	90 947,0	9 509,0				
10	24	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012(Л6-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	м²	2,61	106 990,86		279 246,0		558 492,0		279 246,0	
11	25	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012(П8-8)(П8д-8) (П11д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	м³	1,65	108 369,9		178 810,0		357 620,0		178 810,0	
12	33	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт	350	1 304,0		456 400,0		456 400,0		456 400,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	34	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,54108	1 126 773,0		609 674,0		609 674,0		609 674,0	
14	36	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	330,44	1 494,0	0,0	493 677,0	0,0			493 677,0	
						1 494,0	0,0	493 677,0	0,0				
15	37	1113-0301-1705 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	330,44	250,0	5,0	82 610,0	1 652,0	58 488,0		82 610,0	
						68,0	1,0	22 470,0	330,0				
16	38	1126-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	42,46619	94 616,0	4 557,0	4 017 980,7	193 518,33	579 578,32		4 017 980,7	
						76 411,0	1 480,0	3 244 884,05	62 849,81				
17	39	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	63,3817	10 570,0		669 945,0		669 945,0		669 945,0	
18	40	1126-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	628,77	4 233,0	40,0	2 661 583,0	25 151,0	1 372 604,0		2 661 583,0	
						2 010,0	13,0	1 263 828,0	8 174,0				
19	46	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 539,4	4 099,0	37,0	6 310 001,0	56 958,0	4 516 600,0		6 310 001,0	
						1 128,0	5,0	1 736 443,0	7 697,0				
20	47	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012(Л6-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	$м^3$	3,6	106 990,86		385 167,0		770 334,0		385 167,0	
21	48	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(Л6д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	$м^3$	0,88	114 649,02		100 891,0		201 782,0		100 891,0	
22	49	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(П8д-8) (П11д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	$м^3$	1,6	108 369,9		173 392,0		346 784,0		173 392,0	
23	57	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	8 690,0	256,0	104 280,0	3 072,0	13 296,0		104 280,0	
						7 326,0	53,0	87 912,0	636,0				
24	58	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	57 996,0		463 968,0		463 968,0		463 968,0	
25	59	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	9 731,0		38 924,0		38 924,0		38 924,0	
26	60	241-116-0406 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	2 534,0		20 272,0		20 272,0		20 272,0	
27	66	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	15 746,0	586,0	62 984,0	2 344,0	8 808,0		62 984,0	
						12 958,0	117,0	51 832,0	468,0				
28	67	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	119 464,0		477 856,0		477 856,0		477 856,0	
29	68	241-116-0410 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	7 295,0		29 180,0		29 180,0		29 180,0	
30	69	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16	8 690,0	256,0	139 040,0	4 096,0	17 728,0		139 040,0	
						7 326,0	53,0	117 216,0	848,0				
31	70	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	12	57 996,0		695 952,0		695 952,0		695 952,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	71	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	9 731,0		38 924,0		38 924,0		38 924,0	
33	72	241-116-0406 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2 534,0		10 136,0		10 136,0		10 136,0	
34	78	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	48	15 746,0 12 958,0	586,0 117,0	755 808,0 621 984,0	28 128,0 5 616,0	105 696,0		755 808,0	
35	79	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	12	119 464,0		1 433 568,0		1 433 568,0		1 433 568,0	
36	80	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	36	88 619,0		3 190 284,0		3 190 284,0		3 190 284,0	
37	81	241-116-0411 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	24	10 176,0		244 224,0		244 224,0		244 224,0	
38	82	241-116-0409 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	4 996,0		59 952,0		59 952,0		59 952,0	
39	83	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	8 690,0 7 326,0	256,0 53,0	104 280,0 87 912,0	3 072,0 636,0	13 296,0		104 280,0	
40	84	242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	12	9 731,0		116 772,0		116 772,0		116 772,0	
			ИТОГО по смете Э1913: теплосеть [06-02-01]					33 146 145,7 13 102 601,05	2 612 612,33 631 802,81	18 548 438,32 0,0	0,0 0,0	33 146 145,7	
			Итого по суммарной смете					33 146 145,7 13 102 601,05	2 612 612,33 631 802,81	18 548 438,32 0,0	0,0 0,0	33 146 145,7	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,1%)									2 021 914,89	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**35 168 060,59**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 758 403,03	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									1 758 403,03	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**38 684 866,65**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**41 586 231,65**	
			Понижающий коэф-нт К=0,98									**40 754 507**	
			НДС (12%)									4 890 541	
			Итого с НДС									**45 645 048**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Altazon-2030"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ахамбеков Е.Б.

М.П.

Экспертиза сметной документации

ТОО "Жамбыл эксперт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Даузов Ф.М.

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Джатканбаев К.Е.

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района
Подрядчик: ТОО "Amazon-2030"
Договор подряда (контракт): №85 от 2024-08-20

Наименование строительства и его адрес: **Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу: Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу. Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1	103 027 425	103 027 425	103 027 425			20 135 009	20 135 009		
2	Удержания за гарантию качества - 5%	5 151 371	5 151 371				1 006 750			
3	Всего к оплате	97 876 053	97 876 053				19 128 258			
	в том числе НДС 12%	10 486 720	10 486 720				2 049 456			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Руководитель Джатканбаев К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Amazon-2030"
Директор Досмамбеков Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Amazon-2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу: Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№85 от 2024-08-20**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1903: канализация [06-01-01]									
1	1	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	13,4	5 877,0 5 877,0	0,0 0,0	78 751,8 78 751,8	0,0 0,0			78 751,8
2	2	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы железобетонные. Разборка**	$м^3$	6,164	117 132,0 66 618,0	48 103,0 15 147,0	722 001,38 410 633,62	296 506,49 93 365,84	14 861,27		722 001,38
3	3	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	22,460544	396,0 0,0	396,0 85,0	8 894,25 0,0	8 894,25 1 908,83			8 894,25
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	0,694656	8 343,0 8 343,0	0,0 0,0	5 795,5 5 795,5	0,0 0,0			5 795,5
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	3,39824	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	11 227,86 11 227,86	0,0 0,0			11 227,86
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	13,59296	60,0 0,0	60,0 15,0	815,39 0,0	815,39 203,68			815,39
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	13,59296	575,0 354,0	221,0 71,0	7 816,22 4 811,94	3 003,61 964,8			7 816,22
8	8	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	6,164	112 493,0 70 475,0	28 251,0 8 585,0	693 407,12 434 407,9	174 139,03 52 917,94	84 860,19		693 407,12
9	9	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	13,4	15 594,0		208 959,6		208 959,6		208 959,6
10	10	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	13,4	9 570,0		128 238,0		128 238,0		128 238,0
11	11	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	13,4	12 730,0		170 582,0		170 582,0		170 582,0
12	12	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		13,4	2 727,0		36 541,8		36 541,8		36 541,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	13	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	13,4	6 510,0		87 234,0		87 234,0		87 234,0
14	14	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	67	785,0		52 595,0		52 595,0		52 595,0
15	15	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,489904	1 383 126,0 990 080,0	22 753,0 2 879,0	677 599,14 485 043,82	11 146,79 1 410,35	181 408,53		677 599,14
16	16	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Упоры бетонные. Устройство	$м^3$	0,3216	50 229,0 22 173,0	2 556,0 538,0	16 153,7 7 130,81	822,09 172,86	8 200,8		16 153,7
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	50,4912	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	206 963,67 56 954,02	1 868,63 252,59	148 141,02		206 963,67
18	18	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	8,42592	6 985,0 895,0	3 418,0 718,0	58 854,81 7 541,52	28 799,95 6 050,1	22 513,34		58 854,81
19	19	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	139,36	2 568,0 93,0	303,0 47,0	357 876,48 12 960,48	42 226,08 6 549,92	302 689,92		357 876,48
20	20	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	139,36	-556,0 -17,0	0,0 0,0	-77 484,16 -2 369,12	0,0 0,0	-75 115,04		-77 484,16
			ИТОГО по смете Э1903: канализация [06-01-01]					3 452 823,56 1 512 890,15	568 222,31 163 796,91	1 371 710,43 0,0	0,0 0,0	3 452 823,56
			Смета Э1913: теплосеть [06-02-01]									
21	12	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,36984	240 519,0 238 235,0	0,0 0,0	88 953,22 88 109,02	0,0 0,0	844,2		88 953,22
22	13	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3685	306 785,0 285 881,0	0,0 0,0	113 050,44 105 347,45	0,0 0,0	7 702,99		113 050,44
23	14	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	738,34	372,0 344,0	2,0 0,0	274 662,48 253 988,96	1 476,68 0,0	19 196,84		274 662,48
24	15	1124-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсаторы П-образные диаметром труб до 50 мм. Установка	компенсатор	3,35	19 820,0 16 374,0	3 280,0 1 076,0	66 397,0 54 852,9	10 988,0 3 604,6	556,1		66 397,0
25	16	1124-0105-0106 *РСНБ РК 2022*	Компенсаторы П-образные диаметром труб до 150 мм. Установка	компенсатор	4,69	69 175,0 43 613,0	24 780,0 6 338,0	324 430,75 204 544,97	116 218,2 29 725,22	3 667,58		324 430,75
26	17	245-405-0401 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	3,35	27 328,0		91 548,8		91 548,8		91 548,8
27	18	245-405-0405 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м	шт.	4,69	125 866,0		590 311,54		590 311,54		590 311,54
28	26	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	2,01	11 423,0		22 960,23		22 960,23		22 960,23
29	27	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2613	18 506,0		4 835,39		4 835,39		4 835,39

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	28	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	$м^3$ кладки	0,5226	54 652,0 25 557,0	4 753,0 969,0	28 561,43 13 355,78	2 484,36 506,52	12 721,29		28 561,43
31	29	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,298	3 753,0 3 208,0	119,0 53,0	23 636,26 20 203,85	749,06 333,66	2 683,35		23 636,26
32	30	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	4,69	3 019,0 867,0	156,0 48,0	14 159,11 4 066,23	731,64 225,12	9 361,24		14 159,11
33	31	1113-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	11,524	7 540,0 5 224,0	241,0 74,0	86 890,96 60 201,51	2 777,15 852,91	23 912,3		86 890,96
34	32	1113-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	$м^2$	11,524	3 361,0 2 224,0	241,0 74,0	38 732,03 25 629,51	2 777,15 852,91	10 325,37		38 732,03
35	35	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,034304	1 126 773,0		38 652,97		38 652,97		38 652,97
36	38	1126-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	5,71742	94 616,0 76 411,0	4 557,0 1 480,0	540 959,37 436 873,78	26 054,27 8 461,76	78 031,32		540 959,37
37	41	235-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	$м^2$	484,467285	193,0		93 502,52		93 502,52		93 502,52
38	42	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	21,44	4 173,0 1 275,0	0,0 0,0	89 469,12 27 336,0	0,0 0,0	62 133,12		89 469,12
39	43	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	21,44	1 783,0 1 676,0	0,0 0,0	38 227,52 35 933,44	0,0 0,0	2 294,08		38 227,52
40	44	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	21,44	5 565,0		119 313,6		119 313,6		119 313,6
41	45	261-107-0840 *РСНБ РК 2022*	Бобышки скошенные	шт.	42,88	292,0		12 520,96		12 520,96		12 520,96
42	50	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	21,44	11 423,0		244 909,12		244 909,12		244 909,12
43	51	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,6264	18 506,0		48 604,48		48 604,48		48 604,48
44	53	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,1876	112 493,0 70 475,0	28 251,0 8 585,0	21 103,66 13 221,11	5 299,7 1 610,68	2 582,85		21 103,66
45	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,68	2 727,0		7 308,36		7 308,36		7 308,36
46	55	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2,68	3 891,0		10 427,88		10 427,88		10 427,88
47	56	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2,68	23 039,0		61 744,52		61 744,52		61 744,52
48	62	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,1876	112 493,0 70 475,0	28 251,0 8 585,0	21 103,66 13 221,11	5 299,7 1 610,68	2 582,85		21 103,66
49	63	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,68	2 727,0		7 308,36		7 308,36		7 308,36

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	64	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2,68	3 891,0		10 427,88		10 427,88		10 427,88
51	65	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2,68	23 039,0		61 744,52		61 744,52		61 744,52
52	74	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,5628	112 493,0 70 475,0	28 251,0 8 585,0	63 310,98 39 663,33	15 899,1 4 831,37	7 748,55		63 310,98
53	75	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8,04	2 727,0		21 925,08		21 925,08		21 925,08
54	76	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8,04	3 891,0		31 283,64		31 283,64		31 283,64
55	77	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8,04	23 039,0		185 233,56		185 233,56		185 233,56
56	85	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,94135	112 493,0 70 475,0	28 251,0 8 585,0	105 895,51 66 341,39	26 594,31 8 081,54	12 959,81		105 895,51
57	86	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1,34	20 829,0		27 910,86		27 910,86		27 910,86
58	87	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	0,67	14 369,0		9 627,23		9 627,23		9 627,23
59	88	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	0,67	28 552,0		19 129,84		19 129,84		19 129,84
60	89	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	0,67	2 727,0		1 827,09		1 827,09		1 827,09
61	90	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,67	3 891,0		2 606,97		2 606,97		2 606,97
62	91	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	0,67	23 039,0		15 436,13		15 436,13		15 436,13
63	92	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,5745	6 985,0 895,0	3 418,0 718,0	10 998,05 1 409,01	5 381,44 1 130,29	4 207,6		10 998,05
64	93	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	22,445	2 568,0 93,0	303,0 47,0	57 638,76 2 087,72	6 801,17 1 055,25	48 749,87		57 638,76
65	94	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	22,445	-556,0 -17,0	0,0 0,0	-12 479,42 -381,9	0,0 0,0	-12 097,52		-12 479,42
66	95	1215-0102-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1 005	5 383,0 5 325,0	16,0 0,0	5 409 915,0 5 351 625,0	16 080,0 0,0	42 210,0		5 409 915,0
67	96	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	238,52	4 688,0 4 447,0	194,0 48,0	1 118 181,76 1 060 698,44	46 272,88 11 448,96	11 210,44		1 118 181,76
68	97	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	238,52	3 789,0		903 752,28		903 752,28		903 752,28
			ИТОГО по смете Э1913: теплосеть [06-02-01]					11 168 651,46 7 878 328,61	291 884,81 74 331,47	2 998 438,04 0,0	0,0 0,0	11 168 651,46

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по суммарной смете					**14 621 475,02**	**860 107,12**	**4 370 148,47**	**0,0**	**14 621 475,02**
								9 391 218,76	**238 128,38**	**0,0**	**0,0**	
НДЦС РК 8 04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,1%)									891 909,98
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**15 513 385**
НДЦС РК 8 01-08-2022, п 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									775 669,25
НДЦС РК 8 01-08-2022, п 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									775 669,25
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 064 723,5**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**18 344 577,76**
			Понижающий коэф-нт К=0,98									**17 977 686**
			НДС (12%)									**2 157 322**
			Итого с НДС									**20 135 009**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Amazon-2030"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ахамбеков Е.Б.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Жамбылэкспертиза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Даузов Ф.М.

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Джатканбаев К.Е.

М.П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района
Подрядчик: ТОО "Amazon-2030"
Договор подряда (контракт): №85 от 2024-08-20
Наименование строительства и его адрес: **Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу: Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1	111 832 806,62	111 832 806,62	111 832 806,62			8 805 381,62	8 805 381,62		
2	Удержания за гарантию качества - 5%	5 591 640,33	5 591 640,33				440 269,08			
3	Всего к оплате	106 241 166,29	106 241 166,29				8 365 112,54			
	в том числе НДС 12%	11 382 982,10	11 382 982,10				896 262,06			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Руководитель Джатканбаев К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Amazon-2030"
Директор Кобланбосков Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Amazon-2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Стр/ новых объектов и рек/ имеющихся объ//Рек. инженерных сетей теплоснабжения диаметром трубы до О120 мм, центральной котельной ЦРБ Жуал. района, располож.по адресу: Жам. обл, Жуал. район, с. Б.Момышулы, ул.Султан Бейбарс №1**
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №85 от 2024-08-20

Акт выполненных работ №4

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 03 Суммарная смета для стройки - 03 работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1903: канализация [06-01-01]									
1	1	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Демонтаж	люк	6,6	5 877,0 5 877,0	0,0 0,0	38 788,2 38 788,2	0,0 0,0			38 788,2
2	2	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные. Разборка	$м^3$	3,036	117 132,0 66 618,0	48 103,0 15 147,0	355 612,62 202 252,38	146 040,51 45 986,16	7 319,73		355 612,62
3	3	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	11,062656	396,0 0,0	396,0 85,0	4 380,75 0,0	4 380,75 940,17			4 380,75
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,342144	8 343,0 8 343,0	0,0 0,0	2 854,5 2 854,5	0,0 0,0			2 854,5
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,67376	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	5 530,14 5 530,14	0,0 0,0			5 530,14
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,69504	60,0 0,0	60,0 15,0	401,61 0,0	401,61 100,32			401,61
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6,69504	575,0 354,0	221,0 71,0	3 849,78 2 370,06	1 479,39 475,2			3 849,78
8	8	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3,036	112 493,0 70 475,0	28 251,0 8 585,0	341 528,88 213 962,1	85 769,97 26 064,06	41 796,81		341 528,88
9	9	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6,6	15 594,0		102 920,4		102 920,4		102 920,4
10	10	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6,6	9 570,0		63 162,0		63 162,0		63 162,0
11	11	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6,6	12 730,0		84 018,0		84 018,0		84 018,0
12	12	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6,6	2 727,0		17 998,2		17 998,2		17 998,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	шт.	6,6	6 510,0		42 966,0		42 966,0		42 966,0
14	14	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	комплект	33	785,0		25 905,0		25 905,0		25 905,0
15	15	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Накладки арматурные стыковые. Установка	шт.	0,241296	1 383 126,0 990 080,0	22 753,0 2 879,0	333 742,86 238 902,18	5 490,21 694,65	89 350,47		333 742,86
16	16	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Упоры бетонные. Устройство	т стальных элементов	0,1584	50 229,0 22 173,0	2 556,0 538,0	7 956,3 3 512,19	404,91 85,14	4 039,2		7 956,3
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^3$	24,8688	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	101 937,33 28 051,98	920,37 124,41	72 964,98		101 937,33
18	18	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^2$ поверхности	4,15008	6 985,0 895,0	3 418,0 718,0	28 988,19 3 714,48	14 185,05 2 979,9	11 088,66		28 988,19
19	19	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	68,64	2 568,0 93,0	303,0 47,0	176 267,52 6 383,52	20 797,92 3 226,08	149 086,08		176 267,52
20	20	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	68,64	-556,0 -17,0	0,0 0,0	-38 163,84 -1 166,88	0,0 0,0	-36 996,96		-38 163,84
			ИТОГО по смете Э1903: канализация [06-01-01]					1 700 644,44 745 154,85	279 870,69 80 676,09	675 618,57 0,0	0,0 0,0	1 700 644,44
			Смета Э1913: теплосеть [06-02-01]									
21	12	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,18216	240 519,0 238 235,0	0,0 0,0	43 812,78 43 396,98	0,0 0,0	415,8		43 812,78
22	13	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1815	306 785,0 285 881,0	0,0 0,0	55 681,56 51 887,55	0,0 0,0	3 794,01		55 681,56
23	14	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	363,66	372,0 344,0	2,0 0,0	135 281,52 125 099,04	727,32 0,0	9 455,16		135 281,52
24	15	1124-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсаторы П-образные диаметром труб до 50 мм. Установка	компенсатор	1,65	19 820,0 16 374,0	3 280,0 1 076,0	32 703,0 27 017,1	5 412,0 1 775,4	273,9		32 703,0
25	16	1124-0105-0106 *РСНБ РК 2022*	Компенсаторы П-образные диаметром труб до 150 мм. Установка	компенсатор	2,31	69 175,0 43 613,0	24 780,0 6 338,0	159 794,25 100 746,03	57 241,8 14 640,78	1 806,42		159 794,25
26	17	245-405-0401 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	1,65	27 328,0		45 091,2		45 091,2		45 091,2
27	18	245-405-0405 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м	шт.	2,31	125 866,0		290 750,46		290 750,46		290 750,46
28	26	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	0,99	11 423,0		11 308,77		11 308,77		11 308,77
29	27	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1287	18 506,0		2 381,61		2 381,61		2 381,61

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	28	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	**Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка**	$м^3$ кладки	0,2574	54 652,0 25 557,0	4 753,0 969,0	14 067,57 6 578,22	1 223,64 249,48	6 265,71		14 067,57
31	29	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка цементно-известковым раствором**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,102	3 753,0 3 208,0	119,0 53,0	11 641,74 9 951,15	368,94 164,34	1 321,65		11 641,74
32	30	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	$м^2$	2,31	3 019,0 867,0	156,0 48,0	6 973,89 2 002,77	360,36 110,88	4 610,76		6 973,89
33	31	1113-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	$м^2$	5,676	7 540,0 5 224,0	241,0 74,0	42 797,04 29 651,49	1 367,85 420,09	11 777,7		42 797,04
34	32	1113-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	$м^2$	5,676	3 361,0 2 224,0	241,0 74,0	19 076,97 12 623,49	1 367,85 420,09	5 085,63		19 076,97
35	35	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные**	т	0,016896	1 126 773,0		19 038,03		19 038,03		19 038,03
36	41	235-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70**	$м^2$	238,618215	193,0		46 053,48		46 053,48		46 053,48
37	42	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	10,56	4 173,0 1 275,0	0,0 0,0	44 066,88 13 464,0	0,0 0,0	30 602,88		44 066,88
38	43	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	10,56	1 783,0 1 676,0	0,0 0,0	18 828,48 17 698,56	0,0 0,0	1 129,92		18 828,48
39	44	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	10,56	5 565,0		58 766,4		58 766,4		58 766,4
40	45	261-107-0840 *РСНБ РК 2022*	**Бобышки скошенные**	шт.	21,12	292,0		6 167,04		6 167,04		6 167,04
41	50	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1**	шт.	10,56	11 423,0		120 626,88		120 626,88		120 626,88
42	51	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,2936	18 506,0		23 939,52		23 939,52		23 939,52
43	53	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	0,0924	112 493,0 70 475,0	28 251,0 8 585,0	10 394,34 6 511,89	2 610,3 793,32	1 272,15		10 394,34
44	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1,32	2 727,0		3 599,64		3 599,64		3 599,64
45	55	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1,32	3 891,0		5 136,12		5 136,12		5 136,12
46	56	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1,32	23 039,0		30 411,48		30 411,48		30 411,48
47	62	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	0,0924	112 493,0 70 475,0	28 251,0 8 585,0	10 394,34 6 511,89	2 610,3 793,32	1 272,15		10 394,34
48	63	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1,32	2 727,0		3 599,64		3 599,64		3 599,64
49	64	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1,32	3 891,0		5 136,12		5 136,12		5 136,12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	65	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	1,32	23 039,0		**30 411,48**		**30 411,48**		**30 411,48**
51	74	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	0,2772	112 493,0 70 475,0	28 251,0 8 585,0	31 183,02 19 535,67	7 830,9 2 379,63	3 816,45		31 183,02
52	75	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	3,96	2 727,0		10 798,92		10 798,92		10 798,92
53	76	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	3,96	3 891,0		15 408,36		15 408,36		15 408,36
54	77	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	3,96	23 039,0		91 234,44		91 234,44		91 234,44
55	85	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	0,46365	112 493,0 70 475,0	28 251,0 8 585,0	52 157,49 32 675,61	13 098,69 3 980,46	6 383,19		52 157,49
56	86	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	0,66	20 829,0		13 747,14		13 747,14		13 747,14
57	87	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	0,33	14 369,0		4 741,77		4 741,77		4 741,77
58	88	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	0,33	28 552,0		9 422,16		9 422,16		9 422,16
59	89	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	0,33	2 727,0		899,91		899,91		899,91
60	90	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	0,33	3 891,0		1 284,03		1 284,03		1 284,03
61	91	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	0,33	23 039,0		7 602,87		7 602,87		7 602,87
62	92	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из шебня шлакового. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	0,7755	6 985,0 895,0	3 418,0 718,0	5 416,95 693,99	2 650,56 556,71	2 072,4		5 416,95
63	93	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	11,055	2 568,0 93,0	303,0 47,0	28 389,24 1 028,28	3 349,83 519,75	24 011,13		28 389,24
64	94	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	11,055	-556,0 -17,0	0,0 0,0	-6 146,58 -188,1	0,0 0,0	-5 958,48		-6 146,58
65	95	1215-0102-0305 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	495	5 383,0 5 325,0	16,0 0,0	2 664 585,0 2 635 875,0	7 920,0 0,0	20 790,0		2 664 585,0
66	96	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	117,48	4 688,0 4 447,0	194,0 48,0	550 746,24 522 433,56	22 791,12 5 639,04	5 521,56		550 746,24
67	97	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	117,48	3 789,0		445 131,72		445 131,72		445 131,72
			ИТОГО по смете Э1913: теплосеть [06-02-01]					5 234 534,91 3 665 194,17	130 931,46 32 443,29	1 438 409,28 0,0	0,0 0,0	5 234 534,91
			Исключаемые виды работ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	20	-5 877,0 -5 877,0	0,0 0,0	-117 540,0 -117 540,0	0,0 0,0			-117 540,0
2	2	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы железобетонные. Разборка**	**м³**	9,2	-117 132,0 -66 618,0	-48 103,0 -15 147,0	-1 077 614,0 -612 886,0	-442 547,0 -139 352,0	-22 181,0		-1 077 614,0
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					-1 195 154 -730 426	-442 547 -139 352	-22 181 0	0 0	-1 195 154
			Раздел 2: Земляные работы									
3	3	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	33,5232	-396,0 0,0	-396,0 -85,0	-13 275,0 0,0	-13 275,0 -2 849,0			-13 275,0
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	1,0368	-8 343,0 -8 343,0	0,0 0,0	-8 650,0 -8 650,0	0,0 0,0			-8 650,0
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	5,072	-3 304,0 -3 304,0	0,0 0,0	-16 758,0 -16 758,0	0,0 0,0			-16 758,0
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	20,288	-60,0 0,0	-60,0 -15,0	-1 217,0 0,0	-1 217,0 -304,0			-1 217,0
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	20,288	-575,0 -354,0	-221,0 -71,0	-11 666,0 -7 182,0	-4 483,0 -1 440,0			-11 666,0
			Итого по разделу 2: Земляные работы					-51 566 -32 590	-18 975 -4 593	0 0	0 0	-51 566
			Раздел 3: Устройство колодцев									
8	8	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м³ конструкций колодца**	9,2	-112 493,0 -70 475,0	-28 251,0 -8 585,0	-1 034 936,0 -648 370,0	-259 909,0 -78 982,0	-126 657,0		-1 034 936,0
9	9	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	20	-15 594,0		-311 880,0		-311 880,0		-311 880,0
10	10	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	20	-9 570,0		-191 400,0		-191 400,0		-191 400,0
11	11	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	20	-12 730,0		-254 600,0		-254 600,0		-254 600,0
12	12	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	20	-2 727,0		-54 540,0		-54 540,0		-54 540,0
13	13	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	20	-6 510,0		-130 200,0		-130 200,0		-130 200,0
14	14	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**шт.**	100	-785,0		-78 500,0		-78 500,0		-78 500,0
15	15	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	0,7312	-1 383 126,0 -990 080,0	-22 753,0 -2 879,0	-1 011 342,0 -723 946,0	-16 637,0 -2 105,0	-270 759,0		-1 011 342,0
16	16	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Упоры бетонные. Устройство**	**м³**	0,48	-50 229,0 -22 173,0	-2 556,0 -538,0	-24 110,0 -10 643,0	-1 227,0 -258,0	-12 240,0		-24 110,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	75,36	-4 099,0 -1 128,0	-37,0 -5,0	-308 901,0 -85 006,0	-2 789,0 -377,0	-221 106,0		-308 901,0
18	18	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из шебня шлакового. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	12,576	-6 985,0 -895,0	-3 418,0 -718,0	-87 843,0 -11 256,0	-42 985,0 -9 030,0	-33 602,0		-87 843,0
19	19	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	208	-2 568,0 -93,0	-303,0 -47,0	-534 144,0 -19 344,0	-63 024,0 -9 776,0	-451 776,0		-534 144,0
20	20	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	208	556,0 17,0	0,0 0,0	115 648,0 3 536,0	0,0 0,0	112 112,0		115 648,0
			Итого по разделу 3: Устройство колодцев					-3 906 748 -1 495 029	-386 571 -100 528	-2 025 148 0	0 0	-3 906 748
			Раздел 4: Теплоснабжение									
21	21	241-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм**	м	555,5	-3 645,0		-2 024 798,0		-2 024 798,0		-2 024 798,0
22	22	1124-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Компенсаторы П-образные диаметром труб до 50 мм. Установка**	компенсатор	4	-19 820,0 -16 374,0	-3 280,0 -1 076,0	-79 280,0 -65 496,0	-13 120,0 -4 304,0	-664,0		-79 280,0
23	23	1124-0105-0106 *РСНБ РК 2022*	**Компенсаторы П-образные диаметром труб до 150 мм. Установка**	компенсатор	5	-69 175,0 -43 613,0	-24 780,0 -6 338,0	-345 875,0 -218 065,0	-123 900,0 -31 690,0	-3 910,0		-345 875,0
24	24	245-405-0401 *РСНБ РК 2022*	**Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м**	шт.	4	-27 328,0		-109 312,0		-109 312,0		-109 312,0
25	25	245-405-0405 *РСНБ РК 2022*	**Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м**	шт.	5	-125 866,0		-629 330,0		-629 330,0		-629 330,0
			Подраздел 1: Деформационный шов для канала 90х45									
26	27	214-406-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	кг	594,554	-286,0		-170 042,0		-170 042,0		-170 042,0
27	28	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,028045	-552 642,0		-15 499,0		-15 499,0		-15 499,0
28	29	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	**Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм**	кг	43,7502	-2 647,0		-115 807,0		-115 807,0		-115 807,0
29	31	214-406-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	кг	297,40821	-286,0		-85 059,0		-85 059,0		-85 059,0
30	32	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	10	-4 173,0 -1 275,0	0,0 0,0	-41 730,0 -12 750,0	0,0 0,0	-28 980,0		-41 730,0
31	33	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	32	-1 783,0 -1 676,0	0,0 0,0	-57 056,0 -53 632,0	0,0 0,0	-3 424,0		-57 056,0
32	34	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	32	-5 565,0		-178 080,0		-178 080,0		-178 080,0
33	35	261-107-0840 *РСНБ РК 2022*	**Бобышки скошенные**	шт.	64	-292,0		-18 688,0		-18 688,0		-18 688,0
			Итого по подразделу 1: Деформационный шов для канала 90х45					-681 961	0	-615 579	0	-681 961

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-66 382	0	0	0	
			Подраздел 2: Компенсаторная ниша НК-7									
34	36	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012(Л6-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	м^3	2,25	-106 990,86		-240 729,0		-481 458,0		-240 729,0
35	37	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(Л6д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	м^3	0,55	-114 649,02		-63 057,0		-126 114,0		-63 057,0
36	38	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(П8д-8) (П11д-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4**	м^3	1	-108 369,9		-108 370,0		-216 740,0		-108 370,0
37	39	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1**	шт.	20	-11 423,0		-228 460,0		-228 460,0		-228 460,0
38	40	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	2,45	-18 506,0		-45 340,0		-45 340,0		-45 340,0
			Итого по подразделу 2: Компенсаторная ниша НК-7					-685 956	0	-1 098 112	0	-685 956
								0	0	0	0	
			Подраздел 3: Теплофикационная камера УТ1									
39	41	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м^3 конструкции	20,62	-140 463,0 -37 955,0	-2 617,0 -624,0	-2 896 347,0 -782 632,0	-53 963,0 -12 867,0	-2 059 752,0		-2 896 347,0
40	42	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м^3 конструкций колодца	0,28	-112 493,0 -70 475,0	-28 251,0 -8 585,0	-31 498,0 -19 733,0	-7 910,0 -2 404,0	-3 855,0		-31 498,0
41	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	-2 727,0		-10 908,0		-10 908,0		-10 908,0
42	44	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	-3 891,0		-15 564,0		-15 564,0		-15 564,0
43	45	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12	-8 690,0 -7 326,0	-256,0 -53,0	-104 280,0 -87 912,0	-3 072,0 -636,0	-13 296,0		-104 280,0
44	46	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	8	-57 996,0		-463 968,0		-463 968,0		-463 968,0
45	47	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	4	-9 731,0		-38 924,0		-38 924,0		-38 924,0
46	48	241-116-0406 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	8	-2 534,0		-20 272,0		-20 272,0		-20 272,0
			Итого по подразделу 3: Теплофикационная камера УТ1					-3 581 761	-64 945	-2 626 539	0	-3 581 761
								-890 277	-15 907	0	0	
			Подраздел 4: Теплофикационная камера УТ2									
47	49	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м^3 конструкции	20,62	-140 463,0 -37 955,0	-2 617,0 -624,0	-2 896 347,0 -782 632,0	-53 963,0 -12 867,0	-2 059 752,0		-2 896 347,0
48	50	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**		0,28	-112 493,0	-28 251,0	-31 498,0	-7 910,0	-3 855,0		-31 498,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	м³ конструкций колодца		-70 475,0	-8 585,0	-19 733,0	-2 404,0			
50	52	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	-2 727,0		-10 908,0		-10 908,0		-10 908,0
51	53	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	-3 891,0		-15 564,0		-15 564,0		-15 564,0
52	54	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	16	-8 690,0 -7 326,0	-256,0 -53,0	-139 040,0 -117 216,0	-4 096,0 -848,0	-17 728,0		-139 040,0
53	55	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	12	-57 996,0		-695 952,0		-695 952,0		-695 952,0
54	56	241-116-0406 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	4	-9 731,0		-38 924,0		-38 924,0		-38 924,0
			Итого по подразделу 4: Теплофикационная камера УТ2	шт.	4	-2 534,0		-10 136,0		-10 136,0		-10 136,0
								-3 838 369 -919 581	-65 969 -16 119	-2 852 819 0	0 0	-3 838 369
55	57	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подраздел 5: Теплофикационная камера УТ3,УТ4,УТ5** **Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**									
56	58	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м³ конструкции	61,86	-140 463,0 -37 955,0	-2 617,0 -624,0	-8 689 041,0 -2 347 896,0	-161 888,0 -38 601,0	-6 179 257,0		-8 689 041,0
57	59	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	м³ конструкций колодца	0,84	-112 493,0 -70 475,0	-28 251,0 -8 585,0	-94 494,0 -59 199,0	-23 730,0 -7 211,0	-11 565,0		-94 494,0
58	60	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	12	-2 727,0		-32 724,0		-32 724,0		-32 724,0
59	61	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	12	-3 891,0		-46 692,0		-46 692,0		-46 692,0
60	62	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	48	-15 746,0 -12 958,0	-586,0 -117,0	-755 808,0 -621 984,0	-28 128,0 -5 616,0	-105 696,0		-755 808,0
61	63	241-116-0411 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм**	шт.	12	-119 464,0		-1 433 568,0		-1 433 568,0		-1 433 568,0
62	64	241-116-0409 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	24	-10 176,0		-244 224,0		-244 224,0		-244 224,0
63	65	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	12	-4 996,0		-59 952,0		-59 952,0		-59 952,0
64	66	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	36	-88 619,0		-3 190 284,0		-3 190 284,0		-3 190 284,0
65	67	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	12	-8 690,0 -7 326,0	-256,0 -53,0	-104 280,0 -87 912,0	-3 072,0 -636,0	-13 296,0		-104 280,0
					12	-9 731,0		-116 772,0		-116 772,0		-116 772,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 5: Теплофикационная камера УТ3,УТ4,УТ5	шт.				-14 767 839	-216 818	-11 434 030	0	-14 767 839
								-3 116 991	-52 064	0	0	
			Подразаел 6: Мокрый колодец									
66	68	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	-3 891,0		-3 891,0		-3 891,0		-3 891,0
67	69	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,35	-6 985,0 -895,0	-3 418,0 -718,0	-16 415,0 -2 103,0	-8 032,0 -1 687,0	-6 280,0		-16 415,0
68	70	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	33,5	-2 568,0 -93,0	-303,0 -47,0	-86 028,0 -3 116,0	-10 151,0 -1 575,0	-72 761,0		-86 028,0
69	71	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	33,5	556,0 17,0	0,0 0,0	18 626,0 570,0	0,0 0,0	18 056,0		18 626,0
			Итого по подразделу 6: Мокрый колодец					-87 708	-18 183	-64 876	0	-87 708
								-4 649	-3 262	0	0	
			Итого по разделу 4: Теплоснабжение					-26 832 189	-502 935	-21 459 969	0	-26 832 189
								-5 281 441	-123 346	0	0	
			Раздел 5: Внутреннее отопление									
70	72	1215-0102-0305 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	1 500	-5 383,0 -5 325,0	-16,0 0,0	-8 074 500,0 -7 987 500,0	-24 000,0 0,0	-63 000,0		-8 074 500,0
71	73	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	356	-4 688,0 -4 447,0	-194,0 -48,0	-1 668 928,0 -1 583 132,0	-69 064,0 -17 088,0	-16 732,0		-1 668 928,0
72	74	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	356	-3 789,0		-1 348 884,0		-1 348 884,0		-1 348 884,0
			Итого по разделу 5: Внутреннее отопление					-11 092 312	-93 064	-1 428 616	0	-11 092 312
								-9 570 632	-17 088	0	0	
			ИТОГО исключаемые виды работ по акту					-43 077 969	-1 444 092	-24 935 914	0	-43 077 969
								-17 110 118	-384 907	0	0	
			Добавляемые виды работы									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	1 062,32	396,0 0,0	396,0 85,0	420 679,0 0,0	420 679,0 90 297,0			420 679,0
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	10,6232	8 343,0 8 343,0	0,0 0,0	88 629,0 88 629,0	0,0 0,0			88 629,0
3	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	95,84	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	316 655,0 316 655,0	0,0 0,0			316 655,0
4	4	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	383,36	60,0 0,0	60,0 15,0	23 002,0 0,0	23 001,0 5 750,0			23 002,0
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотненнепневматическими трамбовками**	$м^3$ грунта	383,36	575,0	221,0	220 432,0	84 723,0			220 432,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³ уплотненного грунта	198	354,0	71,0	135 709,0	27 219,0			
7	7	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м²	1 015	7 313,0 586,0	2 297,0 484,0	1 447 974,0 116 028,0	454 806,0 95 832,0	877 140,0		1 447 974,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы			1 454,0 139,0	84,0 19,0	1 475 810,0 141 085,0	85 260,0 19 285,0	1 249 465,0		1 475 810,0
			Раздел 2: Теплоснабжение					3 993 181 798 106	1 068 469 238 383	2 126 605 0	0 0	3 993 181
8	8	1216-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	100	1 860,0 1 587,0	264,0 79,0	186 000,0 158 700,0	26 400,0 7 900,0	900,0		186 000,0
9	9	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм									
			Подраздел 1: Канал 120х60,L=350м	м	555,5	4 780,0		2 655 290,0		2 655 290,0		2 655 290,0
10	10	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство									
11	11	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012(Л6-8) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м³ сборных конструкций	48,83	34 358,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	1 677 701,0 822 395,0	313 684,0 85 990,0	541 622,0		1 677 701,0
12	12	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012(П7-5) (П7д-5) с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м³	19,24	106 990,86		2 058 504,0		4 117 008,0		2 058 504,0
13	13	1126-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м³	29,59	108 369,9		3 206 665,0		6 413 330,0		3 206 665,0
14	14	235-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м² поверхности покрытия изоляции	541,91	4 098,0 2 010,0	40,0 13,0	2 220 747,0 1 089 239,0	21 677,0 7 045,0	1 109 831,0		2 220 747,0
15	15	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	623,1965	193,0		120 277,0		120 277,0		120 277,0
			Итого по подразделу 1: Канал 120х60,L=350м	м² поверхности	325,4	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	1 333 815,0 367 051,0	12 040,0 1 627,0	954 724,0		1 333 815,0
			Подраздел 2: Теплофикационная камера УТ1-УТ11					10 617 709 2 278 685	347 401 94 662	13 256 792 0	0 0	10 617 709
16	16	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство (ФБС УТ1,2,3,4,6,9,10,11)	м³ конструкции	49,5	64 722,0 41 826,0	8 285,0 2 328,0	3 203 739,0 2 070 387,0	410 108,0 115 236,0	723 244,0		3 203 739,0
17	17	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство (Блок 49 УТ 5,7,8)	м³ конструкции	10,62	64 722,0 41 826,0	8 285,0 2 328,0	687 348,0 444 192,0	87 986,0 24 723,0	155 170,0		687 348,0
18	18	6104-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий, площадь до 15 м²	шт.	11	18 987,0 14 717,0	3 394,0 710,0	208 857,0 161 887,0	37 334,0 7 810,0	9 636,0		208 857,0
19	19	225-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков ППТК 2,4х2,76 Н160	м³	11	151 785,71		1 669 643,0		1 669 643,0		1 669 643,0
20	20	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	8,5	27 217,0 5 114,0	2 400,0 487,0	231 344,0 43 469,0	20 400,0 4 140,0	167 475,0		231 344,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	1126-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м² поверхности покрытия изоляции	299	4 098,0 2 010,0	40,0 13,0	1 225 302,0 600 990,0	11 960,0 3 887,0	612 352,0		1 225 302,0
22	22	235-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70**	м²	343,85	193,0		66 363,0		66 363,0		66 363,0
23	23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	299	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	1 225 601,0 337 272,0	11 063,0 1 495,0	877 266,0		1 225 601,0
24	24	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0
			Итого по подразделу 2: Теплофикационная камера УТ1-УТ11					8 541 236 3 658 197	578 851 157 291	4 304 188 0	0 0	8 541 236
			Подраздел 3: Задвижки УТ1-УТ11									
25	25	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	36	8 517,0 7 326,0	256,0 53,0	306 612,0 263 736,0	9 216,0 1 908,0	33 660,0		306 612,0
26	26	242-203-0205 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	12	43 204,0		518 448,0		518 448,0		518 448,0
27	27	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	шт.	72	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	172 152,0 152 208,0	3 528,0 0,0	16 416,0		172 152,0
28	28	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	24	1 897,0		45 528,0		45 528,0		45 528,0
29	29	241-112-0116 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм**	шт.	30	549,0		16 470,0		16 470,0		16 470,0
30	30	242-203-0206 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	18	45 520,0		819 360,0		819 360,0		819 360,0
31	31	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	36	2 415,0		86 940,0		86 940,0		86 940,0
32	32	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	30	700,0		21 000,0		21 000,0		21 000,0
33	33	242-203-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	6	30 882,0		185 292,0		185 292,0		185 292,0
34	34	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	12	1 547,0		18 564,0		18 564,0		18 564,0
35	35	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм**	шт.	11	1 091,0		12 001,0		12 001,0		12 001,0
36	36	1116-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	24	35 582,0 30 151,0	1 146,0 260,0	853 968,0 723 624,0	27 504,0 6 240,0	102 840,0		853 968,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	242-203-0210 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125**	шт.	24	161 200,0		3 868 800,0		3 868 800,0		3 868 800,0
38	38	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм**	шт.	48	5 599,0 4 690,0	110,0 0,0	268 752,0 225 120,0	5 280,0 0,0	38 352,0		268 752,0
39	39	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм**	шт.	48	6 642,0		318 816,0		318 816,0		318 816,0
40	40	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм**	шт.	31	5 210,0		161 510,0		161 510,0		161 510,0
41	41	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	15 339,0 12 958,0	586,0 117,0	61 356,0 51 832,0	2 344,0 468,0	7 180,0		61 356,0
42	42	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	4	119 464,0		477 856,0		477 856,0		477 856,0
43	43	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	8	4 725,0 3 964,0	99,0 0,0	37 800,0 31 712,0	792,0 0,0	5 296,0		37 800,0
44	44	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	8	4 864,0		38 912,0		38 912,0		38 912,0
45	45	6116-0602-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 108 мм**	шт.	1	40 480,0 19 031,0	814,0 132,0	40 480,0 19 031,0	814,0 132,0	20 635,0		40 480,0
46	46	261-302-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 100 мм, Dн корпуса 219 мм**	шт.	1	63 987,0		63 987,0		63 987,0		63 987,0
47	47	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	15 339,0 12 958,0	586,0 117,0	61 356,0 51 832,0	2 344,0 468,0	7 180,0		61 356,0
48	48	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4 864,0		19 456,0		19 456,0		19 456,0
49	49	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	22	7 592,0		167 024,0		167 024,0		167 024,0
			Итого по подразделу 3: Задвижки УТ1-УТ11					8 642 440 1 519 095	51 822 9 216	7 071 523 0	0 0	8 642 440
			Итого по разделу 2: Теплоснабжение					30 642 675 7 614 677	1 004 474 269 069	27 288 693 0	0 0	30 642 675
			Раздел 3: Наружный водопровод									
50	50	6114-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр свыше 80 до 90 мм**	м	319	4 232,0 3 905,0	207,0 59,0	1 350 008,0 1 245 695,0	66 033,0 18 821,0	38 280,0		1 350 008,0
51	51	241-101-0127 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм**	м	334,95	2 786,0		933 171,0		933 171,0		933 171,0
52	52	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м	89	1 494,0 1 494,0	0,0 0,0	132 966,0 132 966,0	0,0 0,0			132 966,0
53	53	1113-0301-0501 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	м	89	240,0 182,0	4,0 0,0	21 360,0 16 198,0	356,0 0,0	4 806,0		21 360,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	89	195,0 103,0	3,0 0,0	17 355,0 9 167,0	267,0 0,0	7 921,0		17 355,0
55	55	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	10	1 339,0		13 390,0		13 390,0		13 390,0
56	56	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	21 035,0		84 140,0		84 140,0		84 140,0
57	57	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,319	247 332,0 238 235,0	0,0 0,0	78 899,0 75 997,0	0,0 0,0	2 902,0		78 899,0
58	58	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	319	352,0 344,0	2,0 0,0	112 288,0 109 736,0	638,0 0,0	1 914,0		112 288,0
59	59	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 40 мм	м	264	2 271,0 2 192,0	59,0 17,0	599 544,0 578 688,0	15 576,0 4 488,0	5 280,0		599 544,0
60	60	241-101-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	м	277,2	1 639,0		454 331,0		454 331,0		454 331,0
61	61	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	33	1 494,0 1 494,0	0,0 0,0	49 302,0 49 302,0	0,0 0,0			49 302,0
62	62	1113-0301-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	$м^2$	33	240,0 182,0	4,0 0,0	7 920,0 6 006,0	132,0 0,0	1 782,0		7 920,0
63	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	33	195,0 103,0	3,0 0,0	6 435,0 3 399,0	99,0 0,0	2 937,0		6 435,0
64	64	241-112-0118 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	20	569,0		11 380,0		11 380,0		11 380,0
65	65	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	9	8 318,0		74 862,0		74 862,0		74 862,0
66	66	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,264	240 519,0 238 235,0	0,0 0,0	63 497,0 62 894,0	0,0 0,0	603,0		63 497,0
67	67	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	264	348,0 344,0	2,0 0,0	91 872,0 90 816,0	528,0 0,0	528,0		91 872,0
			Итого по разделу 3: Наружный водопровод					4 102 720 2 380 864	83 629 23 309	1 638 227 0	0 0	4 102 720
			Раздел 4: Блогоустройство									
68	68	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	54	9 551,0 586,0	2 211,0 464,0	515 754,0 31 644,0	119 394,0 25 056,0	364 716,0		515 754,0
69	69	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м. покрытия	540	4 838,0 4 495,0	316,0 75,0	2 612 520,0 2 427 300,0	170 640,0 40 500,0	14 580,0		2 612 520,0
70	70	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	540	6 960,0		3 758 400,0		3 758 400,0		3 758 400,0
71	71	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытии	м	105	4 638,0 3 152,0	81,0 24,0	486 990,0 330 960,0	8 505,0 2 520,0	147 525,0		486 990,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	105	2 209,0		231 945,0		231 945,0		231 945,0
			Итого по разделу 4: Благоустройство					7 605 609	298 539	4 517 166	0	7 605 609
								2 789 904	68 076	0	0	
			ИТОГО добавляемые виды работ по акту					46 344 185	2 455 111	35 570 691	0	46 344 185
								13 583 551	598 837	0	0	
			Итого по суммарной смете					6 935 179,35	410 802,15	2 114 027,85	0,0	6 394 219,67
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,1%)					4 410 349,02	113 119,38	0,0	0,0	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									390 047
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									6 784 267,07
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									339 213,35
			Итого с непредвиденными работами и затратами									339 213,35
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									7 462 693,78
			Понижающий коэф-нт К=0,98									8 022 395,81
			НДС (12%)									7 861 947,88
			Итого с НДС									943 433,75
												8 805 381,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Amazon-2030"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ахамбеков Е.Б.

М.П.

Эксперт(ы) Авторский надзор

ТОО "Жамбылэкспертиза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Даузов Ф.М.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Джатканбаев К.Е.

М.П.

Эксперт(ы) Авторский надзор

ТОО "Кумбез-Тас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Темиргалиев Д.Н.

М.П.