Найменование стройки - Капитальный ремонт канала Сурым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Декабрь 2020 г.

Заказчик: ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»
Подрядчик: ГКП на ПХВ "Туран су"
Инженер: ТОО "Premium Inspection"
Доп.согл. №7/1 от 24.04.2020 г., №7/2 от 21.05.2020 г., №7/3 от 14.12.2020 г. к договору №7 от 13.02.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	521,9536977		51,03	51,03	26637	26637	--	5637	34856
						--	15,00	--	7829		2582	
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	521,9536977		42,91	42,91	22399	22399	--	4740	29311
						--	12,61	--	6583		2171	
3	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	887,5363347		116,18	111,76	103115	99191	--	23167	136385
						4,42	31,83	3924	28253		10103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1054,967038	196,70 7,75	188,85 48,63	207511 8180	199233 51302	98	42827 20027	270365
5	С341-020103-1006 4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км *СП - 8%*	т	1846,243519	138,00 --	-- --	254782 --	-- --		-- 20383	275164
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4768,344512	16,02 --	16,02 6,11	76375 --	76375 29136	--	20978 7788	105141
7	Е11-010201-0201 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый /8 проход /проход по одному следу при толщине слоя 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4768,344512	122,58 --	122,58 45,64	584503 --	584503 217603	--	156674 59294	800472
8	Е11-010201-0204 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4768,344512	126,34 --	126,34 40,30	602411 --	602411 192146	--	138345 59261	800017
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4768,344512	77,60 8,05	66,55 13,74	370038 38395	317338 65504	14305	74807 35588	480432
10	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2814,781497	149,99 5,71	144,28 41,10	422177 16059	406119 115678	--	94850 41362	558390
11	Е11-010103-0202 1101-0103-0202	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2814,781497	393,05 5,89	387,17 73,37	1106363 16569	1089794 206529	--	160630 101359	1368353
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	140,7032334	1681,68 1681,68	-- --	236618 236618	-- --	--	170365 32559	439541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	757,8927441	51,03	51,03	38678	38678	--	8185	50612
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,00	--	11368		3749	
14	Е11-010103-0202 1101-0103-0202	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м	м3 грунта	757,8927441	393,05	387,17	297893	293432	--	43250	368435
		НР - 72%; СП - 8%			5,89	73,37	4461	55609		27292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4349500	3756111	14403	944455	5717474
							324205	987541	--	423518	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4349500				
	Материалы		Тенге				14403				
	Всего заработная плата		Тенге					1311746			
	Транспортные расходы		Тенге				254782				
		Накладные расходы	Тенге				944457				
		Сметная прибыль	Тенге				423517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5717474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1311746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5717474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1311746			
		РАЗДЕЛ 3. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном с ПК-15+85 по ПК-24+63 (Лист 34)									
25	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	5207	121,52	--	632744	--	--	455576	1175386
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	632744	--		87066	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	520,7	135,12	63,84	70357	33241	--	37804	116814
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	37115	15391		8653	
27	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное	га	0,52	970,73	832,16	505	433	--	146	703
		НР - 88%; СП - 8%			138,57	180,16	72	94		52	
28	прайс-лист ТОО "АзияАгроХим"	Гербициды сплошного действия (Стирап 45%)	л	1,1	2149,29	--	2364	--	2364	--	2553
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
29	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона Б20 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	653,8	21049,76	432,03	13762332	282459	12403391	818598	15747405
		НР - 68%; СП - 8%			1646,5	194,77	1076482	127339		1166474	
	2110-0501-1101	Мастика асфальтовая горячая АМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМП-1	т	0,609	10351	--	6304	--	6304	--	6808
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
31	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	19,8	25776,08	9265,61	510366	183459	14780	334612	912577
		НР - 91%; СП - 8%			15764	2806,98	312127	55578		67598	
32	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012	т	19,8	214720	--	4251456	--	4251456	--	4591572
		СП - 8%			--	--	--	--		340116	
33	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в начале)	м3 конструкции	4,74	25032,07	967,26	118652	4585	93324	20513	150298
		НР - 91%; СП - 8%			4376,13	379,51	20743	1799		11133	
34	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	521	5431,74	275,78	2829938	143681	2204561	490415	3585981
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	481696	57221		265628	
35	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство геомембраны	м2 полиэтиленов ого экрана	5382,14	76,54	10,27	411947	55254	197496	134746	590428
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	159197	38958		43735	
36	2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	6297,1038	501	--	3154849	--	3154849	--	3407237
		СП - 8%			--	--	--	--		252388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				25751815	703112	22328525	2292410	30287762
							2720177	296380	--	2243536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25751815				
	Материалы		Тенге				14913554				
	Всего заработная плата		Тенге					3016556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7414973				
		Накладные расходы	Тенге				2292409				
		Сметная прибыль	Тенге				2243538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30287762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3072
		Сметная заработная плата	Тенге					3016556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30287762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3072
		Сметная заработная плата	Тенге					3016556			
		РАЗДЕЛ 3. Трубчатый переезд на ПК-15+85 (ЛИСТ-59)									
70	1137-0401-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж разрушенных ж/бетонных сооружений на оросительных и осушительных системах.	м3 конструкции	1,5	5744,26	2790,18	8616	4185	--	5327	15059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2954,08	948,44	4431	1423		1115	
71	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,75	431	--	1616	--		--	1746
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
72	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	тенге за 1 тонну	3,75	138	--	518	--		--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
73	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м.Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	2,76	15255,02	8722,1	42104	24073	--	19985	67056
		НР - 84%; СП - 8%			6532,92	2087,44	18031	5761		4967	
74	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,84	431	--	2948	--		--	3184
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
75	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	6,84	355	--	2428	--		--	2622
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
76	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.25 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к нормам эксплуатации машин- 1,05	м3 грунта	101	200,91	192,32	20292	19425	--	5739	28114
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	70,33	868	7103		2082	
77	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	1681,68	--	8408	--	--	6054	15619
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	8408	--		1157	
78	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна траншей)	м2	124	115,87	--	14367	--	--	10345	26689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	14367	--		1977	
79	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	135,12	63,84	1351	638	--	726	2243
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	713	296		166	
80	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10	77,6	66,55	776	666	29	157	1008
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	81	137		75	
81	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Обратная качественная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81	16,02	16,02	1297	1297	--	356	1786
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	495		132	
82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	81	135,12	63,84	10945	5171	--	5881	18172
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	5774	2394		1346	
83	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	81	77,6	66,55	6286	5391	243	1271	8161
84	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	36,59	36,59	915	915	--	219	1224
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,16	--	304		91	
85	1130-0401-0102 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3 железобетонн ых блоков	3,84	5468,54	3122	20999	11988	3263	7258	30518
		НР - 84%; СП - 8%			1497	753,2	5748	2892		2261	
86	2104-0803-0304 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 6 СТ РК 937-92 (Калькуляция №2, поз. 8)	шт.	4	74047,72	--	296191	--	296191	--	319886
		СП - 8%			--	--	--	--		23695	
87	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	3,36	24730,12	10902,62	83093	36633	19022	30413	122586
		НР - 84%; СП - 8%			8166,15	2609,3	27438	8767		9080	
88	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 (Калькуляция №2, поз. 9)	шт.	8	32406,11	--	259249	--	259249	--	279989
		СП - 8%			--	--	--	--		20740	
89	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах /диафрагма/. Устройство	м3 конструкции	16,3	25511,15	967,26	415832	15766	328735	70540	525282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4376,13	379,51	71331	6186		38910	
90	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	0,822	25776,08 15764	9265,61 2806,98	21188 12958	7616 2307	614	13891 2806	37886
91	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(12,14) мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,787	214720 --	-- --	168985 --	-- --	168985	-- 13519	182503
92	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 (8) до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,035	230995 --	-- --	8085 --	-- --	8085	-- 647	8732
93	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании - (устройство облицовки из бетона В15F150W6). Толщина крепления до 0,1 м *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	3,11	22409,28 2719,5	532,65 259,4	69693 8458	1657 807	59578	6300 6079	82072
94	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,097	25776,08 15764	9265,61 2806,98	2500 1529	899 272	72	1639 331	4471
95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,097	214720 --	-- --	20828 --	-- --	20828	-- 1666	22494
96	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	1	25032,07 4376,13	967,26 379,51	25032 4376	967 380	19689	4328 2349	31708
		Прочие работы									
97	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчанная под диафрагму,монолитный упор, стенки,облицовку. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	5	5431,74 924,56	275,78 109,83	27159 4623	1379 549	21157	4706 2549	34414
98	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (стеклотканью в 2 слоя). Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	8	2618,47 991,9	188,69 56,78	20948 7935	1510 454	11503	7047 2240	30234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2113-0803-1601 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная А-1 /ГОСТ 8481-75/ для гидроизоляций проезжей части *СП - 8%*	100м2	0,1872	59093 --	-- --	11062 --	-- --	11062	-- 885	11947
100	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *НР - 84%; СП - 8%*	м2	20	3686,87 637,07	126,67 38,2	73737 12741	2533 764	58463	11345 6807	91889
101	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из мешковины (2 слоя). Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	11	4255,06 991,9	188,69 56,78	46806 10911	2076 625	33819	9690 4520	61015
		Проезжая часть									
102	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /КОРЫТО/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8	28,7 --	28,7 10,95	230 --	230 88	--	63 23	316
103	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(10) см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	54	630,46 37,86	119,19 33,44	34045 2044	6436 1806	25565	4158 3056	41259
104	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка столбиков сигнальных железобетонных *НР - 108%; СП - 8%*	шт	4	1611,41 592	768,37 305,52	6446 2368	3073 1222	1005	3877 826	11149
105	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Калькуляций №2, поз. 5) *СП - 8%*	м3	0,092	35391,45 --	-- --	3256 --	-- --	3256	-- 260	3516
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1738230 225785	154524 46145	1350413 --	231315 157562	2127108
			Тенге								38132344
	ИТОГО:		Тенге					271930			
	Всего заработная плата		Тенге				208960				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				558696				
	Местные материалы		Тенге				7510				
	Транспортные расходы		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				231315				
		Сметная прибыль	Тенге				157564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2127109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38132344**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5196632				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2741753			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					980159			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Перевозка грузов	Тенге				231315				
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Всего прямые затраты					38 132 343,63				
		Временные здания и сооружения 3,44%					1 311 752,62				
		Итого					39 444 096,25				
		Дополнительные затраты при пройзводстве в зимнее время 1,61 %					635 049,95				
		Итого:					40 079 146,20				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					801 582,92				
		Итого:					40 880 729,12				
		Итого в текщих ценах К=1,0498961					42 920 518,07				
		Стоимость строительства					42 920 518,07				
		НДС 12%					5 150 462,17				
		Стоимость строительства					48 070 980,24				

Инженер:
Инженер-эксперт:
ТОО "Premium Inspection"

Шалкаров А

Подрядчик:
Руководитель:
ГКП на ПХВ "Туран су"

Лесов Д.А.

Заместитель руководителя:
ГКП на ПХВ "Туран су"

Дуйсен У.

Инженер ПТО
ГКП на ПХВ "Туран су"

Беков Е.