Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции г.Текели",БИН**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт крыши 15 домов г.Текели области Жетісу**

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		220	14.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыш 15 домов г.Текели	**96 934 950,0**	**86 549 063,0**							**10 385 887**	**96 934 950**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**96 934 950,0**	**86 549 063,0**							**10 385 887**	**96 934 950**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" БИН 130940001531

Руководитель_____ **Кызылбаев Г.Т.**

Технический надзор:
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

_____ **Вишняков Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции г. Текели, область Жетісу, г.Текели" ,БИН 130940001531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт крыш 15 домов в г.Текели области Жетісу"-многоквартирный жилой дом №28 по ул. Коринская**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт крыши дома №28 по ул. Коринская**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220** от **14.09.2023 г.**

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2023 год по л.с. 02-15-01 Общестроительные работы - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Блок№1										
1	1	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	м3	6,7996	317821,64 104210,89	2460,49 689,65	2161060 708592	16730 4689	1435737	513563 213970	2888593	
2	2	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.	м2	50	12774,47 6963,93	90,14 28,34	638724 348197	4507 1417	286020	251722 71236	961682	
3	3	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Доски ходовые. Укладка.	м ходов	15	432,07 164,11	16,21 4,86	6481 2462	243 73	3776	1825 665	8971	
4	4	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	м3	8,5496	15432,04 3872,13	196,11 60,26	131938 33105	1676 515	97156	24207 12492	168637	
5	5	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м2 $м^2$ кровли	250	7848,69 2946,31	65,65 18,75	1962173 736578	16413 4688	1209183	533710 199670	2695553	
6	6	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	250	2149,31 615,34	10,88 3,63	537328 153835	2721 908	380773	111415 51900	700643	
7	9	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т	0,05994	296839,06 267712,6	18136,18 3242,65	17793 16047	1087 194	659	11694 2359	31846	
8	10	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм.	т	0,0555	365637		20293		20293	1623	21916	
9	11	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00444	1528659		6787		6787	543	7330	
10	12	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное, Поз.34) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	$м^2$ покрытия	42	7883,3 4688,86	41,59 8,5	331099 196932	1747 357	132420	142048 37852	510999	
11	15	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство слуховых окон.	шт	2	41017,36 29608,88	2781,88 840,95	82035 59218	5564 1682	17253	43848 10071	135954	
12	16	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными(Окно-1).	$м^2$	0,94	38211,83 34326,22	413,66 129,07	35919 32267	389 121	3264	23319 4739	63977	
13	17	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	1,0478	165331		173234		173234	13859	187093	
14	18	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1.	$м^3$	0,0199	139715		2780		2780	222	3002	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	20	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	6,4	7848,69 2946,31	65,65 18,75	50232 18856	420 120	30955	13663 5112	69007	
16	21	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	6,4	2149,31 615,34	10,88 3,63	13756 3938	69 23	9748	2852 1329	17937	
17	24	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	5	2305,63 1430,23	27,21 6,97	11528 7151	136 35	4241	5174 1336	18038	
18	25	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	28	4809,01 1206,69	3206,09 565,44	134652 33787	89770 15832	11094	35726 13630	184008	
19	26	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	5	1501		7505		7505	600	8105	
20	27	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	3184		44576		44576	3566	48142	
21	28	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	1510		21140		21140	1691	22831	
22	29	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2 толщиной 12 мм.	$м^2$	0,408	1943		793		793	63	856	
23	30	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная.	шт	4	389		1556		1556	124	1680	
24	31	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава.	шт	2	1090		2180		2180	174	2354	
25	35	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	3,2	90415,49 43322,2	13203,06 2287,79	289330 138631	42250 7321	108449	105085 31553	425968	
26	36	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	0,181	85191,63 79881,34	3531,29 899,37	15420 14459	639 163	322	10527 2076	28023	
27	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,136	340392		46293		46293	3703	49996	
28	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,045	363218		16345		16345	1308	17653	
29	39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) (ОС-1) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,098	340392		33358		33358	2669	36027	
30	40	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.	т	0,0176	1505422,87 1490310,58	7510,79 2289,05	26495 26229	132 40	134	18914 3633	49042	
31	41	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.	т	0,0176	311740		5487		5487	439	5926	
32	42	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(300 мм). Сверление.	отверстие	220	231,26 230,16	1,1 0	50877 50635	242 0		36458 6987	94322	
33	43	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен.	отверстие	220	556,01 553,37	2,64 0	122322 121741	581 0		87655 16799	226776	
34	44	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение	м	55	3631,28 301,4	68,9 15,03	199720 16577	3790 827	179354	12531 16980	229231	
35	45	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.	т	0,1573	1074856		169075		169075	13526	182601	
			Блок№2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	48	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением.		18,3996	317821,64	2460,49	5847791	45272	3885080	1389692	7816482	
		РСНБ РК 2022		м3		104210,89	689,65	1917439	12689		578999		
37	49	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов.		39	12774,47	90,14	498204	3515	223096	196343	750111	
		РСНБ РК 2022											
		$м^2$ стен(Поз.13), фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов				6963,93	28,34	271593	1105		55564		
38	50	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка.		140	432,07	16,21	60490	2269	35245	17032	83724	
		РСНБ РК 2022		м ходов		164,11	4,86	22975	680		6202		
39	51	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.		21,4696	15432,04	196,11	331320	4211	243976	60787	423476	
		РСНБ РК 2022		$м^3$ древесины в конструкции		3872,13	60,26	83133	1294		31369		
40	52	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.		835	7848,69	65,65	6553656	54818	4038670	1782591	9003145	
		РСНБ РК 2022		$м^2$ кровли		2946,31	18,75	2460169	15656		666898		
41	53	1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.		835	2149,31	10,88	1794674	9085	1271780	372126	2340146	
		РСНБ РК 2022		$м^2$		615,34	3,63	513809	3031		173346		
42	56	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.		0,1726	296839,06	18136,18	51234	3131	1897	33672	91699	
		РСНБ РК 2022		т		267712,6	3242,65	46207	560		6793		
43	57	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм.		0,1665	365637		60879		60879		65749	
		РСНБ РК 2022		т							4870		
44	58	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.		0,0061	1528659		9325		9325		10071	
		РСНБ РК 2022		т							746		
45	62	1110-0106-0101	Устройство слуховых окон.		4	41017,36	2781,88	164069	11128	34506	87696	271906	
		РСНБ РК 2022		шт		29608,88	840,95	118436	3364		20141		
46	63	1110-0106-0701	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными(Окно-1).		1,88	38211,83	413,66	71838	778	6527	46639	127955	
		РСНБ РК 2022		$м^2$		34326,22	129,07	64533	243		9478		
47	64	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.		2,0956	165331		346468		346468		374185	
		РСНБ РК 2022		$м^3$							27717		
48	65	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1.		0,0398	139715		5561		5561		6006	
		РСНБ РК 2022		$м^3$							445		
49	67	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.		12,8	7848,69	65,65	100463	840	61910	27326	138012	
		РСНБ РК 2022		$м^2$ кровли		2946,31	18,75	37713	240		10223		
50	68	1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.		12,8	2149,31	10,88	27511	139	19496	5704	35872	
		РСНБ РК 2022		$м^2$		615,34	3,63	7876	46		2657		
51	71	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.		10	2305,63	27,21	23056	272	8482	10348	36076	
		РСНБ РК 2022		м планки		1430,23	6,97	14302	70		2672		
52	72	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.		56	4809,01	3206,09	269305	179541	22189	71452	368018	
		РСНБ РК 2022		м планки		1206,69	565,44	67575	31665		27261		
53	73	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.		10	1501		15010		15010		16211	
		РСНБ РК 2022		м							1201		
54	74	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.		28	3184		89152		89152		96284	
		РСНБ РК 2022		м							7132		
55	75	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.		28	1510		42280		42280		45662	
		РСНБ РК 2022		м							3382		
56	76	215-304-0109	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2 толщиной 12 мм.		0,816	1943		1585		1585		1712	
		РСНБ РК 2022		$м^2$							127		
57	77	261-107-0997	Петля накладная.		8	389		3112		3112		3361	
		РСНБ РК 2022											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							249		
58	78	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава.	шт	4	1090		4360		4360		4709	
											349		
59	82	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	6,9	90415,49	13203,06	623867	91101	233843	226590	918494	
						43322,2	2287,79	298923	15786		68037		
60	83	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	0,59	85191,63	3531,29	50263	2084	1050	34316	91345	
						79881,34	899,37	47130	531		6766		
61	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,298	340392		101437		101437		109552	
											8115		
62	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,292	363218		106060		106060		114545	
											8485		
63	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) (ОС-1) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,215	340392		73184		73184		79039	
											5855		
64	87	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.	т	0,0242	1505422,87	7510,79	36431	181	184	26007	67433	
						1490310,58	2289,05	36066	55		4995		
65	88	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.	т	0,0242	311740		7544		7544		8148	
											604		
66	89	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(300 мм). Сверление.	отверстие	484	231,26	1,1	111930	532		80208	207510	
						230,16	0	111397	0		15372		
67	90	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен.	отверстие	484	556,01	2,64	269109	1278		192840	498907	
						553,37	0	267831	0		36958		
68	91	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение	м	121	3631,28	68,9	439385	8337	394579	27567	504308	
						301,4	15,03	36469	1819		37356		
69	92	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.	т	0,347	1074856		372975		372975		402813	
											29838		
70	96	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг(МН1). Установка.	т	0,12296	1397736,74	4386,76	171866	539	133195	27573	215394	
						310114,98	1335,65	38132	164		15955		
71	97	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	$м^2$ покрытия	12	7883,3	41,59	94600	499	37834	40585	146000	
						4688,86	8,5	56266	102		10815		
72	99	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	0,44	90415,49	13203,06	39783	5810	14912	14449	58571	
						43322,2	2287,79	19062	1007		4339		
73	100	1120-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами.	зонт	4	25581,58	152,84	102326	611	84383	12571	124089	
						4332,97	31,83	17332	127		9192		
74	101	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т	0,0574	296839,06	18136,18	17039	1041	631	11198	30496	
						267712,6	3242,65	15367	186		2259		
75	102	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,0304	485095		14747		14747		15927	
											1180		
76	103	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм.	$м^2$	9	2643		23787		23787		25690	
											1903		
			Блок№3										
77	106	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	м3	5,0076	317821,64	2460,49	1591524	12321	1057356	378216	2127319	
						104210,89	689,65	521846	3453		157579		
78	107	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.	м2	15	12774,47	90,14	191617	1352	85806	75516	288504	
						6963,93	28,34	104459	425		21371		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	108	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Доски ходовые. Укладка.	м ходов	15	432,07 164,11	16,21 4,86	6481 2462	243 73	3776	1825 665	8971	
80	109	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	м3	5,8776	15432,04 3872,13	196,11 60,26	90703 22759	1152 354	66792	16641 8588	115932	
81	110	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	235	7848,69 2946,31	65,65 18,75	1844442 692383	15428 4406	1136632	501687 187690	2533819	
82	111	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	235	2149,31 615,34	10,88 3,63	505088 144605	2557 853	357926	104730 48786	658604	
83	114	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	ых элементов	0,05772	296839,06 267712,6	18136,18 3242,65	17134 15452	1047 187	634	11260 2272	30666	
84	115	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм.	т	0,0555	365637		20293		20293	1623	21916	
85	116	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00222	1528659		3394		3394	271	3665	
86	117	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное, Поз.34) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	м2	16	7883,3 4688,86	41,59 8,5	126133 75022	665 136	50446	54114 14420	194667	
87	120	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство слуховых окон.	шт	2	41017,36 29608,88	2781,88 840,95	82035 59218	5564 1682	17253	43848 10071	135954	
88	121	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными(Окно-1).	$м^2$	0,94	38211,83 34326,22	413,66 129,07	35919 32267	389 121	3264	23319 4739	63977	
89	122	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	1,0478	165331		173234		173234	13859	187093	
90	123	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1.	$м^3$	0,0199	139715		2780		2780	222	3002	
91	125	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	6,4	7848,69 2946,31	65,65 18,75	50232 18856	420 120	30955	13663 5112	69007	
92	126	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	6,4	2149,31 615,34	10,88 3,63	13756 3938	69 23	9748	2852 1329	17937	
93	127	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Огнезащита обрешетки под кровлю.	$м^2$	2,552	546,81 146,8	9,1 2,8	1395 375	23 7	998	275 134	1804	
94	129	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	5	2305,63 1430,23	27,21 6,97	11528 7151	136 35	4241	5174 1336	18038	
95	130	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	28	4809,01 1206,69	3206,09 565,44	134652 33787	89770 15832	11094	35726 13630	184008	
96	131	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	5	1501		7505		7505	600	8105	
97	132	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	3184		44576		44576	3566	48142	
98	133	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	1510		21140		21140	1691	22831	
99	134	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2 толщиной 12 мм.	$м^2$	0,408	1943		793		793	63	856	
100	135	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная.		4	389		1556		1556		1680	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							124		
101	136	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава.	шт	2	1090		2180		2180	174	2354	
102	140	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	1,75	90415,49 43322,2	13203,06 2287,79	158227 75814	23106 4004	59308	57469 17256	232952	
103	141	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	0,123	85191,63 79881,34	3531,29 899,37	10479 9825	435 111	219	7154 1411	19044	
104	142	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,074	340392		25189		25189	2015	27204	
105	143	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,049	363218		17798		17798	1424	19222	
106	144	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) (ОС-1) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,054	340392		18381		18381	1470	19851	
107	145	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.	т	0,00888	1505422,87 1490310,58	7510,79 2289,05	13368 13234	66 20	68	9543 1833	24744	
108	146	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.	т	0,00888	311740		2768		2768	221	2989	
109	147	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(300 мм). Сверление.	отверстие	120	231,26 230,16	1,1 0	27751 27619	132 0		19886 3811	51448	
110	148	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен.	отверстие	120	556,01 553,37	2,64 0	66721 66404	317 0		47812 9163	123696	
111	149	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение	м	30	3631,28 301,4	68,9 15,03	108938 9042	2067 451	97829	6835 9262	125035	
112	150	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.	т	0,086	1074856		92438		92438	7395	99833	
			Блок№4										
113	153	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	м3	9,2146	317821,64 104210,89	2460,49 689,65	2928599 960262	22673 6355	1945665	695964 289965	3914528	
114	154	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.	м2	30	12774,47 6963,93	90,14 28,34	383234 208918	2704 850	171612	151033 42741	577008	
115	155	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Доски ходовые. Укладка.	м ходов	15	432,07 164,11	16,21 4,86	6481 2462	243 73	3776	1825 665	8971	
116	156	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	м3	9,4846	15432,04 3872,13	196,11 60,26	146367 36726	1860 572	107781	26854 13858	187079	
117	157	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	470	7848,69 2946,31	65,65 18,75	3688884 1384766	30856 8813	2273263	1003375 375380	5067639	
118	158	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	470	2149,31 615,34	10,88 3,63	1010176 289210	5114 1706	715852	209460 97572	1317208	
119	161	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т	0,08244	296839,06 267712,6	18136,18 3242,65	24471 22070	1495 267	906	16083 3244	43798	
120	162	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм.	т	0,078	365637		28520		28520	2282	30802	
121	163	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00444	1528659		6787		6787	543	7330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	164	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное, Поз.34) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	$м^2$ покрытия	30	7883,3 4688,86	41,59 8,5	236499 140666	1248 255	94586	101463 27037	364999	
123	167	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство слуховых окон.	шт	2	41017,36 29608,88	2781,88 840,95	82035 59218	5564 1682	17253	43848 10071	135954	
124	168	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными(Окно-1).	$м^2$	0,94	38211,83 34326,22	413,66 129,07	35919 32267	389 121	3264	23319 4739	63977	
125	169	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	1,0478	165331		173234		173234	13859	187093	
126	170	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1.	$м^3$	0,0199	139715		2780		2780	222	3002	
127	172	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	6,4	7848,69 2946,31	65,65 18,75	50232 18856	420 120	30955	13663 5112	69007	
128	173	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	6,4	2149,31 615,34	10,88 3,63	13756 3938	69 23	9748	2852 1329	17937	
129	176	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	5	2305,63 1430,23	27,21 6,97	11528 7151	136 35	4241	5174 1336	18038	
130	177	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	28	4809,01 1206,69	3206,09 565,44	134652 33787	89770 15832	11094	35726 13630	184008	
131	178	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	5	1501		7505		7505	600	8105	
132	179	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	3184		44576		44576	3566	48142	
133	180	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	1510		21140		21140	1691	22831	
134	181	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2 толщиной 12 мм.	$м^2$	0,408	1943		793		793	63	856	
135	182	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная.	шт	4	389		1556		1556	124	1680	
136	183	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава.	шт	2	1090		2180		2180	174	2354	
137	187	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	3,5	90415,49 43322,2	13203,06 2287,79	316454 151628	46210 8007	118616	114937 34511	465902	
138	188	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	0,197	85191,63 79881,34	3531,29 899,37	16783 15737	695 177	350	11458 2259	30500	
139	189	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,148	340392		50378		50378	4030	54408	
140	190	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,049	363218		17798		17798	1424	19222	
141	191	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) (ОС-1) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,107	340392		36422		36422	2914	39336	
142	192	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.	т	0,00888	1505422,87 1490310,58	7510,79 2289,05	13368 13234	66 20	68	9543 1833	24744	
143	193	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.		0,00888	311740		2768		2768		2989	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							221		
144	194	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(300 мм). Сверление.	отверстие	240	231,26	1,1	55502	264		39773	102897	
						230,16	0	55238	0		7622		
145	195	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен.	отверстие	240	556,01	2,64	133442	634		95623	247391	
						553,37	0	132809	0		18326		
146	196	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение	м.	60	3631,28	68,9	217877	4134	195659	13670	250071	
						301,4	15,03	18084	902		18524		
147	197	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.	т	0,172	1074856		184875		184875		199665	
											14790		
			Блок№5										
148	200	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	м3	5,0076	317821,64	2460,49	1591524	12321	1057356	378216	2127319	
						104210,89	689,65	521846	3453		157579		
149	201	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.	м2	15	12774,47	90,14	191617	1352	85806	75516	288504	
						6963,93	28,34	104459	425		21371		
150	202	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Доски ходовые. Укладка.	м ходов	15	432,07	16,21	6481	243	3776	1825	8971	
						164,11	4,86	2462	73		665		
151	203	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	м3	5,8776	15432,04	196,11	90703	1152	66792	16641	115932	
						3872,13	60,26	22759	354		8588		
152	204	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	235	7848,69	65,65	1844442	15428	1136632	501687	2533819	
						2946,31	18,75	692383	4406		187690		
153	205	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	235	2149,31	10,88	505088	2557	357926	104730	658604	
						615,34	3,63	144605	853		48786		
154	208	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т.	0,05772	296839,06	18136,18	17134	1047	634	11260	30666	
						267712,6	3242,65	15452	187		2272		
155	209	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм.	т	0,0555	365637		20293		20293		21916	
											1623		
156	210	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00222	1528659		3394		3394		3665	
											271		
157	211	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное, Поз.34) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	$м^2$ покрытия	16	7883,3	41,59	126133	665	50446	54114	194667	
						4688,86	8,5	75022	136		14420		
158	214	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство слуховых окон.	шт	2	41017,36	2781,88	82035	5564	17253	43848	135954	
						29608,88	840,95	59218	1682		10071		
159	215	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными(Окно-1).	$м^2$	0,94	38211,83	413,66	35919	389	3264	23319	63977	
						34326,22	129,07	32267	121		4739		
160	216	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	1,0478	165331		173234		173234		187093	
											13859		
161	217	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1.	$м^3$	0,0199	139715		2780		2780		3002	
											222		
162	219	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	6,4	7848,69	65,65	50232	420	30955	13663	69007	
						2946,31	18,75	18856	120		5112		
163	220	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	6,4	2149,31	10,88	13756	69	9748	2852	17937	
						615,34	3,63	3938	23		1329		
164	223	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	5	2305,63	27,21	11528	136	4241	5174	18038	
						1430,23	6,97	7151	35		1336		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	224	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	28	4809,01	3206,09	134652	89770	11094	35726	184008	
						1206,69	565,44	33787	15832		13630		
166	225	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	5	1501		7505		7505		8105	
											600		
167	226	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	3184		44576		44576		48142	
											3566		
168	227	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	1510		21140		21140		22831	
											1691		
169	228	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2 толщиной 12 мм.	$м^2$	0,408	1943		793		793		856	
											63		
170	229	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная.	шт	4	389		1556		1556		1680	
											124		
171	230	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава.	шт	2	1090		2180		2180		2354	
											174		
172	234	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	1,75	90415,49	13203,06	158227	23106	59308	57469	232952	
						43322,2	2287,79	75814	4004		17256		
173	235	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	0,123	85191,63	3531,29	10479	435	219	7154	19044	
						79881,34	899,37	9825	111		1411		
174	236	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,074	340392		25189		25189		27204	
											2015		
175	237	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,049	363218		17798		17798		19222	
											1424		
176	238	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) (ОС-1) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,053	340392		18041		18041		19484	
											1443		
177	239	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.	т	0,00888	1505422,87	7510,79	13368	66	68	9543	24744	
						1490310,58	2289,05	13234	20		1833		
178	240	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.	т	0,00888	311740		2768		2768		2989	
											221		
179	241	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(300 мм). Сверление.	отверстие	120	231,26	1,1	27751	132		19886	51448	
						230,16	0	27619	0		3811		
180	242	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен.	отверстие	120	556,01	2,64	66721	317		47812	123696	
						553,37	0	66404	0		9163		
181	243	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение	м	30	3631,28	68,9	108938	2067	97829	6835	125035	
						301,4	15,03	9042	451		9262		
182	244	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.	т	0,086	1074856		92438		92438		99833	
											7395		
			Блок №6										
183	247	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	$м^3$	5,0076	317821,64	2460,49	1591524	12321	1057356	378216	2127319	
						104210,89	689,65	521846	3453		157579		
184	248	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.	$м^2$ стен	15	12774,47	90,14	191617	1352	85806	75516	288504	
						6963,93	28,34	104459	425		21371		
185	249	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Доски ходовые. Укладка.	м ходов	15	432,07	16,21	6481	243	3776	1825	8971	
						164,11	4,86	2462	73		665		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	251	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	235	7848,69	65,65	1844442	15428	1136632	501687	2533819	
						2946,31	18,75	692383	4406		187690		
187	252	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	235	2149,31	10,88	505088	2557	357926	104730	658604	
						615,34	3,63	144605	853		48786		
188	255	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т	0,05772	296839,06	18136,18	17134	1047	634	11260	30666	
						267712,6	3242,65	15452	187		2272		
189	256	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм.	т	0,0555	365637		20293		20293		21916	
											1623		
190	257	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00222	1528659		3394		3394		3665	
											271		
191	261	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство слуховых окон.	шт	2	41017,36	2781,88	82035	5564	17253	43848	135954	
						29608,88	840,95	59218	1682		10071		
192	262	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными(Окно-1).	$м^2$	0,94	38211,83	413,66	35919	389	3264	23319	63977	
						34326,22	129,07	32267	121		4739		
193	263	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	1,0478	165331		173234		173234		187093	
											13859		
194	264	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1.	$м^3$	0,0199	139715		2780		2780		3002	
											222		
195	266	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	6,4	7848,69	65,65	50232	420	30955	13663	69007	
						2946,31	18,75	18856	120		5112		
196	267	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	6,4	2149,31	10,88	13756	69	9748	2852	17937	
						615,34	3,63	3938	23		1329		
197	270	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	5	2305,63	27,21	11528	136	4241	5174	18038	
						1430,23	6,97	7151	35		1336		
198	271	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м планки	28	4809,01	3206,09	134652	89770	11094	35726	184008	
						1206,69	565,44	33787	15832		13630		
199	272	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	5	1501		7505		7505		8105	
											600		
200	273	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	3184		44576		44576		48142	
											3566		
201	274	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	1510		21140		21140		22831	
											1691		
202	275	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2 толщиной 12 мм.	$м^2$	0,408	1943		793		793		856	
											63		
203	276	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная.	шт	4	389		1556		1556		1680	
											124		
204	277	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава.	шт	2	1090		2180		2180		2354	
											174		
205	281	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	1,75	90415,49	13203,06	158227	23106	59308	57469	232952	
						43322,2	2287,79	75814	4004		17256		
206	282	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	0,123	85191,63	3531,29	10479	435	219	7154	19044	
						79881,34	899,37	9825	111		1411		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебел	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	283	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.		0,074	340392		25189		25189		27204	
				т							2015		
208	284	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.		0,049	363218		17798		17798		19222	
				т							1424		
209	285	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) (ОС-I) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.		0,053	340392		18041		18041		19484	
				т							1443		
210	286	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.		0,00888	1505422.87	7510,79	13368	66	68	9543	24744	
				т		1490310.58	2289,05	13234	20		1833		
211	287	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.		0,00888	311740		2768		2768		2989	
				т							221		
212	290	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.		0,086	1074856		92438		92438		99833	
				т							7395		
			ИТОГО по акту					52628259	1298060	32846239	13503688	71422510	
								18483957	271159	0	5290563		
			Временные здания и сооружения			0,72%							
			Итого с временными					5142421,0				**76564931,0**	
			Зимние удорожания			0,42%		3215727					
			Итого с зимними удорожаниями									**79780658,0**	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1595613,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**81376271,0**	
			НДС			12%		9765153					
			Итого с НДС									**91141424**	
			Скидка 5 %									**4557071,0**	
			Итого к оплате:									**86584353,0**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации,БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ г.Текели" БИН 130940001531
(наименование организации,БИН)

Руководитель **Кызылбаев Г.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции г. Текели, область Жетісу, г.Текели" ,БИН 130940001531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт крыш 15 домов в г.Текели области Жетісу"-многоквартирный жилой дом №28 по ул.Коринская**

(наименование, адрес)

Объект : **01-15 Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220** от **14.09.2023 г.**

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2023 год по л.с. 01-15 Демонтажные работы - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий.	$м^2$ кровли	2260	1011,59	2,57	2286193	5808		1641867	4242313	
						1009,02	0	2280385	0		314253		
2	2	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение периламв.Демонтаж.	м ограждения	326	370,3	68,9	120718	22462		74273	210590	
						301,4	15,03	98256	4900		15599		
3	4	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.	$м^2$ кровли	2260	603,34	51,03	1363548	115328		917221	2463241	
						552,31	11,37	1248221	25696		182472		
4	5	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен.	$м^2$ кровли	881	1069,63	46,59	942344	41046		655517	1725694	
						1023,04	10,38	901298	9145		127833		
5	6	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты.	$м^2$ кровли	30	275,14	29,95	8254	898		5440	14790	
						245,19	6,67	7356	200		1096		
6	7	1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка.	окно	5	12436,7	2,39	62184	12		44764	115504	
						12434,31	0	62172	0		8556		
			ИТОГО по акту					4783241	185554	0	3339082	8772132	
								4597688	39941	0	649809		
			Временные здания и сооружения			0,72%							
			Итого с временными					631594,0				**9403726,0**	
			Зимние удорожания			0,42%		133533					
			Итого с зимними удорожаниями									**9537259,0**	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		190745,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9728004,0**	
			НДС			12%		1167361,0					
			Итого с НДС									**10895365,0**	
			Скидка 5 %									**544768,0**	
			Итого к оплате:									**10350597,0**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ г.Текели" БИН 130940001531
(наименование организации, БИН)

Руководитель **Кызылбаев Г.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)