Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор №20 от 15.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания сельского акимата с.Айтей Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство административного здания сельского акимата с.Айтей Карасайского района Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
27.	E0106-21-1	Рама Рм-1 (2 шт) Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25	м3	6,46	14831,53 / 2040,75	3768,94 / 1019,84	95812 / 13183	24347 / 6588	12,53 / 3,90	81 / 25
28.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1548	62000,00 / --	-- / --	9598 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,48482	61200,00 / --	-- / --	29671 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,54992	58700,00 / --	-- / --	32280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	C12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,44598	56200,00 / --	-- / --	25064 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	E0106-21-1	Рама Рм-2 (2 шт) Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25	м3	5,88	14831,53 / 2040,75	3768,94 / 1019,84	87209 / 12000	22161 / 5997	12,53 / 3,90	74 / 23
40.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,15362	61200,00	--	9402	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
41.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,35656	58700,00	--	20930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,44598	56200,00	--	25064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1548	62000,00	--	9598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Рама Рм-3 (2 шт)								
51.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25	м3	6,56	14831,53	3768,94	97295	24724	12,53	82
					2040,75	1019,84	13387	6690	3,90	26
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1584	62000,00	--	9821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,21088	61200,00	--	12906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,42488	58700,00	--	24940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,49584	56200,00	--	27866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кирпичные стены и перегородки								
64.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	170,28	1051,91	34,73	179119	5914	1,43	244
					225,00	13,01	38313	2215	0,06	11
73.	Е0107-20-3	Установка креплений перегородок	т	0,24568	175710,10	1826,10	43168	449	42,70	10
					8100,00	690,75	1990	170	3,37	1
		Итого по разделу: Стены и перегородки								739743
		Раздел: Покрытие								
74.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	шт	23,00	1771,20	403,26	40738	9275	2,74	63
					447,75	146,29	10298	3365	0,66	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	142,78	2410,00	--	344100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В12,5	м3	6,61	11081,67	316,01	73250	2089	8,25	55
					1368,00	119,39	9042	789	0,58	4
77.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,018	65000,00	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01553	60500,00	--	940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0309	65900,00	--	2036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков, бетон В12,5	м3	0,78	12799,34	241,10	9983	188	8,06	6
					1282,50	91,08	1000	71	0,44	0
81.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01596	65000,00	--	1037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0444	60500,00	--	2686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,07152	52900,00	--	3783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Покрытие 479723

Раздел: Кровля

84.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	173,70	103,08	0,99	17905	172	0,07	12
					11,59	0,38	2013	66	0,00	0
85.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	173,70	189,44	4,72	32907	820	0,40	70
					70,88	1,78	12312	309	0,01	1
86.	С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	34,74	2890,00	--	100399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	173,70	162,88	15,94	28292	2769	0,24	42
					34,65	5,96	6019	1035	0,03	5
88.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2605,50	4,75	0,14	12376	365	0,00	2
					0,11	0,05	287	130	0,00	1
89.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,329	50800,00	--	16713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	8,36	21304,82	334,28	178108	2795	22,10	185
					3397,50	126,00	28403	1053	0,62	5
91.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,36	573,75	28,11	4797	235	0,78	7
					123,75	10,58	1035	88	0,05	0
92.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	465,00	20,49	0,91	9528	423	0,03	13
					4,68	0,34	2176	158	0,00	1
93.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	т	0,03817	172357,31	536,06	6579	20	289,00	11
					47475,00	202,50	1812	8	0,99	0
94.	Е0107-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	т	0,1529	89308,57	2434,57	13655	372	170,00	26
					31950,00	920,25	4885	141	4,49	1
95.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,19107	40200,00	--	7681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	м2	465,00	78,98	0,99	36726	460	0,07	32
					11,59	0,38	5389	177	0,00	1
97.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	300,00	913,05	8,20	273915	2460	1,71	513
					272,95	3,08	81885	924	0,01	5

Итого по разделу: Кровля 739580

Раздел: Полы

Подпольное утепление

166.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,46	6569,36	261,86	94993	3786	3,44	50
					499,50	99,00	7223	1432	0,48	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы								94993
		Раздел: Блочно-модульная котельная. Фундаменты								
1.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	5,00	1722,20	97,07	8611	485	0,78	4
					112,50	36,00	562	180	0,18	1
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,498	7940,17	66,01	3954	33	1,35	1
					195,75	24,93	97	12	0,12	0
3.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	3,00	9316,10	311,32	27948	934	2,82	8
					441,00	117,61	1323	353	0,57	2
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,92	245,44	3,82	4889	76	0,21	4
					37,35	1,44	744	29	0,01	0
		Итого по разделу: Блочно-модульная котельная. Фундаменты								45402
		Раздел: Туалет на 2 очка								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,23	23,36	22,08	356	336	0,01	0
					1,28	5,56	19	85	0,02	0
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,20	32,26	30,77	490	468	0,01	0
					1,42	8,34	22	127	0,03	0
3.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	25,08	45,00	45,00	1129	1129	--	--
					--	9,00	--	226	0,19	5
4.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,30	262,72	--	604	--	1,85	4
					262,72	--	604	--	--	--
5.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	17,53	134,10	--	2351	--	0,97	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы								
					134,10	--	2351	--	--	--
6.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ выгребной ямы, бетон В-12,5	м3	10,80	11279,73	954,99	121821	10314	6,51	70
					1075,50	330,44	11615	3569	1,34	14
7.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону на дно ямы	м2	5,10	211,49	9,95	1079	51	0,36	2
					52,20	3,74	266	19	0,02	0
8.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	2,40	2211,44	335,84	5307	806	4,54	11
					699,75	126,00	1679	302	0,61	1
		Итого по разделу: Туалет на 2 очка								133137
		Раздел: Выгреб д.2000								
1.	Е0101-65-2	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	м3	12,00	64,95	59,55	779	715	0,04	0
					5,40	10,94	65	131	0,04	0
2.	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	м2	0,50	33,98	--	17	--	0,22	0
					33,98	--	17	--	--	--
3.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	12,50	12,34	12,34	154	154	--	--
					--	3,50	--	44	0,01	0
4.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	2,02	16399,00	1152,38	33126	2328	8,06	16
					1350,23	431,55	2727	872	2,11	4
5.	Е0123-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	0,05	21363,17	5028,34	1068	251	27,10	1
					4382,55	1883,03	219	94	9,20	0
6.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С11011-77 4	Скобы ходовые и опорные	кг	8,40	129,00	--	1084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100	м	2,00	193,00	--	386	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-63-1	Простая штукатурка внутренних стен septika	м2	15,00	148,12	3,77	2222	57	0,78	12
					130,28	0,72	1954	11	0,06	1
10.	С143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	0,32	6300,00	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0120-18-1	Установка зонтов, диаметром 200 мм	шт	1,00	896,88	5,65	897	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,079	7940,17	66,01	627	5	1,35	0
					195,75	24,93	15	2	0,12	0
13.	Е0110-49-2	Изготовление крышки из досок и брусков	м3	0,015	20617,97	309,62	309	5	13,80	0
					2452,50	117,00	37	2	0,57	0
14.	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,10	83,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,0044	72495,00	--	319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	м3	0,10	2630,00	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-821	Ручка-скоба	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-54-3	Антисептирование деревянной крышки	м2	0,015	101,55	0,35	2	--	0,07	0
					11,12	0,14	--	--	0,00	0
		Итого по разделу: Выгреб д.2000								51646
		Раздел: Благоустройство. Ограждение								
		Ограда ОГ-1 металлическая								
15.	Е0107-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	150,06	520,89	243,27	78165	36505	1,49	224
					261,00	66,53	39166	9983	0,24	36
16.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ	м3	2,43	7520,00	--	18274	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7473-2010			--	--	--	--	--	--
17.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 102х2 мм	м	105,30	474,00	--	49912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	2,40779	134000,00	--	322644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	4676,39	1172,83	9353	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
20.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,512	7520,00	--	3850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130806-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм	м	10,00	1200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,2494	134000,00	--	33420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
24.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,256	7520,00	--	1925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм	м	5,00	1200,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,04262	134000,00	--	5711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Т99-7-4	Шары д.100	шт	60,00	65,00	--	3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	96,66	148,40	0,07	14344	7	0,65	62
					108,00	0,02	10439	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограда ОГ-2 из сетчатых панелей								
29.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,008	9402,74	98,32	9478	99	4,41	4
					695,25	37,15	701	37	0,18	0
30.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб	т	0,17598	4646,85	2285,57	818	402	9,35	2
					1579,50	617,13	278	109	2,34	0
31.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	18,20	629,00	--	11448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01792	52400,00	--	939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0107-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	14,40	624,67	243,27	8995	3503	1,49	21
					261,00	66,53	3758	958	0,24	3
34.	С11041-85	Сталь угловая 45х4 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,1392	47200,00	--	6570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	26,64	257,00	--	6846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00786	55620,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство. Ограждение								606518

ИТОГО:

	2890742	164874	2088
	339245	49238	205

Накладные расходы :

На общестроительные работы	465495
На металломонтажные работы	348
На сантехнические работы	85
Всего накладных расходов:	465927
Итого с накладными	3356670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	201400
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3558070
Итого с временными, 3,4 %	3679044
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3728711
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3743427
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3780217
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9667600
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	193352
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9860952
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1183314
Итого с НДС	11044266

Принял:

Технадзор:

Сдал: